



مشروع: أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين
السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم
٤٥٣+٦٠٠ الى الكم ٥٤٤+٦٠٠ بطول ١ كم اتجاه برج العرب .

تنفيذ : مكتب الحسّن للمقاولات المتكاملة

كشف رقم جاري (١)

من بداية العمل حتى: ٢٠٢٣/٠٧/١٥

مؤرخ في ٢٠٢٣/٠٦/١٥

رقم العقد (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٢٢١٨)

المقاول: مكتب الحسّن للمقاولات المتكاملة

رقم البند	بيان الأعمال	النفقة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
								قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
١-٣	أعمال الردم أعمال تحميل وتوريد ونقل اترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسبك لايزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-٢,٠٠٠ متر) وبسبك لايزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابي والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥% ورشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . - مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه للكم بالزيادة او النقصان . - السعر يشمل عمل التشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (٦) من الكم ٢٩٥ الى الكم ٥٠٤	٨٥,٠٠	متر مكعب	١٤,٨٥٩,٢٣	.	١٣,٣٠٠	١٣,٣٠٠	.	١٣,٣٠٠	١,١٣٠,٥٠٠	.	.	.	- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده - لوحات المشروع متواجده - مدير المشروع والمهندسون متواجدون - مسئول تأمين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير الشهرية والاسبوعية متواجده - يراعى خصم التجارب المعملية - الحد الأدنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمني للمشروع متواجد - تم توريد ٢٥ كرتونة ورق A4 للهيئة العامة للطرق والكباري - وثيقة تأمين حوادث ساريه حتى تاريخ ٢٠٢٤/٠٧/٠٨ - وثيقة تأمين اخطار مقارلين ساريه حتى تاريخ ٢٠٢٤/٠٧/٠٨ - يراعى تطبيق نصوص العقد
	علاوة مسافة النقل ٢٠٦ كم	٢٨٥,٦٠	متر مكعب	١٤,٨٥٩,٢٣	.	١٣,٣٠٠	١٣,٣٠٠	.	١٣,٣٠٠	٣,٧٩٨,٤٨٠	.	.	.	
	علاوة تحصيل الكارته والموازين طبقا للائحه الشركة الوطنية	١٣,٠٠	متر مكعب	١٤,٨٥٩,٢٣	.	١٣,٣٠٠	١٣,٣٠٠	.	١٣,٣٠٠	١٧٢,٩٠٠	.	.	.	
	إجمالي قيمة المستخلص													
	فقط :خمس ملايين ومائة وواحد ألفاً وثمانمائة وثمانون جنيهاً													

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد - مهندس /
" هاني محمد محمود طه "

يعدد ...

تحريراً في

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبلغ المدينه بظهره وقررها سبق صرفها الى المفلول

تحريراً في

٥١٠١٨٨٠١

ملحوظة : المالك غير الواردة بهذا الشروط أعتدت من
تحريراً في

مدير عام المشروعات
م / محمد حسني فياض

مدير المشروع (الهيئة)
م / ابراهيم الجبالي

مدير المشروع (الاستشاري د/ سعد الجبوتي)
الاستشاري العام (سيسترا)
#SGAC
١٧ ٥٩ ٢٠٢٣

م / مصطفى نجم

م / محمد خليل

م / علاء عبدالرحمن

م / أحمد

الحسّن للمقاولات المتكاملة
مكتب الحسّن للمقاولات المتكاملة
٥٥٢-٣٣٢-١٩٠
٢٠٢٣-٢٠٢٢