

العقد رقم : (٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ١٥٤)

بتاریخ : ۱۰ / ۱۰ / ۱۴۲۳ هـ

مع شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه

شاملة المدة من بداية العمل حتى ١٤ / ١٠ / ٢٠٢٣

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة	كمية البند بالمقايمة المعدلة رقم (١)	الوحدة	مقدار العمل السابق إجرأه	جملة مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
									قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
٦	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠سم حتى منسوب (2٠ متر) اسفل منسوب القرمة و بسمك لايزيد عن ٢٥سم اعلى من منسوب (2٠ متر) من منسوب القرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والكثاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لاتقل عن ١٥ %) ورشها بالمياه الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩5% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . - في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١% . - مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه للكم بالزيادة . - السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط واختبارات و نقل لموقع العمل حتي مسافة ٢ كم وذلك طبقا لتعليمات الاستشاري. - يتم صرف علاوة ارتفاع السولار وتبلغ ١,٧ جنيه / ٣م من تاريخ ٢٠٢٣/٥/٤ .	٦٥,٠٠	٣٠٧٦٨٢	٣م	٠,٠٠	٢٩٥٠٠٠,٠٠	٢٩٥٠٠٠,٠٠	جاري ١	١٩١٧٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٩١٧٥٠٠٠,٠٠	التقارير (المبدئي - الإصروعي - الشهري) متواجدة . المعدات متواجدة . مسئول تأمين سلامة المرور متواجد . المهندسون متواجدون . فريق العمل متواجد .
	مسافة النقل حتى ٢ كم (الكميات المنفذة بعد ٢٠٢٣/٥/٤)	١,٧٠	٣٠٧٦٨٢	٣م	٠,٠٠	٢٩٥٠٠٠,٠٠	٢٩٥٠٠٠,٠٠	جاري ١	٥٠١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠١٥٠٠,٠٠	البرنامج الزمني متواجد . المعمل ومهندسون المعمل متواجدون .
	علاوة ارتفاع السولار وتبلغ ١,٧ جنيه / ٣م من تاريخ ٢٠٢٣/٥/٤ (طبقا للمفاوضة).								١٩٦٧٦٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٦٧٦٥٠٠,٠٠	لافتات المشروع متواجدة .
	اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص								١٩٦٧٦٥٠٠,٠٠			المستزمات والمهمات متواجدة .
	اجمالي قيمة الاستقطاعات								٠,٠٠			لمراجعة المحلات بحسب اللائحة ١٢٠
	اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات								١٩٦٧٦٥٠٠,٠٠			
	ما سبق صرفه								٠,٠٠			وشقة التأمين متواجدة .
	اجمالي قيمة المستخلص رقم (١)								١٩٦٧٦٥٠٠,٠٠			

تحرير أفي ١٤ / ١٠ سنة ٢٠٢٢

الشركة المنفذة

شرکاء

استشاري المصاحفة

مهندسين العكس الفني (الاستشاري)

مدير المشروع (الاستشاري)

الاستشاري العام

سيمتري للاستشارات الهندسية

الهيئة العامة للطرق والكباري

م / اسلام محمد

م / کلام امام

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

أ/ مصطفى عبدالجواد

مدير عام مشروعات الطرق

م / مشيرة السيد

رئيسة الامارة المركزية

للمنطقة الاولى المركزية

مهندس / نصر محمد نصر طه

اسم العمل
اسم المَقُول
رَقْم ومَقْدَار التَّصْدِيقِ
بَنْد المِيزَانِيَّة

[illegible]

تحريراً في..... سنة ٢٠	رئيس المصلحة	علامة
أقرار كاتب سجل الحجزات والتنازلات..... امضاء..... أقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء..... اجمالي قيمة المستخلص رقم (١)		
تفويض في سجل رقم (م.ع) برقم.....	الكاتب المنوط	الختم ذو التاريخ
تحريراً في سنة ٢٠	علاقات الكاتب المنوط	رجوع.....
.....		شيك
يعتمد سحب اذن صرف رئيس الحسابات		
بمبلغ	تحريراً في..... سنة ٢٠	
(١) شطب	الكاتب المنوط	
(٢) سحب (شيك - اذن صرف) رقم.....	الكاتب المنوط	
(٣) تقييد في سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم		
(٤) وادرج في كشف الحوالات رقم	الكاتب المنوط	
	رقم القيد وعلامة كتاب الشطب	
تسلمت التحويل رقم و اقر باتني اوافق على هذا الحساب المتقدم بياته(*) واني تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل التاريخ..... سنة ٢٠ المقاول		