

العقد رقم : (٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ١٨٣) بتاريخ : ٢٠٢٣ / ٠٨ / ١٣

مع شركة أبناء حسن محمد حسن العنابلي وشركاه

شاملة المدة من ٢٣ / ٠٨ / ٢٠٢٣ حتى ١٤ / ١٠ / ٢٠٢٣

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة	كمية البند بالمقايضة المعدلة رقم (١)	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه					قرش / جنيه		قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
١	المتري المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراست للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - علاوة ١ جنيه / كم لمسافة نقل ناتج الحفر . - علاوة ٠,٦ جنيه / م ^٣ لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذة بعد ٤/٥/٢٠٢٣ . - يتم احتساب علاوة ١ جنيه / م ^٣ وذلك بعد أول ٨ متر رأسي من منسوب الأرض الطبيعية .	٢٣,٠٠	٢٤٠٠٠	م ^٣	٠,٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠	جاري ٢	٤٦٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٦٠٠٠٠,٠٠	التقارير (المبني - الإسبوعي - الشهري) متواجدة. المعدات متواجدة. مسئول تأمين سلامة المرور متواجد . المهندسون متواجدون . فريق العمل متواجد .
	لمسافة النقل حتى ٥٠٠ متر (الكميات المنفذة بعد ٤/٥/٢٠٢٣) .	٠,٦٠	٢٤٠٠٠	م ^٣	٠,٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠	جاري ٢	١٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠٠٠,٠٠	
٦	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (2- متر) اسفل منسوب القرمة و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم اعلى من منسوب (٢- متر) من منسوب القرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كالفورنيا لا تقل عن ١٥ %) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراست للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . - في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١% . - مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكم بالزيادة . - السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لمواقع العمل حتى مسافة ٢ كم وذلك طبقاً لتعليمات الاستشاري. - يتم صرف علاوة ارتفاع السولار وتبلغ ١,٧ جنيه / م ^٣ من تاريخ ٤/٥/٢٠٢٣ .	٦٥,٠٠	٢٩٩١٨٩	م ^٣	٢٨٨١١٥,٠٠	٢٨٨١١٥,٠٠	٢٨٨١١٥,٠٠	جاري ٢	١٨٧٢٧٤٧٥,٠٠	٠,٠٠	١٨٧٢٧٤٧٥,٠٠	البرنامج الزمني متواجد . المعمل ومهندسون المعمل متواجدون . لائحات المشروع متواجدة . المستلزمات والمهمات متواجدة . بسمك الساتر بمرتبة أدارة الحرجات .
	مسافة النقل حتى ٢ كم (الكميات المنفذة بعد ٤/٥/٢٠٢٣) .	١,٧٠	٢٩٩١٨٩	م ^٣	٢٨٨١١٥,٠٠	٢٨٨١١٥,٠٠	٢٨٨١١٥,٠٠	جاري ٢	٤٨٩٧٩٥,٥٠	٠,٠٠	٤٨٩٧٩٥,٥٠	وثيقة التأمين سارية حتى تاريخه .
	علاوة ارتفاع السولار وتبلغ ١,٧ جنيه / م ^٣ من تاريخ ٤/٥/٢٠٢٣ (طبقاً للمفاوضة).								١٩٦٨٩٢٧٠,٥٠	٠,٠٠	١٩٦٨٩٢٧٠,٥٠	
	الإجمالي											
	اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص								١٩٦٨٩٢٧٠,٥٠			
	اجمالي قيمة الاستقطاعات								٠,٠٠			
	اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات								١٩٦٨٩٢٧٠,٥٠			
	ما سبق صرفه								١٩٢١٧٢٧٠,٥٠			
	اجمالي قيمة المستخلص رقم (٢)								٤٧٢٠٠٠,٠٠			

تحریر آف: ۱۱ / جولائی ۲۰۲۳

الشركة المنظمة

شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه

استشاري المساحة

XYZ 4

مهندس المكتب الفني (الاستشاري)

مدير المشروع (الاستشاري)

الاستشاري العام

يتمتاز بالاستثمارات الهندسية

الهيئة العامة للطرق والكباري

م / اسلام محمد

محاسب مدير عام الشؤون المالية والإدارية

11 / مصطفى عبد الجواد

مدير عام مشروعات الطرق

م / مشيرة السيد

رئيس الإدارة المركزية

للمنطقة الاولى المركزية

مهندس / ناصر محمد نصر طبيخ

اسم العمل
اسم المفاوض
رقم ومقدار التصديق
بند الميزانية

تحريراً في..... سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

أقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات امضاء

أقرار بأن البند المختص يسمح بالصرف امضاء

اجمالي قيمة المستخلص رقم (١)

تنفيذ في سجل رقم (م.ع) برقم الكاتب المونوط
تحريراً في سنة ٢٠ الختم ذو التاريخ

علاقات الكاتب المنوط

رؤج.....

شيك

يَعْمَدُ سَحْبُ		أَنْ صَرَفَ	
رئيس الحسابات		بمبلغ	
تحريرا في.....		سنة ٢٠.....	

(١) شطب	الكاتب المنوط
(٢) سحب (شيك - اذن صرف) رقم	الكاتب المنوط
(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم	
(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم	الكاتب المنوط
رقم القيد و علامة كتاب الشطب	

تسلّمت التحويل رقم و أقر بإتني اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (*) واتى تسلّمت المستحق لى
وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ سنة ٢٠ المقاول

رقم الاستمارة	بتحويل	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل
---------------	--------	--------------------	--------------

[illegible]

جملة المبالغ السابق صرفها

الباقى للمقاو

٢٠ المدفوع الآن بالتحويل رقم بتاريخ سنة

جنيه	قرش	قيمة التحويل	
		جنيه	قرش
		الجملة	

الجملة

تحريراً في / سنة ٢٠

جملة قيمة التحويل

الباقى للمقاول