

عملية : استكمال تطوير رفع كفاءة طريق التحدي/الصحراوي بتقنية FDR مركز أبو حمص بطول 32.5 كم بمحافظة البحيرة  
(المرحلة الثانية) ضمن مبادرة حياة كريمة

تنفيذ/الشركة المصرية للصيانة الذاتية للطرق والمطارات،

إشراف المنطقة الثالثة عشر (البحيرة وكفر الشيخ)

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى  
(منطقة البحيرة)  
(قسم المشروعات)  
رقم الصادر ٥٠١٥  
هذه المرفقات :  
التوقيع

المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

- بالإشارة إلى عملية استكمال تطوير رفع كفاءة طريق التحدي/الصحراوي بتقنية FDR مركز أبو حمص بطول 32.5 كم بمحافظة البحيرة (المرحلة الثانية) ضمن مبادرة حياة كريمة
- نتشرف بان نرسل لسيادتكم رفق هذا المستندات التالية :-

1- اصل وصورة المستخلص الختامى

2- اصل المقاييسه الختاميه

3- عدد ( ) ملف اصل وصورة قوائم الكميات

4- عدد ( ) ملف صورة التجارب المعملية

5- عدد ( ) شهادة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

دمنهور فى / / 2024 م

يعتمد

رئيس الادارة المركزيه

منطقة كفر الشيخ البحيرة

مجدى عبد السلام عامر



وزارة النقل  
الهيئة العامة للطرق والكباري  
منطقة الثالثة مشر: البحيرة وكفر الشيخ

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،،،

بالإحالة الى مشروع رفع كفاءة طريق التحدي/الصحراوي بتقنية FDR مركز أبو حمص بطول 32.5 كم بمحافظة البحيرة (المرحلة الثانية ) ضمن مبادرة حياة كريمة المرحلة الاولى تنفيذ: الشركة المصرية للصيانة الذاتية عقد رقم (978-2022-2023)

مستخلص رقم 6 ختامي

يرجى التكرم بالاحاطة بتواجد المحملات الخاصة بالمشروع

1- المعمل متواجد

2- الكرفان متواجد

3- ادوات التامين والسلامة موجوده

4- لا يوجد عماله محملة على العملية

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التقدير و الاحترام ،،،،،

مدير عام التنفيذ والصيانة  
مهندس / سعد على مصطفى

حامل

رئيس الإدارة المركزية

منطقة كفر الشيخ - البحيرة

مهندس/

مجدي عبد السلام عامر



وزارة : النقل

مصلحة : الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل النهري

إدارة : المنطقة الثالثة عشر - البحيرة وكفر الشيخ

مستخلص رقم (٦) ختامي عن عملية : استكمال تطوير ورفع كفاءة طريق التحدى الصحراوي بطول ٣٢ كم بتكثيف FDR مركز ابوحمص محافظة البحيرة مبادرة حياة كريمة

المقد رقم ( ٢٠٢٢/٢٠٢٢/٩٧٨ ) مع : الشركة المصرية للسياسة المائية للطرق و المعطرات شاملة المدة من بدء العمل الى : ٢٠٢٢ / ٨ / ٢٠ م

| رقم البند                                            | اسم البند                                                                                           | الكمية | الوحدة | كميات المقايمة الختامية | مقدار العمل السابق | مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة | جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الآن | جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الآن | الباقى بعد الاستقطاع | ملاحظات                                                           |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------------|--------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                      |                                                                                                     |        |        |                         |                    |                                          | جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الآن | جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الآن | الباقى بعد الاستقطاع |                                                                   |
| ١                                                    | اعمال توريد ونقل اترية صالحة للردم ومطابقة للمواصفات                                                | ١٧٠    | م      | ١٨٠١٧,٤٥                | ١٠١٠٠,٠٠           | ٧٩١٧,٤٥                                  | ١٨٠١٧,٤٥                             | ٣٠٦٢٩٦٦,٥٠                           | ٣٠٦٢٩٦٦,٥٠           | يراعى تطبيق شروط التعاقد                                          |
| ٢                                                    | اعمال إنشاء طبقة أساس مثبت بسمك ٢٥ سم                                                               | ٥٨     | م      | ٢٤٩٤٥٠,٠٠               | ٢٤٧٩٠٠,٠٠          | ١٥٥٠,٠٠                                  | ٢٤٩٤٥٠,٠٠                            | ١٤٤٦٨١٠٠,٠٠                          | ١٤٤٦٨١٠٠,٠٠          | أنوات التأمين وسلامة المرور متواجد                                |
| ٣                                                    | اعمال توريد واصافة اسمنت مطابق للشروط والمواصفات                                                    | ٢٠٠٠   | طن     | ٦٩٢٨,٤٧                 | ٦٨٢٠,٠٠            | ١٠٨,٤٧                                   | ٦٩٢٨,٤٧                              | ١٣٨٥٦٩٤٠,٠٠                          | ١٣٨٥٦٩٤٠,٠٠          | لنى تأمين سلامة المرور متواجد                                     |
| ٤                                                    | اعمال إنشاء طبقة تشريب باستخدام الأسفلت السائل متوسط التطاير ( M.C.٠ ) بمعدل ١,٢ كجم/م <sup>٢</sup> | ٢٧,٥٠  | م      | ٢٤١٩٠,٧,٥٠              | ٢٤٠١١٠,٠٠          | ١٧٩٧,٥٠                                  | ٢٤١٩٠,٧,٥٠                           | ٦٦٥٢٤٥٦,٢٥                           | ٦٦٥٢٤٥٦,٢٥           | التقرير المبني و الشهري والبرنامج الزمنى متواجد                   |
| ٥                                                    | اعمال إنشاء طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تدرج ٣ بسمك ٦ سم                            | ١٤٦    | م      | ٢٤١٩٠,٧,٥٠              | ٢٤٠١١٠,٠٠          | ١٧٩٧,٥٠                                  | ٢٤١٩٠,٧,٥٠                           | ٣٥٣١٨٤٩٥,٠٠                          | ٣٥٣١٨٤٩٥,٠٠          | المعدات متواجدة                                                   |
| ٦                                                    | اعمال إنشاء توريد ورش طبقة نصق من البيتومين RC بمعدل لا يزيد عن ٤ كجم/م <sup>٢</sup>                | ٩,٢٠   | م      | ٨٩١٨٥,٥٠                | ٨٤٧٣٦,٠٠           | ٤٤٤٩,٥٠                                  | ٨٩١٨٥,٥٠                             | ٨٢٠٥٠٦,٦٠                            | ٨٢٠٥٠٦,٦٠            | وثيقة التأمين متولدة وسارية عن الفترة من ٩١/١/٢٠٢٣ وحتى ٩١/١/٢٠٢٤ |
| ٧                                                    | اعمال إنشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن بسمك ٥ سم بعد الدمك                         | ١٤٠    | م      | ٨٩١٨٥,٥٠                | ٨٤٧٣٦,٠٠           | ٤٤٤٩,٥٠                                  | ٨٩١٨٥,٥٠                             | ١٢٤٨٥٩٧,٠٠                           | ١٢٤٨٥٩٧,٠٠           | الكرفان موجود                                                     |
| الاجمالى                                             |                                                                                                     |        |        |                         |                    |                                          |                                      |                                      |                      |                                                                   |
| يتم خصم ٠,٥ % طبقا للمفاوضة                          |                                                                                                     |        |        |                         |                    |                                          |                                      |                                      |                      |                                                                   |
| الاجمالى بعد خصم ٠,٥ % طبقا للمفاوضة                 |                                                                                                     |        |        |                         |                    |                                          |                                      |                                      |                      |                                                                   |
| الكارتات                                             |                                                                                                     |        |        |                         |                    |                                          |                                      |                                      |                      |                                                                   |
| ١                                                    | اعمال توريد ونقل اترية صالحة للردم ومطابقة للمواصفات                                                | ١٣     | م      | ١٨٠١٧,٤٥                | ١٠١٠٠,٠٠           | ٧٩١٧,٤٥                                  | ١٨٠١٧,٤٥                             | ٢٣٤٢٢٦,٨٥                            | ٢٣٤٢٢٦,٨٥            |                                                                   |
| ٥                                                    | اعمال إنشاء طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تدرج ٣ بسمك ٦ سم                            | ٣      | م      | ٢٤١٩٠,٧,٥٠              | ٢٤٠١١٠,٠٠          | ١٧٩٧,٥٠                                  | ٢٤١٩٠,٧,٥٠                           | ٧٢٥٧٢٢,٥٠                            | ٧٢٥٧٢٢,٥٠            |                                                                   |
| ٧                                                    | اعمال إنشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن بسمك ٥ سم بعد الدمك                         | ٣      | م      | ٨٩١٨٥,٥٠                | ٨٤٧٣٦,٠٠           | ٤٤٤٩,٥٠                                  | ٨٩١٨٥,٥٠                             | ٢٦٧٥٥٦,٥٠                            | ٢٦٧٥٥٦,٥٠            |                                                                   |
| الاجمالى بعد خصم ٠,٥ % طبقا للمفاوضة واصافة الكارتات |                                                                                                     |        |        |                         |                    |                                          |                                      |                                      |                      |                                                                   |
| ٨٧٤٥٩٦١٣,٠٣                                          |                                                                                                     |        |        |                         |                    |                                          |                                      |                                      |                      |                                                                   |

مهندس / محمد إبراهيم بنوى  
مهندس / حسن محمود حاتم  
مهندس / محمد نصر  
مهندس / سعد على مصطفى  
مهندس / مجدى عبدالسلام عامر  
٥٠٩٢٠

