

الهيئة العامة للطرق والكبارى

المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء مستخلص جارى (١)

العقد رقم : (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٣٥٦)

بتاريخ : ٢٠٢٤/١٠/١٤

عن عملية : اعمال التخطيط بالبويات المرورية العاكسة على طريق السويس / العين السخنة بطول ٢٦ كم من الكم ٨ حتى الكم ٣٤ للطريق الرئيسى بالاتجاهين

تنفيذ : الشركة الهندسية لمقاولات الطرق والاستيراد والتصدير

بداية العمل يوم ٢٠٢٤/١٠/١٦

شاملة المدة من بداية العمل حتى ٢٠٢٤/١٠/٢٢



رقم البند	نوع العمل	الفئة	كمية البند بالمقاييس	الوحدة	مقدار العمل السابق	مقدار الاعمال التى تمت خلال المدة	جملة مقدار الاعمال التى تمت حتى الان	جارى ام نهائى	جملة قيمة الاعمال التى تمت حتى الان جنية	استقطاع او حجز جنية	الباقى بعد الاستقطاع جنية	ملاحظات
١	بالمتر المسطح اعمال تخطيط الطريق بالبويات المرورية البيضاء علي الساخن (Extruder) سمك ٢,٥ مم وذلك لتخطيط الطريق على أن يكون عرض الخط المستمر ٢٠ سم والمحاور ١٥ سم ويكون (٤ م مدهون + ٨ م بدون دهان) وذلك وفقا للمواصفات البريطانية BS ١٩٨٩: ٣٢٦٢ أن يكون نسبة أكسيد التيتانيوم ٦% وبودرة الزجاج الداخلية ٢٠% والنسبة الخارجية ١٠% والمادة الرابطة ٢٠% والمواد المألثة النسبة المتبقية على أن تكون الخطوط الجانبية مستمرة طبقا للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة	٥٠٣,٢٥	٣٠٠٠٠	م	٢	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	جارى	١٥٠٩٧٥٠٠	.	١٥٠٩٧٥٠٠	سيارة نقل العينات متواجدة
٢	بالمتر المسطح أعمال تخطيط وتهشير نوز بالبوية المرورية البيضاء العاكسة على البارد سمك لا يقل عن ٣٥٠ ميكرون وذلك لتخطيط الطرق على ان يكون عرض الخط المستمر ٢٠ سم او ١٥ سم والمحاور ١٥ سم	٢٠٢,١٠	٥٠٠٠	م	٢	١١٨٨,٨٥	١١٨٨,٨٥	جارى	٢٤٠٢٦٦,٥٨٥	.	٢٤٠٢٦٦,٥٨٥	العلامات الارشادية متواجدة
٣	بالعدد توريد وتركيب عواكس أرضية (عين قط) من مادة الأكلرك بخابور والمضاف عليها مادة (U.V.S) سطح العاكس مقاس ١٠×١٠ سم والخابور بطول ٥ سم وقطره عند القاعدة ١٧ مم وقطره عند النهاية ١٥ مم وسطح العاكس مستوى يتحمل حمل رأسى (٦طن) دون كسر أو تغير في الشكل طبقاً للاختبار القياسى وحمل أدنى (قص) للخابور لا يقل عن (٦٠٠ كجم) مزود بشريحة عدسات بلورية لا يقل عن ٣١ عدسة	٧٣,١٠	٩٠٠٠	عدد	.	.	.	جارى	.	.	.	البرنامج الزمنى متواجد
٤	بالعدد نقل وتركيب عواكس صاج مجلفن تثبت على الحاجز الخرساني يتم تثبيتها بعدد ٢ طلقة على الحاجز والمسافة البينية للعاكس ٦ م على ان يتم استلام العاكس من مصنع علامات الهيئة بمدينة نصر طبقا للرسومات وتعليمات المهندس المشرف	٣٥	١٧٠٠٠	عدد	.	.	.	جارى	.	.	.	وسائل تامين سلامة المرور متواجدة
٥	بالعدد توريد وتركيب محدد مرن يثبت بعدد ٣ مسامير ويتم التنفيذ طبقا للشروط و المواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة والفئة شاملة كل ما يلزم لنهوه العمل	٦٠٠	٦٠٠	عدد	.	.	.	جارى	.	.	.	المهندس والفنى متواجدان
الاجمالى فقط وقدره خمسة عشر مليوناً وثلاثمائة وسبعة وثلاثون ألفاً وسبعمائة وستة وستون و ٥٩/١٠٠ جنيها مصرى لاغير												
									١٥٣٣٧٧٦٦,٥٩	.	١٥٣٣٧٧٦٦,٥٩	

تحريرا فى ٢٠٢ / /

اقر بصحة ذلك

روجع فوجد على صحة ""

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظله سبق صرفها الى

مهندس العملية

مدير المشروع

المقاول تحريرا فى ٢٠٢ / /

المحاسب

مدير عام المشروعات

م / محمد سليمان

م / محمد سامى عياد

يدفع الة المقاول مبلغ

على الحساب

المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء

نهائيا

تحريرا فى ٢٠٢ / /

ملاحظات الفئات

مهندس /

محمد راجح

سيناء

مهندس /

أحمد الطحان

