

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
{ الشرقية - الدقهلية }
إدارة العقود
ملف رقم : ٦٠٨ / ١ / ١٣

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرفق لسيادتك طيه المستخلص رقم { ٣ } ختامى عن عملية أستكمال تطوير وتجميل مدخل محافظة الشرقية من جهة طريق بلبيس / الصحراوى منفذ تحصيل رسوم بلبيس / القاهرة .
تنفيذ شركة الصفا للمقاولات العمومية .

برجاء الفضل بالإحاطة والتنبية باللازم نحو المراجعة والصرف وموافقنا برقم ولاريخ السداد والصورة الرابعة بعد الصرف

لحفظها بملف العملية .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٢٠٢٤ / ١٠ / ٢١

مرفقات : عدد { ٢ }	مستخلص
عدد { ١ }	إستمارة ٥٠ ع ح
عدد { ١ }	معمل المنطقة
عدد { ١ }	كتاب المحملات
عدد { ١ }	حصر ختامى
عدد { ١ }	محضر أستلام أبتدائى

رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
ستوى سامى صالح



الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا

{ الشرقية - الدقهلية }

إدارة العقود

ملف رقم : ٦٠٨ / ١ / ١٣

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

بالإحالة إلى المستخلص رقم { ٣ } ختامى عن عملية أستكمال تطوير وتجميل مدخل محافظة

الشرقية من جهة طريق بلبيس / الصحراوى منفذ تحصيل رسوم بلبيس / القاهرة .

عقد رقم ٩٦٧ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ تنفيذ شركة الصفا للمقاولات العمومية .

نحيط سيادتكم علماً بأن تجهيزات الموقع والعمل { كرفان } متواجدة طوال فترة تنفيذ المستخلص .

هذا للعلم والإحاطة والتفضل باتخاذ اللازم ، ،

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٢٠٢٤ / ١٠ / ٢١

رئيس الإدارة المركزية
مهندس
سلوى سامى صالح

عملية : إستكمال أعمال تطوير وتجميل مدخل محافظة الشرقية من جهة طريق

٢٠٢٤/ ١٠/ ٢٢

بليس الصحراوى منفذ تحصيل رسوم بليس/ القاهرة (المنطقة الثالثة)

عقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٩٦٧)

السيدة المهندسة / رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثالثة - شرق الدلتا
الهيئة العامة للطرق والكباري

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإحالة إلى المشروع عاليه يرجى التكرم بالإحاطة بأن شركتنا توافق على تختيم
العملية عاليه طبقاً للمقايضة الختامية بنسبة نقص (٣٦.٣%) عن قيمة التعاقد
الأصلى، وذلك دون الرجوع على هيئتكم الموقره بأى مطالبات أو دعاوى بهذا الشأن
ولسيادتكم جزيل الشكر ،،،

وتفضلوا سيادتكم بقبول التحية ،،،

رئيس مجلس الإدارة
مهندس /

عنه / محمد
دبولى
الصفا
للمقاولات العمومية

رقم : _____ الختم ذو التاريخ _____

مصلحة : مصلحة إدارية

قسم : قسم

المبلغ المستحق إلى : شركة (صناعة) للمقاولات المعمورة

بموجب : الطلبات طيه ، أو : أمر

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على : _____

شيك على البنك المركزي في : _____

شيك على الخارج : صاحب الحق أو : عالم

يسحب باسم _____ ويرسل إليه بالعنوان الآتي : _____

بيانات الفواتير	
رقم	تاريخ
٤٤٤٤٤٤	٢٠٢٢
الجملة	٤٤٤٤٤٤

كتب المراجعة
رئيس المراجعة
شركة شرف الدفاتر والمحاسبة

تقيد في السجل برقم :

(ب) الكاتب المنوط

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم					
	بيانات			نوع الخصم		
	رقم	تاريخ	مبلغ	قسم	فرع	بند
	٤٤٤٤٤٤	٢٠٢٢				
	إجمالي الأصل					
	رقم	تاريخ	مبلغ	قسم	فرع	بند
	٤٤٤٤٤٤	٢٠٢٢				
	بيانات الاستقطاعات					
	رقم	تاريخ	مبلغ	قسم	فرع	بند
	٤٤٤٤٤٤	٢٠٢٢				
	صافي القيمة المطلوب صرفها					
	رقم	تاريخ	مبلغ	قسم	فرع	بند
	٤٤٤٤٤٤	٢٠٢٢				

الختم ذو التاريخ

رئيس المصلحة

علامة

في سنة ٢٠٢٢

- (١) إقرار كاتب سجل الحجزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____
- (٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء : _____
- جاري : _____ بتاريخ : _____ الإمضاء : _____
- (أو) بأن المبلغ مضاف بحساب الإيرادات : _____

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ «ع. ح» برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____

روجع في سنة ٢٠٢٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب
شيك
إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة ٢٠٢٢ بمبلغ



- (١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ «ع. ح») : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____
- (٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : _____ إمضاءات موظفي الشطب : _____

- الختم ذو التاريخ (٣) سحب : _____ رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____
- (٤) قيد في سجل : _____ تحت رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____
- الشيك
إذن صرف
الشيكات
المحالات
الشيكات

رقم البند	البند	الفئة		مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في هذه الدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	الاستقطاع أو حجز	الباقي بعد الاستقطاع		ملاحظات	
		قروش	جنيه						قروش	جنيه		
١	أولا : أعمال الكهرباء										١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد ٢- الكرفان متواجد بالواقع . ٣- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل بمعرفة الشركة باستخدام العلامات الإرشادية والتحذيرية . ٤- يراعى خصم ما توصى به لجنة استلام وتقييم المالية مهندس العملية التوقيع الاسم محمد بن احمد محمد بن احمد	
٤	توريد واختيار كابل قفاز ٢٥x٤ مم	-	٤٠٠	٩٠	٢٥٠	٣٤٠	١٣٦٠٠٠	-	١٣٦٠٠٠	٥٠		
١٢	توريد وتركيب مواسير قطر ٣	-	٢٥٠	٢٥٠	٢١٩	٤٦٩	١١٧٢٥٠	-	١١٧٢٥٠	٢٠		
						إجمالي أعمال الكهرباء	٢٥٣٢٥٠	-	٢٥٣٢٥٠	٧٠		
	بنود مستحقة لأعمال الكهرباء											
١٣	توريد وتركيب لوحة توزيع A٣٢	-	٢٥٠٠٠	٧	٧	٧	١٧٥٠٠٠	-	١٧٥٠٠٠	٧٦		
١٤	اختيار كابل { ١٦ x ٤ } مم	-	٤٩٠	٣٨٠	٣٨٠	٣٨٠	١٨١٢٠٠	-	١٨١٢٠٠	٢٠		
١٥	تركيب مخرج إنارة مروحة - شفاط	-	١٤٠٠	٨٢	٨٢	٨٢	١١٤٨٠٠	-	١١٤٨٠٠	٢٠		
١٦	تركيب وتشبيث مخرج معلومات	-	٢٤١٠	٧	٧	٧	١٦٨٧٠	-	١٦٨٧٠	٢٠		
١٧	توريد وتركيب مخرج تليفزيون	-	٢١٠٠	١٤	١٤	١٤	٢٩٤٠٠	-	٢٩٤٠٠	٢٠		
١٨	توريد وتركيب مخرج تليفون	-	٢١٠٠	٧	٧	٧	١٤٧٠٠	-	١٤٧٠٠	٢٠		
١٩	توريد وتركيب مخرج كاميرا	-	٢١٠٠	٢١	٢١	٢١	٤٤١٠٠	-	٤٤١٠٠	٢٠		
٢٠	توريد وتركيب مخرج زراع حساس	-	١٤٠٠	١٤	١٤	١٤	١٩٦٠٠	-	١٩٦٠٠	٢٠		
						إجمالي البنود المستحقة	٦٠٠٦٧٠	-	٦٠٠٦٧٠	٧٠		
	ثانيا : الأعمال المدنية											
٢	أعمال تكشير مباني باي سك	-	٨٥	٠,٩	٠,٩	٠,٩	٧٦	-	٧٦	٥٠		
٤	أعمال توريد وتركيب حديد تسليح	-	٤٦٢٠٠	٠,٣٣٥	٥,٢٨٢	٥,٦١٧	٢٦١٧٥٢	-	٢٦١٧٥٢	٢٠		
٥	أعمال توريد وتركيب جرانيت محلي	-	١٧٠٠	٥٠	٢,٩٧	٥٢,٩٧	٩٠٠٤٩	-	٩٠٠٤٩	٢٠		
٧	توريد وصب بلاطات خرسانية فايبر جلاس	-	٥٥٠	٢٤٣٠	١,٤٦	٢٤٣١,٤٦	١٣٣٧٣٠,٣	-	١٣٣٧٣٠,٣	٢٠		
٨	توريد وتنفيذ فواصل سيلان	-	٣١٠	٢٠٠	٥٠	٢٥٠	٧٧٥٠٠	-	٧٧٥٠٠	٢٠		
						إجمالي الأعمال المدنية	١٧٦٦٦٨٠	-	١٧٦٦٦٨٠	٧٠		
	بنود مستحقة لأعمال المدنية											
١	أعمال تكشير خرسانة مسلحة	-	٣٠٠	١٥	١٥	١٥	٤٥٠٠	-	٤٥٠٠	٢٠		
٢	أعمال حفر اتربة	-	٩٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	٩٠٠٠	-	٩٠٠٠	٢٠		
٣	أعمال ردم بالرمال النظيفة	-	١٤٠	١٥٠	١٥٠	١٥٠	٢١٠٠٠	-	٢١٠٠٠	٢٠		
٤	أعمال توريد وصب خرسانة عادية بلاطات	-	١٦٩٠	٢٠	٢٠	٢٠	٣٣٨٠٠	-	٣٣٨٠٠	٢٠		
٥	أعمال خرسانة عادية للأرصنة	-	١٧٧٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٧٧٠٠٠	-	١٧٧٠٠٠	٢٠		
٦	أعمال خرسانة مسلحة للأساسات	-	٣٣٨٠	٢٠	٢٠	٢٠	٤٧٦٠٠	-	٤٧٦٠٠	٢٠		
٧	أعمال خرسانة مسلحة للأعمدة والكمرات	-	٣٠٥٠	٤٠	٤٠	٤٠	١٢٢٠٠٠	-	١٢٢٠٠٠	٢٠		
٨	أعمال طبقة عزل من البيتومين	-	٥٥	٣٥٠	٣٥٠	٣٥٠	١٩٢٥٠	-	١٩٢٥٠	٢٠		
٩	أعمال مباني من الطوب الأسمنتي سمك ٢٥ سم	-	١٩٠٠	٢٠	٢٠	٢٠	٣٨٠٠٠	-	٣٨٠٠٠	٢٠		
١٠	أعمال مباني من الطوب الطنلي سمك ٢٥ سم	-	١٧٢٠	٣٥	٣٥	٣٥	٦٠٢٠٠	-	٦٠٢٠٠	٢٠		
١١	أعمال مباني من الطوب الطنلي سمك ١٢ سم	-	٢٠٥	٥٠	٥٠	٥٠	١٠٢٥٠	-	١٠٢٥٠	٢٠		
١٢	أعمال مباني من الطوب الأسمنتي سمك ١٢ سم	-	٢٤٠	٣٥	٣٥	٣٥	٨٤٠٠	-	٨٤٠٠	٢٠		
						إجمالي البنود المستحقة	٥٥١٠٠٠	-	٥٥١٠٠٠	٧٠		
						الإجمالي العام	٣١٧١٦٠٠	-	٣١٧١٦٠٠	٧٠		

مهندس الإشراف الأسمنتي

تحریر افی

سنة
رجوع فوجد على صحة

تحريراً في

أَقْرَبُ بَصْحَةِ ذَلِكَ

مهندس الإشراف الاسم
مدير الأعمال الختم
مهندس الشركة الاسم

التوقيع
التوقيع
التوقيع

يُدفع إلى القاول مبلغ : ٤٢٧٢٤٣,٢٠ جنيهه على الحساب

ملحوظة : غير الوارد بصفك الشروط اعتمدت من نهائياً

ملحوظة : غير الوارد بصك الشروط اعتمدت من

اسم العملية : استكمال تطوير وتجديد مدخل محافظة الشرقية من جهة طريق بلبليس / الصحراوي منفذ تحصيل رسوم بلبليس / القاهرة
 اسم القاول : شركة الصفا للمقاولات العمومية
 رقم ومقدار التصديق :
 بند الميزانية :
 رقم المستند :
 نوع الميزانية :
 (عدد المحقات رقم التصديق : حذف القيمة
 بند حذف

قرش	جنيه	بيان المنصرف من القاول	قرش	جنيه	الإستقطاعات	رقم الإستمارة
٧٠	٣١٧١٦٠٠	بيان بالأعمال التي تمت حتى الآن	١٦	٢١١١٢	٥ % ضمان أعمال	
		محجوز	٩٥	١٠٠٢٣	تمتات	
		مصرح بصرفه	٤٤	٤٢٢٢	١ % أرباح تجارية	
٥٠	٢٧٤٩٣٥٧	سابق صرفه	٩٠	٢٨٢٣	إيراد تجارب معمل المنطقه	
٢٠	٤٢٢٢٤٣	مستحق صرفه				
		قرش				
		جنيه				
		رسم دمغة اصل				
		رسم دمغة إضافي				
		أمانات				
		إيرادات				
		جمله الإستقطاعات				
		صافي المبلغ المستحق				
		علامة				
		رئيس الصفحة				
		سنة				
		تحريرا في :				
		أقرار كاتب سجل الحجوزات والتناولات				
		أقرار بأن ربطا البند المختص يسمح بالصرف				
		بأن المبلغ معلى بالأمانات بتاريخ				
		تقيد في سجل رقم ٥٥ ح ع برقم				
		تحريرا في سنة				
		روجح : روجح				
		علامات الكتاب النوطين				
		سحب				
		يعتمد				
		شيك				
		إذن صرف				
		رئيس الحسابات				
		بمبلغ				
		تحريرا في سنة				
		رسم دمغة أصلى				
		رسم دمغة إضافي				
		أمانات				
		إيرادات				
		جمله				
		رقم القيد وعلامة كتاب الشطب ()				
		وأقر بأننى موافق على هذا الحساب المتقدم بيانه () وأنى تسلمت				
		تسلمت التحويلية رقم				

شهادة

تشهد الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالزقازيق بأنه تمت مراجعة ختامى عملية أستكمال تطوير
وتجميل مدخل محافظة الشرقية من جهة طريق بلبيس / الصحراوى منفذ تحصيل رسوم بلبيس
/ القاهرة عقد رقم ٩٦٧ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ تنفيذ شركة الصفا للمقاولات العمومية ووجدت مطابقة
للحصر الفعلي الذي تم على الطبيعة .

مهندس الإشراف

تحريراً فى: ٢٠٢٤ / ١٠ / ٢١

مهندس /
رئيس الإدارة المركزية
سلوى سامى صالح

شهادة

تشهد الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالزقازيق بأن شركة الصفا للمقاولات العمومية المنفذة لعملية أستكمال تطوير وتجميل مدخل محافظة الشرقية من جهة طريق بلبيس / الصحراوى منفذ تحصيل رسوم بلبيس / القاهرة عقد رقم ٩٦٧ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ قد قامت بتنفيذ كافة الالتزامات الواقعة عليها والمحددة طبقاً لعقد العملية .

مهندس الإشراف



تحريراً فى: ٢٠٢٤ / ١٠ / ٢١

باعتبار: المهندس والإشراف
رئيس الإدارة المركزية
مهندس الإشراف
سلوى سامى صالح



شهادة


تشهد الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالزقازيق بأنه قد تم إجراء التجارب العملية على الأعمال المنفذه بعملية أستكمال تطوير وتجميل مدخل محافظة الشرقية من جهة طريق بلبيس / الصحراوى منفذ تحصيل رسوم بلبيس / القاهرة عقد رقم ٩٦٧ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ والمنفذه بمعرفة شركة الصفا للمقاولات العمومية ووجدت فى حدود المواصفات وتخضع للتقييم .

مهندس الإشراف



تحريراً فى: ٢٠٢٤ / ١٠ / ٢١

يعتمد ،
رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
ملوى سامى صالح




شهادة

تشهد الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالزقازيق بأن الأعمال بعملية استكمال تطوير وتجميل مدخل محافظة الشرقية من جهة طريق بلبيس / الصحراوي منفذ تحصيل رسوم بلبيس / القاهرة عقد رقم ٩٦٧ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ والمنفذة بمعرفة شركة الصفا للمقاولات العمومية قد تمت وكانت نسبة التنفيذ ٦٣.٦٨ % بالنسبة لأخر مقايضة معدلة .

مهندس الإشراف

[Handwritten signature]

تحریر آفی: ۲۰۲۴ / ۱۰ / ۲۱



مذكرة إيضاحية لعملية أستكمال تطوير وتجميل مدخل محافظة الشرقية
من جهة طريق بليس / الصحراوي منفذ تحصيل رسوم بليس / القاهرة
عقد رقم ٩٦٧ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤
مقاولة شركة الصفا للمقاولات العمومية

نظراً لانتهاء الأعمال بعملية أستكمال تطوير وتجميل مدخل محافظة الشرقية من جهة طريق بليس / الصحراوي منفذ تحصيل رسوم بليس / القاهرة عقد رقم ٩٦٧ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ مقاولة شركة الصفا للمقاولات العمومية وإعداد الختامي الخاص بها .
فقد صار تجديد المقايضة الختامية الخاصة بالعملية المذكورة طبقاً لختامي الأعمال والحصص الفعلي و التي بلغت قيمتها الإجمالية ٣١٧١٦٠٠,٧٠ جنيه { فقط ثلاثة مليون ومائة واحد وسبعون ألف وستمائة جنيهاً و ٧٠ / ١٠٠ لا غير } .

مهندس الإشراف



تحريراً في: ٢١ / ١٠ / ٢٠٢٤

يعتمد ،

