



الهيئة العامة للطرق والكبارى

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى
المنطقة السابعة بأسسوط والمنيا
ملف رقم :

بخصوص: مشروع أعمال رصف طريق أنبوب / البدارى (القطاع الأول)
تنفيذ: شركة السعداء جروب
رقم العقد: ٣٥١ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد؛؛؛

نتشرف بأن نرفق طية المستخلص رقم (٣) ختامي للعملية عالية من أصل وصورتين مرفقا بها
إستمارة (٥٠٠ ع.ح).

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باتخاذ اللازم نحو المراجعة والصرف والتنبيه بموافقتنا بصورة
من المستخلص بعد المراجعة.

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية والإحترام.

تحريرا في: ٢٠٢٤/١٠/١٥

مرفقات: (١) مستخلص

(١) إستمارة (٥٠٠ ع.ح)

رئيس الادارة المركزية
المنطقة السابعة (أسسوط - المنيا)

إسلا محمد فوزي



٣٥٨٨

Done by
MADKOUR

(استمارة رقم ٥٠ « ج ع »)

جمهورية مصر العربية
استمارة لاعتماد الصرف

(١)

مصلحة : الرئيس اعدام للعلم والاكبرى
قسم : أمنه ١ د ١ بم حيدر
المبلغ المستحق إلى : مكرم ١ د ١ اعدام جويو للاختصاص للمبار
توجه : الطلبات طيه أثناء زرع لاعدل رعت لمريم أمين الاجبار
١ دفعه ١ د ١
صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماد إداريًا وصرف القيمة بواسطة
شيك على الخارج : ١ دفعه ١ د ١
يشك على البنك المركزي في : ١ دفعه ١ د ١
يسحب باسم : صاحب الخزانة
ويرسل إليه بالعنوان الآتي : مكرم ١ د ١

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنبه	قرش
٢٨٨٨٧٠٠٠	٢٠٢٢	مكرم ١ د ١	١٠٠
٢٨٨٨٧٠٠٠	٢٠٢٢	مكرم ١ د ١	١٠٠
٢٨٨٨٧٠٠٠	٢٠٢٢	مكرم ١ د ١	١٠٠
٢٨٨٨٧٠٠٠	٢٠٢٢	مكرم ١ د ١	١٠٠
٢٨٨٨٧٠٠٠	٢٠٢٢	مكرم ١ د ١	١٠٠
٢٨٨٨٧٠٠٠	٢٠٢٢	مكرم ١ د ١	١٠٠
٢٨٨٨٧٠٠٠	٢٠٢٢	مكرم ١ د ١	١٠٠
٢٨٨٨٧٠٠٠	٢٠٢٢	مكرم ١ د ١	١٠٠
٢٨٨٨٧٠٠٠	٢٠٢٢	مكرم ١ د ١	١٠٠

رقم : _____
الختم ذو التاريخ : ٢٠٢٢
كتب المراجعة
رئيس القسم

تقيد في السجل برقم : _____

الختم ذو التاريخ

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم			
	بيانات		نوع الخصم	
			بند	قسم
			فرع	قسم
			جنبيه	قسم
			قرش	قسم
	إجمالي الأصل			
	بيانات الاستقطاعات		جنبيه	قرش
	دمغة توقيع	إضافي	عادي	
	قرش	قرش	قرش	قرش
			رسم الدمغة	

علامة

في سنة ٢٠٢٢

الإمضاء :

الإمضاء :

الإمضاء :

الإمضاء :

الإمضاء :

الإمضاء :

الإمضاء :

الإمضاء :

الإمضاء :

الإمضاء :

الإمضاء :

الإمضاء :

الإمضاء :

الإمضاء :

الإمضاء :

الإمضاء :

الإمضاء :

الإمضاء :

الإمضاء :

الإمضاء :

الإمضاء :

الإمضاء :

الإمضاء :

الإمضاء :

الإمضاء :

الإمضاء :

الإمضاء :

الإمضاء :

مستخلص ختامي رقم (٣)

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

المنطقة السابعة بأسسوط والمنيا

اسم الصلبة : تنفيذ مشروع طريق ابوتوب / البدارى (القطاع الاول) اتجاه البدارى بطول ٧ كم مركز ابوتوب ساحل سليم

التحذرقم ٢٠٢٢/٢٠٢١/٣٥١

تاريخ استلام الموقع : ٢٣ / ١١ / ٢٠٢١ م تاريخ التهور المعمل : ٢١ / ١٢ / ٢٠٢١ م

عن الاعمال من : بدايه المشروع حتى : ١٤ / ١٠ / ٢٠٢١ م

شركة المسعداء جروب للتشييد و البناء

شركة المعاولات المسند اليها الصلبة

طبقا الي ملفاضه الاعمال بتاريخ يناير ٢٠٢٢																		
م	رقم البند	نوع العمل	الوحده	الكميه	سعر الوحدة			قيمة الاعمال		كمية الأعمال التي تمت حتى المستخلص السابق	كمية الأعمال التي تمت خلال الفترة	كمية الأعمال التي تمت حتى الآن	نسبة التنفيذ	قيمة جملة الأعمال التي تمت حتى الآن				ملاحظات
					قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش					جنيه	قرش	جنيه		
١	٣	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة اساس مثبت وذلك بإعادة تدوير طبقات الإسفلت والاساس القائم بمتوسط سمك ٢٥ سم في الطريق القائم باستخدام ماكينة ال ٤٢٠ والفئة شاملة نظافة سطح الاسفلت الحالي وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	٢م	٨٠,٠٠٠	٠	٥٥	٠	٤,٤٠٠,٠٠٠	٠	٥٥,٤٥٧	١٣,٧٧٠	٦٩,٢٢٧	%١٠٠	٠	٣,٨٠٧,٤٨٥	٠	التقرير الاسبوعي موجود التقرير الشهري موجود البرنامج الزمني موجود وسائل التأمين والسلامه موجود يراعى جميع ملاحظات المصمم	
٢	٤	توريد وفرش اسمنت لزوم إعادة التدوير في الطريق القائم وفقا للخطة التصميمية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	طن	٢,٠٠٠	٠	١٥٥	٠	٣,١٠٠,٠٠٠	٠	١,٤٥٠	٢٨٧	١,٧٣٧	%١٠٠	٠	٢,٦٩٢,٣٥٠	٠		
٣	٦	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة تشريب من الببتومين السائل متوسط الانطيار (M.C.30) بمعدل ١,٥ كجم / ٢م/ ترش فوق طبقة الاساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيدا ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	٢م	٨٠,٠٠٠	٠	٢٥	٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	٠	٦٧,٣٧١	١٣,٧٧٠	٨١,١٤١	%١٠٠	٠	٢,٠٢٨,٥٢٥	٠		
٤	٧	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن (تدرج ٣ ب) بسمك ٥ سم بعد الدمك باستخدام الاحجار الصلبة المترججة ناتج تكسير الكسارات جيدة الالتصاق بالاسفلت واستخدام الاسفلت الصلب ٦٠/٧٠ المطابق للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والمنطقة المختصة والفئة شاملة كل ما يلزم لنهو العمل والفئة شاملة بالمتر المسطح	٢م	٨٠,٠٠٠	٠	١٢٥	٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠	٠	٦٧,٣٧١	٢٣,٣٨٤,٥٢	٩٠,٧٥٥,٥٢	%١٠٠	٠	١١,٣٤٤,٤٤٠	٠		
الإجمالي																		
٢٩,٨٧٢,٨٠٠,٠٠٠																		

ملاحظات :-

مهندس الشركة المنفذه

اسلام الحجازي

التوقيع

مهندس الهيئة

م / محمد سمير

التوقيع

مدير عام المشروعات

م / محمود عبدالغنى

التوقيع

يعتمد ،

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السابعة

التوقيع :

مهندس / اسلام محمد فوزي



التوقيع

التوقيع

التوقيع

جملة الأعمال
جملة الأعمال السابقة
المستحق صرفه

١٩٨٧٢٨٠٠٠٠٠
١٤٥٦٦٧٢١٠٠
٥٢٠٦٠٦٩٠٠

الإستقطاعات

٥ % حسن سير عمل

دمغة عادية

دمغة إضافية

دمغة توقيع وموارد

رسوم معامل مركزية بالإدارة ^{٢٥٠} _{٢٠٢٢/١٠}

رسوم معملية بالمنطقة

١٨٨٢٠٠٠ ^{٤٤٧} _{٢٠٢٢/١٠} ^{٢٠٢٢/١٠}

الرسوم

١٥ % م. أ.

١٤ % م. ض.

٤,٥ % خصم حصة العمالة الغير منتظمة لمديرية القوى العاملة

جملة الإستقطاعات
الصافي

٤٢٥٢٠٤٠٠٠
٤٨٨٠٧٦٥٠٠

يعتمد ،
رئيس الإدارة المركزية
٢٠٢٢
(اسلام محمد فوزي)



(٣٠٨٨)

8