

جہوریہ مصر استماریہ الاعتقاد الصرف

(5)

ملاحظة: الحجة العامة والحقوق والكليات

قسم : المادة السادسة
البلغ المستحق : مكة المكرمة

الطلقات طيه ، أو : الكد وق المرفق

صار مراجعته ووجد على صحة مقدم لاعتماده إدارياً وصرّف القيمة بواسطة

۱ اذن صرف علی :-

شيك على البنك المركزي في :

نسكك على الخارج

مجموعه

ویرسل ایله بالعنوان الآتی :

تقييد في السجل برقم ::

(الكاتب الموط)

الختم ذو التاريخ

عدد	الرققات	بيانات	اعتماد الاداري ونوع الخصم
		بند نقل قسم جنيه قرش	نوع الخصم
		إجمالي الأصل	جنيه قرش
		جنيه	7119501- 7119501- 7119501-
		قرش	
		بيانات الاستقطاعات	
		عادي إضافي دمغة توقيع	قرش جنيه دمغة توقيع
		رسم الدمغة	

٢١١

علامة

2. 2 dim — 9.

الامضاء :

(٢) إقرار بأن القسمة مرتبطة بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : ————— الأعضاء :

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبطة بها على الاعتماد المخصص وإن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : ————— الأَمْضَاة :

جاری

بناج
الایرادات
: (او) بنان المینج مصنف بنجستان :

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ «ع ح» برقم: _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل: _____
الحسن ذو التاريخ

(علامات المراجع ورئيس المصلحة) ٢٠٢ سنة _____ روجع في _____

يعتاد سحب

وکیل الحکومات

سنة ۲۰۲۰ مہینہ: _____

الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية ٤٦٠٠٤ س ٢٠٢١ - ١٥٠٠٠



(١) رقم الاستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ٣٠٤ ») ————— إضاء الكاتب المبرط :-

(٢) قيد في دفتر الحسابات المختصة: ————— إحصاءات موظفي الشطب

(3) سبب

(۳) سحب

(٤) قيد في سجل

الشيكات الدوالات	تحت رقم :	إمضاء الكاتب للمنوط :-
(٤) قيد في سجل		

رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

الشيكات

(٥) أدرج في كشف

٢٠٢ سنة _____ في، _____
امضاء طالب أه كات التصدير

(۶) استلمت

عملية اعمال استكمال رفع كفاءة طريق الريان / بحيرة
قارون (القطاع الثانى) بطول 7 كم مركز اطسا / يوسف
بخصوص : الصديق محافظة الفيوم ضمن المرحلة الاولى من
المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (بالأمر المباشر)
تنفيذ : شركة الواحه مصر للاستثمار والتعمير
عقد رقم : العقد رقم (344) لسنة 2023/2022

د المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبه ... وبعد ،،،،،

نتشرف بان نرفق طيه المستخلص الجارى رقم (الثانى) عن العمليه عاليه من
اصل وثلاثه صور و باقى المرفقات

برجاء التكرم من سيادتكم بالاحاطة و التفضل بالتنبيه باللائم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

فى: ٢٠٢٣/٠٩/١١

()

المستخلص + عد 3 صورة

صل استمارة 50 ع . ح

اصل بيان اعمال

اصل الحضر

رئيس الإدارة المركزية
منطقة بنى سويف
مهندس /
طارق يوسف الجزار

عملية اعمال استكمال رفع كفاءة طريق الريان / بحيرة قارون (القطاع الثاني) بطول 7
 كم مركز اطسا / يوسف الصديق محافظة القليوباء ضمن المرحلة الاولى من المبادرة
 الرأسية "حياة كريمة" (بالأمر المباشر)

شركة الواحه مصر للاستثمار والتعمير

بيان بالاعمال الواردة بالمستخلص المرفق عن المدة عن الفترة من بدء العمل حتى 2023/09/11


بند	نوع الاعمال	الوحدة كمية السابقة	الكمية خلال المدة	الاجمالي	الموقع		الملاحظات
					من	الى	
3	اعمال انشاء طبقة تشريب (زبرج) باستخدام الاسفلت السائل متوسط التطاير M.C.O	2م	4,000	8,350	12,350		
4	اعمال انشاء طبقة ربطه من الخرسانه الاسفلتيه على الساخن تدرج 3د سبك 6 سم	2م	4,000	8,350	12,350		

مدير عام تنفيذ والصيانة

مهندس المشروع

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة



عملية اعمال استكمال رفع كفاءة طريق الريان / بحيرة قارون (القطاع الثانى) بطول 7 كم مركز اطسا / يوسف الصديق محافظة الفيوم ضمن المرحلة الاولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (بالأمر المباشر)

شركة الواحه مصر للاستثمار والتعمير

بيان بالاعمال الواردة بالمستخلص المرفق، عن المدة عن الفترة من بدء العمل حتى 2023/09/11

بند	نوع الاعمال	الوحدة	الكمية السابقة	الكمية خلال المدة	الاجمالي	الموقع		الملاحظات
						من	الى	
3	اعمال انشاء طبقة توريد (برىم) باستخدام الرىفلت المائل متوسط القاطر M.C.O	2م	4,000	8,350	12,350			
4	اعمال انشاء طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتي على الساخن تدرج 35 سمك 6 سم	2م	4,000	8,350	12,350			

مدير عام تنفيذ والصيانة

مهندس المشروع

مهندس الاستشاري


مهندس الشركة



مهندس المشروع

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة




كشف حصر كميات MC مستخلص رقم (٢) مشروع تطوير طريق وادي الريان
عقد: ٣٤٤ لسنة ٢٠٢٢/٢٠٢٣ م

Station	Area	Cumulative area
16+560.000	160	160
16+580.000	160	320
16+600.000	160	480
16+620.000	160	640
16+640.000	160	800
16+660.000	160	960
16+680.000	160	1120
16+700.000	160	1280
16+720.000	160	1440
16+740.000	160	1600
16+760.000	160	1760
16+780.00	160	1920
16+800.000	160	2080
16+820.000	160	2240
16+840.000	160	2400
16+860.000	160	2560
16+880.000	160	2720
16+900.000	160	2880
16+920.000	160	3040
16+940.000	160	3200
16+960.000	160	3360
16+980.000	160	3520
17+000.000	160	3680
17+020.000	160	3840
17+040.000	160	4000
17+060.000	160	4160
17+080.000	160	4320

كشف حصر كميات MC مستخلص رقم (٢) مشروع تطوير طريق وادي الريان

عقد: ٣٤٤ لسنة ٢٠٢٢/٢٠٢٣ م

Station	Area	Cumulative area
17+100	160	4480
17+120	160	4640
17+140	160	4800
17+160	159	4959
17+180	159	5118
17+200	160	5278
17+220	158	5436
17+240	159	5595
17+260	159	5754
17+280	159	5913
17+300	160	6073
17+320	160	6233
17+340	160	6393
17+360	160	6553
17+380	160	6713
17+400	160	6873
17+420	159	7032
17+440	160	7192
17+460	160	7352
17+480	160	7512
17+500	160	7672
17+520	160	7832
17+540	160	7992
17+560	160	8152
17+580	160	8312



الاستشاري
م/ محمد مطر
التوقيع

مدير المشروع
م/ ابراهيم خالد
التوقيع


كشف حصر كميات MC مستخلص رقم (٢) مشروع تطوير طريق وادي الريان
عقد: ٣٤٤ لسنة ٢٠٢٢/٢٠٢٣ م

Station	Area	Cumulative area
17+600	160	8472
17+620	160	8632
17+640	157	8789
17+660	160	8949
17+680	160	9109
17+700	160	9269
17+720	160	9429
17+740	160	9589
17+760	160	9749
17+780	160	9909
17+800	160	10069
17+820	158	10227
17+840	160	10387
17+860	160	10547
17+880	160	10707
17+900	160	10867
17+920	160	11027
17+940	160	11187
17+960	160	11347
17+980	160	11507
18+000	160	11667
18+020	160	11827
18+040	160	11987
18+060	160	12147
18+080	160	12307
18+100	160	12467
18+120	160	12627
18+140	160	12787
18+160	159	12946
18+180	159	13105
18+200	0	13105

اجمالي الكميات السابقة = ٤٠٠٠

اجمالي الكميات الحالية = ٩١٠٥

اجمالي الكميات = ١٣١٠٥



الاستشاري
م/ محمد مطر
التوقيع

مدير المشروع
م/ ابراهيم خالد
التوقيع

شركة الواحه مصر للاستثمار والتعمير

المنطقة السادسة - بنى سويف

العقد رقم (344) لسنة 2023/2022

تاريخ استلام الموقع : 2022/09/12

تاريخ نهو الاعمال طبقا للعقد : 2023/01/11

عن الفترة من بدء العمل حتى 2023/09/11

رقم البند	نوع الاعمال	كمية العقد و المقيسة المحلة	ثمن الوحدة	مقدار العمل المتبقي	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن	إستقطاع أو غير	البقى بعد الإستقطاع	الملاحظات
1	اصال انشاء طبقة لسطح باستخدام الاسفلت المائل مربع المتر	35,970	8.35	2م	0	0	0.00	0.00	1- براعى تطبيق تصريف العقد
2	اصال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على تدرج 3:5 سم	35,970	125	2م	0	0	0.00	0.00	2- فريق عمل الشركة متواجدين
3	اصال انشاء طبقة تدرج (برى) باستخدام الاسفلت قسطن متر مربع الصلابة M.C.O	40,000	25	2م	12,350	8,350	308,750	0	3- المعمل متواجد و مهندسى المعمل متواجدين
4	اصال انشاء طبقة ربط من الخرسانة الاسفلتية على تدرج 3:5 سم	40,000	131	2م	12,350	8,350	1,617,850	0	4- لوحات للمشروع متواجدة
	بنود مستحقة								
5	اصال توريد وتثبيت طبقة اسفلت من الأحجار الصلبة نقيج تكميل الكسارات مملئة 180 كم	7,000	355	3م	5,000	0	1,775,000	0	5- الكرفان متواجد و مكتب الاشراف متواجد
6	اصال حفر وتثبيت التخلات التيكفونية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية	180,000	17.00	3م	132,700	0	2,255,900	0	6- عدد (3) صالة
	اجمالي قيمة الاعمال						5,957,500	0	7- البرنامج الزمني متواجد
	الكارتات موازين طبقا للوحة و شروط التعاقد								8- و التقارير المبدئية و الاسبقية و الشهرية متواجدة
	اصال توريد وتثبيت طبقة اسفلت من الأحجار الصلبة نقيج تكميل الكسارات مملئة 180 كم	7,000	25	3م	5,000	0	125,000	0	9- المعدات متواجدة
2	اصال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على تدرج 3:5 سم	35,970	3	2م	0	0	0	0	10- وسائل تأمين و سلامة المرور و العلامات الارشادية و التحذيرية متواجدة
4	اصال انشاء طبقة رابط من الخرسانة الاسفلتية على الاسفلت تدرج 3:5 سم	40,000	3.00	2م	12,350	8,350	37,050	0	11- اتصالات تحصيل الرسم الكارتات متواجدة
	اجمالي قيمة الكارتات						162,050	0	12- وثيقة التأمين متواجدة
	اجمالي قيمة الاعمال + اجمالي قيمة الكارتات						6,119,550	0.00	13- تغطية مبلغ 50000 جنيه (فقط و قدرة خمسون ألف جنيهها لا غير) لحين ورود نتائج الحنات
	14- براعى خصم غرامه التأخير للشركة علما بان تاريخ نهو الاعمال طبقا للعقد هو 2023/01/11								
	فقط ستة ملايين و مائة وتسعة عشر الفا و خمسمائة و خمسون جنيه مصري لا غير						6,119,550.00		

تحريراً في: 2023/09/11

المقاول :

روجع فوجد على صحة ..

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدرها 0.00

سحق صرفها إلى المقاول

المحاسب /

على الحساب نهجيا 6,119,550.00 يدفع للمقاول مبلغ

غير الواردة بمسك الشروط أعتدت من

ملاحظة : الفئات

أقر بصحة ذلك ..


مدير عام التفتيش و الصيانة

المهندس / حسام الدين حسن

رئيس الإدارة المركزية لمطابقة بنى سويف

مهندس /

طارق يوسف البزار



مدير عام الشؤون المالية والإدارية
محاسب /
كمال بشري بشري

اسم العمل : عملية اعمال استكمال رفع كفاءة طريق الريان / بحيرة قارون (القطاع الثانى) بطول 7 كم مركز اطسا / يوسف الصديق محافظة الفيوم ضمن المرحلة الاولى من المبادرة الرئاسية شركة الواحه مصر للاستثمار و التعمير

اسم المقاول :

رقم ومقدار التصدين :

العقد رقم (344) لسنة 2023/2022

بلد الميزانية :

مستخلص رقم (2)

17,950,000.00

قيمه امر الاسناد

جمله الاستقطاعات

قرش	جنيه	قرش
	5% تامين اعمال	305,977.50
	رسم النمغه	140,272.23
	تكاليف معمل	0.00
	15% مصاريف اداريه	0.00
	14 % ضريبيه مضافه	0.00
	الارباح ت.ص	58,281.43
	تعليه مبلغ جنيه (فقط و قدرة خمسون الف جنيها لا غير) لحين وورود نتائج العينات	50,000.00

قيمة الاعمال	قرش	جنيه
بيان المنصرف من المقاول		
بيان الاعمال التى تمت الان	6,119,550.00	
	0.00	
مصرح بصرفه	0.00	
سابق صرفه	0.00	
مستحق صرفه	6,119,550.00	
جمله الاستقطاعات	554,531.16	
صافى المبالغ المستحق	5,565,018.84	
الشيكات		
حساب مصلحة الضرائب	291,407.14	
التامينات الاجتماعيه	157,359.86	

يراعي قبل الصرف تطبيق نصوص العقد وخصم جميع الدفقات والنقابات المنصوص عليها بالعقد
يراعي خصم غرامه التأخير للشركه علما بان تاريخ نهي الاعمال طبقا للعقد هو 2023/1/11

مدير عام الشئون المالية والادارية روجع حسابيا,,