



المنطقة السادسة بني سويف

محور الفشن علي النيل

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة و بعد ،،،

بالأشارة الي مشروع محور الفشن علي النيل في المسافة من الطريق الصحراوي الشرقي الي الطريق الزراعي الغربي بطول ٨.٦٥ كم عدا اعمال الاتربة في المسافة من الطريق الصحراوي الشرقي الي كوبري النيل عقد رقم ٢٠٢١/٢٠٢٠/٤٥١ تنفيذ شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة .

وايماءا الي كتاب المكتب الاستشاري الهندسي (ا.د صبري سمعان) استشاري المشروع (مرفق) نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طية استمارة ٥٠ ع.ح بمبلغ ٣٨٣٦٥٨٤٣٥.٣ (فقط وقدره ثلاثمائة وثلاثة وثمانون مليون وستمائة وثمانية وخمسون الف واربعمائة وخمسة وثلاثون جنيها وستة وثلاثون قرشا لاغير) قيمة تعويضات خلال الفترة من ٢٠٢٢/٣/٣١ الي ٢٠٢٣/١٢/٣١ من مستخلص جاري رقم (٤) الي مستخلص جاري (١١) علي ان يتم مراعاة ماسبق صرفه.

يرجي التكرم بالاحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم..

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام..



رئيس الادارة المركزية
المنطقة السادسة - بني سويف

مهندس/

م / احمد عراقي حسين

مرفقات

- ١- خطاب الاستشاري
- ٢- خطاب الشركة
- ٣- عدد ٢ نسخة اصل مستخلص التعويضات
- ٤- اصل استمارة ٥٠



شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة ش.م.م
El Salam International

محور الفشن علي النيل (مرحلة اولي)

٢٠٢٤/١٢/١٧

السيد المهندس مدير المشروع / المكتب الهندسي الاستشاري دكتور مهندس صبري سمعان

تحية طيبة و بعد ،،،

ايماءا الى عملية محور الفشن علي النيل من الطريق الصحراوي الشرقي الي الطريق الزراعي الغربي بطول ٨.٦٥ كم عدا اعمال الاتربة في المسافة من الطريق الصحراوي الشرقي الي كوبري النيل والتي تقوم بتنفيذه شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة مرفق لسيادتكم قيمة التعويضات عن المستخلصات من مستخلص جاري ٤ الي مستخلص جاري ١١ بقيمة (٣٥.٣٦.٣٨٣٦٥٨٤ جنيه) مع مراعاة خصم ماسبق صرفه من فروق اسعار .

يرجي المراجعة والاعتماد.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام..

رئيس مجلس الادارة
والعضو المنتدب

عبد الحليم

م / هاني تادرس

شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة

ش.م.م

س.ت. : ٢٩٨٧٢٠ ب.ب. : ٢٠٠/١٢١/٧٠٧

م.ف. : ٠١١٦١٥٤١٠/٠٠/٠٠

بطاقة ضريبية رقم ٢٠٠/١٢١/٧٠٧ ملف ضريبي رقم ٥/٢٢/٤١٠

شركة مساهمة مصرية ش.م.م. رأس المال المرخص به: ٢٠٠ مليون جنيه مصري - رأس المال المصدر: ٢٠ مليون جنيه مصري - سجل تجاري رقم ٢٩٨٧٢٠ بتاريخ ١٣/١٠/١٩٩٦
٢: شارع مصطفى صادق الرافعي - مصر الجديدة - القاهرة - تليفون : ٢٧٧٥٥٠٨٩ - فاكس : ٢٧٧٥٤٧٦٧

E-mail: salam_intercontrade@yahoo.com

بني سويف في ٢٠٢٤/١٢/١٧

صادر رقم: (٢٤/٢٥)

الموضوع: مشروع محور الفشن على النيل
أعمال الأشرف

السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية للمنطقة السادسة (بني سويف - الفيوم)

تحية طيبة وبعد

بالإشارة الى المشروع عالية مقاوله شركة السلام انترناشونال عقد رقم ٢٠٢١/٢٠٢٠/٤٥١ بتاريخ ٢٠٢٠/٥/١٠ نتشرف بأن نرفق طية مستخلص تعويضات الأضرار الناشئة بسبب القرارات الاقتصادية خلال الفترة من ٢٠٢٢/٣/١ الى ٢٠٢٣/١٢/٣١ للمستخلصات الجارية من مستخلص جاري رقم (٤) الى مستخلص جاري رقم (١١) طبقا للقرار مجلس الوزراء رقم لسنة ٢٠٢٣ على ان يتم خصم ما سبق صرفه عن مستخلصات فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة وبيانها كالآتي: -
مستخلص رقم (١) عن مستخلص رقم جاري (٤) الى مستخلص رقم جاري (٦) بقيمة اجمالية ٣٤٥٢٤٢٨٠,٣٧ جنية (فقط أربعة وثلاثون مليون وخمسمائة وأربعة وعشرون ألف ومائتان وثمانون جنيها وسبعة وثلاثون قرشا)
مستخلص رقم (٢) عن مستخلص جاري رقم (٧) الى مستخلص رقم جاري (٨) بقيمة اجمالية ٧١٤٨٩٦٠,٤٩ جنية (فقط واحد وسبعون مليون واربعمئة وتسعة وثمانون ألف وستمئة وأربعة جنية وتسعة واربعون قرش) (مرفق)
مستخلص رقم (٣) عن مستخلص جاري رقم (٩) الى مستخلص رقم جاري (١١) بقيمة اجمالية ١٨٥٩٨٨١٢٥,٧٦ جنية (فقط مائة وخمسة وثمانون مليون وتسعمائة وثمانية وثمانون ألف ومائة وخمسة وعشرون جنيها وستة وسبعون)

برجاء التكرم من سيادتكم التكرم باتخاذ اللازم والتوجيه


وتفضلوا سيادتكم بوافر الاحترام والتقدير

مرفقات: -

- أصل مستخلص تعويضات عدد ٣ نسخة
- صورة مستخلص رقم ١ فروق أسعار
- صورة مستخلص رقم ٢ فروق اسعار
- صورة مستخلص رقم ٣ فروق اسعار
- صورة من خطاب الشركة

رئيس جهاز الأشرف بالمكتب الاستشاري الهندسي

ا. د صبري سمعان



مشروع محور الفشن علي النيل من الطريق الصحراوي الشرقي الي الطريق الزراعي الغربي بطول ٨.٦٥ كم عدا اعمال الاتربة في المسافة من الطريق الصحراوي الشرقي الي كوبري النيل

تنفيذ / شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة

رقم العقد ٢٠٢١/٢٠٢٠/٤٥١

تاريخ التعاقد / ١٠-٥-٢٠٢١

تاريخ استلام الموقع للعملية / ٢٦-٧-٢٠٢١

تعويضات الاضرار الناشئة بسبب القرارات الاقتصادية خلال الفترة من ٢٠٢٢/٣/١ الي ٢٠٢٣/١٢/٣١ طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم ٤٢ لسنة ٢٠٢٣		
بيان	قيمة التعويضات المستحقة	
مستخلص جاري رقم ٤	١٤,٢٨١,١٥٩.٧٠	
مستخلص جاري رقم ٥	١٦,٨١٨,٣٢١.٤٠	
مستخلص جاري رقم ٦	١٩,٨٤٤,٣٦٣.٦٢	
مستخلص جاري رقم ٧	٤٩,٢٠٤,٩٥٩.٥٤	
مستخلص جاري رقم ٨	٤٩,٨٨٤,٥٩٨.٣٢	
مستخلص جاري رقم ٩	١١٤,٣٨٠,٦٨٦.٨٧	
مستخلص جاري رقم ١٠	٥٣,٨٣٣,٠٥١.٧٨	
مستخلص جاري رقم ١١	٦٥,٤١١,٢٩٤.١٣	
الاجمالي	٣٨٣,٦٥٨,٤٣٥.٣٦	فقط ثلاثمائة وثلاثة وثمانون مليوناً وستمائة وثمانية وخمسون الف واربعمائة وخمسة وثلاثون جنيهاً وستة وثلاثون قرشاً لا غير

الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير عام المشروعات

م/ مصطفى شعبان

مدير ادارة
مشروعات الكباري

م/ محمد عمار

مهندس الهيئة

م/ محمد شنودة

استشاري الهيئة

المكتب الاستشاري الهندسي (أ.د. صبري سمعان)

م/ مجدي شنودة
مهندس استشاري
جهاز اشراف كوبري الفشن

الشركة

مدير المشروع

م/ مجدي ماهر

شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة
ش.م.م.
ب.ت. : ٢٩٨٧٢٠ ب.ض : ٢٠٠/١٢١/٧٠٧
ملف ضريبي : ٥/٠٠٦١٥/٤١٠/٠٠/٠٠

رئيس الادارة المركزية

م/ احمد عراقي حسين

المنطقة السادسة بني سويف

قطاع التنفيذ والمناطق

مشروع محور الفشن علي النيل من الطريق الصحراوي الشرقي الي الطريق الزراعي الغربي بطول ٨.٦٥ كم عدا اعمال الاتربة في المسافة من الطريق الصحراوي الشرقي الي كوبري النيل

تنفيذ / شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة

رقم العقد ٢٠٢١/٢٠٢٠/٤٥١

تاريخ التعاقد / ١٠-٥-٢٠٢١

تاريخ استلام الموقع للعملية / ٢٦-٧-٢٠٢١

تعويضات الاضرار الناشئة بسبب القرارات الاقتصادية خلال الفترة من ٢٠٢٢/٣/١ الي ٢٠٢٣/١٢/٣١ طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم ٤٢ لسنة ٢٠٢٣

عن مستخلص جاري ٤ عن الفترة من ١٠-٣-٢٠٢٢ الي ٣١-٧-٢٠٢٢

تعويضات الاضرار الناشئة بسبب القرارات الاقتصادية خلال الفترة من ٢٠٢٢/٣/١ الي ٢٠٢٣/١٢/٣١ طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم ٤٢ لسنة ٢٠٢٣										
عن مستخلص جاري ٤ عن الفترة من ١٠-٠٣-٢٠٢٢ الى ٣١-٠٧-٢٠٢٢										
م	رقم المستخلص	بيانات المستخلص			جملة اعمال المستخلص	نسبة المدة	الجملة المنفذة خلال الشهر	نسبة التعويض	قيمة التعويض	الاجمالي
		رقم المستخلص	شهور المستخلص	عدد الايام						
اعمال الكباري										
١	مستخلص رقم (٤) جاري عن المدة من ٢٠٢٢/٣/١٠ الي ٢٠٢٢/٧/٣١	٤	مارس	٢٢	١٤٤	٧٨٢٧٩٤٤٠.٠٠٠	٠.١٥٢٧٧٨	١١٩٥٩٣٥٨.٨٨٩	%١١.٩٥	١٤٢٩١٤٣.٣٨٧
			ابريل	٣٠	١٤٤	٧٨٢٧٩٤٤٠.٠٠٠	٠.٢٠٨٣٣٣	١٦٣٠٨٢١٦.٦٦٧	%٢٠.٠٤	٣٢٦٨١٦٦.٦٢٠
			مايو	٣١	١٤٤	٧٨٢٧٩٤٤٠.٠٠٠	٠.٢١٥٢٧٨	١٦٨٥١٨٢٣.٨٨٩	%١٩.٧٧	٣٣٣١٦٠٥.٥٨٣
			يونيو	٣٠	١٤٤	٧٨٢٧٩٤٤٠.٠٠٠	٠.٢٠٨٣٣٣	١٦٣٠٨٢١٦.٦٦٧	%١٩.٨٠	٣٢٢٩٠٢٦.٩٠٠
			يوليو	٣١	١٤٤	٧٨٢٧٩٤٤٠.٠٠٠	٠.٢١٥٢٧٨	١٦٨٥١٨٢٣.٨٨٩	%١٧.٩٤	٣٠٢٣٢١٧.٢٠٦
اجمالي تعويضات عن مستخلص جاري ٤			فقط اربعة عشر مليوناً ومائتين وواحد وثمانون الفا ومائة وتسعة وخمسون جنيها وسبعون قرشا لاغير							
			١٤,٢٨١,١٥٩.٧٠							

الهيئة العامة للطرق والكباري

استشاري الهيئة

الشركة

مدير عام المشروعات

مدير ادارة مشروعات الكباري

مهندس الهيئة

المكتب الاستشاري الهندسي (أ.د صبري سمعان)

مدير المشروع

م/ مصطفى شعبان


م/ محمد عمار

م/ محمد عشري

م/ مجدي شنودة

م/ مجدي ماهر

رئيس الادارة المركزية
م/ احمد عراقي حسين



شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة
ش.م.م
م.ت: ٢٩٨٧٢٠ ب.ض: ٢٠٠/١٢١/٧٠٧
ملف ضريبي: ٥٠.٠٦٥٠٤١٠/٠٠/٠٠

المنطقة السادسة بني سويف

قطاع التنفيذ والمناطق

مشروع محور الفشن علي النيل من الطريق الصحراوي الشرقي الي الطريق الزراعي الغربي بطول ٨.٦٥ كم عدا اعمال الاتربة في المسافة من الطريق الصحراوي الشرقي الي كوبري النيل

تنفيذ / شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة

رقم العقد ٢٠٢١/٢٠٢٠/٤٥١

تاريخ التعاقد / ١٠-٥-٢٠٢١

تاريخ استلام الموقع للعملية / ٢٦-٧-٢٠٢١

تعويضات الاضرار الناشئة بسبب القرارات الاقتصادية خلال الفترة من ٢٠٢٢/٣/١ الي ٢٠٢٣/١٢/٣١ طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم ٤٢ لسنة ٢٠٢٣

عن مستخلص جاري ٥ عن الفترة من ٢٠٢٢-٠٨-٠١ الي ٢٠٢٢-٠٩-١٢

تعويضات الاضرار الناشئة بسبب القرارات الاقتصادية خلال الفترة من ٢٠٢٢/٣/١ الي ٢٠٢٣/١٢/٣١ طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم ٤٢ لسنة ٢٠٢٣											
عن مستخلص جاري ٥ عن الفترة من ٢٠٢٢-٠٨-٠١ الى ٢٠٢٢-٠٩-١٢											
م	رقم المستخلص	بيانات المستخلص			جملة اعمال المستخلص	نسبة المدة	الجملة المنفذة خلال الشهر	نسبة التعويض	قيمة التعويض	الاجمالي	
		رقم المستخلص	شهور المستخلص	عدد الايام							اجمالي عدد الايام
اعمال الكباري											
١	٥	اغسطس	٣١	٤٣	٦٨٧٥٥٢٠٠.٠٠٠	٠.٧٢٠٩٣٠	٤٩٥٦٧٧٠٢.٣٢٦	%٢٣.٨٥	١١٨٢١٨٩٧.٠٠٥	١٦٨١٨٣٢١.٤٠	
		سبتمبر	١٢	٤٣	٦٨٧٥٥٢٠٠.٠٠٠	٠.٢٧٩٠٧٠	١٩١٨٧٤٩٧.٦٧٤	%٢٦.٠٤	٤٩٩٦٤٢٤.٣٩٤		
اجمالي تعويضات عن مستخلص جاري ٥										١٦,٨١٨,٣٢١.٤٠	
فقط ستة عشر مليونا وثمانمائة وثمانية عشر الفا وثلاثمائة وواحد وعشرون جنيها واربعون قرشا لاغير										١٦,٨١٨,٣٢١.٤٠	

الهيئة العامة للطرق والكباري

استشاري الهيئة

الشركة

مدير عام المشروعات

مدير ادارة
مشروعات الكباري

مهندس الهيئة

المكتب الاستشاري الهندسي (أ.د صبري سمعان)

مدير المشروع

م/ مصطفى شعبان

م/ محمد عمار

م/ محمد عشري

م/ مجدي شنودة

م/ مجدي ماهر

رئيس الادارة المركزية
م/ احمد عراقي حسين

المكتب الاستشاري الهندسي (أ.د صبري سمعان)
م/ مجدي شنودة

شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة
س.ت. ٢٩٨٧٢٠ ب.ض. ٢٠٠/١٢١/٧٠٧
ملف ضريبي: ٥/٠٠٦١٥/٤١٠/٠٠/٠٠

قطاع التنفيذ والمناطق المنطقة السادسة بني سويف

مشروع محور الفشن علي النيل من الطريق الصحراوي الشرقي الي الطريق الزراعي الغربي بطول ٨.٦٥ كم عدا اعمال الاتربة في المسافة من الطريق الصحراوي الشرقي الي كوبري النيل

تنفيذ / شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة

رقم العقد ٢٠٢١/٢٠٢٠/٤٥١

تاريخ التعاقد / ١٠-٥-٢٠٢١

تاريخ استلام الموقع للعملية / ٢٦-٧-٢٠٢١

تعويضات الاضرار الناشئة بسبب القرارات الاقتصادية خلال الفترة من ٢٠٢٢/٣/١ الي ٢٠٢٣/١٢/٣١ طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم ٤٢ لسنة ٢٠٢٣

عن مستخلص جاري ٦ عن الفترة من ٢٠٢٢-٠٩-١٣ الى ٢٠٢٢-١١-٠٥

م	رقم المستخلص	بيانات المستخلص			جملة اعمال المستخلص	نسبة المدة	الجملة المنفذة خلال الشهر	نسبة التعويض	قيمة التعويض	الاجمالي
		رقم المستخلص	شهور المستخلص	عدد الايام						
اعمال الكباري										
١	مستخلص رقم (٦) جاري عن المدة من ٢٠٢٢/٩/١٣ الي ٢٠٢٢/١١/٠٥	٦	سبتمبر	١٨	٥٤	٦٧٩٦٦٦١٥.٠٠	٠.٣٣٣٣٣٣	٢٢٦٥٥٥٣٨.٣٣	٢٦.٠٤%	٥٨٩٩٥٠٢.١٨٢
			اكتوبر	٣١	٥٤	٦٧٩٦٦٦١٥.٠٠	٠.٥٧٤٠٧٤	٣٩٠١٧٨٧١.٥٧	٣٠.١٨%	١١٧٧٥٥٩٣.٦٤١
			نوفمبر	٥	٥٤	٦٧٩٦٦٦١٥.٠٠	٠.٠٩٢٥٩٣	٦٢٩٣٢٠٥.٠٩	٣٤.٤٧%	٢١٦٩٢٦٧.٧٩٥
اجمالي تعويضات عن مستخلص جاري ٦			فقط تسعة عشر مليونا وثمانمائة واربعة واربعون الفا وثلاثمائة وثلاثة وستون جنيها واثنين وستون قرشا لاغير							
١٩,٨٤٤,٣٦٣.٦٢										

الهيئة العامة للطرق والكباري

استشاري الهيئة

الشركة

مدير عام المشروعات

مدير ادارة مشروعات الكباري

مهندس الهيئة

المكتب الاستشاري الهندسي (أ.د صبري سمعان)

مدير المشروع

م/ مصطفى شعبان

م/ محمد عمار

م/ محمد عشري

م/ مجدي شنودة

م/ مجدي ماهر

رئيس الادارة المركزية

م/ احمد عراقي حسين

مشروع محور الفشن علي النيل من الطريق الصحراوي الشرقي الي الطريق الزراعي الغربي بطول ٨.٦٥ كم عدا اعمال الاتربة في المسافة من الطريق الصحراوي الشرقي الي كوبري النيل
تنفيذ / شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة

رقم العقد ٢٠٢١/٢٠٢٠/٤٥١

تاريخ التعاقد ٢٠٢١-٥-١٠

تاريخ استلام الموقع للعملية ٢٠٢١-٧-٢٦

تعويضات الاضرار الناشئة بسبب القرارات الاقتصادية خلال الفترة من ٢٠٢٢/٣/١ الي ٢٠٢٣/١٢/٣١ طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم ٤٢ لسنة ٢٠٢٣

عن مستخلص جاري ٧ عن الفترة من ٢٠٢٢-١١-٠٦ الي ٢٠٢٣-٠١-٢٤

م	رقم المستخلص	بيانات المستخلص				جملة اعمال المستخلص	نسبة المدة	الجملة المنفذة خلال الشهر	نسبة التعويض	قيمة التعويض	الاجمالي	ملاحظات	
		رقم المستخلص	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام								
اعمال الكباري													
١	مستخلص رقم (٧) جاري عن المدة من ٢٠٢٢/١١/٠٦ الي ٢٠٢٣/١/٢٤	٧	نوفمبر	٢٥	٨٠	٩٦١.١٣٢٥.٠٠	٠.٣١٢٥.٠٠	٣٠٠.٣١٦٦٤.٠٦٣	%٣٤.٤٧	١٠.٣٥١٩١٤.٦٠٢	٤٩٢٠.٤٩٥٩.٥٤		
			ديسمبر	٣١	٨٠	٩٦١.١٣٢٥.٠٠	٠.٣٨٧٥.٠٠	٣٧٢٣٩٢٦٣.٤٣٨	%٥٣.٧٤	٢٠.١٢٣٨٠.١٧١			
			يناير	٢٤	٨٠	٩٦١.١٣٢٥.٠٠	٠.٣٠٠٠.٠٠	٢٨٨٣.٣٩٧.٥٠٠	%٦٥.٣٥	١٨٨٤.٠٦٦٤.٧٦٦			
			الاجمالي									٤٩,٢٠٤,٩٥٩.٥٤	

الهيئة العامة للطرق والكباري

استشاري الهيئة

الشركة

المكتب الاستشاري الهندسي (أ.د صبري سمعان)

مدير المشروع

مهندس الهيئة

مدير ادارة مشروعات الكباري

مدير عام المشروعات

م/ مجدي شنودة

م/ مجدي ماهر

م/ محمد عمار

م/ مصطفى شعبان

رئيس الادارة المركزية

م/ احمد عراقي حسين

شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة
ش.م.م.
س.ت : ٢٩٨٧٢٠ ب.ض : ٢٠٠/١٢١/٧٠٧
ملف ضريبي : ٥/٠٠٦١٥/٤١٠/٠٠/٠٠

م/ مجدي شنودة
مهندس استشاري
م/ مجدي شنودة
م/ مجدي شنودة

تنفيذ / شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة

المنطقة السادسة بني سويف

قطاع التنفيذ والمناطق

مشروع محور الفشن علي النيل من الطريق الصحراوي الشرقي (طريق الجيش) الي الطريق الزراعي الغربي بطول ٨.٦٥ كم عدا اعمال الاتربة في المسافة من الطريق الصحراوي الشرقي الي كوبري النيل

رقم العقد ٢٠٢١/٢٠٢٠/٤٥١


تاريخ التعاقد / ١٠-٥-٢٠٢١

تاريخ استلام الموقع للعملية / ٢٦-٧-٢٠٢١

تعويضات الاضرار الناشئة بسبب القرارات الاقتصادية خلال الفترة من ٢٠٢٢/٣/١ الي ٢٠٢٣/١٢/٣١ طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم ٤٢ لسنة ٢٠٢٣

مستخلص جاري ٧ عن الفترة من ٦-١١-٢٠٢٢ الي ٢٤-١-٢٠٢٣

رقم البند	بيانات التعاقد			بيانات المستخلص			كمية المستخلص الحالية	الكمية المنفذة خلال الشهر	الاجمالي	نسبة التعويض	قيمة التعويض	ملاحظات
	بيان البند	الوحدة	سعر البند	رقم المستخلص	شهور المستخلص	عدد الايام						
	ماسبق صفحة ١											
	اعمال الطرق											
٥٢-ب	توريد وفرش طبقه اساس من الطبقه الجبريه مسافه نقل لا تقل عن ٨٠ كم	م٣	٢٠٨	٧	نوفمبر - ٢٠٢٢	٢٥	١٦٠٠٠	١٦٠٠٠	٣٣٢٨٠٠٠.٠	١٢.٣١%	٤٠٩٦٧٦.٨٠	
	فقط تسعة واربعون مليوناً وستمئة واربعة عشر الفا ووستمئة وستة وثلاثون جنيها واربعة وثلاثون قرشا لاغير											٤٩,٦١٤,٦٣٦.٣٤
	اجمالي تعويضات عن مستخلص جاري ٧											



رئيس الادارة المركزية


الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير ادارة مشروعات
الكباري
م/ محمد عمار
مدير عام المشروعات
م/ مصطفى شعبان

مهندس الهيئة
م/ محمد عمار
م/ محمد عمار

استشاري الهيئة

المكتب الاستشاري الهندسي (أ.د. صبري سمعان)



الشركة

مدير المشروع

م/ مجدي ماهر

شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة
ش.م.م.
ص.ب. ٢٩٨٧٢٠ : ب.ب. ١٢١/٧.٧
ملف ضريبي : ٥٠٠٠٠٠٠٠/٠٠/٠٠

قطاع التنفيذ والمناطق المنطقة السادسة بني سويف

مشروع محور الفشن علي النيل من الطريق الصحراوي الشرقي الي الطريق الزراعي الغربي بطول ٨.٦٥ كم عدا اعمال الاتربة في المسافة من الطريق الصحراوي الشرقي الي كوبري النيل

تنفيذ / شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة

رقم العقد ٢٠٢١/٢٠٢٠/٤٥١

تاريخ التعاقد / ١٠-٥-٢٠٢١

تاريخ استلام الموقع للعملية / ٢٦-٧-٢٠٢١

تعويضات الاضرار الناشئة بسبب القرارات الاقتصادية خلال الفترة من ٢٠٢٢/٣/١ الي ٢٠٢٣/١٢/٣١ طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم ٤٢ لسنة ٢٠٢٣

عن مستخلص جاري ٨ عن الفترة من ٢٠٢٣-١-٢٥ الي ٢٠٢٣-٣-١٦

تعويضات الاضرار الناشئة بسبب القرارات الاقتصادية خلال الفترة من ٢٠٢٢/٣/١ الي ٢٠٢٣/١٢/٣١ طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم ٤٢ لسنة ٢٠٢٣											
عن مستخلص جاري ٨ عن الفترة من ٢٠٢٣-١-٢٥ الى ٢٠٢٣-٣-١٦											
م	رقم المستخلص	بيانات المستخلص			جملة اعمال المستخلص	نسبة المدة	الجملة المنفذة خلال الشهر	نسبة التعويض	قيمة التعويض	الاجمالي	
		رقم المستخلص	شهور المستخلص	عدد الايام							اجمالي عدد الايام
اعمال الكباري											
١	مستخلص رقم (٨) جاري عن المدة من ٢٠٢٣/١/٢٥ الي ٢٠٢٣/٣/١٦	٨	يناير	٧	٥١	٦٨٥٢٧٠٤٥,٠٠٠	٠,١٣٧٢٥٥	٩٤٠٥٦٧٢,٨٤	%٦٥.٣٥	٦١٤٦٦٠٧,٢٠٣	
			فبراير	٢٨	٥١	٦٨٥٢٧٠٤٥,٠٠٠	٠,٥٤٩٠٢٠	٣٧٦٢٢٦٩١,٣٧	%٦٨.٩٠	٢٥٩٢٢٠٣٤,٣٥٦	
			مارس	١٦	٥١	٦٨٥٢٧٠٤٥,٠٠٠	٠,٣١٣٧٢٥	٢١٤٩٨٦٨٠,٧٨	%٨٢.٨٧	١٧٨١٥٩٥٦,٧٦٦	
اجمالي تعويضات عن مستخلص جاري ٨			فقط تسعة واربعون مليوناً وثمانمائة واربعة وثمانون الفا وخمسمائة وثمانية وتسعون جنيها واثنين وثلاثون قرشا لاغير								٤٩,٨٨٤,٥٩٨.٣٢

الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير عام المشروعات

م/ مصطفى شعبان

مدير ادارة مشروعات الكباري

م/ محمد عمار

مهندس الهيئة

م/ محمد عشري

استشاري الهيئة

إسلام محمد

المكتب الاستشاري الهندسي (أ.د. صبري سمعان)

المكتب الاستشاري الهندسي (أ.د. صبري سمعان)
دكتور مهندس / صبري سمعان
م/ مجدي شنبودة
م/ محمد عمار

الشركة

مدير المشروع

م/ مجدي ماهر

شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة
ش.م.م.
م.ت. : ٢٩٨٧٢٠ ب.ض : ٢٠٠/١٢١/٧٠٧
ملف ضريبي : ٥/٠٠٦١٥/٤١/٠٠/٠٠

رئيس الادارة المركزية
م/ احمد عراقي حسين

المنطقة السادسة بني سويف

قطاع التنفيذ والمناطق

مشروع محور الفشن علي النيل من الطريق الصحراوي الشرقي (طريق الجيش) الي الطريق الزراعي الغربي بطول ٨.٦٥ كم عدا اعمال الاتربة في المسافة من الطريق الصحراوي الشرقي الي كوبري النيل

تنفيذ / شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة

رقم العقد ٢٠٢١/٢٠٢٠/٤٥١

تاريخ التعاقد / ١٠-٥-٢٠٢١

تاريخ استلام الموقع للعملية / ٢٦-٧-٢٠٢١

تعويضات الاضرار الناشئة بسبب القرارات الاقتصادية خلال الفترة من ٢٠٢٢/٣/١ الي ٢٠٢٣/١٢/٣١ طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم ٤٢ لسنة ٢٠٢٣

عن مستخلص جاري ٩ عن الفترة من ٢٠٢٣-٣-١٧ الي ٢٠٢٣-٨-١٧

م	رقم المستخلص	بيانات المستخلص				جملة اعمال المستخلص	نسبة المدة	الجملة المنفذة خلال الشهر	نسبة التعويض	قيمة التعويض	الاجمالي	ملاحظات	
		رقم المستخلص	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام								
	اولا اعمال الكبارى												
أ	مستخلص رقم (٩) جاري عن المدة من ٢٠٢٣/٣/١٧ الي ٢٠٢٣/٨/١٧ بنود العقد	٩	مارس	١٥	١٥٤	١٠٧٣٢٩١٥٠.٠	٠.٠٩٧٤٠.٣	١٠٤٥٤١٣٧.٩٨٧	%٨٢.٨٧	٨٦٦٣٤٤٤.١٥٠	١١٣,٤٠٢,٥١٦.٣١		
			ابريل	٣٠	١٥٤	١٠٧٣٢٩١٥٠.٠	٠.١٩٤٨٠.٥	٢٠٩٠٨٢٧٥.٩٧٤	%١٠١.٦٧	٢١٢٥٧٤٤٤.١٨٣			
			مايو	٣١	١٥٤	١٠٧٣٢٩١٥٠.٠	٠.٢٠١٢٩٩	٢١٦٠٥٢١٨.٥٠٦	%١٠٤.٥٧	٢٢٥٩٢٥٧٦.٩٩٢			
			يونيو	٣٠	١٥٤	١٠٧٣٢٩١٥٠.٠	٠.١٩٤٨٠.٥	٢٠٩٠٨٢٧٥.٩٧٤	%١١٠.٦٨	٢٣١٤١٢٧٩.٨٤٨			
			يوليو	٣١	١٥٤	١٠٧٣٢٩١٥٠.٠	٠.٢٠١٢٩٩	٢١٦٠٥٢١٨.٥٠٦	%١١١.٨٠	٢٤١٥٤٦٣٤.٢٩٠			
			اغسطس	١٧	١٥٤	١٠٧٣٢٩١٥٠.٠	٠.١١٠٣٩٠	١١٨٤٨٠٢٣.٠٥٢	%١١٤.٧٣	١٣٥٩٣٢٣٦.٨٤٨			
ب	مستخلص رقم (٩) جاري عن المدة من ٢٠٢٣/٣/١٧ الي ٢٠٢٣/٨/١٧ البنود المستجدة مفاوضة بتاريخ ٢٠٢٣/٥/٠٩	٩	مارس	١٥	١٥٤	١٤٣٠٥٧٠٠.٠	٠.٠٩٧٤٠.٣	١٣٩٣٤١٢.٣٣٨		٠.٠٠٠	٤٠٣,٢٩٩.٩٨		
			ابريل	٣٠	١٥٤	١٤٣٠٥٧٠٠.٠	٠.١٩٤٨٠.٥	٢٧٨٦٨٢٤.٦٧٥		٠.٠٠٠			
			مايو	٣١	١٥٤	١٤٣٠٥٧٠٠.٠	٠.٢٠١٢٩٩	٢٨٧٩٧١٨.٨٣١	%١.٣٨	٣٩٧٤٠.١٢٠			
			يونيو	٣٠	١٥٤	١٤٣٠٥٧٠٠.٠	٠.١٩٤٨٠.٥	٢٧٨٦٨٢٤.٦٧٥	%٤.٣٧	١٢١٧٨٤.٢٣٨			
			يوليو	٣١	١٥٤	١٤٣٠٥٧٠٠.٠	٠.٢٠١٢٩٩	٢٨٧٩٧١٨.٨٣١	%٤.٩٣	١٤١٩٧٠.١٣٨			
			اغسطس	١٧	١٥٤	١٤٣٠٥٧٠٠.٠	٠.١١٠٣٩٠	١٥٧٩٢٠.٠٦٤٩	%٦.٣٢	٩٩٨٠٥.٤٨١			
	الاجمالي											١١٣,٨٠٥,٨١٦.٢٩	

الهيئة العامة للطرق والكباري

استشاري الهيئة

الشركة

رئيس الادارة المركزية
م/احمد عرافي حسين

مدير عام المشروعات
م/مصطفى شعبان

مدير ادارة
مشروعات الكباري
م/محمد عمار

مهندس الهيئة

المكتب الاستشاري الهندسي (أ.د صبري سمعان)
م/مجدي شنودة

مدير المشروع
م/مجدي ماهر

المكتب الاستشاري الهندسي
دكتور مهندس / صبري سمعان
جمال إشراف كوبري الفشن

شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة
ش.م.م
م.ت : ٢٩٨٧٢٠ ب.ض : ٢٠٠/١٢١/٧٠٧
ملف ضريبي : ٥/٠٠٦١٥/٤١٠/٠٠/٠٠

قطاع التنفيذ والمناطق المنطقة السادسة بنى سويف

تنفيذ / شركة السلام انترناشونال للمقاولات والتجارة

مشروع محور القشن على النيل من الطريق الصحراوي الشرقى (طريق الجيش) الى الطريق الزراعى الغربى بطول ٨.٦٥ كم عدا اعمال الاتربة فى المسافة من الطريق الصحراوى الشرقى الى كوبرى النيل

تاريخ استلام الموقع للعملية / ٢٦-٧-٢٠٢١

تاريخ التعاقد / ٢٠٢١-٥-١٠

رقم العقد ٢٠٢١/٢٠٢٠/٤٥١

مستخلص جاري ٩ عن الفترة من ٢٠٢٣-٣-١٧ الى ٢٠٢٣-٨-١٧												
رقم البند	بيانات التعاقد			بيانات المستخلص			كمية المستخلص الحالية	الكمية المنفذة خلال الشهر	الاجمالي	نسبة التعويض	قيمة التعويض	ملاحظات
	بيان البند	الوحدة	سعر البند	رقم المستخلص	شهور المستخلص	عدد الايام						
	ماسبق صفحة ١											
	اعمال الطرق											
٥٢-ب	توريد وفرش طبقه اساس من الطبقة الجيرية مسافه نقل لا تقل عن ٨٠ كم	م٣	٢٠٨	٩	نوفمبر -٢٠٢٢	٢٥	١٦٠٠٠-	١٦٠٠٠-	٣٣٢٨٠٠٠-	%١٢.٣١	٤٠٩٦٧٦.٨-	
٤٦	حفر في جميع انواع اتربه ماعدا الصخرية	م٣	٢٠.١	٩	مارس -٢٠٢٣	١٥	٦٢٠٠٠	٦٠٣٨	١٢١٣٦٣.٨٠	%٣١.٤٠	٣٨١٠٨.٢٣	
		م٣	٢٠.١	٩	ابريل -٢٠٢٣	٣٠	٦٢٠٠٠	١٢٠٧٧	٢٤٢٧٤٧.٧٠	%٣١.٧٤	٧٧٠٤٨.١٢	
		م٣	٢٠.١	٩	مايو -٢٠٢٣	٣١	٦٢٠٠٠	١٢٤٨٠	٢٥٠٨٤٨.٠٠	%٣٢.٥٢	٨١٥٧٥.٧٧	
		م٣	٢٠.١	٩	يونيه -٢٠٢٣	٣٠	٦٢٠٠٠	١٢٠٧٧	٢٤٢٧٤٧.٧٠	%٣٤.٤٩	٨٣٧٢٣.٦٨	
		م٣	٢٠.١	٩	يوليو -٢٠٢٣	٣١	٦٢٠٠٠	١٢٤٨٠	٢٥٠٨٤٨.٠٠	%٣٤.٨٩	٨٧٥٢٠.٨٧	
		م٣	٢٠.١	٩	أغسطس-٢٣	١٧	٦٢٠٠٠	٦٨٤٨	١٣٧٦٤٤.٨٠	%٤٢.٥١	٥٨٥١٢.٨٠	
١-٤٧	تحميل ونقل اتربه صالحه للردم حتي ٢ كم	م٣	٣١.٥	٩	نوفمبر -٢٠٢٢	٣٠	٤٧٠٠٠	١٩٧٩٦	٦٢٣٥٧٤.٠٠	%٠.٠٠	٠	بند مفاوضة بتاريخ ٢٠٢٣-٥-٩
		م٣	٣١.٥	٩	ديسمبر -٢٠٢٢	٣١	٤٧٠٠٠	١١٩٢٥	٣٧٥٦٣٧.٥٠	%٠.٠٠	٠	
		م٣	٣١.٥	٩	يناير -٢٠٢٣	٣١	٤٧٠٠٠	١٩٧٧	٦٢٢٧٥.٥٠	%٠.٠٠	٠	
		م٣	٣١.٥	٩	فبراير -٢٠٢٣	٢٨	٤٧٠٠٠	١٣٣٠.٢	٤١٩٠١٣.٠٠	%٠.٠٠	٠	
٢-٤٧	تحميل ونقل اتربه صالحه للردم حتي ٦ كم	م٣	٣٧.١		فبراير -٢٠٢٣	٢٨	٤٩٠٠٠	٢٩٤٣	١٠٩١٨٥.٣٠	%٠.٠٠	٠	بند مفاوضة بتاريخ ٢٠٢٣-٥-٩
		م٣	٣٧.١	٩	مارس -٢٠٢٣	٣١	٤٩٠٠٠	٢٠٥٤٩	٧٦٢٣٦٧.٩٠	%٠.٠٠	٠	
		م٣	٣٧.١	٩	ابريل -٢٠٢٣	٣٠	٤٩٠٠٠	٢٥٥٠.٨	٩٤٦٣٤٦.٨٠	%٠.٠٠	٠	
	الاجمالي											
	١١٣٨٢٢٦٢٨.٩٦											

الهيئة العامة للطرق والكباري

استشاري المهنة

الشركة

المكتب الاستشاري الهندسي (أ.د. صبري سمعان)

مدير المشروع

مدير ادارة مشروعات

مهندس الهيئة

مدير عام المشروعات

الكباري

رئيس الادارة المركزية

م/احمد عراقي حسين

ح/مجدی ماهر

شركة السلام أنت ناشئة نال للمقاولات والتجارة

ثانی : د. د. د.

تاریخ: ۱۳۸۷/۰۷/۰۹ : ۱۳۸۷/۰۷/۰۹ : ۱۳۸۷/۰۷/۰۹

قطاع التنفيذ والمناطق المنطقة السادسة بني سويف

تنفيذ / شركة السلام انترناشيونال للمقاولات و التجارة

مشروع محور الفشن علي النيل من الطريق الصحراوي الشرقي(طريق الجيش) الي الطريق الزراعي الغربي بطول ٨.٦٥ كم عدا اعمال الاتربة في المسافة من الطريق الصحراوي الشرقي الي كوبري النيل

تاريخ استلام الموقع للعملية/ ٢٠٢١-٧-٢٦

تاريخ التعاقد/ ٢٠٢١-٥-١٠

رقم العقد ٢٠٢١/٢٠٢٠/٤٥١

مستخلص جاري ٩ عن الفترة من ٢٠٢٣-٣-١٧ الى ٢٠٢٣-٨-١٧

مستخلص جاري ٩ عن الفترة من ٢٠٢٣-٣-١٧ الى ٢٠٢٣-٨-١٧												
رقم البند	بيانات التعاقد			بيانات المستخلص			كمية المستخلص الحالية	الكمية المنفذة خلال الشهر	الاجمالي	نسبة التعويض	قيمة التعويض	ملاحظات
	بيان البند	الوحدة	سعر البند	رقم المستخلص	شهور المستخلص	عدد الايام						
ماسبق صفحة ٣												
١-٥٢	طبقه اساس مسافه نقل ٢٠ كم	٣م	٢٠٠	٩	ديسمبر - ٢٠٢٢	٣١	٢٢٠٠٠	٩٩٠٦	١٩٨١٢٠٠,٠	%٠,٠٠	٠,٠	بند مفاوضة بتاريخ ٢٠٢٣-٥-٩
		٣م	٢٠٠	٩	يناير - ٢٠٢٣	٣١	٢٢٠٠٠	٦٨٢٥	١٣٦٥٠٠٠,٠	%٠,٠٠	٠,٠	
		٣م	٢٠٠	٩	فبراير - ٢٠٢٣	٢٨	٢٢٠٠٠	٥٢٦٩	١٠٥٣٨٠٠,٠	%٠,٠٠	٠,٠	
٢-٥٢	طبقه اساس مسافه نقل ٨٤ كم	٣م	٢٧٦,٨	٩	فبراير - ٢٠٢٣	٢٨	٢٠٠٠	٤٧٥	١٣١٤٨٠,٠	%٠,٠٠	٠,٠	بند مفاوضة بتاريخ ٢٠٢٣-٥-٩
		٣م	٢٧٦,٨	٩	مارس - ٢٠٢٣	٣١	٢٠٠٠	١٥٢٥	٤٢٢١٢٠,٠	%٠,٠٠	٠,٠	
٣-٥٢	طبقه اساس مسافه نقل ٨٥ كم	٣م	٢٧٨	٩	مارس - ٢٠٢٣	٣١	١٩٠٠	١٩٠٠	٥٢٨٢٠٠	%٠,٠٠	٠,٠	بند مفاوضة بتاريخ ٢٠٢٣-٥-٩
٤-٥٢	طبقه اساس مسافه نقل ٨٦ كم	٣م	٢٧٩,٢	٩	مارس - ٢٠٢٣	٣١	٥٠٠٠	٣٨٦٠	١٠٧٧٧١٢	%٠,٠٠	٠	بند مفاوضة بتاريخ ٢٠٢٣-٥-٩
		٣م	٢٧٩,٢	٩	مايو - ٢٠٢٣	٢٢	٥٠٠٠	١١٤٠	٣١٨٢٨٨	%١,٠٠	٣١٨٢,٨٨	
الاجمالي												
١١٣٨٢٥٨١١,٨٤												

الهيئة العامة للطرق والكباري

استشاري الهيئة

الشركة

رئيس الادارة المركزية

م/احمد عراقي حسين

مدير عام المشروعات

م/مصطفى شعبان

مدير ادارة مشروعات

الكباري

م/محمد عمار

مهندس الهيئة

م/محمد (م.ع.م)

المكتب الاستشاري الهندسي (أ.د. صبري سمعان)

المكتب الهندسي الاستشاري
دكتور م/مجددي شنبودة
جهاز إشراف على التنفيذ

مدير المشروع

م/مجددي ماهر

شركة السلام انترناشيونال للمقاولات و التجارة

ش.م.م

م.ت: ٢٩٨٧٢٠ ب.ض: ٢٠٠/١٢١/٧٠٧

ملف ضريبي: ٥/٠٠٦١٥/٤١٠/٠٠/٠٠

قطاع التنفيذ والمناطق المنطقة السادسة بني سويف

تنفيذ / شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة

مشروع محور الفشن علي النيل من الطريق الصحراوي الشرقي (طريق الجيش) الي الطريق الزراعي الغربي بطول ٨.٦٥ كم عدا اعمال الاتربة في المسافة من الطريق الصحراوي الشرقي الي كوبري النيل

تاريخ استلام الموقع للعملية/ ٢٠٢١-٧-٢٦

تاريخ التعاقد/ ٢٠٢١-٥-١٠

رقم العقد ٢٠٢١/٢٠٢٠/٤٥١

مستخلص جاري ٩ عن الفترة من ٢٠٢٣-٣-١٧ الى ٢٠٢٣-٨-١٧

مستخلص جاري ٩ عن الفترة من ٢٠٢٣-٣-١٧ الى ٢٠٢٣-٨-١٧												
رقم البند	بيانات التعاقد			بيانات المستخلص			كمية المستخلص الحالية	الكمية المنفذة خلال الشهر	الاجمالي	نسبة التعويض	قيمة التعويض	ملاحظات
	بيان البند	الوحدة	سعر البند	رقم المستخلص	شهور المستخلص	عدد الايام						
	ماسبق صفحة ٣										١١٣,٨٢٥,٨١١.٨٤	
٥٠*٥٢	طبقه اساس مسافه نقل ٨٧ كم	٣م	٢٨٠.٤	٩	مايو-٢٠٢٣	٢٢	٧٠٠٠	١٣٤٩	٣٧٨٢٥٩.٦	١.٠٠%	٣,٧٨٢.٦٠	بند مفاوضة بتاريخ ٢٠٢٣-٥-٩
		٣م	٢٨٠.٤	٩	يونيو-٢٠٢٣	٣٠	٧٠٠٠	٥٢٢٠	١٤٦٣٦٨٨	٣.٤٩%	٥١,٠٨٢.٧١	
		٣م	٢٨٠.٤	٩	يوليو-٢٠٢٣	٣١	٧٠٠٠	٤٣١	١٢٠٨٥٢.٤	٤.٣٢%	٥,٢٢٠.٨٢	
٦٠*٥٢	طبقه اساس مسافه نقل ٨٨ كم	٣م	٢٨١.٦	٩	يوليو-٢٠٢٣	٣١	٣٨٠٠	٣٨٠٠	١٠٧٠٠٨٠	٤.٣٢%	٤٦,٢٢٧.٤٦	بند مفاوضة بتاريخ ٢٠٢٣-٥-٩
٥٣	توريد وفرش طبقه تشريب MCO	٢م	٢٥	٩	مايو-٢٠٢٣	٣١	٦٢٠٠٠	٦٤٤٨	١٦١٢٠٠	٢٨.٠٤%	٤٥,٢٠٠.٤٨	
		٢م	٢٥	٩	يونيو-٢٠٢٣	٣٠	٦٢٠٠٠	٣١٤٠٨	٧٨٥٢٠٠	٢٨.٨٧%	٢٢٦,٦٨٧.٢٤	
		٢م	٢٥	٩	يوليو-٢٠٢٣	٣١	٦٢٠٠٠	٢٤١٤٤	٦٠٣٦٠٠	٢٩.٢٧%	١٧٦,٦٧٣.٧٢	
اجمالي التعويضات عن مستخلص جاري رقم ٩			فقط مائة واربعة عشر عشر مليوناً وثلاثمائة وثمانون الفا ووستمانية وستة وثمانون جنيها وسبعة وثمانون قرشا									١١٤,٣٨٠,٦٨٦.٨٧

الهيئة العامة للطرق والكباري

استشاري الهيئة

الشركة

المكتب الاستشاري الهندسي (أ.د. صبري سمعان)

مدير المشروع

م/ مجدي شنودة

م/ مجدي ماهر

المكتب الاستشاري الهندسي (أ.د. صبري سمعان)
م/ مجدي شنودة

شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة
ش.م.م.
س.ب.ت : ٢٩٨٧٢٠ ب.ض : ٢٠٠/١٢١/٧٠٧
ملف ضريبي : ٥/٠٠٦١٥/٤١٠/٠٠/٠٠

رئيس الادارة المركزية
م/ احمد عراقي حسين

مدير ادارة مشروعات الكباري
م/ محمد عمار
م/ مصطفى شعبان

مهندس الهيئة
م/ محمد عمار

قطاع التنفيذ والمناطق المنطقة السادسة بني سويف

مشروع محور الفشن علي النيل من الطريق الصحراوي الشرقي الي الطريق الزراعي الغربي بطول ٨.٦٥ كم عدا اعمال الاتربة في المسافة من الطريق الصحراوي الشرقي الي كوبري النيل
تنفيذ / شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة

رقم العقد ٢٠٢١/٢٠٢٠/٤٥١

تاريخ التعاقد ٢٠٢١-٥-١٠

تاريخ استلام الموقع للعملية/ ٢٠٢١-٧-٢٦

تعويضات الاضرار الناشئة بسبب القرارات الاقتصادية خلال الفترة من ٢٠٢٢/٣/١ الي ٢٠٢٣/١٢/٣١ طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم ٤٢ لسنة ٢٠٢٣

عن مستخلص جاري ١٠ عن الفترة من ٢٠٢٣-٨-١٨ الي ٢٠٢٣-١٠-١

م	رقم المستخلص	بيانات المستخلص				جملة اعمال المستخلص	نسبة المدة	الجملة المنفذة خلال الشهر	نسبة التعويض	قيمة التعويض	الاجمالي	ملاحظات	
		رقم المستخلص	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام								
	اعمال الكبارى												
ا	مستخلص رقم (١٠) جاري عن المدة من ٢٠٢٣/٨/١٨ الي ٢٠٢٣/١٠/١ بنود العقد	١٠	اغسطس	١٤	٤٥	٤٥,٩٦٩,٤١٠.٠٠	٠.٣١١١١١	١٤٣٠.١٥٩٤.٢٢٢	%١١٤.٧٣	١٦٤٠.٨٢١٩.٠٥١	٥٣٣٤٤٩٤٦.٤٥		
			سبتمبر	٣٠	٤٥	٤٥,٩٦٩,٤١٠.٠٠	٠.٦٦٦٦٦٧	٣٠.٦٤٦٢٧٣.٣٣٣	%١١٦.٣٤	٣٥٦٥٣٨٧٤.٣٩٦			
			اكتوبر	١	٤٥	٤٥,٩٦٩,٤١٠.٠٠	٠.٠٢٢٢٢٢	١٠.٢١٥٤٢.٤٤٤	%١٢٥.٥٨	١٢٨٢٨٥٣.٠٠٢			
ب	مستخلص رقم (١٠) جاري عن المدة من ٢٠٢٣/٨/١٨ الي ٢٠٢٣/١٠/١ البنود المستجدة مفاوضات بتاريخ ٢٠٢٣/٥/٠٩	١٠	اغسطس	١٤	٤٥	١,٨٧٣,٢٠٠.٠٠	٠.٣١١١١١	٥٨٢٧٧٣.٣٣٣	%٦.٣٢	٣٦٨٣١.٢٧٥	١٢٩٧٤١.٩٩		
			سبتمبر	٣٠	٤٥	١,٨٧٣,٢٠٠.٠٠	٠.٦٦٦٦٦٧	١٢٤٨٨٠.٠.٠٠٠	%٧.٠٦	٨٨١٦٥.٢٨٠			
			اكتوبر	١	٤٥	١,٨٧٣,٢٠٠.٠٠	٠.٠٢٢٢٢٢	٤١٦٢٦.٦٦٧	%١١.٤٠	٤٧٤٥.٤٤٠			
	الاجمالي											٥٣,٤٧٤,٦٨٨.٤٤	

رئيس الادارة المركزية
م/احمد عراقي حسين

الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير عام المشروعات
م/مصطفى شعبان

مدير ادارة
مشروعات الكباري
م/محمد عمار

مهندس الهيئة

م/محمدي شتودة

استشاري الهيئة
المكتب الاستشاري الهندسي (أ.د. صبري سمعان)

المكتب الاستشاري الهندسي (أ.د. صبري سمعان)

الشركة
مدير المشروع
م/محمدي ماهر

شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة
ش.م.م.
س.ب.ت : ٢٩٨٧٢٠ ب.ض : ٢٠٠/١٢/٧٠٧
م.ف.ض.ر.ب.ب.ب. : ٥/٠٠/٤١٠/٠٠/٠٠

قطاع التنفيذ والمناطق المنطقة السادسة بني سويف

تنفيذ / شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة

مشروع محور الفشن علي النيل من الطريق الصحراوي الشرقي (طريق الجيش) الي الطريق الزراعي الغربي بطول ٨.٦٥ كم عدا اعمال الاتربة في المسافة من الطريق الصحراوي الشرقي الي كوبري النيل

تاريخ استلام الموقع للعملية / ٢٦-٧-٢٠٢١

تاريخ التعاقد / ١٠-٥-٢٠٢١

رقم العقد ٢٠٢١/٢٠٢٠/٤٥١

تعويضات الاضرار الناشئة بسبب القرارات الاقتصادية خلال الفترة من ٢٠٢٢/٣/١ الي ٢٠٢٣/١٢/٣١ طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم ٤٢ لسنة ٢٠٢٣

عن مستخلص جاري ١٠ عن الفترة من ١٨-٨-٢٠٢٣ الي ١٠-١-٢٠٢٣

رقم البند	بيانات التعاقد			بيانات المستخلص			كمية المستخلص الحالية	الاجمالي	نسبة التعويض	قيمة التعويض	ملاحظات	
	بيان البند	الوحدة	سعر البند	رقم المستخلص	شهور المستخلص	عدد الايام						
ماسبق صفحة ١												
اعمال الطرق												
١-٥٢	طبقه اساس مسافه نقل ٢٠ كم	٣م	٢٠٠	١٠	يوليو -٢٠٢٣	٣١	١٢٦٧٠	٦٨٣٥	١٣٦٧٠٠٠.٠٠	٤.٣٢%	٥٩٠٥٤.٤	بند مفاوضة بتاريخ ٢٠٢٣-٥-٩
		٣م	٢٠٠	١٠	اغسطس -٢٠٢٣	٣٠	١٢٦٧٠	٥٨٣٥	١١٦٧٠٠٠.٠٠	٧.٩١%	٩٢٣٠٩.٧	
٥٣	توريد وفرش طبقه تشريب MCO	٢م	٢٥	١٠	يوليو -٢٠٢٣	٣١	٢٨٠٠٠	٢٤١١٢	٦٠٢٨٠٠.٠٠	٢٩.٢٧%	١٧٦٤٣٩.٥٦	
		٢م	٢٥	١٠	اغسطس -٢٠٢٣	٣٠	٢٨٠٠٠	٣٨٨٨	٩٧٢٠٠.٠٠	٣١.٤٤%	٣٠٥٥٩.٦٨	
فقط ثلاثة وخمسون مليوناً وثمانمائة وثلاثة وثلاثون الفا وواحد وخمسون جنيها وثمانية وسبعون قرشا												
اجمالي التعويضات عن مستخلص جاري رقم ١٠												
٥٣,٨٣٣,٠٥١.٧٨												

الهيئة العامة للطرق والكباري

استشاري الهيئة

الشركة

المكتب الاستشاري الهندسي (أ.د صبري سمعان)

مدير المشروع

مدير عام المشروعات

مدير ادارة مشروعات الكباري

مهندس الهيئة

م/ مجدي شنودة

م/ مجدي ماهر

م/ مصطفى شعبان

م/ محمد عمار

١٢ كرسى الكباري

رئيس الادارة المركزية
م/ احمد عراقي حسين

شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة
ش.م.م.
ص.ب: ٢٩٨٧٢٠ بجبل : ١٢١/٧٠٧
ملف ضريبي : ٥/٠٠٦١٥/٤١٠/٠٠/٠٠

قطاع التنفيذ والمناطق المنطقة السادسة بني سويف

مشروع محور الفشن علي النيل من الطريق الصحراوي الشرقي (طريق الجيش) الي الطريق الزراعي الغربي بطول ٨.٦٥ كم عدا اعمال الاتربة في المسافة من الطريق الصحراوي الشرقي الي كوبري النيل

تنفيذ / شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة

تاريخ استلام الموقع للعملية / ٢٦-٧-٢٠٢١

تاريخ التعاقد / ١٠-٥-٢٠٢١

رقم العقد ٤٥١/٢٠٢٠/٢٠٢١

تعويضات الاضرار الناشئة بسبب القرارات الاقتصادية خلال الفترة من ٢٠٢٢/٣/١ الي ٢٠٢٣/١٢/٣١ طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم ٤٢ لسنة ٢٠٢٣

عن مستخلص جاري ١١ عن الفترة من ٢٠٢٣-١٠-٢ الي ٢٠٢٣-١١-٢٩

تعويضات الاضرار الناشئة بسبب القرارات الاقتصادية خلال الفترة من ٢٠٢٢/٣/١ الي ٢٠٢٣/١٢/٣١ طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم ٤٢ لسنة ٢٠٢٣												
عن مستخلص جاري ١١ عن الفترة من ٢-١٠-٢٠٢٣ الى ٢٩-١١-٢٠٢٣												
م	رقم المستخلص	بيانات المستخلص				جملة اعمال المستخلص	نسبة المدة	الجملة المنفذة خلال الشهر	نسبة التعويض	قيمة التعويض	الاجمالي	ملاحظات
		رقم المستخلص	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام							
	اولا اعمال الكباري											
أ	مستخلص رقم (١١) جاري عن المدة من ٢٠٢٣/١٠/٢ الي ٢٠٢٣/١١/٢٩ بنود العقد	١١	اكتوبر	٣٠	٥٩	٤٨,٠٦١,٥٩٠,٠	٠,٥٠٨٤٧٥	٢٤٤٣٨٠٩٦,٦١	%١٢٥.٥٨	٣٠٦٨٩٣٦١,٧٢	٦٣٠٧٤٨٠٨.٨١	
			نوفمبر	٢٩	٥٩	٤٨,٠٦١,٥٩٠,٠	٠,٤٩١٥٢٥	٢٣٦٢٣٤٩٣,٣٩	%١٣٧.٠٩	٣٢٣٨٥٤٤٧,٠٩		
ب	مستخلص رقم (١١) جاري عن المدة من ٢٠٢٣/١٠/٢ الي ٢٠٢٣/١١/٢٩ البنود المستجدة مفاوضة بتاريخ ٢٠٢٣/٥/٠٩	١١	اكتوبر	٣٠	٥٩	٢,٥٥٧,٠٥٠,٠	٠,٥٠٨٤٧٥	١٣٠٠١٩٤,٩٢	%١١.٤٠	١٤٨٢٢٢,٢٢	٣٥٢٠٨٤.١٢	
			نوفمبر	٢٩	٥٩	٢,٥٥٧,٠٥٠,٠	٠,٤٩١٥٢٥	١٢٥٦٨٥٥,٠٨	%١٦.٢٢	٢٠٣٨٦١,٨٩		
	الاجمالي										٦٣,٤٢٦,٨٩٢.٩٣	



الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير عام المشروعات

م/ مصطفى شعبان

مدير ادارة مشروعات الكباري

م/ محمد عمار


مهندس الهيئة

١٣

استشاري الهيئة

إسلام محمد

المكتب الاستشاري الهندسي (أ.د. صبري سمعان)



الشركة

مدير المشروع

م/ مجدي ماهر

شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة
ش.م.م.
س.ت: ٢٩٨٧٢٠ ب.ض: ٢٠٠/١٢١/٧٠٧
نصف ضريبي: ٥/٠٠٦١٥/٤١٠/٠٠/٠٠

رئيس الادارة المركزية

م/ احمد عراقي حسين



شركة السلام انترناشيونال للمقاولات و التجارة



تنفيذ / شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة



قطاع التنفيذ والمناطق المنطقة السادسة بني سويف

مشروع محور الفشن علي النيل من الطريق الصحراوي الشرقي الي الطريق الزراعي الغربي بطول ٨.٦٥ كم عدا اعمال الاتربة في المسافة من الطريق الصحراوي الشرقي الي كوبري النيل

رقم العقد ٢٠٢١/٢٠٢٠/٤٥١

تاريخ التعاقد / ٢٠٢١-٥-١٠

تاريخ استلام الموقع للعملية / ٢٠٢١-٧-٢٦

تعويضات الاضرار الناشئة بسبب القرارات الاقتصادية خلال الفترة من ٢٠٢٢/٣/١ الي ٢٠٢٣/١٢/٣١ طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم ٤٢ لسنة ٢٠٢٣

عن مستخلص جاري ١١ عن الفترة من ٢٠٢٣-١٠-٢ الي ٢٠٢٣-١١-٢٩

تعويضات الاضرار الناشئة بسبب القرارات الاقتصادية خلال الفترة من ٢٠٢٢/٣/١ الي ٢٠٢٣/١٢/٣١ طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم ٤٢ لسنة ٢٠٢٣												
عن مستخلص جاري ١١ عن الفترة من ٢-١٠-٢٠٢٣ الى ٢٩-١١-٢٠٢٣												
رقم البند	بيانات التعاقد			بيانات المستخلص			كمية المستخلص الحالية	الاجمالي	نسبة التعويض	قيمة التعويض	ملاحظات	
	بيان البند	الوحدة	سعر البند	رقم المستخلص	شهور المستخلص	عدد الايام						
	ماسبق صفحة ١										٦٣,٤٢٦,٨٩٢.٩٣	
اعمال الطرق												
١-٥٢	طبقة اساس مسافه نقل ٢٠ كم	٣م	٢٠٠	١١	اغسطس-٢٠٢٣	٣٠	١٥٨٣٠	١٤٧٠	٢٩٤٠٠٠	٧.٩١%	٢٣٢٥٥.٤	
		٣م	٢٠٠	١١	سبتمبر-٢٠٢٣	٣٠	١٥٨٣٠	٩٠١٢	١٨٠٢٤٠٠	٩.٢٢%	١٦٦١٨١.٢٨	
		٣م	٢٠٠	١١	اكتوبر-٢٠٢٣	٣١	١٥٨٣٠	٢٥٧٣	٥١٤٦٠٠	١٣.٦٢%	٧٠٠٨٨.٥٢	
		٣م	٢٠٠	١١	نوفمبر-٢٠٢٣	٣١	١٥٨٣٠	٢٧٧٥	٥٥٥٠٠٠	١٦.٤٩%	٩١٥١٩.٥	
٥٣	توريد وفرش طبقة تشريب MCO	٢م	٢٥	١١	اغسطس-٢٠٢٣	٣٠	٢٢٧٠٠	٩٦٣٢	٢٤٠٨٠٠.٠٠	٣١.٤٤%	٧٥٧٠٧.٥٢	
		٢م	٢٥	١١	سبتمبر-٢٠٢٣	٢٩	٢٢٧٠٠	١٣٠٦٨	٣٢٦٧٠٠.٠٠	٣١.٨٧%	١٠٤١١٩.٢٩	
٥٤	توريد وفرش طبقة لاصقه RC	٢م	٧.٢٥	١١	سبتمبر-٢٠٢٣	٣٠	٣١٦٠٠	٣١٦٠٠	٢٢٩١٠٠.٠٠	٣١.٨٧%	٧٣٠١٤.١٧	
٥٦	توريد وفرش طبقة سطحه بسمك ٥ سم	٢م	١٠.٩	١١	سبتمبر-٢٠٢٣	٣٠	٣١٦٠٠	٣١٦٠٠	٣٤٤٤٤٠٠.٠٠	٤٠.٠٨%	١٣٨٠٥١٥.٥٢	
فقط خمسة وستون مليوناً واربعمئة واحد عشر الفا ومائتين واربعة وتسعون جنيها وثلاثة عشر قرشا لاغير										٦٥,٤١١,٢٩٤.١٣		
اجمالي التعويضات عن مستخلص جاري رقم ١١												

الهيئة العامة للطرق والكباري

استشاري الهيئة

الشركة

مدير عام المشروعات

مدير اداره مسرودات

مهندس الهيئة

المكتب الاستشاري الهندسي (أ.د. صبري سمعان)

مدير المشروع


رئيس الادارة المركزية

م/احمد عراقي حسين

م/مصطفى شعبان

م/محمد عمار

Page 2 of 2



شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة
ش.م.م.
م.ت: ٢٩٨٧٢٠ ب.ب: ٢٠٠/١٢١/٧٠٧
ملف ضريبي: ٥/٠٠٦١٥/٤١٠/١٠٠/٠٠