



الهيئة العامة
للطرق و الكبارى و النقل البرى
(GARBLT)



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (٤) ختامى عملية أعمال تحويل عدد
(١) كوبري ثابت إلى متحرك عند مسطرد على ترعة الإسماعيلية
تنفيذ شركة / شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً فى: ٢٠٢٤/١٢/١٧

عدد المرفقات ()

أصل وصورتين من المستخلص

استمارة ٥٠ ع ح/ حصر إعمال

كشف معدات/ كشف مهندسين

محضر استلام ابتدائى

شهادة عملية/ معملية/ مهندس/ محاجر

نموذج رقم (٢)

مقايضة ختامية / قوائم كميات ختامية

خطاب محملات

يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
طارق يوسف الجزار



رقم البنية	نوع العمل	المدة / قرش / جنيه	الوحدة	مقدار العمل السابق إجرائه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جولة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري أم نهائي	جولة قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع أو حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
١	بالمتر المسطح تكشير وإزالة مسطحات أسفلية باي سمك حتى منسوب الخرسانة	٣٠	م ^٢	٠	٢٠١,٦	٢٠١,٦	ختامي	٦٠,٤٨	٦٠,٤٨	٦٠,٤٨	* العلامات الارشادية متواجدة
٢	بالمتر المكعب تكشير وإزالة خرسانة مسلحة للاجزاء الثالثة ونقل ناتج الإزالة للمقلب العمومية	١٧٠	م ^٣	٠	٦١,٧٤	٦١,٧٤	ختامي	١٠,٤٩٥,٨	١٠,٤٩٥,٨	١٠,٤٩٥,٨	* المهندسون متواجدون
٣	بالمقطوعة رفع الباكينة المعدنية القديمة ونقلها إلى مخازن الهيئة	٧٥٠,٠٠٠	مقطوعة	١	٠	١	ختامي	٧٥٠,٠٠٠	٧٥٠,٠٠٠	٧٥٠,٠٠٠	* لوحات المشروع متواجدة
٥	بالمقطوعة نقل ماكينة الخوازيق إلى موقع العمل	١٤٩,٠٠٠	مقطوعة	١	٠	١	ختامي	١٤٩,٠٠٠	١٤٩,٠٠٠	١٤٩,٠٠٠	* التقارير والصور متواجدة
٦	بالمقطوعة نقل البنتون المائي إلى الموقع لزوم أعمال الخوازيق بالمجرى المائي	٢٢٠,٠٠٠	مقطوعة	١	٠	١	ختامي	٢٢٠,٠٠٠	٢٢٠,٠٠٠	٢٢٠,٠٠٠	* المهمات والمستلزمات متواجدة
٧	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق محفورة ومصبوبة بمواقعها bored piles قطر ١ متر	٤١٠٠	م. ط	٢٥٢	١٨	٢٧٠	ختامي	١١٠,٧٠٠	١١٠,٧٠٠	١١٠,٧٠٠	* المهمات والمستلزمات متواجدة
٨	بالعدد عمل تجربة تحميل على خازوق غير عامل بنفس قطر الخوازيق المستخدمة والمدة لتشمل سعر الخازوق الذي يصب خارج الدعامات على البر	٢٦٥,٠٠٠	عدد	٠	١	١	ختامي	٢٦٥,٠٠٠	٢٦٥,٠٠٠	٢٦٥,٠٠٠	* التقارير والصور متواجدة
٩	بالمتر الطولي تنفيذ جسات بالموقع	٣٣٥	م. ط	٥٠	٣٠	٨٠	ختامي	٢٦٨,٠٠٠	٢٦٨,٠٠٠	٢٦٨,٠٠٠	* المهمات والمستلزمات متواجدة
١٠	بالطن توريد وتركيب غلاف معدني للخوازيق	٢٢٨,٠٠٠	طن	٢٥	٠	٢٥	ختامي	٥٧٠,٠٠٠	٥٧٠,٠٠٠	٥٧٠,٠٠٠	* المهمات والمستلزمات متواجدة
١١	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للمخدات فوق رؤوس الخوازيق	٣٢٠٠	م ^٣	١٢٥	٤٤,٢٣٥	١٦٩,٢٣٥	ختامي	٥٤١,٥٥٢	٥٤١,٥٥٢	٥٤١,٥٥٢	* السيارات تراجع بمعرفة إدارة المركبات
١٤	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتثبيت حديد التسليح (٥٢/٣٧) بجميع الأقطار	١٩٠,٠٠٠	طن	٤٢	٣,٢٨	٤٥,٢٨	ختامي	٨٩٠,٣٢٠	٨٩٠,٣٢٠	٨٩٠,٣٢٠	
١٥	بالطن توريد وتركيب قطعاعات معدنية لزوم أعمال الباكينة المعدنية بالإضافة إلى احمال ونقل الاتزان	٣٢٠,٠٠٠	طن	١٥٠	٤٠,١٣	١٩٠,١٣	ختامي	٦٠٨,٤١٦,٠	٦٠٨,٤١٦,٠	٦٠٨,٤١٦,٠	
١٦	بالطن توريد وتركيب درابزين معدني	٢٥٠,٠٠٠	طن	٠	٧,٩٢	٧,٩٢	ختامي	١٩٨,٠٠٠	١٩٨,٠٠٠	١٩٨,٠٠٠	
٢٣	بالمقطوعة توريد وتركيب جميع الأعمال الميكانيكية اللازمة للكوبرى والخاصة بأعمال رفع وانزال الباكينة المعدنية	٦٥٠,٠٠٠	مقطوعة	١	٠	١	ختامي	٦٥٠,٠٠٠	٦٥٠,٠٠٠	٦٥٠,٠٠٠	
٢٤	بالمقطوعة توريد وتركيب واختبار جميع الأجهزة الكهربائية المطلوبة لرفع وانزال الجزء المتحرك من الكوبري أو توماتيكيا	١٥٥,٠٠٠	مقطوعة	١	٠	١	ختامي	١٥٥,٠٠٠	١٥٥,٠٠٠	١٥٥,٠٠٠	
٢٥	توريد وتركيب واختبار اعدة النار بارتفاع ١٠م	١٥٠,٠٠٠	عدد	٨	٠	٨	ختامي	١٢٠,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠	
٢٦	توريد وتركيب واختبار كشف انارة	٨٠٠٠	عدد	٨	٠	٨	ختامي	٦٤٠,٠٠٠	٦٤٠,٠٠٠	٦٤٠,٠٠٠	
٢٧	توريد وتركيب كابلات التغذية الفرعية المسلحة	٣٠٠	م. ط	٥٠٠	٠	٥٠٠	ختامي	١٥٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	
٢٨	توريد وتركيب الكابلات الرئيسية	٥٠٠	م. ط	١٠٠	٥٠	١٥٠	ختامي	٧٥٠,٠٠٠	٧٥٠,٠٠٠	٧٥٠,٠٠٠	
٢٩	توريد وتركيب لوحة التوزيع الرئيسية	٥٠,٠٠٠	عدد	٠	١	١	ختامي	٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	
٣١	توريد وتركيب بربرة كهرباء من طراز صاروخ	٥٠٠	عدد	٠	٤	٤	ختامي	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	
٣٣	بالمقطوعة اتعاب المكتب الاستشاري	٣٠,٠٠٠	مقطوعة	٠	١	١	ختامي	٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	
٣٤	أعمال تفتيح وتزريق حديد التسليح الخاص بالمخدة ١ لربطها بالمخة القائمة بالكوبرى باستخدام معدات الكور الخرسانية ومادة التزريق (chemo fast e1000)	٩٠٠	عدد	١٠٠	١٠٠	١٠٠	ختامي	٠	٠	٠	تم نقل البند إلى المرحلة الثانية
٣٥	بالعدد توريد وتركيب كراسي ارتكاز من النيوبرين المسلح وطبقاً للمواصفات الأوروبية من النوع c2 (٨٨/١٤٨*٤٠٠*٣٠٠)	١٤١,٠٠٠	عدد	٤	٤	٤	ختامي	٠	٠	٠	تم نقل البند إلى المرحلة الثانية
الإجمالي											١٩,٥٩٩,٣٧٥,٨٠
خصم ماسبق صرف											١٤,٠٢٨,٧٥٠,٠٠
الصافي											٥,٥٧٠,٦٢٥,٨٠



رئيس الإدارة المركزية (المنطقة الأولى المركزية)

مهندس/

طارق يوسف الجزار



يدفع إلى المقاول مبلغ

ملاحظة الغنائ

تصديقاً له

المقاول تعديراً له

الاعمال المدنية (الهيئة العامة للطرق والكباري)

مدير عام التنفيذ والصيانة

أقر بصحة ذلك

المقاول

مدير عام التنفيذ والصيانة

بن: العير أنفة

.....	سنة ٢٠٠٠ رئيس المصلحة	علامة
رار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات		امضاء:
رار بان ربط البند المختص يسمح بالصرف		امضاء:
ان المبالغ معلى بالامانة بتاريخ		امضاء:

الكاتب المنوط

تَقْدِيمُ فِي سَجَلِ رَقْمِ ٥٥ ((ع. ح.)) بِرَقْمِ
تَحْرِيرِائِي سَنَةِ ٢٠٠٥

علاقات الكتاب المخطوطين

يعتمد - سحب

شيك

اذن صرف

بمبلغ

تحریر افی سنہ ۲۰۰

- | | | | | |
|----|---------------------------------|---------|---------|--|
| 1- | شطب | شيك | | |
| 2- | سحب | اذن صرف | | |
| 3- | تقييد في سجل | شيك | تحت رقم | |
| 4- | واذرج في كشف الحوالات رقم | | | |
- رقم التقييد وعلامة كتاب الشطب

تسلمت التحويلة رقم وأقر باني اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (*) ((وانى تسلمت المستحقين بالتمام وليس لي طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل))
التاريخ سنة ٢٠٠٠
المقاول :

* إذا كانت الدمغة على الحما، فيقتضى شطب هذا الإقرار

[illegible]