



الهيئة العامة
للطرق والكباري
المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

مشروع: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطر الكهربائي السريع (العين
السفنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع فوكة - مطروح لتنفيذ المسافة من الكم
509+580 الى الكم 510+000 بطول 0.42 كم اتجاه فوكة

تنفيذ : شركة كنوز سيناء للمقاولات العامة والتوريدات

كشف رقم جاري (2)

المقاول: شركة كنوز سيناء للمقاولات العامة والتوريدات رقم العقد (2023/2022/1790)

من بداية العمل حتى: 2024-09-25

رقم البند	بيان الأعمال	الكمية	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		استقطاع او حيز		قيمة المستطعة بعد الاستقطاع		ملاحظات
							قربه	قربه	قربه	قربه	جانبه	جانبه	
1-1	اعمال الزاوية والتطهير باعتبار المسطح اعمال تطهير الموقع من الاشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والتخلص منها بالمقالب العمومية تمهيدا لاعمال الرقع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط ومواصفات وتعليمات المهندس المشرف	15,000.00	متر مكعب	7,900.00	0.00	7,900.00	0	39,500.00	0	0	0	39,500.00	مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشادية متواجدة لوحات المشروع متواجدة
2-1	اعمال الحفر باعتبار المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتناسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالأت التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتتات طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. يتم احتساب علاوة 1 جنيه لكل 1 كم بالزيادة.	15,000.00	متر مكعب	9,600.00	-9,600.00	0	0	0	0	0	0	0	مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون مسئول تأمين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسون المعمل متواجدون التقارير متواجدة يراعى خصم التجارب المعملية الحد الأدنى من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد يراعى تطبيق نصوص العقد وثيقة تأمين الحوادث الشخصية سارية حتى (2025-04-03) وثيقة تأمين أخطار المقاولين سارية حتى (2025-04-03) لا يوجد عدد (1) سيارة ملاكي لا تقل عن 1600 سي سي
2-1	اعمال الحفر باعتبار المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتناسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالأت التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتتات طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. يتم احتساب علاوة 1.1 جنيه لكل 1 كم بالزيادة.	8,150.00	متر مكعب	0	7,742.00	7,742.00	0	236,131.000	0	0	0	236,131.000	السعر في مايو 2023 طبقا للمفاوضة
3-1	أعمال الردم باعتبار المكعب اعمال توريد وتشغيل اترية صالحة للردم ومطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى مستوى 2- متر و بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15% و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتتات طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن 95 % بحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1 % - مسافة النقل 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل 1 كم بالزيادة أو النقصان -السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم -السعر يشمل قيمة المادة المحجورة طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (7) من الكم 504 الي 568	39,340.97	متر مكعب	37,300	-37,300	0	0	0	0	0	0	0	علاوة مسافة النقل 287.5 كم
	علاوة مسافة النقل 287.5 كم	39,340.97	متر مكعب	37,300	-37,300	0	0	0	0	0	0	0	علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية
	علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	39,340.97	متر مكعب	37,300	-37,300	0	0	0	0	0	0	0	أعمال الردم أعمال تحميل وتوريد ونقل اترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى مستوى 2- متر و بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15% و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتتات طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن 95 % بحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1 % - مسافة النقل 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.5 جنيه لكل 1 كم بالزيادة -السعر يشمل قيمة المادة المحجورة
3-1	أعمال الردم أعمال تحميل وتوريد ونقل اترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى مستوى 2- متر و بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15% و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتتات طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن 95 % بحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1 % - مسافة النقل 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.5 جنيه لكل 1 كم بالزيادة -السعر يشمل قيمة المادة المحجورة	36,259.800	متر مكعب	0	34,440.000	34,440.000	0	14,748,930.000	0	0	0	14,748,930.000	علاوة مسافة النقل 287.5 كم
	علاوة مسافة النقل 287.5 كم	36,259.800	متر مكعب	0	34,440.000	34,440.000	0	447,720.000	0	0	0	447,720.000	علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية
	علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	36,259.800	متر مكعب	0	34,440.000	34,440.000	0	3,492,216.000	0	0	0	3,492,216.000	السعر في مايو 2023 طبقا للمفاوضة
	السعر في مايو 2023 طبقا للمفاوضة	36,259.800	متر مكعب	0	34,440.000	34,440.000	0	18,964,497.000				18,964,497.000	إجمالي قيمة المستخلص
	إجمالي قيمة المستخلص												فقط : ثمانية عشر مليون وتسعمائة واربعه وستون ألفا واربعمائه وسبعه وتسعون جنيه لا غير



رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عبد - مهندس /
" هاني محمد محمود طه "

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومطابق وأن المبالغ المدونة بالعدد و قرضا
تحريرا في :
بوقع لتفويض مبلغ
ملحوظة : القات غير الواردة بسك الشروط أضحت من
تحريرا في :

مدير عام المشروعات
م/ أحمد حسني قياض

مدير المشروع (الهيئة)
م / إبراهيم عبد الله الخطاري

مهندس الاستشاري العام
م / أسامة محمد أحمد

مدير المشروع الاستشاري
م / خالد محمد عبد الله

مدير المشروع (XYZ)
م / محمد شهاب خليل

مدير المشروع
م / أحمد عبد الحامد جاهد

م/ أحمد عبد الحامد جاهد
م/ محمد شهاب خليل