

مشروع: أعمال رفع كفاءة وصيانة مساقط متفرقة من الطريق الساحلي الدولي مطروح / السلوم بإجمالي طول 86 كم (تنفيذ الإجماليين الشمالي والجنوبي (البحري والقبلي) من مطروح إلى السلوم من الكم 90 حتى الكم 105 بطول 15 كم)).
الشركة: شركة بروجيت للمشروعات التيرولية والاستثمارات القلبية تنفيذ : شركة بروجيت للمشروعات التيرولية والاستثمارات القلبية

كشف رقم جاي (2)

خلال الفترة من بداية المشروع حتى 2024-7-10

المقاول: شركة بروجيت للمشروعات البرولية والاستشارات القلبية رقم العقد (293 / 2020 / 2021)

إجمالي قيمة أعمال المستخلص من بداية الأعمال حتى 2021/12/31 ج.م. 26,051,958.00

رقم البند	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع	جمله مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار العمل السابق اجراؤه	الكمية	الوحدة	الفترة		البيان
		استقطاع او حجز	تمت حتى الآن						جنيه	جنيه	
	جنيه	جنيه	قرش	قرش							

الأعمال من 01/01/2022 حتى 31/10/2023 (طبقا لقائمة الطرق إصدار يناير 2022)

1	أعمال توريد وتشغيل أنزبه مطبقه للمواصفات المنسوب التصميمي .	6,711,480	0	54300	54300	0	45000	3م	123.60	
2	علاوة 20% منطقة باعتبار المشروع منطقة حدودية طبقا لقائمة الأسعار الموحدة.	1,342,296	0	54300	54300	0	45000	3م	24.72	
3	تحصيل الكرتية والموازنين طبقا للمادة (36) للاتزبه .	705,900	0	54300	54300	0	45000	3م	13.00	
4	أعمال فخر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التزبه عدا التزبه الصخرية (باستخدام البلدوزر) .	13,770	0	810	810	0	1022	3م	17.00	
5	أعمال تكسير وازالة المسطحات الاسفلتية المنهاره بالرصف الحالي .	993,000	0	16550	16550	0	52862.5	3م	60.00	
6	أعمال توريد وفرش طبقه أساس من الأحجار الصلبة المتخرجه ناتج تكسير كسارات .في حدود التدرج المطلوب	13,856,700	0	54340	54340	0	135000	3م	255.00	
7	علاوة 10% منطقة باعتبار المشروع منطقة حدودية طبقا لقائمة الأسعار الموحدة.	1,385,670	0	54340	54340	0	135000	3م	25.50	
8	تحصيل الكارتية والموازنين طبقا للمادة (36) للاساس .	1,358,500	0	54340	54340	0	135000	3م	25.00	
9	M.C.O أعمال إنشاء طبقه تشريب متوسط التطاير .	2,424,000	0	96960	96960	0	100000	2م	25.00	
10	أعمال إنشاء طبقه رابطة من الاسفلت (3) بسمك 6 سم .	10,918,850	0	83350	83350	0	100000	2م	131.00	
11	علاوة 10% منطقة باعتبار المشروع منطقة حدودية طبقا لقائمة الأسعار الموحدة.	1,091,885	0	83350	83350	0	100000	2م	13.10	
12	تحصيل الكارتية والموازنين طبقا للمادة (36) للرابطة .	250,050	0	83350	83350	0	100000	2م	3.00	
13	R.C.3000 أعمال إنشاء طبقه لاصقة سريعة التطاير .	1,365,225	0	163500	163500	0	170000	2م	8.35	
15	أعمال إنشاء طبقه سطحية من الاسفلت (4ج) بسمك 5 سم .	20,437,500	0	163500	163500	0	170000	2م	125.00	
16	علاوة 10% منطقة باعتبار المشروع منطقة حدودية طبقا لقائمة الأسعار الموحدة.	2,043,750	0	163500	163500	0	170000	2م	12.50	
17	تحصيل الكارتية والموازنين طبقا للمادة (36) للسطحية .	490,500	0	163500	163500	0	170000	2م	3.00	
21	أعمال فك وازالة برطورات قديمة .	8,400	0	700	700	0	1700	مط	12.00	
22	أعمال توريد وتركيب مواسير من الخرسانة قطر 50 سم .	420,000	0	600	600	0	1446	مط	700.00	
23	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانه عاليه لحمايه مواسير البرابغ .	56,000	0	50	50	0	300	3م	1,120.00	
إجمالي قيمة الأعمال من 2022/1/1 حتى 31/10/2023										

ج.م. 91,925,434.00

نقطة واحد وتسعون مليوناً واربعمائة وستة وخمسون ألفاً واربعمائة وستة وسبعون جنيهاً

إجمالي قيمة المستخلص من بداية الأعمال حتى 31/10/2023

رئيس الإدارة المركزية منطقة غرب الدلتا الإمكترية - مرسى مطروح عبد مهنين / "أهلى محمد محمود طه" ١١٤٢٥٥	على الحساب مهنيا مستحق صرفها إلى المأول تحريراً في : ملحوظة : الفات : غير الواردة بصك الشروط أعدت من تحريراً في :	مدير عام المشروعات م / محمد فاضل مدير المشروع (البهية) م/أحمد الخطوي	الشركة المنقذة : شركة بروجيت للمشروعات التيرولية والاستثمارات القلبية مدير المشروع (شركة بروجيت للمشروعات التيرولية والاستثمارات القلبية) م رمضان الصاوي
---	--	--	--



