

مشروع: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطر الكهربائي السريع (العين
السفينة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع فوكه - مطروح لتنفيذ المسافة من الكم
504+180 الى الكم 505+000 بطول 0.82 كم اتجاه الاسكندرية

تنفيذ : شركة كنوز سيناء للمقاولات العامة والتوريدات

كشف جاري رقم (2)

المقاول: شركة كنوز سيناء للمقاولات والتوريدات رقم العقد (2023/2022/379)

من بداية العمل حتى: 2024-08-01

رقم البند	بيان الأعمال	الكمية	الوحدة	مقدار العمل السابق لإجرائه	مقدار الأصل التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأصل التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او حجز			القيمة المستحقة بعد الاستقطاع	
								جنيه	قرش	جنيه	جنيه	قرش
1-1	أعمال الازالة والتطهير بالمتر المسطح اعمال تطهير الموقع من الاشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والتخلص منها بالمقالب العمومية تمهيدا لاجال الرافع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	16,400.00	متر مربع	16,000.00	0.00	16,000.00	0	0	0	0	80,000.00	0
2-1	أعمال الحفر بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية و تسوية السطح بالأت التسوية والرش بالمياه الاصطناعية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتتات طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	50,000.00	متر مكعب	28,000.00	-28,000.00	0.00	0	0	0	0	0.00	0
2-1	أعمال الحفر بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية و تسوية السطح بالأت التسوية والرش بالمياه الاصطناعية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتتات طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	19,917.00	متر مكعب	0.00	-18,925.00	18,925.00	0	0	0	0	404,995.00	0
3-1	أعمال الردم بالمتر المكعب اصل توريد وتشغيل التربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى مضمون 2- متر و بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكثاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) و رشها بالمياه الاصطناعية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتتات طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن 95 % بحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1 % - مسافة النقل 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل 1 كم بالزيادة أو النقصان - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لمواقع العمل حتى مسافة 2 كم -السعر يشمل قيمة المادة المحجورة طبقا لأفاداة المنطقة بهذا القطاع (7) من الكم 504 إلى 568 علاوة مسافة النقل 282.5 كم علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازين طبقا لائحة الشركة الوطنية	24,525.55	متر مكعب	24,000.00	-24,000.00	0.00	0	0	0	0	0.00	0
3-1	أعمال الردم بالمتر المكعب اصل توريد وتشغيل التربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى مضمون 2- متر و بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكثاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) و رشها بالمياه الاصطناعية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتتات طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن 95 % بحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1 % - مسافة النقل 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.5 جنيه لكل 1 كم بالزيادة أو النقصان -السعر يشمل قيمة المادة المحجورة طبقا لأفاداة المنطقة بهذا القطاع (7) من الكم 504 إلى 568 علاوة مسافة النقل 282.5 كم علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازين طبقا لائحة الشركة الوطنية	23,914.57	متر مكعب	0.00	-22,860.00	22,860.00	0	0	0	0	9,618,345.000	0
		23,914.57	متر مكعب	0.00	-22,860.00	22,860.00	0	0	0	0	297,180.000	0
		23,914.57	متر مكعب	0.00	-22,860.00	22,860.00	0	0	0	0	2,026,396.000	0
											12,425,916.00	
	إجمالي قيمة المستخلص											
	فقط : اثنا عشر مليون واربعمائه وخمسة وعشرون الف وتسعمائة وستة عشر جنيه لا غير											

رئيس الإدارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

عميد - مهندس /

" هاني محمد محمود طه "

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومطابق وأن المبالغ المدفوعة بالقرش والعملة هي المبلغ

تصديرا في

بموقعه في

بموقعه في

مدير عام المشروعات

م / محمد حسني فياض

مدير المشروع (الهيئة)

م / إبراهيم محمد الكباري

مهندس استشاري العام

م / محمد محمد أحمد

مهندس استشاري (XYZ)

م / محمد محمد خليل

مهندس استشاري

م / محمد محمد خليل

م / محمد محمد خليل

م / محمد محمد خليل

م / محمد محمد خليل

م / محمد محمد خليل

م / محمد محمد خليل