

في المسافة من الكم ٣٠٠+٠٠٠ إلى الكم ٣٠٥+٥٠٠ بطول ٥٠٠. ٥كم (اعمال الحفرو الاحلال)

المنطقه الخامسة غرب الدلتا
الاسكندريه - مطروح

مستخلص (۱) جاری

المقاول: شركة العمار، الحديثة للمقاولات العامة والتوريدات العمومية، رقم العقد: ٢٠٢٤-٢٠٢٣-١٢٩٠

من بدایه الاعمال حتی تاریخ ۲-۴-۲۰۲۴

رقم البند	بيان الاعمال	الغنة	الوحدة	الكمية طبقاً للمقايمة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتي الان	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتي الان		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
								قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
بند ١-١	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة (الأراضي الزراعية) أو الأماكن ذات منسوب مياه مرتفعة (طبقاً لرؤية المهندس المشرف) عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بإلات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى) حمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠ م من محور الطريق والغلة وتشمل عمل تشوينات وذلك باستخدام الأراضي الزراعية المجاورة لنقل ناتج الحفر على مراحل باستخدام وسيلة النقل المناسبة لضيق أماكن المرور وذلك طبقاً لرؤية المهندس المشرف ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية التموجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. يتم احتساب علاوة ١,١ جنية لكل ١ كم بالزيادة.	٣٣.٠٠	م	٢٠٤١٨٤	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مكتب جهاز الإشراف متواجد العلامات الارشادية متواجده لافتات المشروع متواجده المهندسون متواجدون مسئول تأمين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسو المعمل متواجدون التقارير متواجده يراعي خصم التجارب المعملية الحد الادنى من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد يراعي تطبيق نصوص العقد يتم تويد ١٥ من احبار ماكينة تصوير وثيقه التأمين الشخصيه ساريه حتي ٢٧-٣-٢٠٢٥ وثيقه تأمين المقاولين ساريه حتي ٢٧-٣-٢٠٢٥	
	السعر خلال شهر يوليو طبقاً للمفاوضة بتاريخ ١٨-١٢-٢٠٢٣	٣٣.٠٠	م	٢٨٣٧٨	٠	٢٨٣٧٨,٠٠	٠,٠٠	٩٣٦٤٧٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٣٦٤٧٤,٠٠		
	السعر خلال شهر أغسطس طبقاً للمفاوضة بتاريخ ١٨-١٢-٢٠٢٣	٣٤.٧٠	م	٨٩٤٥	٠	٨٩٤٥,٠٠	٠,٠٠	٣١٠٣٩١,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٠٣٩١,٥٠		
	السعر خلال شهر سبتمبر طبقاً للمفاوضة بتاريخ ١٨-١٢-٢٠٢٣	٣٥.٤٠	م	٢٧١٩٥	٠	٢٧١٩٥,٠٠	٠,٠٠	٩٦٢٧٠,٣٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٦٢٧٠,٣٠		
	السعر خلال شهر نوفمبر طبقاً للمفاوضة بتاريخ ١٨-١٢-٢٠٢٣	٣٦.٣٠	م	٥٣١	٠	٥٣١,٠٠	٠,٠٠	١٩٢٧٥,٣٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٢٧٥,٣٠		
	السعر خلال شهر مارس طبقاً للمفاوضة بتاريخ ١٨-١٢-٢٠٢٣	٤٣.٤٠	م	٥٣٦٥	٠	٥٣٦٥,٠٠	٠,٠٠	٢٣٢٨٤١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٢٨٤١,٠٠		
	السعر خلال شهر مايو طبقاً للمفاوضة بتاريخ ١٨-١٢-٢٠٢٣	٤٣.٧٠	م	١٣٣٧٧٠	٠	٥٦٢٢١,٠٠	٠,٠٠	٢٤٥٦٨٥٧,٧٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٥٦٨٥٧,٧٠		
	علاوه مسافة النقل ٣,٥ كم	٣.٣٠	م	٢٠٤١٨٤	٠	١٢٦٦٣٥,٠٠	٠,٠٠	٤١٧٨٩٥,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٧٨٩٥,٥٠		
بند ١-٢	أعمال الردم													
	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة فلتر من الأحجار الصلبة المترجحة ناتج تكسير كسرات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم حبيبي ما بين ٢٠ مم إلى ٧٥ مم وألا يزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ٥% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع وهي أحجار مقاس سن: ٢:سن: ٤ أو سن: ٦ بنسبة ١:١:١ وألا يقل معامل المرونة EV2 من تجربة لوح التحميل عن ٥٠ ميجا بسكال وألا يزيد نسبة الفقاك بجهاز لوس أنجلوس عن ٤٥% والغلة تشمل أعمال التجارب المعملية والبند يشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية طبقاً لأصول الصناعة الممتازة وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف. - لمسافة نقل ٢٠ كم. - الغلة شاملة قيمة المادة المحجورة. - يتم احتساب ١,٣ جنية للكم بالزيادة أو النقصان	٣١٠	م	٣٩٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠			
	السعر خلال شهر مايو طبقاً للمفاوضة بتاريخ ١٨-١٢-٢٠٢٣	٣٤٧.٢	م	٣٩٠٠	٠,٠٠	٣٥٤٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٢٩٠,٨٨	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٢٩٠,٨٨		
	علاوه مسافة النقل ١٥٥ كم = ١,٣١٣٥ = ١٧٥,٥	١٧٥.٥	م	٣٩٠٠	٠,٠٠	٣٥٤٠,٠٠	٠,٠٠	٦٢١٢٧,٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٢١٢٧,٠		
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقاً للائحة الشركة الوطنية	٢٥	م	٣٩٠٠	٠,٠٠	٣٥٤٠,٠٠	٠,٠٠	٨٨٥٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٨٥٠٠		
سبعة ملايين ومائتان وخمس وسبعون ألف ومائتان وستة وتسعون جنيها فقط لاغير														
٧٢٧٥٢٩٦.٠٠														
اجمالي المستخلص														
اجمالي ما سبق صرفه														
٠.٠٠														
سبعة ملايين ومائتان وخمس وسبعون ألف ومائتان وستة وتسعون جنيها فقط لاغير														
٧٢٧٥٢٩٦.٠٠														
اجمالي المستحق														

مدير عام المشروعات (الهيئة)
م/ محمد حسني فياض

مدير المشروع (الهيئة)
م/ احمد جلال عبد السلام

الاستشاري العام (سيسترا)
م/حاجر ابراهيم

استشاري (مكتب ا.د. خالد قنديل)
م/ هشام محمد صبري

مستشاري المساحة (مكتب XYZ)
م/ احمد عواد

مدير المشروع (الشركة المنفذه)
م/ احمد علاء محمد

رئيس الاداره المركزيه
منطقة غرب الدلتا

الاسكندريه - مرسى مطروح

عمید مهندس

"هانی محمد محمود طه"

كتب الاستشاري الهندسي
 (أ.د/ خالد قنديل)
 مدير المشروع: م/ هشام محمد صبري
 مشروع: القطار الكهربائي السريع
 القنصل العام (الاسكندرية)

شركة العمارة الهندسية
المقاولات العامة والتوريدات المعمارية
ت. ٩٦٥٠٠٠٢٨ ب. ض. ٨٨٠٠٦١٨