



الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثالثة عشر (البحيرة - كفر الشيخ)

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة و بعد

الموضوع : أعمال الحوائط الساندة كيستون لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح) - الخط الأول أعمال الجسر الترابي و الأعمال الصناعية المسافة من الكم 215,640 الى الكم 216,140 بطول 500 متر (بالأمر المباشر)

عقد رقم : (2024/2023/1218)

تنفيذ شركة : جيوس للتجارة و المقاولات

بخصوص مستخلص رقم 1 جارى

نتشرف بالاحاطة بوجود الاتى :

1. تواجد طاقم الاشراف على التنفيذ مع مهمات السلامة الشخصية
2. البرنامج الزمنى
3. أعمال الأمن و السلامة تأمين حركة المرور و مسئول التأمين
4. التقارير الشهرية و الأسبوعية
5. السجلات و صور فوتوغرافية + فيديوهات
6. العمالة (لا يوجد)
7. الأخبار (يتم مراجعتها بمعرفة الإدارة)

و تفضلوا بقبول فائق الأحرار

مهندس تنفيذ المشروع / م / أحمد الشاعر
مدير المشروع / م / أحمد أبو دقينة
مدير إدارة المشروعات / م / كارم امام
رئيس الإدارة المركزية / م / محمد عبد السلام
المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة و كفر الشيخ
مهندس / محمد عبد السلام

الهيئة العامة للطرق والكبارى

المنطقة الثالثة عشر - البحيرة وكفر الشيخ

محضر إستلام موقع

أعمال الحوائط الساندة كيستون لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح) - الخط الأول اعمال
الجسر الترابي والاعمال الصناعية المسافة من الكم ٢١٥,٦٤٠ الى الكم ٢١٦,١٤٠ بطول ٥٠٠ متر (بالأمر
المباشر) .

تنفيذ شركة جيوس للتجارة والمقاولات .

انه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/٢/٢٢ م وبناءً على عقد العملية رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٢١٨)

اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الآتي أسماؤهم بعد وهم :-

عن الهيئة العامة للطرق و الكباري (طرف أول)

مدير المشروع العملية بالمنطقة الثالثة عشر

مهندس تنفيذ المشروع

مدير مشروع مكتب الاستشاري (انترانس)

السيد المهندس / أحمد محمود أبو دقيقه

السيد المهندس / أحمد الشاعر

السيد المهندس / أشرف رمضان

عن الشركة المنفذة (طرف ثاني)


مهندس الشركة المنفذة

السيد المهندس / نائل نبيل صموئيل

وقد قامت اللجنة بالإننتقال على الطبيعة للموقع عالية بالمعاينة الظاهرية على الطبيعة قام الطرف الأول بتسليم الطرف
الثاني الموقع خالياً من العوائق الظاهرية ولا مانع من إستلام الموقع و البدء في الأعمال و يعتبر تاريخ ٢٢ / ٢ / ٢٠٢٤
هو تاريخ استلام الموقع .

وأقفل المحضر على ذلك .


اللجنة من الهيئة (طرف أول)

١. 

٢. 

٣. 

الشركة المنفذة (طرف ثاني)

١. 

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة

الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ



استمارة لاعتماد الصرف

مادة الاعتماد الصرف
المادة العامة للعلوم والكيمياء


قسم : القصور والحدائق
المهمل المستحق إلى : الحاجة العامة

الطلبات طيه : أو :
مجلسه جاريه

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا وصرف القيمة بواسطة

شيك على البنك المركزي في : أحد فواتير الزو

شيك على الخارج } صاحب الحق أو :
بمنحبه باسم
ويرسل اليه بالعنوان الآتي :

إحداثيات الفواصل			
رقم	التاريخ	جنس	المتر
	٥.V.102.		
			
	G.V.102		
	الجلسة		

رقم

الحكمة في التاريخ

كتب المراجعة

رئيس القسم

Y. J.

تقيد في المسجل برقم

(ب) از کتاب الموطأ

الحتم ذو التاريخ



علامه

$\gamma = \frac{1}{\beta}$

(١) إقرار كاتب سجل المبعوزات والتنازلات، _____ الإمضاء _____

(٢) اقرار بأن التهمة مرتبطة بها على الاعتماد المخصص وأن البند المخصص يسمح ولم يسبق الصرف : ————— الإضاء —————

(أر) بأن المبلغ مضاف بحساب : جاری بتاريخ الإضاء

المحتم ذو التاريخ (تاريخ) قيد في سجل رقم ٥٥ ع ح ، برقم ————— توقيع الكاتب المنوط بالسجل —————

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

رجوع في سنة ٢٠

يعتد صاحب
أذن الترخيص

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في ————— سنة ٢٠١٠ ميلادي

(١) رقم المستند (وهو رقم النسخة في الدفتر رقم ٢٢٤ «ع. ح.») _____ إضفاء الكاتب الممحل

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

(2)

المحتسم ذو التاريخ

(۴) محب

(٤) قيد في سجل

(٥) أدرج في كشف

افند

الضمان

الشمس
المسألة

رقم _____ إمضاء الكاتب المتروط : _____

رقم _____ إمضاء الكاتب الموقر : _____

رقم _____ إمضاء الكاتب المرحوم : _____



الهيئة العامة للطرق و الجسور
المنطقة الثالثة عشر (البحيرة - كفر الشيخ)

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة و بعد

الموضوع : أعمال الحوائط الساندة كيستون لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح)- الخط الأول أعمال الجسر الترابي و الأعمال الصناعية المسافة من الكم 215,640 الى الكم 216,140 بطول 500 متر (بالأمر المباشر)

عقد رقم : (2024/2023/1218)

تنفيذ شركة : جيوس للتجارة و المقاولات

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه مستخلص رقم 1 جارى و استمارة الصرف (50) ع ح

برجاء من سيادتكم التكرم بالاحاطة و التنبيه باللازم

المرفقات :

- عدد ()

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس الإدارة المركزية

مدير إدارة المشروعات

مدير المشروع

مهندس تنفيذ المشروع

المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة و كفر الشيخ

مهندس / م/ محمد عبد السلام عامر

م/ كارم امام

م/ أحمد أبو تقيعة

م/ أحمد الشاعر



٥٠٩٢٥

الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة الثالثة عشر

شركة جيوس للتجارة والمقاولات

العقد رقم : ٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ١٢١٨

بتاريخ :

مستخلص (جاري ١)

تاريخ استلام الموقع : ٢٠٢٤ / ٠٢ / ٢٢

حتى تاريخ : ٢٠٢٤ / ٠٢ / ٢٢

عن عملية أعمال الحوائط الساتدة كيستون لمشروع القطر الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح) الخط الاول أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية المسافة من الكم ٢١٥,٦٤٠ الي الكم ٢١٦,١٤٠ بطول ٥٠٠ متر.

الهيئة العامة للطرق والكباري



رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الكمية بالعقد	الفئة بالجنية	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائي	جملة قيمة الاعمال التي تمت حتى الان	استقطاع او حجز جنيهه	الباقى بعد الاستقطاع جنيهه	ملاحظات
١	بالمتر المسطح أعمال تصميم وتوريد وتركيب حوائط ساتدة بنظام تسليح التربة (Reinforced Earth) طبقا للمواصفات الفنية والرسومات المقدمة من الاستشاري والمعتمدة من الهيئة مكونة من بلوكات خرسانية والبند يشمل تكلفة كافة الاختبارات بالمصنع والموقع واعداد طبقة الفرشة من الخرسانة العادية اجهاد ٢٠٠ كجم/سم ٢ بسمك ٢٠ سم طبقا لمواصفات الشركة المنتجة ويشمل توريد التسليح الصناعي (Geotextile) طبقا للمواصفات المعتمدة من الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف مع اعتماد العينات قبل التوريد وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م ٢	١٢٢٠	١٩٢٠	٠	٥٧٨	٥٧٨	جاري	١١٠٩٧٦٠,٠٠	٠	١١٠٩٧٦٠,٠٠	بالمتر المسطح أعمال تصميم وتوريد وتركيب حوائط ساتدة بنظام تسليح التربة (Reinforced Earth) طبقا للمواصفات الفنية والرسومات المقدمة من الاستشاري والمعتمدة من الهيئة مكونة من بلوكات خرسانية والبند يشمل تكلفة كافة الاختبارات بالمصنع والموقع واعداد طبقة الفرشة من الخرسانة العادية اجهاد ٢٠٠ كجم/سم ٢ بسمك ٢٠ سم طبقا لمواصفات الشركة المنتجة ويشمل توريد التسليح الصناعي (Geotextile) طبقا للمواصفات المعتمدة من الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف مع اعتماد العينات قبل التوريد وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف
	حائط ساند بارتفاع حتى ٦ متر	م ٢	٢٤١٠	٢٣٩٠	٠	٦٤٨	٦٤٨	جاري	١٥٤٨٧٢٠,٠٠	٠	١٥٤٨٧٢٠,٠٠	حائط ساند بارتفاع حتى ٦ متر
	حائط ساند بارتفاع من ٦,١ حتى ٩ م	م ٢	٢٤١٠	٢٣٩٠	٠	٦٤٨	٦٤٨	جاري	١٥٤٨٧٢٠,٠٠	٠	١٥٤٨٧٢٠,٠٠	حائط ساند بارتفاع من ٦,١ حتى ٩ م
	بالمتر المسطح توريد وتركيب جيوجريد التداخل لا يقل عن ١٠ % ومحمل علي البند كل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م ٢	١٥٨١١	١٠٢	٠	٠	٠	جاري	٠,٠٠	٠	٠,٠٠	بالمتر المسطح توريد وتركيب جيوجريد التداخل لا يقل عن ١٠ % ومحمل علي البند كل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف
	اجهاد شد ٦٠ كيلونيوتن/ المتر	م ٢	٧١٢٢	١٣٦	٠	٢١١٧	٢١١٧	جاري	٢٨٧٩١٢,٠٠	٠	٢٨٧٩١٢,٠٠	اجهاد شد ٦٠ كيلونيوتن/ المتر
	اجهاد شد ٩٠ كيلونيوتن/ المتر	م ٢	٧١٢٢	١٣٦	٠	٢١١٧	٢١١٧	جاري	٢٨٧٩١٢,٠٠	٠	٢٨٧٩١٢,٠٠	اجهاد شد ٩٠ كيلونيوتن/ المتر
	اجهاد شد ١٢٠ كيلونيوتن/ المتر	م ٢	٧١٢٢	١٣٦	٠	٢١١٧	٢١١٧	جاري	٢٨٧٩١٢,٠٠	٠	٢٨٧٩١٢,٠٠	اجهاد شد ١٢٠ كيلونيوتن/ المتر
	اجهاد شد ١٦٠ كيلونيوتن/ المتر	م ٢	٦٨٣٧	٢٠٨	٠	٦٠٢٨	٦٠٢٨	جاري	١٢٥٣٨٢٤,٠٠	٠	١٢٥٣٨٢٤,٠٠	اجهاد شد ١٦٠ كيلونيوتن/ المتر
٣	بالمتر المكعب توريد وردم بالسن خلف الحوائط الساتدة (سن ١,٢) عرض ٣٠ سم مع الدمك اليدوي الجيد علي طبقات وطبقا لتعليمات المهندس المشرف	م ٣	٢١٧٨	٢٣٠	٠	٣٦٨	٣٦٨	جاري	٨٤٦٤٠,٠٠	٠	٨٤٦٤٠,٠٠	بالمتر المكعب توريد وردم بالسن خلف الحوائط الساتدة (سن ١,٢) عرض ٣٠ سم مع الدمك اليدوي الجيد علي طبقات وطبقا لتعليمات المهندس المشرف
٥	بالطن توريد وتركيب ورص حديد التسليح (٦٠ / ٤٠) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري حتي ١٢ م والسعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات التي لن ترد برسومات العطاء ، السعر يشمل ايضا الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتركيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	بالطن	٣	٤٤٠٠٠	٠	٣	٣	جاري	١٣٢٠٠٠,٠٠	٠	١٣٢٠٠٠,٠٠	بالطن توريد وتركيب ورص حديد التسليح (٦٠ / ٤٠) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري حتي ١٢ م والسعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات التي لن ترد برسومات العطاء ، السعر يشمل ايضا الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتركيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف
٦	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير قطر ٣ " انحدار من البلاستيك المقاوم لاشعة الشمس بضغط تشغيل ٦ جو طبقا للامكان الموضحة بالرسم وكل ما يلزم من اعمال تكميلية لنهوا العمل نهوا تماما حسب الاصول الفنية وطبقا للرسومات والمواصفات الفنية	م. ط	٥٥٠	٢٢٠	٠	٤٩٢	٤٩٢	جاري	١٠٨٢٤٠,٠٠	٠	١٠٨٢٤٠,٠٠	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير قطر ٣ " انحدار من البلاستيك المقاوم لاشعة الشمس بضغط تشغيل ٦ جو طبقا للامكان الموضحة بالرسم وكل ما يلزم من اعمال تكميلية لنهوا العمل نهوا تماما حسب الاصول الفنية وطبقا للرسومات والمواصفات الفنية
	الاجمالي						٥,١٢٠,١٥٢,٠٠		٥,١٢٠,١٥٢,٠٠		٥,١٢٠,١٥٢,٠٠	الاجمالي
	اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص						٥,١٢٠,١٥٢,٠٠		٥,١٢٠,١٥٢,٠٠		٥,١٢٠,١٥٢,٠٠	اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص
	اجمالي قيمة الاستقطاعات						٠		٠		٠	اجمالي قيمة الاستقطاعات
	اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات						٥,١٢٠,١٥٢,٠٠		٥,١٢٠,١٥٢,٠٠		٥,١٢٠,١٥٢,٠٠	اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات
	ما سبق صرفه						٠,٠٠٠,٠٠		٠,٠٠٠,٠٠		٠,٠٠٠,٠٠	ما سبق صرفه
	اجمالي قيمة المستخلص (جاري)						٥,١٢٠,١٥٢,٠٠		٥,١٢٠,١٥٢,٠٠		٥,١٢٠,١٥٢,٠٠	اجمالي قيمة المستخلص (جاري)

الشركة المنفذة
جيوس للتجارة والمقاولات

م/ نائل نبيل

التوقيع /

الإستشاري المشرف : مكتب انترانس كونسيلنج

مهندس المكتب الفني (الاستشاري)
مدير المشروع (الاستشاري)
م / عبد المنعم علي
م / /
التوقيع /

الاستشاري العام

سيسترا للاستشارات الهندسية

م / /
التوقيع /

م / /
التوقيع /

عن الهيئة العامة للطرق والكباري :

م/ احمد عادل الشاعر

التوقيع /

مدير المشروع

م/ احمد ابو دقيقه


التوقيع /

مدير المشروعات

م/ كارم إمام

التوقيع /

رئيس المنطقة الثالثة عشر بالبحيره وكفر الشيخ
مهندس / مجدي عبد السلام عامر
التوقيع



الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة الثالثة عشر

شركة جيوس للتجارة والمقاولات

العقد رقم: ٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ١٢١٨

بتاريخ:

مستخلص (جاري ١)

تاريخ استلام الموقع: ٢٠٢٤/٠٢/٢٢

حتى تاريخ: ٢٠٢٤/٠٢/٢٢

عن عملية أعمال الحوائط الساتدة كيستون لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح) الخط الاول أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية المسافة من الكم ٢١٥,٦٤٠ الي الكم ٢١٦,١٤٠ بطول ٥٠٠ متر.

الهيئة العامة للطرق والكباري




رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الكمية بالعقد	الفئة بالجنبة	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الان	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
									جنيه	جنيه	جنيه	
١	بالمتر المسطح أعمال تصميم وتوريد وتركيب حوائط ساتدة بنظام تسليح التربة (Reinforced Earth) طبقا للمواصفات الفنية والرسومات المقدمة من الاستشاري والمعمدة من الهيئة مكونة من بلوكات خرسانية والبند يشمل تكلفة كافة الاختبارات بالمصنع والموقع واعداد طبقة الفرشة من الخرسانة العادية اجهاد ٢٠٠ كجم/سم ٢ بسمك ٢٠ سم طبقا لمواصفات الشركة المنتجة ويشمل توريد النسيج الصناعي (Geotextile) طبقا للمواصفات المعتمدة من الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف مع اعتماد العينات قبل التوريد وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٢	١٢٢٠	١٩٢٠	٠	٥٧٨	٥٧٨	جاري	١١٠٩٧٦٠,٠٠	٠	١١٠٩٧٦٠,٠٠	بمبلغ (٥٠٠٠٠) م٢
	حائط ساند بارتفاع حتى ٦ متر	م٢	١٢٢٠	١٩٢٠	٠	٥٧٨	٥٧٨	جاري	١١٠٩٧٦٠,٠٠	٠	١١٠٩٧٦٠,٠٠	
	حائط ساند بارتفاع من ٦,١ حتى ٩م	م٢	٢٤١٠	٢٣٩٠	٠	٦٤٨	٦٤٨	جاري	١٥٤٨٧٢٠,٠٠	٠	١٥٤٨٧٢٠,٠٠	
٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب جيوجريد التداخل لا يقل عن ١٠% ومحمل علي البند كل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٢	١٥٨١١	١٠٢	٠	٠	٠	جاري	٠,٠٠	٠	٠,٠٠	
	اجهاد شد ٦٠ كيلونيوتن/ المتر	م٢	٧١٢٢	١٣٦	٠	٢١١٧	٢١١٧	جاري	٢٨٧٩١٢,٠٠	٠	٢٨٧٩١٢,٠٠	
	اجهاد شد ٩٠ كيلونيوتن/ المتر	م٢	٧١٢٢	١٦٨	٠	٣٥٤٢	٣٥٤٢	جاري	٥٩٥٠٥٦,٠٠	٠	٥٩٥٠٥٦,٠٠	
	اجهاد شد ١٢٠ كيلونيوتن/ المتر	م٢	٦٨٣٧	٢٠٨	٠	٦٠٢٨	٦٠٢٨	جاري	١٢٥٣٨٢٤,٠٠	٠	١٢٥٣٨٢٤,٠٠	
	اجهاد شد ١٦٠ كيلونيوتن/ المتر	م٢	٢١٧٨	٢٣٠	٠	٣٦٨	٣٦٨	جاري	٨٤٦٤٠,٠٠	٠	٨٤٦٤٠,٠٠	
٣	بالمتر المكعب توريد وردم بالسن خلف الحوائط الساتدة (سن ١,٢) بعرض ٣٠ سم مع الدمك اليدوي الجيد علي طبقات وطبقا لتعليمات المهندس المشرف	م٣	٢١٧٨	٢٣٠	٠	٣٦٨	٣٦٨	جاري	٨٤٦٤٠,٠٠	٠	٨٤٦٤٠,٠٠	
٥	بالطن توريد وتركيب ورص حديد التسليح (٤٠ / ٦٠) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري حتي ١٢ م والسعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات التي لن ترد برسومات العطاء ، السعر يشمل ايضا الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتركيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	بالطن	٣	٤٤٠٠٠	٠	٣	٣	جاري	١٣٢٠٠٠,٠٠	٠	١٣٢٠٠٠,٠٠	
٦	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير قطر ٣٣ انحدار من البلاستيك المقاوم لاشعه الشمس بضغط تشغيل ٦ جو طبقا للامكان الموضحة بالرسم وكل ما يلزم من اعمال تكميلية لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات الفنية	مط	٥٥٠	٢٢٠	٠	٤٩٢	٤٩٢	جاري	١٠٨٢٤٠,٠٠	٠	١٠٨٢٤٠,٠٠	
	الاجمالي								٥,١٢٠,١٥٢,٠٠	٠	٥,١٢٠,١٥٢,٠٠	
	اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص								٥,١٢٠,١٥٢,٠٠			
	اجمالي قيمة الاستقطاعات								٠			
	اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات								٥,١٢٠,١٥٢,٠٠			
	ما سبق صرفه								٠,٠٠٠,٠٠			
	اجمالي قيمة المستخلص (جاري)								٥,١٢٠,١٥٢,٠٠			

الشركة المنفذة
جيوس للتجارة والمقاولات

م/ ناقل نبيل

التوقيع / ناقل نبيل

الاستشاري المشرف: مكتب انترانس كونسلتنج



الاستشاري العام

سيسترا للاستشارات الهندسية

م/ باهر رشاد الدين

التوقيع / باهر رشاد الدين

م/ احمد عادل الشاعر

التوقيع / احمد عادل الشاعر

مدير المشروع

م/ احمد ابو دقيقه

التوقيع / احمد ابو دقيقه

عن الهيئة العامة للطرق والكباري:

مدير المشروعات

م/ كارم امام


التوقيع / كارم امام

يعتمد ،،،

رئيس المنطقة الثالثة عشر بالبحيره وكفر الشيخ

مهندس/ مجدي عبدالسلام عامر

التوقيع / مجدي عبدالسلام عامر





عن عملية أعمال الحوائط السائدة كيستون لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح) الخط الاول أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية المسافة من الكم ٢١٥,٦٤٠ الي الكم ٢١٦,١٤٠ بطول ٥٠٠ متر .

مستخلص (جاري ١)

تاريخ استلام الموقع : ٢٠٢٤/٠٢/٢٢

بتاريخ :

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الكمية بالعقد	الفئة بالجنية	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائي	جملة قيمة الاعمال التي تمت حتى الان	استقطاع او حجز جنيته	الباقى بعد الاستقطاع جنيته	ملاحظات
١	بالمتر المسطح أعمال تصميم وتوريد وتركيب حوائط سائدة بنظام تسليح التربة (Reinforced Earth) طبقا للمواصفات الفنية والرسومات المقدمة من الاستشاري والمعمدة من الهيئة مكونة من بلوكات خرسانية والبند يشمل تكلفة كافة الاختبارات بالمصنع والموقع واعداد طبقة الفرشة من الخرسانة العادية اجهاد ٢٠٠ كجم/سم ٢ بسمك ٢٠ سم طبقا للمواصفات الشركة المنتجة ويشمل توريد النسيج الصناعي (Geotextile) طبقا للمواصفات المعتمدة من الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف مع اعتماد العينات قبل التوريد وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م ٢	١٢٢٠	١٩٢٠	٠	٥٧٨	٥٧٨	جاري	١١٠٩٧٦٠,٠٠	٠	١١٠٩٧٦٠,٠٠	ساعات تنفيذ بنود البند ١ بحريني (٥٠٠٠) ع
	حائط سائد بارتفاع حتى ٦ متر	م ٢	٢٤١٠	٢٣٩٠	٠	٦٤٨	٦٤٨	جاري	١٥٤٨٧٢٠,٠٠	٠	١٥٤٨٧٢٠,٠٠	تأخير العمل
	حائط سائد بارتفاع من ٦,١ حتى ٩ م	م ٢	٢٤١٠	٢٣٩٠	٠	٦٤٨	٦٤٨	جاري	١٥٤٨٧٢٠,٠٠	٠	١٥٤٨٧٢٠,٠٠	
٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب جيوجريد التداخل لا يقل عن ١٠% ومحمل علي البند كل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م ٢	١٥٨١١	١٠٢	٠	٠	٠	جاري	٠,٠٠	٠	٠,٠٠	
	اجهاد شد ٦٠ كيلونيوتن/ المتر	م ٢	٧١٢٢	١٣٦	٠	٢١١٧	٢١١٧	جاري	٢٨٧٩١٢,٠٠	٠	٢٨٧٩١٢,٠٠	
	اجهاد شد ٩٠ كيلونيوتن/ المتر	م ٢	٧١٢٢	١٦٨	٠	٣٥٤٢	٣٥٤٢	جاري	٥٩٥٠٥٦,٠٠	٠	٥٩٥٠٥٦,٠٠	
	اجهاد شد ١٢٠ كيلونيوتن/ المتر	م ٢	٦٨٣٧	٢٠٨	٠	٦٠٢٨	٦٠٢٨	جاري	١٢٥٣٨٢٤,٠٠	٠	١٢٥٣٨٢٤,٠٠	
	اجهاد شد ١٦٠ كيلونيوتن/ المتر	م ٢	٦٨٣٧	٢٠٨	٠	٦٠٢٨	٦٠٢٨	جاري	١٢٥٣٨٢٤,٠٠	٠	١٢٥٣٨٢٤,٠٠	
٣	بالمتر المكعب توريد وردم بالنس خلف الحوائط السائدة (سن ١,٢) بعرض ٣٠ سم مع الدمك اليدوي الجيد علي طبقات وطبقا لتعليمات المهندس المشرف	م ٣	٢١٧٨	٢٣٠	٠	٣٦٨	٣٦٨	جاري	٨٤٦٤٠,٠٠	٠	٨٤٦٤٠,٠٠	
٥	بالطن توريد وتركيب ورص حديد التسليح (٤٠ / ٦٠) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري حتى ١٢ م والسعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات التي لن ترد برسومات العطاء ، السعر يشمل ايضا الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوزيع وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	الطن	٣	٤٤٠٠٠	٠	٣	٣	جاري	١٣٢٠٠٠,٠٠	٠	١٣٢٠٠٠,٠٠	
٦	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير قطر ١١٣ انحدار من البلاستيك المقاوم لاشعة الشمس بضغط تشغيل ٦ جو طبقا للامكان الموضحة بالرسم وكل ما يلزم من اعمال تكميلية لنهوا العمل نهوا تاما حسب الاصول الفنية وطبقا للرسومات والمواصفات الفنية	م ط	٥٥٠	٢٢٠	٠	٤٩٢	٤٩٢	جاري	١٠٨٢٤٠,٠٠	٠	١٠٨٢٤٠,٠٠	
	الاجمالي								٥,١٢٠,١٥٢,٠٠	٠	٥,١٢٠,١٥٢,٠٠	
	اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص								٥,١٢٠,١٥٢,٠٠			
	اجمالي قيمة الاستقطاعات								٠			
	اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات								٥,١٢٠,١٥٢,٠٠			
	ما سبق صرفه								٠,٠٠٠,٠٠			
	اجمالي قيمة المستخلص (جاري)								٥,١٢٠,١٥٢,٠٠			

عن الهيئة العامة للطرق والكباري:

م/احمد عادل الشاعر

التوقيع/

مدير المشروع

م/احمد ابو دقيقة

التوقيع/

الاستشاري العام

سيب ترا للاستشارات الهندسية

م/باقر نور الدين

التوقيع/

تم مراجعة الاعمال فنيا بمرور الكمية

الاستشاري المشرف مكتب انترانس كونسلتنج

مهندس المكتب الفني (الاستشاري) مدير المشروع (الاستشاري)

م/عبد العظيم علي

التوقيع/

م/عبد العظيم علي

التوقيع/

الشركة المنفذة

جيوس للتجارة والمقاولات

م/نائل نبيل

التوقيع/

رئيس المنطقة الثالثة عشر بالجيزة وقطاع الشيخ

مهندس/ مجدي عبدالسلام حامد

التوقيع/

التوقيع/

التوقيع/

التوقيع/

التوقيع/

التوقيع/

التوقيع/

التوقيع/