

الهيئة العامة للطرق والكبارى و النقل البرى

عناية المهندس/ ضياء الدين مصطفى

التاريخ:- 5-03-2024

رئيس الادارة المركزية للطريق الدائرى

الموقر

المشروع : أعمال الاستشارات الفنية اعمال مطلع شارع البحر الاعظم ومنزل شارع ربيع الجيزي والطريق السطحي بطول 3.1 كم
ضمن اعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى من شارع البحر الاعظم حتى المريوطية الموضوع : الاعمال
المنفذة و الواردة فى المستخلص رقم 2 بتاريخ 2024/02/29 (شركة رواد الهندسه الحديثه)

بعد التحية ,,

بالاشارة إلى الموضوع عاليه نحيط علم سيادتكم بأن الاعمال المشار اليها قد تم الاشراف عليها من قبل المكتب طبقا لمواصفات
المشروع .

و يعتبر مستندات الاشراف موضحة و مفسرة للأعمال المشار اليها قيد الاعتبار .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير ,,

المهندسون الاستشاريون العرب



وزارة النقل															اسم العملية : تنفيذ اعمال مطلع شارع البحر الاعظم ومزل شارع ربيع الجيزي والطريق السطحي									
الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى															مستخلص جاري رقم ٢									
الادارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره															بدء العملية ٢٩/٢/٢٠٢٤									
رقم البند	نوع العمل	الفئات		الوحدة	الكمية بالمقايسة	مقدار العمل السابق ادراجها بمستخلص العمل	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال الفعليه	جار أم نهائى	جملة قيمة الأعمال التى تمت الى الآن		إستقطاع أو حجز		الباقى بعد الإستقطاع		ملاحظات								
		قرش	جنيه							قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه									
أ: اعمال الكبارى																								
ثانيا: أعمال الكبارى																								
٤	بالمتر الطولى أعمال الجسات بالبر والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.....	٠	٤٥٠,٠	م.ط	٣٠٠,٠	٢٠٠,٠	٠,٠	٢٠٠,٠	جارى	٠,٠	٩٠٠٠٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠	٩٠٠٠٠,٠	المهندسون متواجدون مكتب العمليه بتجهيزاته متواجد لوحات المشروع متواجد المعمل متواجد التقارير الشهرية والاسبويه متواجد الحد الادنى من المعدات متواجد براعى خصم ماسبق صرفه براعى تطبيق نصوص التعاقد وسائل الانتقال بمعرفة الاداره								
٥	أعمال نقل ماكينة الخوازيق و ملحقاتها و المعدات المساعدة الى موقع العمل لتنفيذ الخوازيق (القاهرة الكبرى وضواحيها)	٠	١٦٠٠٠٠,٠	عدد	٢,٠	١,٠	٠,٠	١,٠	جارى	٠,٠	١٦٠٠٠٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠	١٦٠٠٠٠,٠									
٧	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق بر قطر ١٥٠ سم وحمل التشغيل طبقاً للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى	٠	٧٧٥٠,٠	م.ط	١٠٠٠,٠	٥٠٠,٠	٠,٠	٥٠٠,٠	جارى	٠,٠	٣٨٧٥٠٠٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠	٣٨٧٥٠٠٠,٠									
١٠	بالمتر المكعب حفر استكشافى بعملية يدوية فى ارض الموقع العام (رملية او طينية او تربة شديدة التماسك) بالعمق المطلوب لزوم الاساسات.....	٠	١٢٠,٠	م٣	١١٠٠,٠	٠,٠	٧٠٠,٠	٧٠٠,٠	جارى	٠,٠	٨٤٠٠٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠	٨٤٠٠٠,٠									
١١	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب لزوم الاساسات.....	٠	١٠٠,٠	م٣	١٠٠٠,٠	٤٠٠,٠	٠,٠	٤٠٠,٠	جارى	٠,٠	٤٠٠٠٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠	٤٠٠٠٠,٠									
١٣	بالمتر المكعب حفر فى ارض الموقع العام فى جميع أنواع التربة المتماسكة وشديدة التماسك بالعمق المطلوب لزوم الاساسات.....	٠	٨٠,٠	م٣	٥٠٠٠,٠	٩٥٠,٠	٠,٠	٩٥٠,٠	جارى	٠,٠	٧٦٠٠٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠	٧٦٠٠٠,٠									
١٥	بالمتر المكعب توريد و تشغيل رمال نظيفة خالية من المواد العضوية الموردة من خارج الموقع حول الأساسات وحول جسم الكوبرى.....	٠	١٦٠,٠	م٣	٥٠٠,٠	٢٠٠,٠	٠,٠	٢٠٠,٠	جارى	٠,٠	٣٢٠٠٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠	٣٢٠٠٠,٠									
١٦	بالمتر المكعب أعمال خرسانة عاديه للأساسات والبلاطات الانتقالية	٠	٢١٠٠,٠	م٣	١٠٠٠	١٣,٠٠	٠,٠	١٣,٠٠	جارى	٠,٠	٢٧٣٠٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠	٢٧٣٠٠,٠									
١٨	بالمتر المكعب أعمال خرسانته مسلحه للأساسات والبلاطات الانتقالية مع استخدام أسمنت بورتلاندى عادى و محتوى أسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م٣ و اجهاد لا يقل عن ٣٠٠ كجم / سم٢.....	٠	٢٨٥٠,٠	م٣	٦٣٠,٠	٢٧٠,٠	٠,٠	٢٧٠,٠	جارى	٠,٠	٧٦٩٥٠٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠	٧٦٩٥٠٠,٠									
١	علاوة نتيجة زيادة الاجهاد الى ٣٥٠ كجم/سم٢ و زيادة محتوى الاسمنت الى ٤٠٠ كجم/م٣ طبقا لاعتماد استشارى الهيئة و الادارة المركزية لبحوث الكبارى	٠	١٢٥,٠	م٣	١٠٠٠	١٠٠,٠	٠,٠	١٠٠,٠	جارى	٠,٠	١٢٥٠٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠	١٢٥٠٠,٠									
١٩	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانته مسلحه لزوم الأعمدة مع استخدام أسمنت بورتلاندى عادى و محتوى أسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/م٣ و اجهاد لا يقل عن ٤٠٠ كجم / سم٢.....	٠																						
أ	ارتفاع حتى ٦ متر من منسوب ظهر المخدة حتى اسفل الاطارات أو البلاطات.	٠	٣٧٠٠,٠	م٣	٧٩٠,٠	٢٠,٠	٠,٠	٢٠,٠	جارى	٠,٠	٧٤٠٠٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠	٧٤٠٠٠,٠									
ب	فى حالة زيادة الارتفاع عن ٦ م يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنيه للمتر(من ٧ الى ٨م)	٠	٣٩٠٠,٠	م٣		٤٥,٠	٠,٠	٤٥,٠	جارى	٠,٠	١٧٥٥٠٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠	١٧٥٥٠٠,٠									
ب	فى حالة زيادة الارتفاع عن ٦ م يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنيه للمتر(من ٨ الى ٩م)	٠	٤٠٠٠,٠	م٣		٢٥,٠	٠,٠	٢٥,٠	جارى	٠,٠	١٠٠٠٠٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠	١٠٠٠٠٠,٠									
ب	فى حالة زيادة الارتفاع عن ٦ م يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنيه للمتر(من ٩ الى ١٠م)	٠	٤١٠٠,٠	م٣		٩٠,٠	٠,٠	٩٠,٠	جارى	٠,٠	٣٦٩٠٠٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠	٣٦٩٠٠٠,٠									
٢١	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقى وكوبستاته حسب الابعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوى أسمنتى لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/م٣ و اجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم/سم٢.....	٠																						
أ	ارتفاع حتى ٦ متر من منسوب الأرض الطبيعية وحتى أسفل البلاطة.	٠	٤٠٥٠,٠	م٣	٤٨٥٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠	جارى	٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠									
ب	فى حالة زيادة الارتفاع عن ٦ م يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنيه للمتر(من ٧ الى ٨م)	٠	٤٢٥٠,٠	م٣		٩٥٠,٠	٠,٠	٩٥٠,٠	جارى	٠,٠	٤٠٣٧٥٠٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠	٤٠٣٧٥٠٠,٠									
ج	علاوة نتيجة زيادة محتوى الأسمنت الى ٥٠٠ كجم / م٣	٠	١٢٥,٠	م٣	٤٨٥٠,٠	٩٥٠,٠	٠,٠	٩٥٠,٠	جارى	٠,٠	١١٨٧٥٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠	١١٨٧٥٠,٠									
٢٢	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وربط كابلات عالية الإجهاد لزوم الكمرات الخرسانية عالية الاجهاد.....	٠	١١٥٠٠٠,٠	طن	٧٨,٠	٢٥,٠	٠,٠	٢٥,٠	جارى	٠,٠	٢٨٧٥٠٠٠,٠	٠,٠	٥٧٥٠٠٠,٠	٠,٠	٢٣٠٠٠٠٠,٠									
٢٣	أ.بالطن توريد وتركيب و رص حديد تسليح من الصلب ٦٠/٤٠ لتنفيذ جميع العناصر الانشائية و السعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات.....	٠	٤٤٠٠٠,٠	طن	١٨٤٠,٠	٧٤٩,٢	٩٩,٨	٨٤٩,٠	جارى	٠,٠	٣٧٣٥٦٠٠٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠	٣٧٣٥٦٠٠٠,٠									
٢٤	بالمتر المسطح طبقة عازلة من الببوتومين على البارد بوجه تحضيري ووجهان على البارد للأساسات وجميع الاجزاء المدفونة.....	٠	٦٠,٠	م٢	١٧٥٠٠,٠	٥٥٠,٠	٠,٠	٥٥٠,٠	جارى	٠,٠	٣٣٠٠٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠	٣٣٠٠٠,٠									
ج- أعمال الطريق السطحي																								
٣٧	بالمتر المكعب نقل المخلفات التي تعوق التنفيذ للمقابل العمومية وتطهير وتمهيد الموقع العام والفئة تشمل عمل كل ما يلزم لنهو العمل على الوجه الاكمل طبقا لاصول الصناعة.....	٠	٥٠,٠	م٣	١٠٠٠٠,٠	٠,٠	٣٢٥٠,٠	٣٢٥٠,٠	جارى	٠,٠	١٦٢٥٠٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠	١٦٢٥٠٠,٠									
٤٥	وفي حاله زياده مسافه النقل عن ٢كم يتم احتساب ٠,٨ جنيه للكيلومتر(مسافه ٧,٢ كم) بالمتر المكعب توريد طبقة احلال لزوم اعمال الاساسات حتي منسوب التأسيس بترية مكونه من السن الدلوسيتي الخالى من الشوائب مقاس ٢٠ او ينسب متساوية.....	٠	٣٣٠,٠	م٣	٤٠٠٠,٠	٢٢٥,٠	٠,٠	٢٢٥,٠	جارى	٠,٠	٧٤٢٥٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠	٧٤٢٥٠,٠									
٤٦	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اترية حصوية ذات زاوية احتكاك ٣٥% والتشغيل باستخدام المعدات طبقا لكراسة الشروط والمواصفات لاستكمال المنسوب التصميمي	٠	١٩٠,٠	م٣	٢١٠٠٠,٠	٠,٠	٢٢٩,٠	٢٢٩,٠	جارى	٠,٠	٤٣٥١٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠	٤٣٥١٠,٠									
القيمة الاجمالية للاعمال																								
تصرف بنسبه ٨٥% لحين انتهاء المفاوضه																								
صافى المستحق صرفه فى المستخلص السابق																								
صافى المستحق صرفه فى المستخلص الحالى																								

١٩٩٣، ٥١٩، ٣٠٠

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى
مهندس / ممدوح سليمان

مدير ادارة المشروعات
مهندس / محمود الشيخ

مدير عام الشؤون المالية والإدارية
أستاذ / أحمد عبد الجواد

مهندس / ضياء الدين مصطفى

٤٩٦٣٥

عن استشاري الهندسة
مهندس الموقع
مهندس / احمد عبد العزيز

عن الشركة المنفذة

مدير المشروع	مدير المكتب الفني
مهندس / عمر العيسوي	مهندس / احمد محسن

