

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

بالإشارة الى أعمال تنفيذ أعمال تطوير و رفع كفاءة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى (قطاع المربوطية/المنصورة) في المسافة من نفق (٥) حتى نفق (٨) بطول ١,٥ كم بالأمر المباشر.

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه عدد (٤) نسخ أصل لمستخلص الأعمال رقم (٥) من بدء العمل و حتى ٢٠٢٣/١٢/٣١ بقيمة (٢١٢١٢٦٥٠ جنيهه) فقط واحد و عشرون مليون و مائتين و اثني عشر ألف و ستمائة و خمسون جنية لا غير .

برجاء التفضل بالإحاطة والتنسيق باللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

تحريرا في ٢٠٢٤/٠٤/٠٣

المرفقات :

- مستخلص الاعمال رقم (٥) جاري .
- حصر الاعمال .
- استمارة ٥٠ ع . ح

يعتمد،،،

رئيس الادارة المركزية
للطريق الدائري وحاوره
مهندس /
ضياء الدين مصطفى



إستمارة لإعتماد الصرف

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الرابعة عشر (الطريق الدائري ومحاوره)
شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

المصلحة
قسم
المبلغ المستحق إلى

الطلبات طيه . أو : مستخلص رقم (٥) جاري
عن عملية " تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الدائري حول
القاهرة الكبرى (قطاع المربوطية/المنصورة) في المسافة من نفق (٥)
حتى نفق (٨) بطول ١,٥ كم بالأمر المباشر "

صار مراجعته و وجد على صحة و مقدم لإعتماده إدارياً و صرف القيمة بواسطة
إذن صرف على
شيك على البنك المركزي في
شيك على الخارج } صاحب الحق أو :
يسحب باسم } شركة النيل العامة لإنشاء الطرق
و يرسل إليه بالعنوان الآتي :

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنية	قرش
		٢١٢١٢٦٥٠	
الجملة		٢١٢١٢٦٥٠	

رقم

الختم ذو التاريخ

كتب المراجعة

مكتب المراجعة

٢٠

فقط و قدره واحد و عشرون مليون و مائتين و اثني عشر ألف و ستمائة و خمسون جنية لا غير

تفيد في السجل برقم

(ب) الكاتب المنوط

الإعتماد الإداري و نوع الخصم							
عدد المرفقات	بيانات				نوع الخصم		
	بند	فصل	فرع	قسم	جنية	قرش	
	مستخلص رقم (٥) جاري عن عملية " تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى (قطاع المربوطية/المنصورة) في المسافة من نفق (٥) حتى نفق (٨) بطول ١,٥ كم بالأمر المباشر "						
إجمالي الأصل							
بيانات الإستقطاعات			جنية	قرش			
دمغة توقيع							
قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	رسم الدمغة		
.....							

الختم ذو التاريخ

رؤس المصلحة

رئيس المصلحة

.....

صافي القيمة المطلوب صرفها

علامة

في سنة ٢٠

الإمضاء

الإمضاء

الإمضاء

(١) إقرار كاتب سجل الحجزات و التنازلات :

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الإعتماد المخصص و أن البند المختص يسمح و لم يسبق الصرف :

جاري

بتاريخ

توقيع الكاتب المنوط بالسجل
(علامات المراجع و رئيس المصلحة)

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ " ع ح " برقم

الختم ذو التاريخ

رؤس في سنة ٢٠

يعتمد سحب
شيك
إذن صرف

.....

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

بمبلغ ٢٠ سنة في

توقيع الكاتب المنوط

(١) رقم المستند (و هو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ " ع.ح ")

(د)

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

إمضاءات موظفي الشطب

إمضاء الكاتب المنوط :

رقم

شيك

سحب

الختم ذو التاريخ

إمضاء الكاتب المنوط :

تحت رقم

إذن صرف

الشيكات

الحوالات

الشكايات

الحوالات

شيك


إذن صرف

إمضاء الكاتب المنوط :

رقم

في سنة ٢٠

إمضاء طالب أو كاتب التصدير

المستند	المسوح المسجل	كمية المقايضة بدق المقايضة	الطريق	الوحدة	مقدار العمل المنفذ	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	إجمالي الأعمال التي تمت خلال المدة	جاري	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع أو حوز	الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
اولاً: اعمال الكباري												
١	بالمتر الطولي اعمال جسات في جميع انواع التربة	٨٠٠	٤٥٠	م.ط	٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠,٠٠	جارى	٢٧.٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧.٠٠٠,٠٠	مهندسين الشركة متواجدة
٣	بالمتر المكعب حفر في ارض الموقع العام في جميع انواع التربة عدا الصخرية	٦٠٠	٦٠	م	١٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠٠,٠٠	جارى	٧٢.٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٢.٠٠٠,٠٠	التقارير الشهرية والنصف شهرية متواجدة
٩	بالمتر المكعب حفر استكشافى	٢٥٠٠	١٢٠	م	٩٢١,٠٠	٠,٠٠	٩٢١,٠٠	جارى	١١.٥٢٠,٠٠	٠,٠٠	١١.٥٢٠,٠٠	وسائل الانتقال تراجع بمعرفة ادارة المركبات
١٣	بالعدد نقل ماكينة الخوازيق الى موقع العمل	٤	١٦.٠٠٠	عدد	٣,٠٠	١,٠٠	٤,٠٠	جارى	٦٤.٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٤.٠٠٠,٠٠	المكاتب متواجدة
١٤	بالعدد نقل داخلي ماكينة الخوازيق الى داخل الموقع	٧	٥٥.٠٠	عدد	٤,٠٠	٠,٠٠	٤,٠٠	جاري	٢٢.٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢.٠٠٠,٠٠	المعمل متواجد
١٥	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر ٦٠ سم	١٤٧٠٠	٢٠٩٠	م.ط	١.٩٩٢,٠٠	٠,٠٠	١.٩٩٢,٠٠	جارى	٢٢٩٧٣٢٨,٠٠	٠,٠٠	٢٢٩٧٣٢٨,٠٠	وثائق التأمين متواجدة
١٨	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر ١٢٠ سم	١٨٠	٥٣٣٠	م.ط	١٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠,٠٠	جاري	٧٩٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	٧٩٩٥٠,٠٠	لوحات بيانات المشروع متواجدة
١٩	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر ١٥٠ سم	٧٠٠	٧٦٤٠	م.ط	٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٠,٠٠	جاري	٣٤٣٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤٣٨٠٠٠,٠٠	الحد الأدنى من المعدات تواجد
٢٢	بالمتر المكعب خرسانة عادية للاساسات	٢٥٠	٢٠٦٠	م	٢٢,٠٠	٠,٠٠	٢٢,٠٠	جاري	٤٥٣٢٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٣٢٠,٠٠	
٢٣	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للاساسات	١٤٠٠	٢٨٠٠	م	٤١١,٠٠	٠,٠٠	٤١١,٠٠	جاري	١١٥٠٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	١١٥٠٨٠٠,٠٠	
٢٤	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للأعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخدات ارتفاع ٦ م	٢٥٠	٣٦٤٠	م	٤٣,٠٠	٠,٠٠	٤٣,٠٠	جاري	١٥٦٥٢٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٦٥٢٠,٠٠	
١_٢٤	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للأعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخدات ارتفاع حتى ٧ م	١٥٠	٣٧٤٠	م	٦٩,٠٠	٠,٠٠	٦٩,٠٠	جاري	٢٥٨٠٦٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٨٠٦٠,٠٠	
٢_٢٤	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للأعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخدات ارتفاع حتى ٨ م	١٥٠	٣٨٤٠	م	٩١,٠٠	٠,٠٠	٩١,٠٠	جاري	٣٤٩٤٤٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤٩٤٤٠,٠٠	
٢٥	بالمتر المكعب خرسانه مسلحة للكمرات العرضية فوق اعمده الكوبرى	٢٠٠	٣٨٤٠	م	٨١,٠٠	٦٩,٠٠	١٥٠,٠٠	جاري	٥٧٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٧٦٠٠٠,٠٠	
٢٦	بالمتر المكعب خرسانه مسلحة للكمر سابق الصب	٧٠٠	٤٦٩٠	م	١١٦,٠٠	٨٦,٠٠	٢٠٢,٠٠	جاري	٩٤٧٣٨٠,٠٠	٠,٠٠	٩٤٧٣٨٠,٠٠	
١_٢٩	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانه مسلحة لزوم القطاع الصندوقى حتى ٧ م	١٠٠٠	٤٠٩٠	م	٢٦٢,٠٠	٠,٠٠	٢٦٢,٠٠	جاري	١٠٧١٥٨٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٧١٥٨٠,٠٠	
٢_٢٩	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانه مسلحة لزوم القطاع الصندوقى حتى ٨ م	١٠٠٠	٤١٩٠	م	٣٠٣,٠٠	٠,٠٠	٣٠٣,٠٠	جاري	١٢٦٩٥٧٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٦٩٥٧٠,٠٠	
٣٠	بالمتر المكعب خرسانه مسلحة للحواط السائدة حتى ٦ م	٩٠٠	٣٥٤٥	م	٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	جاري	١٠٦٣٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٦٣٥٠٠,٠٠	
٢_٣٠	بالمتر المكعب خرسانه مسلحة للحواط السائدة حتى ٨ م	٧٠٠	٣٧٤٥	م	٦٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠,٠٠	جاري	٢٢٤٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٤٧٠٠,٠٠	
٣_٣٠	بالمتر المكعب خرسانه مسلحة للحواط السائدة حتى ٩ م	٣٠٠	٣٨٤٥	م	١٩٤,٠٠	٠,٠٠	١٩٤,٠٠	جاري	٧٤٥٩٣٠,٠٠	٠,٠٠	٧٤٥٩٣٠,٠٠	
٣١	بالطن توريد وتربيط ورس حديد تسليح من الصلب	٣٣٥٠	٤٨٦٥٠	طن	١٦٤٥,٠٠	٥٩,٠٠	١٧٠٤,٠٠	جاري	٨٢٨٩٩٦٠,٠٠	٢.٠٠٠٠,٠٠	٨٢٦٩٩٦٠,٠٠	استقطاع لحين نهو الاختبارات
٣٥	بالمتر المربع عمل طبقة عازله من البيتومين على البارد	١٢٩٧٠	٦٠	م	١٤٠١,٠٠	٠,٠٠	١٤٠١,٠٠	جاري	٨٤٠٦٠,٠٠	٠,٠٠	٨٤٠٦٠,٠٠	
٥٥	بالمتر المكعب فك وازاله وتكسير تكاسي	٥٠٠٠	٩٦	م	١٠٧١,٠٠	٠,٠٠	١٠٧١,٠٠	جارى	١٠٢٨١٦,٠٠	٠,٠٠	١٠٢٨١٦,٠٠	
تشويينات												
٣١	بالطن توريد وتربيط ورس حديد تسليح من الصلب	٣٥٥٠	٤٨٦٥٠	طن	٠,٠٠	٦٠٠,٠٠	٦٠٠,٠٠	جاري	٢٩١٩٠٠٠,٠٠	١١٦٧٦٠٠,٠٠	١٧٥١٤٠٠,٠٠	تصرف بنسبه ٦٠% لحين نهو الاعمال
اجمالي المستخلص												
ما سبق صرفه												
لفظ و قدره واحد وعشرون مليوناً ومائتان وأثنا عشر ألفاً وستمئة وخمسون جنيه لا غير												
٢١,٢١٢,٦٥٠,٠٠٠												
الصافي												

تحريراً في سنة ٢٠٢٠

روجع فوجد على صحة أقر بصحة ذلك ،

مهندس مكتب فني الشركة / محمد صلاح

مدير مشروع الشركة / حسن خلايا

المهندس الاستشاري / مصطفى زينهم



مهندس الشركة / محمد الشاذلي

مدير عام المشروعات

محمود الشاذلي

مهندس /

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدره

تحريراً في سنة ٢٠٢٠

قرش جنيه

يبلغ إلى المبالغ مبلغ

ملاحظة : الفئات

غير الواردة بصك الشروط أعمدت من

يعتمد ، مدير المصلحة

تحريراً في سنة ٢٠٢٠



يعتمد

رئيس الادارة المركزية

"المنطقة الرابعة عشر"

"الطريق الدائري ومحاوره"

ضياء الدين مصطفى

مدير عام الشؤون المالية

١ / احمد عبد الجواد

المحاسب /

٤٩٦٣٥