

مستخلص رقم 03 جاري عن مشروع رفع كفاءه طريق المناشي الخطاطبة في المسافة من المناشي حتي كوبري نكلا بطول 5.3 كم

في المسافة من الكم 0+000 إلى الكم 5+300 بطول 5.3 كم

المنطقة الاولى المركزية

عقد رقم 264/2022/2023

تنفيذ شركة الجواد للمقاولات والتوريدات والرصف

بداية العمل حتى تاريخ 2024/03/10

رقم البند	البند	الفئة	الوحده	الكمية بالعقد	الكمية السابقة	الكمية الحالية	الكميات الاجمالية	جار ام نهائي	قيمة الاعمال	قيمة الاستقطاعات	الاجمالي بعد الاستقطاعات	ملاحظات
									جنية	جنية	جنية	
2.0	بالمتر المسطح اعمال تكسير وازالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالي في الاماكن التي يحددها المهندس لمشرف ونقل ناتج التكسير خارج الموقع ومتوسط مسافة النقل حتي 10 كم وعمل ما يلزم لنهو العمل طبقا لكراسة الشروط ومواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٦٠,٠	م³	٦٣٦٠,٠٠	٥٦١٨,٠٠	٠,٠٠	٥٦١٨,٠٠	جاري ٣	٣٣٧٠٨٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣٧٠٨٠,٠٠	يراعي تطبيق جميع بنود العقد ، التقارير الاسبوعية و الشهرية متواجدة والتقرير اقليمي متواجد تواجد مهندسي الشركة طبقا للكشف المرفق وفريق العمل
3.0	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية و تسوية السطح بالأت التسوية و الرش بالمياه الاصلية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) و محمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن 500 متر من محور الطريق يتم احتساب 0.8 جنية لكل كيلومتر بالزيادة أو النقصان	١٧,٠	م³	٩٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري ٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	لوحت اسم المشروع متواجدة أجهزة المعمل متواجده البرنامج الزمني متواجد احتياجات تأمين الطريق متواجدة الحد الادنى للمعدات متواجد سيارة نقل العينات والمواد متواجدة و يتم مراعاة هزتها كإزالة
	مسافة نقل حتي 5.5 كم	٢١,٠	م³		٥٩٤٦,٠	٠,٠٠	٥٩٤٦,٠		١٢٤٨٦٦,٠٠	٠,٠٠	١٢٤٨٦٦,٠٠	المعدات متواجدة
5.0	بالمتر المكعب اعمال تكسير وازالة مباني أو خرسانة عادية أو مسلحة أو أرضقة أو ديش مع نقل ناتج التكسير خارج الموقع للمقالب العمومية طبقا لتعليمات المهندس المشرف وذلك لمسافة نقل حتي 30 كم والفئة شاملة مما جمعة بالمتر المكعب	٨٠,٠	م³	٥٠٠,٠٠	٧٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠,٠٠	جاري ٣	٥٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٦٠٠,٠٠	وثيقة التأمين متواجدة * يتم تعلية مبلغ (١٠٠,٠٠٠) ألف جنية
6.0	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اترية صالحة للردم مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 10%) و رشها بالمياه الاصلية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والكثافات المرورية العالية أو داخل المدن السكنية المزدهمة أو المرور على المدقات للوصول للموقع وذلك طبقا لافادة طاقم الاشراف والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف وطبقا لمسافات النقل (مسافة النقل 40 كم) ويتم احتساب علاوة 1.2 جنية لكل كم بالزيادة أو النقصان والسعر لا يشمل القيمة المحجورة مع قيام الشركة المنفذه بتقديم ما يثبت من الجيهه الرسمية المعتمدة المشرفة من المحاجر.	٨٤,٠	م³	١٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري ٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	نسيبة عدم تحاسن وعدم التسواء في المناسيب وسوء اللدافات الطولية والعرضية في المناسيب مسافة نقل ٤٠ متر * يتم تعلية مبلغ (٥٠٠) ألف جنية ورب نتائج عينات الرابطة
	قيمة مسافة النقل حتى 20 كم	٦٠,٠	م³		٦٨٨٦,٠	٠,٠٠	٦٨٨٦,٠		٤١٣١٦,٠٠	٠,٠٠	٤١٣١٦,٠٠	
	قيمة المادة المحجورة	٤٠,٠	م³		٦٨٨٦,٠	٠,٠٠	٦٨٨٦,٠		٢٧٥٤٤٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٥٤٤٠,٠٠	
	كارتات الاتربة	١٣,٠	م³		٦٨٨٦,٠	٠,٠٠	٦٨٨٦,٠		٨٩٥١٨,٠٠	٠,٠٠	٨٩٥١٨,٠٠	
7.0	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة الاساس من الاحجار الصلبة المتدرجه ناتج تكسير الكسارات بحيث لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا لها عن 80 % ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس الجلوس عن 40 % والا يزيد الامتصاص عن 10 % وفردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على الا يزيد سمك الطبقة الواحدة عن 20 سم بعد الدمك ورشها بالمياه الاصلية لنسبة الرطوبة المطلوبة والدمك للوصول الى اقصى كثافه جافة (95 %) من الكثافه الجافة القصوي المعملية والفئة تشمل تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة والشروط ومواصفات وتعليمات المهندس المشرف (مسافة النقل 20 كم) - يتم احتساب علاوة 1 جنية لكل 1 كم بالزيادة والنقصان والسعر يشمل قيمة المادة المحجورة	١٩٥	م³	٣٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري ٣	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
	علاوه مسافة النقل حتى 145	٣٢٠	م³		١٢١٧٩,٠٠	١٨٢١,٠٠	١٤٠٠٠,٠٠		٤٤٨٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤٨٠٠٠٠,٠٠	
	قيمة كارتات الاساس	٢٥	م³		١٢١٧٩,٠٠	١٨٢١,٠٠	١٤٠٠٠,٠٠		٣٥٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥٠٠٠٠,٠٠	
8.0	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط الطاير MC30 او المستحلبات الاسفلتية المطابقة للشروط ومواصفات بمعدل ١,٢ كجم /م² ترش فوق طبقة الاساس بعد دمكها وتنظيفها جيداً من اي مواد حصوية أو ناعمة زائدة قبل الرش وان يتم رش الإسفلت بمعدلات منتظمة باستخدام معدات الرش الميكانيكية ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة كل ما يلزم لنهو العمل	٢٥	م²	٥٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٢١٣٨٨,٠٠	٢١٣٨٨,٠٠	جاري ٣	٥٣٤٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٣٤٧٠٠,٠٠	
10.0	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٦ سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٧٠/٦٠ واردة شركة النصر بالسويس أو ما يعاثلها والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف	١٣٠	م²	٥٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٢١٣٨٨,٠٠	٢١٣٨٨,٠٠	جاري ٣	٢٧٨٠٤٤٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٨٠٤٤٠,٠٠	
									٩٣٩٠٨٠٤,٠٠			

فقط تسعة ملايين وثلاثمائة وتسعون ألفاً وثمانمائة وأربعة جنيها لا غير

فقط تسعة ملايين وثلاثمائة وتسعون ألفاً وثمانمائة وأربعة جنيها لا غير

مهندس العملية (الهيئة)

مدير المشروع (الهيئة)

مدير عام التنفيذ والصيانة

محاسب الهيئة

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

يعتمد،،

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى

التوقيع /

م/نصر محمد نصر طبيخ

الشركة المنفذة
التوقيع: 
م/ عبد السلام محمد
شركة
١٤٠٤٩٤/هـ