

إستمارة الإعتماد المصرفي

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الرابعة عشر (الطريق الدائري ومحاوره)
شركة زيداك للمقاولات العمومية

مستخلص رقم (١) جاري

عن عملية " إعادة إنشاء بعض المباني الخاصة بنادي مجلس الوزراء بكونينش المعادي "

صار مراجعته و وجد على صحة و مقدم لإعتماده إداريا و صرف القيمة بواسطة

إذن صرف على

شيك على البنك المركزي في

صاحب الحق أو :

شركة زيداك للمقاولات العمومية

و يرسل إليه بالعنوان الآتي :

مصلحة

قسم

المبلغ المستحق إلى

بموجب

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنية	قرش
		٦٤٩٩٧٣٧	٥٠
الجملة		٦٤٩٩٧٣٧	٥٠



فقط وقدره ستة مليون واربعمائة وتسعة وتسعون ألفا وسبعمائة وسبعة وثلاثون جنيها وخمسون قرشا لا غير

تفيد في السجل برقم

(ب) الكاتب المنوط

عدد المرفقات	الإعتماد الإداري و نوع الخصم					
	بيانات			نوع الخصم		
	مستخلص رقم (١) جاري	بند	فصل	فرع	قسم	جنية
	عن عملية " إعادة إنشاء بعض المباني الخاصة بنادي مجلس الوزراء بكونينش المعادي "					
	إجمالي الأصل					
	بيانات الإستقطاعات				قرش	جنية
دمغة توقيع						
قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	رسم الدمغة	

الختم ذو التاريخ



رؤج

رئيس المصلحة

صافي القيمة المطلوب صرفها

علامة

في سنة ٢٠

الإمضاء

الإمضاء

الإمضاء

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات و التنازلات :

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الإعتماد المخصص و أن البند المختص يسمح و لم يسبق الصرف :

جاري

بتاريخ

توقيع الكاتب المنوط بالسجل

(علامات المراجع و رئيس المصلحة)

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ "ع ح" برقم

الختم ذو التاريخ

رؤج في سنة ٢٠

يعتمد سحب شيك
إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

بمبلغ

٢٠

سنة في

توقيع الكاتب المنوط

(١) رقم المستند (و هو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ "ع.ح")

(د)

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

إمضاءات موظفي الشطب

إمضاء الكاتب المنوط :

رقم

شيك

سحب

الختم ذو التاريخ

إمضاء الكاتب المنوط :

تحت رقم

إذن صرف

الشيكات

الحوالات

إمضاء الكاتب المنوط :

رقم

الشكاك

الحوالات

شيك

٢٠

سنة في

إمضاء طالب أو كاتب التصدير

إذن صرف

شركة زيداك للمقاولات العمومية



من بدء العمل بدء العمل حتى تاريخه ٢٠٢٤/٠٤/١٥

مستخلص رقم (١) جاري



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
قطاع الكباري
مشروع إعادة إنشاء بعض المباني الخاصة ببنادي مجلس الوزراء بكونرنيش المعادي
عقد رقم / ١٢٨٠ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة بالجنيه	الوحدة	الكمية	مقدار الأعمال السابق إجرائها	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان بالجنيه	تعليق بالجنيه	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
	أولاً: الأعمال الإعتيادية:											
١-١	بالمتر المكعب حفر تربة فى أى نوع من انواع التربة عدا التربة الصخرية	٦٠	م³	٥٥٥٠	٠,٠٠	١٢٠٠,٠٠	١٢٠٠,٠٠	جاري	٧٢,٠٠٠,٠٠		٧٢,٠٠٠,٠٠	تربة م
٢-١	بالمتر المكعب تكسير خرسانة عادية باي سمك والفئة تشمل التكسير ونقل المخلفات خارج الموقع إلى المقالب العمومية .	٩٠	م³	٢٠٠	٠,٠٠	١٠٠,٠٠	١٠٠,٠٠	جاري	٩,٠٠٠,٠٠		٩,٠٠٠,٠٠	
٥-١	بالمتر المكعب توريد وفرش تربة احلال زلط فاير بارتفاع ٣٥سم مع الرش بالمياه ودمكها جيداً للوصول بكفاءة الدمك إلى ما لا يقل عن ٩٥% من أعلى كثافة جافة باختبار بروكتر المعدل مع عمل الاختبارات اللازمة للتأكد	٤٩٠	م³	١٠٨٠	٠,٠٠	٧٠٠,٠٠	٧٠٠,٠٠	جاري	٣٤٣,٠٠٠,٠٠		٣٤٣,٠٠٠,٠٠	
٦-١	بالمتر المكعب توريد وفرش احلال سن ١ & ٢ بارتفاع ٤٠ سم علي طبقتي بحيث لا تزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه ودمكها دمكاً ميكانيكياً جيداً للوصول بكفاءة الدمك إلى ما لا يقل عن ٩٥% من أعلى كثافة جافة	٤٥٠	م³	١٢٤٠	٠,٠٠	٨٠٠,٠٠	٨٠٠,٠٠	جاري	٣٦٠,٠٠٠,٠٠		٣٦٠,٠٠٠,٠٠	
٧-١	بالمتر المكعب توريد وفرش تربة احلال من السن والرمل بنسبة (١:٢) على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه ودمكها دمكاً ميكانيكياً جيداً للوصول بكفاءة الدمك إلى ما لا يقل عن ٩٥% من أعلى كثافة جافة .	٣٣٠	م³	٣١٠٠	٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	جاري	٦٦٠,٠٠٠,٠٠		٦٦٠,٠٠٠,٠٠	
٩-١	بالمتر الطولي عمل جسات للتربة والسعر يشمل إجراء الاختبارات والتحليل اللازمة وعمل التقرير الإسترشادى للتصميم.	٤٥٠	م.ط	٥٥	٠,٠٠	٤٥,٠٠	٤٥,٠٠	جاري	٢٠,٢٥٠,٠٠		٢٠,٢٥٠,٠٠	
١٠-١	بالمتر المسطح توريد وتركيب بولى ايثيلين شيت سمك ٤٠٠ ميكرون	٦٥	م²	٢١٥٠	٠,٠٠	١٤٠٠,٠٠	١٤٠٠,٠٠	جاري	٩١,٠٠٠,٠٠		٩١,٠٠٠,٠٠	
١-٢	بالمتر المكعب اعمال خرسانة عادية للأساسات والبلاطات الإنتقالية مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى او مقاوم للكبريتات	٢١٠٠	م³	٥٥٠	٠,٠٠	٤٢٠,٠٠	٤٢٠,٠٠	جاري	٨٨٢,٠٠٠,٠٠		٨٨٢,٠٠٠,٠٠	
٥-٢	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة للأساسات والبلاطات الإنتقالية والمخدات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى او مقاوم للكبريتات .	٢٨٥٠	م³	٨٢٠	٠,٠٠	٦٧٠,٠٠	٦٧٠,٠٠	جاري	١,٩٠٩,٥٠٠,٠٠		١,٩٠٩,٥٠٠,٠٠	
٨-٢	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد (٤٠/٦٠) بجميع الأقطار.	٤٤٠٠٠	طن	٢٧٧	٠,٠٠	٤٨,٠٠	٤٨,٠٠	جاري	٢,١١٢,٠٠٠,٠٠		٢,١١٢,٠٠٠,٠٠	
تشوينات												
٨-٢	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد (٤٠/٦٠) بجميع الأقطار .	٤٤٠٠٠	طن	٢٧٧	٠,٠٠	٤٥,٠٠	٤٥,٠٠	جاري	١,٩٨٠,٠٠٠,٠٠	٧٩٢٠٠٠,٠٠	١,١٨٨,٠٠٠,٠٠	تغطية ٤٠% كدوم م
	إجمالي حتى صفحة ١											
	الاجمالى بعد التعليق											
	إجمالي ما سبق صرفه											
	صافي القيمة الحالية للمستخلص											
	نصرف بنسبة ٨٥% لحين نهو المفاوضات											
	٧٦٤٦٧٥٠,٠٠											
	٠,٠٠											
	٧٦٤٦٧٥٠,٠٠											
	٦٤٩٩٧٣٧,٥٠											

مهندس الشركة
مهندس الهيئة
مدير إدارة المشروعات
مدير عام الشؤون المالية والإدارية
رئيس اللجنة المركزية للطرق والاستثمارية و الطريق الدائرى
م/ ضياء الدين مصطفى يوسف
٤٩٦٣٥

١/

١/م

١/م

١/م

١/م

