

مستخلص رقم { ٣ } عن عملية رفع كفاءة طريق شربين / طلخا / كفر العرب القطاع الرابع بطول ٨,٥ كم مركز شربين محافظة الدقهلية - حياه كريمة - بتاريخ ٢٢ / ٦ / ٢٠٢٣ مع شركة ورثة يسرى وأبو القتيح مقاولات عامة وتوريدات

إدارة العقود رقم ٢٢٤١ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

إدارة العقود

رقم البند	البند	الفترة		مقدار العمل السابق لإجراء	مقدار الأعمال التي تمت في هذه الفترة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري أم نهائي	أستقطاع أو حجز		الباقي بعد الأستقطاع	
		قرش	جنيه					ق	جنيه	قرش	جنيه
١	أعمال إنشاء طبقة أساس مثبت FDR	٥٨	-	٤٢٠٠	١٤١٠٠	١٠٣٠٠	جاري	-	-	-	٣٤٩٧٤٠٠
٢	أعمال توريد وإنشائية أسفلت مطابق للمواصفات	١٥٥٠	-	٩٨٠	٢٩٦	١٧٧٦	جاري	-	-	-	١٩٧٧٨٠٠
٣	أعمال توريد ورش طبقة أساس	٤٥٦	-	١٨٢٦٠	٤٥٠٠	٢٢٧٧٠	جاري	-	-	-	١٠٣٧٨٥١٠
٤	أعمال إنشاء طبقة تشريب	٧٧	٥٠	٢٤٨٠٠	٢٥٠٠	٣١٣٠٠	جاري	-	-	-	٨٩٠٧٥٠
٥	أعمال توريد ورش طبقة لاصقة	٩	٢٠	٤٢٧٠	-	٤٢٧٠	جاري	-	-	-	٣٩٢٨٤
٦	أعمال توريد ورش طبقة رابطة سمك ٦ سم	١٥٨	-	٢٤٨٠٠	٢٥٠٠	٣١٣٠٠	جاري	-	-	-	٤٩١٥٤٠٠
٧	أعمال توريد ورش طبقة سطحية سمك ٥ سم	١٤٠	-	٤٢٧٠	-	٤٢٧٠	جاري	-	-	-	٥٩٧٨٠٠
٨	أعمال توريد وإنشاء حاجز خرساني وجيهين	٦٨٥	-	١١١٥	-	١١١٥	جاري	-	-	-	٧٦٣٧٧٥
٩	توريد وتركيب مواسير قطر ٧٠ سم	١١٠٠	-	-	٤٥	٤٥	جاري	-	-	-	٤٤٥٠٠
١٠	أعمال كشور وازالة المساحات المتبقية	٨٠	-	٦٠٠٠	٢٠٠٠	٨٠٠٠	جاري	-	-	-	٦٤٠٠٠٠
١١	أعمال طبقة من الأسفلت الصخامي - جيبو جريد -	٣٢٠	-	٠	-	٠	جاري	-	-	-	٠
١٢	توريد طبقة من الأسفلت الصخامي - جيبو جريد -	٤٧	-	٧٧٥٠	-	٢٧٥٠	جاري	-	-	-	١٢٩٢٥٠
١٣	توريد وتثبيت خرسانة عادية للحوادث والنزيلة	١٩٠٠	-	-	١١٠٠	١١٠٠	جاري	-	-	-	٢٠٩٠٠٠٠
١٤	الكمائنات	-	-	-	-	-	الإجمالي	-	-	-	٢٥٩٢٤٥١٩
١٥	أعمال توريد ورش طبقة أساس	٢٥	-	١٨٢٦٠	٤٥٠٠	٢٢٧٧٠	جاري	-	-	-	٥٩٩٠٠٠
١٦	أعمال توريد ورش طبقة رابطة سمك ٦ سم	٣	-	٢٤٨٠٠	٢٥٠٠	٣١٣٠٠	جاري	-	-	-	٩٢٩٠٠٠
١٧	أعمال توريد ورش طبقة سطحية سمك ٥ سم	٣	-	٤٢٧٠	-	٤٢٧٠	جاري	-	-	-	١٢٨١٠
١٨	أعمال توريد ورش طبقة سطحية سمك ٥ سم	٣	-	٤٢٧٠	-	٤٢٧٠	جاري	-	-	-	٦٧٥٧١٠
الإجمالي العام											٢١٦١٥٢٢٩
٢١٦١٥٢٢٩											٢١٦١٥٢٢٩

- ١- تأميم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
- ٢- معمل الموقع متواجد
- ٣- مهندس معمل الموقع متواجد
- ٤- مكتب جهاز الأخراف متواجد
- ٥- تم تركيب اللافتات الإعلانية للمشروع
- ٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل
- ٧- بمعرفة الشركة باستخدام الماكينات الإرضائية والتحفيرية
- ٨- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البعوض المروجة بالمستخلص
- ٩- التاثير متواجدة
- ١٠- بوليصة التأمين متواجدة
- ١١- تم إرسال الميزانية الزمنية للأعمال
- ١٢- حجز مبلغ ٣٠٠٠٠٠٠ جنيه على البند رقم (١)
- ١٣- رابطة التحين ظهور نتائج العمل
- ١٤- تم توريد عدد (١) لآب توب ، عدد (٢) حاسب
- ١٥- إلى بالاطماسة ، عدد (١) ماكينة تصريز
- ١٦- لتركز المعلومات

مهندس العملية

التوقيع

١- سعاد محمد حسن

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن الديون البينة بظهوره وقدره ١٩٦٩٣٧٩,٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول

مهندس الإشراف الأتم

تحريراً في

رئيس الإدارة المركزية
مستخلص
سليمان سامي صالح

يبلغ إلى المقاول مبلغ : ١٩٨٥٨٥٠,٠٠ جنيه على الحساب

مهندس الشركة الأتم

تحريراً في

نهائياً

ملحوظة : غير الوارد بملك الشروط أعتدت من

د. منى محمد الديك

تحريراً في

٢٠٢٣

رقم المستند.....	(عدد الملحقات	رقم التصديق :	القيمة
نوع الميزانية	فرع	بند	حذف

