


وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري

للمنطقة الثالثة عشر (البحيرة وكفر الشيخ)

القيد : / / ٢٠٢٥

التاريخ : / / ٢٠٢٥



السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

إيماءاً إلى مشروع كوبري سيارات أبو الخاوي (أعلى الرياح البحيري)

تنفيذ شركة : بتروجيت

عقد رقم : ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٠٠٣

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم مستخلص (٦) جاري عن العملية عاليه

برجاء التكرم بالإحاطة والتوجيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام

مرفقات

التوقيع ()
مهندس / مجدي عبد السلام
رئيس الإدارة المركزية

مرفقات

مرفقات



الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثالثة عشر البحيرة وكفر الشيخ
القيد : / / ٢٠٢٥
التاريخ : / / ٢٠٢٥

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

إيماءاً إلى مشروع كوبري أبو الخاوي (أعلى الرياح البحيري)

تنفيذ شركة : بتروجيت

عقد رقم : ٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ١٠٠٣

بالإحالة إلى مستخلص جاري (٦) للعملية بعاليه

نتشرف بالإحاطة بوجود الآتي :

- ١- تجهيزات الموقع
- ٢- مكاتب جهاز الإشراف و الإستشاري
- ٣- يتم مراجعة السيارات المحملة بالعقد بمعرفة الإدارة العامة للمركبات
- ٤- معمل الموقع
- ٥- أجهزة المساحة
- ٦- المعدات ومهندسين المشروع
- ٧- لوحات المشروع
- ٨- البرنامج الزمني
- ٩- وثيقة التأمين
- ١٠- وسائل تأمين وسلام المرور

برجاء التكرم بالإحاطة والتوجيه باللائم

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الإحترام

مرفقات :



٥٠٩٢٠

التوقيع (

مهندس / مجدي عبد السلام عـ

رئيس الإدارة المركزيـة

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink, possibly reading 'عـاد'.

مشروع إنشاء محور ابو الخاوي اعلي الرياح البحري
مستخلص جارى رقم (6)

المنطقة الثالثة عشر / البحيرة
العقد رقم (2023/2022/1003)

من 16/1/2025 وحتى تاريخ 28/02/2025

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	كيفية البند بالمقاييس	الفئة (جنيه)	كميات الأعمال السابقة تنفيذها	كميات الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	إجمالي الأعمال التي تمت إلى الآن	السابق صرفه	المستحق صرفه	إجمالي قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن (جنيه)	إستقطاع أو حجز (جنيه)	الباقى بعد الإستقطاع (جنيه)	ملاحظات
٣	بالمتر المسطح تقطيع وإزالة الحشائش شامل نقل ناتج التطهير خارج الموقع وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة و الرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	2م	٥,٠٠٠	٦	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٣,٠٠٠,٠٠٠	٣,٠٠٠,٠٠٠	٣,٠٠٠,٠٠٠		٣,٠٠٠,٠٠٠	
٤	بالمتر المكعب إزالة تعديات عشوائية (كالكشاك المصنوعة من الاخشاب والطوب) باستخدام المعدات المناسبة وكل مايلزم لنهو الاعمال كاملة مع نقل ناتج الإزالة لمسافة 500 متر طبقاً لتعليمات المهندس المشرف.	3م	٥٠٠	٣٠٢	٠	٠	٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	
٥	بالمتر المكعب تكسير خرسانة عادية ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية ونهو العمل نهواً كاملاً و البند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة و الرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	3م	٥٠٠	٧١	٠	٠	٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	
٦	بالمتر المكعب تكسير خرسانة مسلحة ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية ونهو العمل نهواً كاملاً و البند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة و الرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	3م	٢٠٠	١٤٦	٠	١٦٠,٢٧	١٦٠,٢٧	٠,٠٠٠	٢٢,٣٩٩,٤٢	٢٢,٣٩٩,٤٢		٢٢,٣٩٩,٤٢	
٧	بالمتر الطولي هدم وتكسير برودرات بأي نوع ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية ونهو العمل نهواً كاملاً و البند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة و الرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	١٠٠	١٦	٠	٢٠٠	٢٠٠	٠,٠٠٠	٣,٢٠٠,٠٠٠	٣,٢٠٠,٠٠٠		٣,٢٠٠,٠٠٠	
٨	بالمقطوعة عمل تحويلة منفردة مع توفير الإضاءة اللازمة لتأمين حركة السيارات والمعدات بما يتيح وضوح الرؤية ليلاً مع تنفيذ طبقاً لتعليمات جهاز الإشراف والإدارة العامة للمرور	مقطوعة	٢	٥٠,٢٥٠	٠	٠	٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	
٩	بالعدد فك وإزالة أعمدة انارة وتسليمه للاماكن التي تحددها الهيئة و البند شامل تكسير القاعدة الخرسانية و كل مايلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات واصول الصناعة و طبقاً لتعليمات المهندس المشرف	عدد	٥	١,٤٠٧	٠	٠	٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	
١٠	بالمتر المكعب توريد ونقل وتعتيق وردم ودمك دقشوم خالية من الشوائب والطفلة والإملاح والمواد القلوية والعنصرية والإصداغ الاعمال التسوية لحركة المعدات بعد الانتهاء من ردم الموائى والتجهيزات الخاصة بالموقع وذلك طبقاً والمواصفات الفنية والرسومات التنفيذية والكود المصرى وطبقاً واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	3م	١٠,٠٠٠	٢٠١	١,٢٨٥,١٤	١,٢٨٥,١٤	١,٢٨٥,١٤	٢٥٨,٣١٣,١٤	٢٥٨,٣١٣,١٤	٢٥٨,٣١٣,١٤		٢٥٨,٣١٣,١٤	
١٢	بالمتر الطولي أعمال حفر ورفع كابلات الكهرباء و الفئه تشمل نقل الكابل بجوار تنفيذ الحوائط السانده والسعر شامل إعادة الردم وإعادة الشئ لأصله و كل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م. ط	١٥٠	٢٥٢	١٥٠	١٥٠	١٥٠	٣٧,٨٠٠,٠٠٠	٣٧,٨٠٠,٠٠٠	٣٧,٨٠٠,٠٠٠		٣٧,٨٠٠,٠٠٠	
١٤	بالمتر الطولي أعمال الجسات بالبر والبند شامل مما جميعه طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	٣,٥٠٠	٣٥٢	٢,١١٥	٢,١١٥	٢,١١٥	٧٤٤,٤٨٠,٠٠٠	٧٤٤,٤٨٠,٠٠٠	٧٤٤,٤٨٠,٠٠٠		٧٤٤,٤٨٠,٠٠٠	المعمل متواجد
١٥	بالعدد نقل ماكينة الخوازيق الى موقع العمل و السعر يشمل نقل الملحقات والمعدات والاولاش اللازمة و يشمل فك و نقل الماكينة بالمحطات إلى خارج الموقع و البند شامل مما جميعه على أن تتم جميع الأعمال طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف وحسب أصول الصناعة (الوجه البحرى)	عدد	٤	٢٤٠,٠٠٠	٢	٠	٢	٤٨٠,٠٠٠,٠٠٠	٤٨٠,٠٠٠,٠٠٠	٤٨٠,٠٠٠,٠٠٠		٤٨٠,٠٠٠,٠٠٠	المهندسون متواجدون
١٦	بالعدد نقل داخلي ماكينة الخوازيق الى موقع العمل و السعر يشمل نقل الملحقات والمعدات والاولاش اللازمة و يشمل فك و نقل الماكينة بالمحطات و البند شامل مما جميعه على أن تتم جميع الأعمال طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف وحسب أصول الصناعة (الوجه البحرى)	عدد	٤	٥٠,٠٠٠	٢	٠	٢	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠		١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	المكاتب متواجدة
١٧	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر 100 سم طبقاً للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى بحيث لا يقل محتوى الأسمنتى عن 450 كجم/م ³ ولا تقل رتبة الخرسانة بعد 28 يوم عن 350 كجم/سم ² مع تكسير رؤوس الخوازيق العليا لإعادة ربطها بالمعدات فوقها على ألا تقل أطوال أشاير حديد الخوازيق عن 60 مرة قطر السبيخ داخل المخدة و السعر يشمل الاعمال المساحية ونقل مخلفات الحفر والتكشير إلى المقالب العمومية مع نهو العمل نهواً كاملاً و السعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخازوق على أن تتم جميع الأعمال طبقاً للشروط و المواصفات الفنية و الرسومات و حسب تعليمات المهندس المشرف	م. ط	٨,٠٠٠	٣,٢٠٠	٣,٤٠٦	١,٢٥٢	٤,٦٥٨,٠٠	١٠,٨٩٩,٢٠,٠٠٠	٤,٠٠٦,٤٠,٠٠٠	١٤,٩٠٥,٦٠,٠٠٠		١٤,٩٠٥,٦٠,٠٠٠	وسائل تأمين سلامة المرور (متواجدة)
١٨	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر 120 سم طبقاً للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى بحيث لا يقل محتوى الأسمنتى عن 450 كجم/م ³ ولا تقل رتبة الخرسانة بعد 28 يوم عن 350 كجم/سم ² مع تكسير رؤوس الخوازيق العليا لإعادة ربطها بالمعدات فوقها على ألا تقل أطوال أشاير حديد الخوازيق عن 60 مرة قطر السبيخ داخل المخدة و السعر يشمل الاعمال المساحية ونقل مخلفات الحفر والتكشير إلى المقالب العمومية مع نهو العمل نهواً كاملاً و السعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخازوق على أن تتم جميع الأعمال طبقاً للشروط و المواصفات الفنية و الرسومات و حسب تعليمات المهندس المشرف	م. ط	٤,٧٠٢	٤,٢٠٠	٤,٧٠٢	٠	٤,٧٠٢	١٩,٧٤٨,٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٩,٧٤٨,٤٠,٠٠٠		١٩,٧٤٨,٤٠,٠٠٠	
٢٣	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق سند قطر 80 سم من البتوثيت طبقاً للرسومات والمواصفات على أن تتم جميع الأعمال طبقاً للشروط و المواصفات الفنية و الرسومات و حسب تعليمات المهندس المشرف	م. ط	٢,٥٠٠	١,٩٥٠	١,٤٧٥,٤	٠	١,٤٧٥,٤	٢,٨٧٧,٠٣٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٨٧٧,٠٣٠,٠٠٠		٢,٨٧٧,٠٣٠,٠٠٠	المعدات متواجدة
٢٥	بالعدد تنفيذ اختبارات تحميل على خازوق غير عامل وتشمل توريد الأحمال التي تجعل الخازوق تحت حمل يساوى 200% من حمل التشغيل والاولاح المعدنية والمؤقتة وأجهزة القياس و السعر يشمل خازوق التجربة قطر 100 سم بحمل التشغيل طبقاً للرسومات ونهو العمل نهواً كاملاً و البند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (غير شامل حديد التسليح) "والسعر لا يشمل خازوق التجربة"	عدد	١	١٨٠,٩٠٠	١	٠	١	١٨٠,٩٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨٠,٩٠٠,٠٠٠		١٨٠,٩٠٠,٠٠٠	لوحات المشروع متواجدة
٣١	بالمتر المكعب اعمال الردم المؤقت بآتربة صالحة المورد بمعرفة المقاول وصولاً لسطح المياه لعمل الخوازيق اللازمة لسند جوانب الطريق السطحي المطلوب تنفيذ داخل ميول التربة و البند يشمل إزالة اعمال الردم بعد الانتهاء من الاعمال وتطهير التربة حتى المنسوب التصميمي للفاق والشركة مسئولة مسئولية كاملة عن سلامة اعمال الردم وتحملها لماكينه الخوازيق وسيارات صب الخرسانة وكافة المعدات اللازمة لاتمام الاعمال والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	3م	٣٠,٢٠٧	٩١	٢٩,٨٤٥,٥١	٠	٢٩,٨٤٥,٥١	٢,٧١٥,٩٤١,٤١	٠,٠٠٠	٢,٧١٥,٩٤١,٤١		٢,٧١٥,٩٤١,٤١	
٣٣	بالمتر المكعب خرسانة عاديه للأساسات واسفل البلاطات الانتقالية بنسبة خلط 3م0.8 زلط 3م0.4+ رمل + 250 كجم أسمنت بورتلاندى عادى والمقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة بعد 28 يوم عن 200 كجم/سم ² و لا يقل محتوى الأسمنت 250 كجم/م ³ والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس.	3م	١٠٠	١,٥٥٠	٥٩,٩	٠	٥٩,٩	٩٢,٨٤٥,٠٠	٠,٠٠٠	٩٢,٨٤٥,٠٠		٩٢,٨٤٥,٠٠	
٣٥	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للمعدات والأساسات و البلاطات الانتقالية و كافة العناصر الانشائية المدفونة على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكي على ألا يقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن 300 كجم/سم ² بعد 28 يوم و محتوى الأسمنت لا يقل عن 350 كجم/م ³ أسمنت بورتلاندى عادى او مقاوم للكبريتات طبقاً لتقرير الجسات مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات والفئة تشمل اعمال الفرم الخشبية وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح.	3م	٣,٥٠٩	٢,٢٥٠	١,٢٥٦,٦	٥٩٨,٥	١,٨٥٥,١	٢,٨٢٧,٣٥٠,٠٠٠	١,٢٤٦,٦٢٥,٠٠	٤,١٧٣,٩٧٥,٠٠		٤,١٧٣,٩٧٥,٠٠	
	أ. علاوة زيادة محتوى الأسمنت إلى 400 كجم/م ³ وزيادة اجهاد إلى 350 كجم/سم ²	3م	١٠٠	٦٥	١,٢٥٦,٦	٥٩٨,٥	١,٨٥٥,١	٨١,٦٧٩,٠٠	٣٨,٩٠٢,٥٠	١٢٠,٥٨١,٥٠		١٢٠,٥٨١,٥٠	

عن الشركة المنفذة :

عن إستشارى الهيئة :

عن الهيئة :

مدير إدارة المشروعات :

عنه/ صياحات

مهندسة المشروع م/صابرين النحراوى

م / كرام امام

مدير المشروع :

م/محمد عماد

م / كرام امام

م/ مصطفى فتحي عزام

د.م/ حمادة محمد كامل

م/ مصطفى

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية

م / مجدى عبدالسلام عامر

٥٠٩٢٥

مشروع إنشاء محور أبو الخاوي اعلي الرياح البحري

المنطقة الثالثة عشر / البحيرة

مستخلص جاري رقم (6)

العقد رقم (2023/2022/1003)

من 16/1/2025 وحتى تاريخ 28/02/2025

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	كيفية البند بالمقاييس	الفئة (جنيه)	كميات الأعمال السابق تنفيذها	كميات الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	إجمالي الأعمال التي تمت إلى الآن	السابق صرفه	المستحق صرفه	إجمالي قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن (جنيه)	إستقطاع أو حجز (جنيه)	الباقى بعد الإستقطاع (جنيه)	ملاحظات
٣٦	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للأعمدة فوق منسوب ظهر المخدات مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكي على أن تكون المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة 400 كجم/سم ² ومحتوى الأسمنت 450 كجم/3م ³ أسمنت بورتلاندى عادى مع استخدام الشدات المناسبة لطبيعة العمل بحيث يكون العمود راسيا تماما ومتعامدا على المخدة والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والفرم وعمل الشدات الخاصة للحصول على سطح امس للأسطح الظاهرة ومعالجة الخرسانة بعد الصب وذلك طبقا للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح.	3م	١,٥٠٠	٢,٧٧٥	٢٨١,٦٩	٠	٢٨١,٦٩	٧٨١,٦٨٩,٧٥	٠	٧٨١,٦٨٩,٧٥	٠	٠	
	أ - ارتفاع حتى 6 متر من منسوب ظهر المخدة حتى أسفل الإطارات أو البلاطات.	3م	٢,٥٠٠	٢,٩٨٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
	ب - ارتفاع أعلى من 6-9 متر من منسوب ظهر المخدة حتى أسفل الإطارات أو البلاطات.	3م	٢,٥٠٠	٢,٩٨٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
٣٧	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة للهياكل العرضية فوق أعمدة الكوبرى والهياكل مع استخدام أسمنت بورتلاندى عادى وجهد كسر لا يقل عن 450 كجم/سم ² ومحتوى أسمنت لا يقل عن 450 كجم/3م ³ والسعر لا يشمل حديد التسليح يتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتقاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	3م	١,٣٠٠	٢,٨٧٥	٧٠,٦٨٨٧	٠	٧٠,٦٨٨٧	٢,٠٣٢,٣٠٠,١٣	٠	٢,٠٣٢,٣٠٠,١٣	٠	٠	
	أ - ارتفاع حتى 6 متر من منسوب ظهر المخدة حتى أسفل الإطارات أو البلاطات.	3م	١,٣٠٠	٢,٨٧٥	٧٠,٦٨٨٧	٠	٧٠,٦٨٨٧	٢,٠٣٢,٣٠٠,١٣	٠	٢,٠٣٢,٣٠٠,١٣	٠	٠	
	ب - ارتفاع من 6-9 متر من منسوب ظهر المخدة حتى أسفل الإطارات أو البلاطات.	3م	١,٣٠٠	٢,٨٧٥	٧٠,٦٨٨٧	٠	٧٠,٦٨٨٧	٢,٠٣٢,٣٠٠,١٣	٠	٢,٠٣٢,٣٠٠,١٣	٠	٠	
٣٨	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصدوني وكويساته حسب الأبعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية والخرسانة ذات جهد لا يقل عن 450 كجم/سم ² ومحتوى أسمنت 450 كجم أسمنت بورتلاندى عادى للمتر المكعب من الخرسانة وحديد التسليح طبقا بالمعين للرسومات الإنشائية مع الدمك الميكانيكي جيدا وتسوية السطح العلوى ومعالجته والسعر لايشمل حديد التسليح ويشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات الخاصة وكل مايلزم للنهوض العمل نهوا كاملا طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	3م	٢,٣٠٠	٣,٠٥٠	٤٣٩,٣٠٥	٠	٤٣٩,٣٠٥	١,٣٣٩,٨٨٠,٢٥	٠	١,٣٣٩,٨٨٠,٢٥	٠	٠	
	أ - ارتفاع حتى 6 متر من منسوب الأرض الطبيعية حتى أسفل البلاطات.	3م	٢,٣٠٠	٣,٠٥٠	٤٣٩,٣٠٥	٠	٤٣٩,٣٠٥	١,٣٣٩,٨٨٠,٢٥	٠	١,٣٣٩,٨٨٠,٢٥	٠	٠	
	ب - ارتفاع من 6-9 متر من منسوب الأرض الطبيعية حتى أسفل البلاطات.	3م	٢,٣٠٠	٣,٠٥٠	٤٣٩,٣٠٥	٠	٤٣٩,٣٠٥	١,٣٣٩,٨٨٠,٢٥	٠	١,٣٣٩,٨٨٠,٢٥	٠	٠	
	ج - ارتفاع من 9-12 متر من منسوب الأرض الطبيعية حتى أسفل البلاطات.	3م	٢,٣٠٠	٣,٠٥٠	٤٣٩,٣٠٥	٠	٤٣٩,٣٠٥	١,٣٣٩,٨٨٠,٢٥	٠	١,٣٣٩,٨٨٠,٢٥	٠	٠	
٤١	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة (Fair Face) لزوم البلاطة على الخوازيق وكويساتها مع استخدام أسمنت بورتلاندى عادى إجهاد لا يقل عن 450 كجم/سم ² ومحتوى أسمنت 450 كجم/3م ³ والسعر لا يشمل حديد التسليح	3م	٥,٠٠٠	٢,٩٧٠	١,١٥١,٨٧	٣١٤,٤١٨	١,٤٦٦,٢٩	٣,٤٢١,٠٥٣,٩٠	٩٣٣,٨٢١,٤٦	٤,٣٥٤,٨٧٥,٣٦	٠	٠	
	أ - علاوة زيادة محتوى أسمنتى إلى 500 كجم/3م ³ وزيادة إجهاد إلى 500 كجم/سم ²	3م	٥,٠٠٠	٢,٩٧٠	١,١٥١,٨٧	٣١٤,٤١٨	١,٤٦٦,٢٩	٣,٤٢١,٠٥٣,٩٠	٩٣٣,٨٢١,٤٦	٤,٣٥٤,٨٧٥,٣٦	٠	٠	
٤٣	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتثبيت حديد تسليح من الصلب 60/40 لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى والسعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل أيضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم للنهوض العمل نهوا كاملا طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . حديد (D) مقاوم للزلازل	طن	٨,٧٤٣	٢٦,٥٠٠	٥٨٩,٧٠٢	٣,٠٦٧,٦٢	٣,٠٦٧,٦٢	٦٥,٦٦٤,٨٢٧,٠٠	١٥,٦٢٧,١٠٣,٠٠	٨١,٢٩١,٩٣٠,٠٠	٠	٠	
٥١	بالمتر المربع توريد وعمل دهانات مضادة للأكسدة ذات أساس إكرىك مانع للتآكلية لعزل جسم الكوبرى وإنتاج إحدى الشركات المتخصصة وعمل كل مايلزم للنهوض العمل نهوا كاملا والبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف على أن يتم اعتماد الخامات قبل التوريد	2م	١٨,٠١٠	١٠,١٠٠	٤,٥٨٨,٦٤	٠	٤,٥٨٨,٦٤	٠	٤,٥٨٨,٦٤	٤٦٣,٤٥٢,٦٤	٠	٠	
أ - أعمال المجرى المائى													
٥٢	بالمتر الطولى أعمال الجسات بالمجرى المائى والبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	٥٠٠	١,٢٥٠	١٢٠	٠	١٢٠	١٥٠,٠٠٠,٠٠	٠	١٥٠,٠٠٠,٠٠	٠	٠	
٥٣	بالمتر المسطح أعمال دسمة لقواعد المجرى المائى والهيكل العلوى في الجزء المحصور بين أول دعامة للمجرى المائى والبر على أن يتم احتساب الخرسانة المسلحة للجزء العلوى كخرسانة بر وتشمل التجهيزات الخاصة لأعمال الشدة المائية السفلية (مسه) والبند يشمل مما جميعه أعمال توريد ودق القيسونات الموقتة وتركيب و لحام الكمر على القيسونات وتوريد الرمال المثبتة داخل القيسونات وعمل كل ما يلزم لانتهاء العمل طبقا للرسومات التنفيذية و فك القيسونات والكمر ونقلها خارج المجرى المائى	2م	٥٠٠	٢,٨٠٠	٥٠٠	٠	٥٠٠	١,٤٠٠,٠٠٠,٠٠	٠	١,٤٠٠,٠٠٠,٠٠	٠	٠	
٥٤	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق قطر 100 سم بالمجرى المائى طبقا للرسومات والمواصفات مع استخدام أسمنت بورتلاندى عادى بحمولة تصميمية 320 طن بحيث لا يقل محتوى الأسمنتى عن 450 كجم/م ³ ولا تقل رتبة الخرسانة بعد 28 يوم عن 350 كجم/سم ² مع تكسير رؤوس الخوازيق العليا لإعادة ربطها بالمخدرات فوقها على ألا تقل أطوال أشاير حديد الخوازيق عن 60 مرة قطر السيق داخل المخدة والسعر يشمل الأعمال المساحية ونقل مخلفات الحفر والتكسير الى المقالب العمومية مع نهوض العمل نهوا كاملا والسعر لا يشمل حديد التسليح أو القيسونات والبند يشمل عمل اختبارات الموجات الصوتية على أن تتم طول الخوازيق على أن تتم جميع الأعمال طبقا للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف	م. ط	٢,٥٠٠	٤,٤٥٠	١,٦٧٠	٠	١,٦٧٠	٧,٤٣١,٥٠٠,٠٠	٠	٧,٤٣١,٥٠٠,٠٠	٠	٠	
٥٨	بالطن توريد وتركيب قاييسونات دالمة معدنية للخوازيق صلب 36 المعالج حراريا بأقطار و سماكات مختلفة واختبارات اللحامات طبقا للتصميم المعتمد من الاستشارى والفئة تشمل توريد و دهان مقاوم للصدأ بالكامل بالمواد المعالجة ضد الصدأ وطبقا لأصول الصناعة والرسومات التنفيذية وتعليمات المهندس المشرف.	طن	٥٥٠	٣١,٠٠٠	٥٥٠	٠	٥٥٠	١٧,٠٥٠,٠٠٠,٠٠	٠	١٧,٠٥٠,٠٠٠,٠٠	٠	٠	
٥٩	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة لزوم القواعد الخرسانية جهد 350 كجم/سم ² ومحتوى أسمنتى لا يقل عن 400 كجم/3م ³ والفئة تشمل المعدات المائية اللازمة للخدمة والصب في المجرى المائى وكل ما يلزم للنهوض العمل طبقا لأصول الصناعة والبند لا يشمل حديد التسليح	3م	٢,٠٠٠	٢,٥٩٥	٨٥٥	٠	٨٥٥	٢,٢١٨,٧٢٥,٠٠	٠	٢,٢١٨,٧٢٥,٠٠	٠	٠	
٦٠	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة لزوم الأعمدة الخرسانية جهد لا يقل عن 400 كجم/سم ² مع الدمك الديناميكي ومحتوى أسمنتى لا يقل عن 450 كجم/3م ³ والفئة تشمل المعدات المائية اللازمة للخدمة والصب في المجرى المائى وكل ما يلزم للنهوض العمل طبقا لأصول الصناعة والبند لا يشمل حديد التسليح	3م	١,٢٠٠	٣,٤٥٠	١٤٥,٨٣	٠	١٤٥,٨٣	٥٠٣,١١٣,٥٠	٠	٥٠٣,١١٣,٥٠	٠	٠	
٦٤	بالطن توريد وتشغيل وتركيب ونقل داخل المجرى المائى و رص اسياح حديد تسليح من الصلب 60/40 طول حتى 12 متر لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى والسعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل أيضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لانتهاء العمل نهوا كاملا طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف حديد (D) مقاوم للزلازل	طن	٢,٠٠٠	٢٧,٠٠٠	٣١١,٥٦	٠	٣١١,٥٦	٨,٤١٢,١٢٠,٠٠	٠	٨,٤١٢,١٢٠,٠٠	٠	٠	



يعتمد

رئيس الإدارة المركزية

م / مجدى عبدالسلام عامر

مدير إدارة المشروعات :

م / كارم امام

عن الهيئة :

مهندسة المشروع م/ صابرين النحراوى م/ صابرين

مدير المشروع :

م/ محمد عماد

عن إستشارى الهيئة :

م/ مصطفى فتحى عزام

عن الشركة المنفذة :

ع/ مينا هانى

د.م/ حمادة محمد كامل

مصطفى / ٣

المنطقة الثالثة عشر / البحيرة

العقد رقم (1003/2022/2023)

مشروع انشاء محور ابو الخاوي اعلي الرياح البحيري

مستخلص جارى رقم (6)

من 16/1/2025 وحتى تاريخ 28/02/2025

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	كمية البند بالمقايضة	الفئة (جنيه)	كميات الأعمال السابقة	كميات الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	إجمالي الأعمال التى تمت إلى الآن	السابق صرفه	المستحق صرفه	إجمالي قيمة الأعمال التى تمت إلى الآن (جنيه)	إستقطاع أو حجز (جنيه)	الباقى بعد الإستقطاع (جنيه)	ملاحظات
	سادسا دراسة هيدروليكية												
١٠٣	بالمقطوعة عمل دراسة هيدروليكية للمجري الملاحي للرياح البحيري لتحديد أماكن الدعامات المناسبة للكوبري	مقطوعة	١	٣٠١,٥٠٠	١	٠	١	٣٠١,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠١,٥٠٠,٠٠٠		٣٠١,٥٠٠,٠٠٠	
	ثامنا : تشوينات												
	بالطن تشوينات وتوريد صلب مشغول 52 كهرابى للجزاء المعدنية بالمجرى المائى	طن	٦١٥	٤٧,٠٠٠	٣٦٢	٠	٣٦٢	١٧,٠١٤,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٧,٠١٤,٠٠٠,٠٠٠	٨,٥٠٧,٠٠٠,٠٠٠	٨,٥٠٧,٠٠٠,٠٠٠	تشوينات الباكية المعدنية بنسبة 50 %
	بالطن تشوين قيسونات دائمة معدنية للخوازيق صلب 36 المعالج حراريا باقطار وسمكات مختلفة	طن	٦٠٠	٣١,٠٠٠	١٥١	٠,٠٠٠	١٥١	٤,٦٨١,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤,٦٨١,٠٠٠,٠٠٠	٢,٣٤٠,٥٠٠,٠٠٠	٢,٣٤٠,٥٠٠,٠٠٠	تشوينات القيسونات بنسبة 50 %
	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح من الصلب 60/40 لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبري	طن	٨,٧٤٣	٢٦,٥٠٠	١٨٧,٥	١٥٠,٠٠٠	٣٣٧,٥	٤,٩٦٨,٧٥٠,٠٠٠	٢,٣٨٥,٠٠٠,٠٠٠	٨,٩٤٣,٧٥٠,٠٠٠	٣,٥٧٧,٥٠٠,٠٠٠	٥,٣٦٦,٢٥٠,٠٠٠	تشوينات حديد التسليح بنسبة 60 %
	الإجمالي												
	إجمالي قيمة الأعمال												
	إجمالي قيمة الأعمال												
	إجمالي قيمة الأعمال السابقة												
	قيمة مستخلص جارى رقم (6)												
	إجمالي قيمة الأعمال												
	قيمة الأعمال السابقة												
	قيمة المستخلص الحالى جارى رقم (6)												

عن الشركة المنفذة :

د.م/ حمادة محمد كامل

عن إستشارى الهيئة :

م/ مصطفى فتحى عزام

عن الهيئة :

مهندس المشروع م/ صابرين النحراوى

مدير المشروع :
م/ محمد عماد

مدير إدارة المشروعات :

م/ كارم امام

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية

م/ مجدى عبد السلام عامر

٥٠٩٢٥



مشروع كوبرى ابوالخاوي - (اعلى الرياح البحري)

بيان البنود المصروف كميات بها خلال مدة المستخلص حتى 28/02/2025

رقم البند	البند	الوحدة	الاجمالي	الكمية المنصرفة بالمستخلص الجاري
6	بالمتر المكعب تكسير خرسانة مسلحة و نقل المخلفات إلى المقالب العمومية ونهو العمل نهوا كاملا و البند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة و الرسومات و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف	3م	١٦٠,٢٧	١٦٠,٢٧
7	بالمتر الطول هدم و تكسير برودورات باى نوع و نقل المخلفات إلى المقالب العمومية ونهو العمل نهوا كاملا و البند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة و الرسومات و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	ط . م	٢٠٠,٠٠	٢٠٠,٠٠
١٧	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر 100 سم طبقا للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى بحيث لا يقل محتوى الاسمنت عن 450 كجم/م ³ ولا تقل رتبة الخرسانة بعد 28 يوم عن 350 كجم/سم ² مع تكسير رؤوس الخوازيق العليا لإعادة ربطها بالمخدرات فوقها على ألا تقل أطوال أشرار حديد الخوازيق عن 60 مرة قطر السبع داخل المخدة والسعر يشمل الأعمال المساحية ونقل مخلفات الحفر والتكسير إلى المقالب الموسية مع نهو العمل نهوا كاملا والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخازوق على أن تتم جميع الأعمال طبقا للشروط والمواصفات الفنية و الرسومات و حسب تعليمات المهندس المشرف	ط . م	٤,٦٥٨,٠٠	١,٢٥٢,٠٠
٢٥	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للمخدرات والأساسات والبلاطات الانشائية وكافة العناصر الانشائية المدفونة على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكي على ألا يقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن 300 كجم/سم ² بعد 28 يوم و محتوى الاسمنت لا يقل عن 350 كجم/م ³ اسمنت بورتلاندى عادى او مقاوم للكبريتات طبقا لتقرير الجسات مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل أعمال الغمر الخشبية وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح.	3م	١,٨٥٥,١٠	٥٩٨,٥
٣٨	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقي وكوبستانه حسب الابعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية والخرسانة ذات جهد لا يقل عن 450 كجم/سم ² محتوى اسمنتى 450 كجم اسمنت بورتلاندى عادى للمتر المكعب من الخرسانة وحديد التسليح طبقا بالمعين للرسومات الانشائية مع الدمك الميكانيكي جيدا ونسوية السطح العلوى ومعالجته والسعر لايشمل حديد التسليح والبند يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات الخاصة وكل مايلزم للنهو العمل نهوا كاملا طبقا لأصول الصناعة و الرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	3م	٤٣٩,٣٠٥	٤٣٩,٣٠٥
٤١	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة (Fair Face) لزوم البلاطة على الخوازيق وكوبستانها مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى اجهاد لا يقل عن 450 كجم/سم ² ومحتوى اسمنت 450 كجم/م ³ والسعر لا يشمل حديد التسليح	3م	١,٤٦٦,٢٩	٣١٤,٤١٨
٤٣	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد تسليح من الصلب 60/40 لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى والسعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات المصمم والسعر يشمل ايضا الاختبارات وكل المعاداة اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا لأصول الصناعة و الرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . حديد (D) مقاوم للزلازل	طن	٣,٠٦٧,٦٤	٥٩٣,٧٢٣
٥١	بالمتر المربع توريد وعمل دهانات مضادة للكربنة ذات أساس إكثيريك مانته للتنفيذ لعزل جسم الكوبرى وإنتاج إحدى الشركات المتخصصة وعمل كل مايلزم لنهو العمل نهوا كاملا والبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة و الرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف على أن يتم اعتماد الخامات قبل التوريد.	2م	٤,٥٨٨,٦٤	٤,٥٨٨,٦٤

المكتب الاستشارى

عاد

مكتب بنتا للاستشارات الهندسية

الشركة المنفذة

بتروجت



PENTA
Engineering Consultants



مشروع كوبرى ابو الخاوي

2025-02-28

6

رقم البند

بالمتر المكعب تكسير خرسانة مسلحة و نقل المخلفات إلى المقالب العمومية و نهو العمل نهوا كاملا و البند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة و الرسومات و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف.

خطوط الري

160.27

الاجمالي


160.27

المكتب الاستشارى

مكتب بنتا للاستشارات الهندسية

الشركة المنفذة

الشركة المنفذة



مشروع كوبرى ابو الخاوي

بالمتر المكعب كسبر خرسانة مسلحة و نقل المخلفات إلى المقالب العمومية و نهو العمل نهوا كاملا و البند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة و الرسومات و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف.


رقم البند	خطوط الري		
6	المساحة	طول الخط	الاجمالي بالمتر المكعب
sec(1-1)	0.35	464	160.27
الاجمالي			160.27

المكتب الاستشارى

مكتب بنتا للاستشارات الهندسية

الشركة المنفذة

بمروجت



PENTA
Engineering Consultants



مشروع كوبرى ابو الخاوي

رقم البند	7	
2025-02-28		

بالمتر الطولى هدم و تكسير بردورات بأي نوع و نقل المخلفات إلى المقالب العمومية و نهو العمل نهوا كاملا و البند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة و الرسومات و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف.

النوع	الاجمالي
بردورات	200
الاجمالي	200

المكتب الاستشارى
مصطفى

مكتب بنتا للاستشارات الهندسية

الشركة المنفذة

بتروجت

مشروع كوبري ابو الخاوي - (أعلى الرياح البحري)

١٧

رقم البند

28/02/2025

بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر 100 سم طبقا للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى بحيث لا يقل محتوى الاسمنتى عن 450 كجم/م³ ولا تقل رتبة الخرسانة بعد 28 يوم عن 350 كجم/سم² مع تكسير رؤوس الخوازيق العليا لإعادة ربطها بالمخدرات فوقها على ألا تقل أطوال إشارات حديد الخوازيق عن 60 مرة قطر السيخ داخل المخدة والسعر يشمل الاعمال المساحية ونقل مخلفات الحفر والتكشير الى المقالب العمومية مع نهو العمل نهوا كاملا والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخازوق على ان تتم جميع الأعمال طبقا للشروط و المواصفات الفنية و

مجموع اطوال الخوازيق	القطر	الطول	عدد الخوازيق المصنوبه	المحور
248.000	1	31	8	A4
248.000	1	31	8	A5
432.000	1	27	16	A08
62.000	1	31	2	B02
113.400	1	28.35	4	B02 WATER
54.700	1	27.35	2	B03
76.050	1	25.35	3	B03 WATER
55.000	1	27.5	2	B04
101.400	1	25.35	4	B04 WATER
58.600	1	29.3	2	B05
81.750	1	27.25	3	B05 WATER
58.400	1	29.2	2	B06
109.200	1	27.3	4	B06 WATER
119.200	1	29.8	4	B07
174.000	1	29	6	C2
145.000	1	29	5	C3
174.000	1	29	6	C4
116.000	1	29	4	C5
336.000	1	28	12	A9
448.000	1	28	16	A10
196.000	1	28	7	A11
196.000	1	28	7	A11
300.000	1	25	12	A12
378.000	1	27	14	A13
378.000	1	27	14	A14
4658.700				اجمالى الكمية بالمتر الطولى

الكمية الجديدة بمستخلص 6
الكمية الجديدة بمستخلص 6
الكمية الجديدة بمستخلص 6
الكمية الجديدة بمستخلص 6

مشروع كوبري ابو الخاوى - (أعلى الرياح البحيري)

بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر 100 سم طبقا للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى بحيث لا يقل محتوى الأسمنتى عن 450 كجم/م³ ولا تقل رتبة الخرسانة بعد 28 يوم عن 350 كجم/سم² مع تكسير رؤوس الخوازيق العليا لإعادة ربطها بالمخدرات فوقها على ألا تقل أطوال أشاير حديد الخوازيق عن 60 مرة قطر السليخ داخل المخدة والسعر يشمل الاعمال المساحية ونقل مخلفات الحفر والتكشير الى المقالب العمومية مع نهو العمل نهوا كاملا والسعر لا يشمل حديد التسليخ والبند يشمل عمل اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخازوق على ان تتم جميع الأعمال طبقا للشروط والمواصفات الفنية والرسومات ، و حسب تعليمات المهندس المشرف

17	رقم البند				
محور (A11)					
المحور	عدد الخوازيق المصبويه	الطول (م)	القطر	مجموع اطوال الخوازيق (م)	ملاحظات
A11	7	28	1	196	

المكتب الاستشارى
مكتب بنتا للاستشارات الهندسية

5/

الشركة المنفذة
بتروجت

مشروع كوبري ابوالخاوى - (أعلى الرياح البحيري)

بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر 100 سم طبقا للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى بحيث لا يقل محتوى الأسمنتى عن 450 كجم/م³ ولا تقل رتبة الخرسانة بعد 28 يوم عن 350 كجم/سم² مع تكسير رؤوس الخوازيق العليا لإعادة ربطها بالمخدرات فوقها على ألا تقل أطوال أشاير حديد الخوازيق عن 60 مرة قطر السبيخ داخل المخدة والسعر يشمل الاعمال المساحية ونقل مخلفات الحفر والتكشير الى المقالب العمومية مع نهو العمل نهوا كاملا والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخازوق على ان تتم جميع الاعمال طبقا للشروط و المواصفات الفنية و الرسومات و حسب تعليمات المهندس المشرف

رقم البند		17			
محور (A12)					
ملاحظات	مجموع اطوال الخوازيق(م)	القطر	الطول(م)	عدد الخوازيق المصبوبه	المحور
	300	1	25	12	A12

المكتب الاستشارى
مكتب بنتا للاستشارات الهندسية



الشركة المنفذة
بتروجت




مشروع كوبري ابو الخاوى - (أعلى الرياح البحيري)


بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر 100 سم طبقا للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى بحيث لا يقل محتوى الأسمنتى عن 450 كجم/م³ ولا تقل رتبة الخرسانة بعد 28 يوم عن 350 كجم/سم² مع تكسير رؤوس الخوازيق العليا لإعادة ربطها بالمخدرات فوقها على ألا تقل أطوال أشاير حديد الخوازيق عن 60 مرة قطر السيخ داخل المخدة والسعر يشمل الاعمال المساحية ونقل مخلفات الحفر والتكسير الى المقالب العمومية مع نهو العمل نهوا كاملا والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخازوق على ان تتم جميع الاعمال طبقا للشروط و المواصفات الفنية و الرسومات و حسب تعليمات المهندس المشرف

رقم البند		17			
محور (A13)					
ملاحظات	مجموع اطوال الخوازيق(م)	القطر	الطول(م)	عدد الخوازيق المصبوبه	المحور
	378	1	27	14	A13

المكتب الاستشارى
مكتب بنتا للاستشارات الهندسية



الشركة المنفذة
بتروجت



مشروع كوبري ابو الخاوى - (أعلى الرياح البحيري)

بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر 100 سم طبقا للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى بحيث لا يقل محتوى الأسمنتى عن 450 كجم/م³ ولا تقل رتبة الخرسانة بعد 28 يوم عن 350 كجم/سم² مع تكسير رؤوس الخوازيق العليا لإعادة ربطها بالمخدرات فوقها على ألا تقل أطوال أشاير حديد الخوازيق عن 60 مرة قطر السيخ داخل المخدة والسعر يشمل الاعمال المساحية ونقل مخلفات الحفر والتكسير الى المقالب العمومية مع نهو العمل نهوا كاملا والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخازوق على ان تتم جميع الأعمال طبقا للشروط و المواصفات الفنية و الرسومات و حسب تعليمات المهندس المشرف

رقم البند		17			
محور (A14)					
ملاحظات	مجموع اطوال الخوازيق(م)	القطر	الطول(م)	عدد الخوازيق المصبوبه	المحور
	378	1	27	14	A14

المكتب الاستشارى
مكتب بنتا للاستشارات الهندسية



الشركة المنفذة
بتروجت



مشروع ابوالخاوى - (أعلى الرياح البحري)

٣٥

رقم البند

28/02/2025

بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للمخدات و الأساسات و البلاطات الانتقالية و كافة العناصر الانشائية المدفونة على أن يكون الخلط و الدمك ميكانيكي على ألا يقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن 300 كجم/سم² بعد 28 يوم و محتوى الأسمنت لا يقل عن 350 كجم/م³ أسمنت بورتلاندى عادى

المحور	عدد القواعد فى المحور	الكمية (م ³)	ملاحظات
B02	1	88	
B03	1	88.2	
B04	1	88	
B05	1	88.2	
B06	1	88	
B07	1	45	
A08	2	220	
C2	1	88	
C3	1	88.2	
C4	1	88	
C5	1	45	
A4	1	126.5	
A5	1	115.5	
A9	2	168	كمية جديدة في مستخلص جاري 6
A10	2	231	كمية جديدة في مستخلص جاري 6
A11	2	199.5	كمية جديدة في مستخلص جاري 6
اجمالى الكمية بالمتر المكعب		1855.1	

عن المكتب الاستشارى

م/ مصطفى فتحى عزام

١٢

عن الشركة المنفذة

م/ حمادة محمد كامل

مشروع ابوالخاوى - (أعلى الرياح البحري)

بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للمخدرات و الأساسات و البلاطات الانتقالية و كافة العناصر الانشائية المدفونة على أن يكون الخلط و الدمك ميكانيكي على ألا يقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن 300 كجم/سم² بعد 28 يوم و محتوى الأسمنت لا يقل عن 350 كجم/م³ أسمنت بورتلاندى عادى او مقاوم للكبريتات طبقا لتقرير الجسات مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل أعمال الفرغ الخشبية وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح.

35	رقم البند				
محور (A09)					
المحور	الطول(م)	العرض(م)	الارتفاع(م)	عدد القواعد فى المحور	الكمية مسلحه(م^3)
A09	8	5	2.1	2	168

المكتب الاستشارى



مكتب بنتا للاستشارات الهندسية



الشركة المنفذة

بتروجت





مشروع ابوالخاوى - (أعلى الرياح البحيري)

بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للمخدرات و الأساسات و البلاطات الانتقالية و كافة العناصر الانشائية المدفونة على أن يكون الخلط و الدمك ميكانيكي على ألا يقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن 300 كجم/سم² بعد 28 يوم و محتوى الأسمنت لا يقل عن 350 كجم/م³ أسمنت بورتلاندى عادى او مقاوم للكبريتات طبقا لتقرير الجسات مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل أعمال الفرغ الخشبية وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح.

35	رقم البند				
محور (A10)					
المحور	الطول(م)	العرض(م)	الارتفاع(م)	عدد القواعد فى المحور	الكمية مسلحه(م^3)
A10	11	5	2.1	2	231

المكتب الاستشارى

الشركة المنفذة

مكتب بنتا للاستشارات الهندسية

بتروجت

مشروع ابوالخاوى - (أعلى الرياح البحيري)

بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للمخدرات و الأساسات و البلاطات الانتقالية و كافة العناصر الانشائية المدفونة على أن يكون الخلط و الدمك ميكانيكي على ألا يقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن 300 كجم/سم² بعد 28 يوم و محتوى الأسمنت لا يقل عن 350 كجم/م³ أسمنت بورتلاندى عادى او مقاوم للكبريتات طبقا لتقرير الجسات مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل أعمال الفرغ الخشبية وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح.


35	رقم البند				
محور (A11)					
المحور	الطول(م)	العرض(م)	الارتفاع(م)	عدد القواعد فى المحور	الكميه مسلحه(م^3)
A11	11	5	2.1	1	115.5
	8	5	2.1	1	84
الاجمالي			199.5		

المكتب الاستشارى

الشركة المنفذة

مكتب بنتا للاستشارات الهندسية

بتروجت




مشروع كوبرى ابوالخاوى على الرياح البحيرى

38

رقم البند

28/02/2025

بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقي وكوبستاته حسب الابعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية والخرسانة ذات جهد لا يقل عن 450 كجم/سم² محتوى
أسمنتى 450 كجم أسمنت بورتلاندى عادى للمتر المكعب من الخرسانة وحديد التسليح طبقا بالمبين للرسومات الانشائية مع الدمك الميكانيكى جيدا وتسوية السطح
العلوى ومعالجته والسعر لايشمل حديد التسليح والبند يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات الخاصة وكل مايلزم للنهو العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات
والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .

ملاحظات	الكمية (م ³)	العدد	البلاطة
كميات الجديدة في مستخلص جاري6	81.091	1	BOTTOM SLAB B3-B5
كميات الجديدة في مستخلص جاري6	49.160	1	DIPHRAGHM B3-B5
كميات الجديدة في مستخلص جاري6	89.401	1	WEP B3-B5
كميات الجديدة في مستخلص جاري6	81.091	1	BOTTOM SLAB B5-B7
كميات الجديدة في مستخلص جاري6	49.160	1	DIPHRAGHM B5-B7
كميات الجديدة في مستخلص جاري6	89.401	1	WEP B5-B7
	439.305		اجمالى الكمية بالمتر المكعب

عن المكتب الاستشارى

م/ مصطفى فتحى عزام



عن الشركة المنفذة

م/ حمادة محمد كامل



بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقي وكوبستاته حسب الابعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية والخرسانة ذات جهد لا يقل عن 450 كجم/سم² محتوى أسمنتى 450 كجم اسمنت بورتلاندى عادى للمتر المكعب من الخرسانة وحديد التسليح طبقا بالمبين للرسومات الانشائية مع الدمك الميكانيكى جيدا وتسوية السطح العلوى ومعالجته والسعر ليشمل حديد التسليح والبند يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات الخاصة وكل مايلزم للنهوى العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .

38	رقم البند			
BOTTOM SLAB (b3-b5)				
المحور	مساحة القطاع (م ²)	الطول (م)	عدد القطاعات	الكمية مسلحه (م ³)
sec (1-1)	1.481	6	4	35.549
sec (2-2)	1.452	13.975	2	40.585
sec (3-3)	1.399	1	4	5.598
Openings	-0.160	1	4	-0.640
81.091				
DIPHRAGHM (b3-b5)				
DIPHRAGHM b3	12.290	1	1	12.290
DIPHRAGHM b4	12.290	2	1	24.580
DIPHRAGHM b5	12.290	1	1	12.290
49.160				
WEB (b3-b5)				
web	4.098	1.4	8	45.898
	6.613	1.4	4	37.030
	0.578	1.4	8	6.474
39.401				
الاجمالي		219.653		

عن المكتب الاستشارى

/ مصطفى فتحى عزام

عن الشركة المنفذة

د.م/ حمادة محمد كامل

بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقي وكوبستاته حسب الابعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية والخرسانة ذات جهد لا يقل عن 450 كجم/سم² محتوى أسمنتى 450 كجم اسمنت بورتلاندى عادى للمتر المكعب من الخرسانة وحديد التسليح طبقا بالمبين للرسومات الانشائية مع الدمك الميكانيكى جيدا وتسوية السطح العلوى ومعالجته والسعر لايشمل حديد التسليح والبند يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات الخاصة وكل مايلزم للنهوى العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .

38	رقم البند			
BOTTOM SLAB (b5-b7)				
المحور	مساحة القطاع (م ²)	الطول (م)	عدد القطاعات	الكمية مسلحه (م ³)
sec (1-1)	1.481	6	4	35.549
sec (2-2)	1.452	13.975	2	40.585
sec (3-3)	1.399	1	4	5.598
Openings	-0.160	1	4	-0.640
81.091				
DIPHRAGHMSLAB (b5-b7)				
DIPHRAGHM b5	12.290	1	1	12.290
DIPHRAGHM b6	12.290	2	1	24.580
DIPHRAGHM b7	12.290	1	1	12.290
49.160				
WEB (b5-b7)				
web	4.098	1.4	8	45.898
	6.613	1.4	4	37.030
	0.578	1.4	8	6.474
89.401				
الاجمالي		219.653		

عن المكتب الاستشارى

/ مصطفى فتحى عزام

عن الشركة المنفذة

د.م/ حمادة محمد كامل

مشروع كوبرى ابوالخاوى على الرياح البحيرى

41

رقم البند

28/02/2025

بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة (Fair Face) لزوم البلاطة على الخوازيق و
كوبستاتها مع استخدام أسمنت بورتلاندى عادى اجهاد لا يقل عن 450 كجم/سم² و
محتوى أسمنت 450 كجم/م³ و السعر لا يشمل حديد التسليح

ملاحظات	الكمية (م ³)	العدد	البلاطة
	248.244	1	B7-B10
	244.369	1	B10-B13
	329.259	1	C5-C9
	330.716	1	C9-C13
الكمية الجديدة بمستخلص 6	314.481	1	C14-C18
	1467.069		اجمالى الكمية بالمتر المكعب

عن المكتب الاستشارى

م/ مصطفى فتحى عزام



عن الشركة المنفذة

د.م/ حمادة محمد كامل




بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة (Fair Face) لزوم البلاطة على الخوازيق و كوبستاقها مع استخدام أسمنت بورتلاندى عادى اجهاد لا يقل عن 450 كجم/سم² و محتوى أسمنت 450 كجم/م³ و السعر لا يشمل حديد التسليح

41	رقم البند			
مشروع كوبرى ابو الخاوى على الرياح البحيرى				
SOP(C14-C18)				
المحور	مساحة القطاع	الطول(م)	عدد القطاعات	الكميه مسلحه(م^3)
SLAB+BEAMS	4.625	42.05	1	194.481
DIPHRAGM (C14)	12.000	2	1	24.000
DIPHRAGM (C15)	12.000	2	1	24.000
DIPHRAGM (C16)	12.000	2	1	24.000
DIPHRAGM (C17)	12.000	2	1	24.000
DIPHRAGM (C18)	12.000	2	1	24.000
اجمالى الكمية بالمتر المكعب				314.481

عن المكتب الاستشارى
م/ مصطفى فتحى عزام

عن الشركة المنفذة
م/ حمادة محمد كامل



مشروع كوبرى ابوالخاوى

43

رقم البند

بيان البنود المصروف كميات بها خلال مدة المستخلص حتى 28/02/2025

بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح من الصلب 60/40 لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التى لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل ايضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوه العمل نهواً كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . حديد (D) مقاوم للزلازل

ملاحظات	اجمالى الوزن (طن)	عدد	البند
بها كمية جديدة في مستخلص جاري 6	1801.597	1	الخوازيق
بها كمية جديدة في مستخلص جاري 6	326.904	1	حديد القواعد والاعمدة
	145.189	1	حديد الهامات
	19.531	1	حديد الاعمدة المونو
بها كمية جديدة في مستخلص جاري 6	509.743	1	SOP
بها كمية جديدة في مستخلص جاري 6	264.660	1	BOX
	3067.624		اجمالى الكمية بالطن

عن الشركة المنفذة

د.م/ حمادة محمد كامل

عن المكتب الاستشارى

م/ مصطفى فتحى عزام

مشروع كوبرى ابوالخاوى

43

رقم البند

بيان البنود المصروف كميات بها خلال مدة المستخلص حتى 28/2/2025

بالطن توريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد تسليح من الصلب 60/40 لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التى لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل أيضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهـو العمل نهـو كـاملاً طبقاً لاصول الصناعه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . حديد (D) مقاوم للزلازل

ملاحظات	الوزن الكلى (بالطن)	وزن الخازوق (كجم)	عدد الخوازيق	المحور
	996.185			ما سبق
	16.976	2122	8	A4
	21.795	2724.32	8	A5
	37.790	2361.8736	16	A08
	28.279	4713.189	6	C2
	19.779	3955.737	5	C3
	28.279	4713.189	6	C4
	15.823	3955.737	4	C5
	11.860	5929.986	2	C6
	5.328	5328.436	1	C7
	5.715	5715.268	1	C7 WAT
	5.328	5328.436	1	C8
	5.715	5715.268	1	C8 WAT
	3.362	3362.204	1	C9
	3.721	3721.172	1	C9 WAT
	5.328	5328.436	1	C10
	5.715	5715.268	1	C10 WAT
	5.328	5328.436	1	C11
	5.715	5715.268	1	C11 WAT
	3.991	3990.716	1	C12
	4.350	4349.684	1	C12 WAT
	8.699	4349.684	2	C13
	13.014	6506.82876	2	C14
	13.014	6506.82876	2	C15
	13.014	6506.82876	2	C16
	13.014	6506.82876	2	C17
	13.014	6506.82876	2	C18
	13.014	6506.82876	2	C19
	13.014	6506.82876	2	C20
	13.014	6506.82876	2	C21
	13.014	6506.82876	2	C22
	214.153	5948.688	36	خوازيق لسند خلف C22
	30.668	2555.647868	12	A9
	47.644	2977.720508	16	A10
	38.058	2718.42	14	A11
كمية جديدة في مستخلص جاري 6	27.987	2332.22	12	A12
كمية جديدة في مستخلص جاري 6	40.451	2889.36	14	A13
كمية جديدة في مستخلص جاري 6	40.451	2889.36	14	A14
	1801.597			اجمالى الكمية بالطن

عن الشركة المنفذة



م/ حمادة محمد كامل



عن المكتب الاستشارى


م/ مصطفى فتحى عزام



					
مشروع كوبري ابو الخاوى - (أعلى الرياح البحري)					
الطن توريد وتشغيل وتركيب وتثبيت حديد تسليح من الصلب 60/40 لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل أيضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهـو العمل نهـو كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . حديد (D) مقاوم للزلازل					
43	رقم البند				
محور(A12)					
BAR MARK	BAR TYPE	SYMBOL(mm)	NUMBER QTY	LENGTH(m)	TOTAL WEIGHT(Kg)
1	25	12 m	18	12	833.33
2	22	12m	18	12	645.33
3	22	4.82m	18	4.82	259.21
4	10		4	12	32.16
			1	4.1	
5	10		30	12	224.10
			1	3.05	
6	10		24	12	179.38
			1	2.59	
7	10		8	12	59.71
			1	0.73	
8	18		18	2.75	99.00
اجمالى وزن الخازوق (كجم)					2332.22
اجمالى وزن الخازوق بالطن					2.33
اجمالى وزن المحور بالطن عدد (12) خوازيق					27.99

المكتب الاستشارى



مكتب بنتا للاستشارات الهندسية



الشركة المنفذة

بتروجت



					
مشروع كوبري ابو الخاوي - (اعلى الرياح البحري)					
بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح من الصلب 60/40 لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل أيضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد الشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهواً العمل نهواً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . حديد (D) مقاوم للزلازل					
43	رقم البند				
محور (A13)					
BAR MARK	BAR TYPE	SYMBOL(mm)	NUMBER QTY	LENGTH(m)	TOTAL WEIGHT(Kg)
1	25	12 m	22	12	1018.52
2	22	12m	22	12	788.74
3	22	6.82m	22	6.82	448.27
4	10		4	12	32.16
			1	4.1	
5	10		30	12	224.10
			1	3.05	
6	10		24	12	179.38
			1	2.59	
7	10		12	12	93.69
			1	7.78	
8	18		19	2.75	104.50
اجمالى وزن الخازوق (كجم)					2889.36
اجمالى وزن الخازوق بالطن					2.89
اجمالى وزن المحور بالطن عدد (14) خوازيق					40.45

المكتب الاستشاري

مكتب بنتا للاستشارات الهندسية

15/05/2024

الشركة المنفذة

بتروجت



مشروع كوبري ابو الخاوي - (أعلى الرياح البحري)

بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح من الصلب 60/40 لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل أيضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم للعمل نهوياً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . حديد (D) مقاوم للزلازل

43	رقم البند				
محور(A14)					
BAR MARK	BAR TYPE	SYMBOL(mm)	NUMBER QTY	LENGTH(m)	TOTAL WEIGHT(Kg)
1	25	12 m	22	12	1018.52
2	22	12m	22	12	788.74
3	22	6.82m	22	6.82	448.27
4	10		4	12	32.16
			1	4.1	
5	10		30	12	224.10
			1	3.05	
6	10		24	12	179.38
			1	2.59	
7	10		12	12	93.69
			1	7.78	
8	18		19	2.75	104.50
اجمالى وزن الخازوق (كجم)					2889.36
اجمالى وزن الخازوق بالطن					2.89
اجمالى وزن المحور بالطن عدد (14) خوازيق					40.45

المكتب الاستشارى

مكتب بنتا للاستشارات الهندسية

١٣
مستد

الشركة المنفذة

بتروجت

مستد



مشروع ابوالخاوى - (أعلى الرياح البحيري)

رقم البند

٤٣

28/02/2025

بالطن توريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد تسليح من الصلب 60/40 لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التى لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل أيضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهـو العمل نهـو كـاملاً طبقاً لاصول الصنـاعه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . حديد (D) مقاوم للزلازل

ملاحظات	اجمالى وزن القواعد (بالطن)	وزن القاعدة (كجم)	عدد القواعد	المحور
	8.448	2112.074	4	TAG(A8-B2-B4)
	15.724	15723.582	1	B02
	11.853	11853.398	1	B03
	13.840	13839.623	1	B04
	10.540	10540.183	1	B05
	12.283	12283.082	1	B06
	7.515	7515.484	1	B07
	0.365	364.942	1	PEDESTAL B7
	38.520	38520.302	2	A08
	15.300	15300.091	1	C2
	10.972	10972.071	1	C3
	12.194	12193.654	1	C4
	7.507	7506.752	1	C5
	0.365	364.942	1	PEDESTAL C5
	2.112	2112.074	1	TAG (C2)
	21.039	21038.821	1	A4
	21.672	21671.819	1	A5
	2.112	2112.074	1	TAG (A4)
	2.112	2112.074	1	TAG (A5)
الكمية الجديدة بمستخلص 6	38.994	38993.770	1	A09
الكمية الجديدة بمستخلص 6	58.708	58707.810	1	A10
الكمية الجديدة بمستخلص 6	14.729	14729.350	1	A11-2
	326.904			الاجمالى بالطن

عن المكتب الاستشارى




م/ مصطفى فتحى عزام

عن الشركة المنفذة

د.م/ حمادة محمد كامل

مشروع أبو الخاوى - (أعلى الرياح البحيري)

بالطن توريد وتشغيل وتركيب و نقل داخل المجرى المائى و رص اسياخ حديد تسليح من الصلب 60/40 طول حتى 12 متر لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلة التى لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل أيضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهواً كاملاً طبقاً لاصول الصنائه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . حديد (D) مقاوم للزلازل








64		رقم البند					
AXE A09							
MARK	Q(mm)	Shape	Length(mm)	QTY	MASS	% of total	Notes
1	Q16		11400	100	1799.300	4.6%	
2	Q25		11500	100	4431.360	11.4%	
3	Q16		12000	14	265.160	0.7%	
4	Q16		12000	14	265.160	0.7%	
5	Q16		4064	14	89.800	0.2%	
9	Q25		8500	128	4192.460	10.8%	
10	Q16		8500	128	1717.230	4.4%	
11	Q32		7000	60	2651.600	6.8%	
12	Q32		5000	60	1894.000	4.9%	
13	Q32		7500	30	1420.500	3.6%	
14	Q32		9500	30	1799.300	4.6%	

عن المكتب الاستشارى

م/ مصطفى فتحى عزام

عن الشركة المنفذة

د.م/ حمادة محمد كامل

15	Q12		5700	80	404.820	1.0%	
16	Q12		9800	32	278.410	0.7%	
17	Q12		9400	32	267.070	0.7%	
18	Q12		4199-5500	104	1248.540	3.2%	
19	Q16		10620-12000	104	1035.340	2.7%	
20	Q12		4199	104	3373.520	8.7%	
21	Q12		5499	724	3534.440	9.1%	
22	Q12		2000	276	490.190	1.3%	
23	Q32		9000	30	1704.600	4.4%	
24	Q32		7000	30	1325.800	3.4%	
25	Q16		10620	181	3033.910	7.8%	
26	Q12		2000-2200	232	432.570	1.1%	
27	Q12		5499-7500	232	1338.690	3.4%	
اجمالى الكمية (كجم)					38993.770		
اجمالى الكمية بالطن عدد (1) قاعدة مسلحة					38.994		

عن المكتب الاستشارى






م/ مصطفى فتحى عزام




عن الشركة المنفذة

د.م/ حمادة محمد كامل



14	Q32		10000	35	2209.670	3.8%	
15	Q12		5700	80	404.820	0.7%	
16	Q12		10550	32	299.740	0.5%	
17	Q12		11180	32	317.610	0.5%	
18	Q12		4199-5500	290	1248.540	2.1%	
19	Q16		10620-12000	58	1035.340	1.8%	
20	Q12		4199	1005	3746.280	6.4%	
21	Q12		5499	804	3924.990	6.7%	
22	Q12		2000	348	618.070	1.1%	
23	Q32		10500	35	2320.150	4.0%	
24	Q32		8500	35	1878.220	3.2%	
25	Q16		10620	201	3369.150	5.7%	
26	Q12		2000-2200	232	432.570	0.7%	
27	Q12		5499-7500	232	1338.690	2.3%	
اجمالى الكمية (كجم)					58707.810		
اجمالى الكمية بالطن عدد (1) قاعدة مسلحة					58.708		





عن المكتب الاستشارى

م/ مصطفى فتحى عزام


عن الشركة المنفذة

د.م/ حمادة محمد كامل



							
مشروع ابوالخاوى - (أعلى الرياح البحري)							
بالطن توريد وتشغيل وتركيب و نقل داخل المجرى المائى و رص اسياخ حديد تسليح من الصلب 60/40 طول حتى 12 متر لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصل التى لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل ايضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورقع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهواً كاملاً طبقاً لاصول الصناعات والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . حديد (D) مقاوم للزلازل							
رقم البند		64					
AXE A11-2							
MARK	Q(mm)	Shape	Length(mm)	QTY	MASS	% of total	Notes
1	Q32		11580	50	3655.430	24.8%	
2	Q25		8510	79	2590.580	17.6%	
3	Q32		11480	30	2174.320	14.8%	
4	Q18		8520	79	1344.950	9.1%	
5	Q18		11700	50	1168.590	7.9%	
6	Q16		12000	14	265.160	1.8%	
7	Q16		2480	14	54.800	0.4%	
8	Q32		5000	35	1104.840	7.5%	
9	Q32		7000	35	1546.770	10.5%	
10	Q16		10620	15	251.430	1.7%	
11	Q12		4199	75	279.570	1.9%	
12	Q12		5499	60	292.910	2.0%	
اجمالى الكمية (كجم)					14729.350		
اجمالى الكمية بالطن عدد (1) قاعدة مسلحة					14.729		

عن المكتب الاستشارى

م/ مصطفى فتحى عزام



عن الشركة المنفذة

د.م/ حمادة محمد كامل



مشروع ابوالخاوي - (أعلى الرياح البحري)

٤٣

رقم البند

بيان البنود المصروف كميات بها خلال مدة المستخلص حتي 28/2/2025

بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح من الصلب 60/40 لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبري والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل أيضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهـو العمل نهوـاً كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . حديد (D) مقاوم للزلازل

ملاحظات	وزن البلاطة (طن)	عدد البلاطات	المحور
	36.017	1	SLAB(B7-B10)
	36.154	1	BEAM (B7-B10)
	2.829	1	DIPHRAGM B7
	8.530	1	DIPHRAGM (B8-B9)
	2.215	1	DIPHRAGM B10
	36.322	1	sLAB(B10-B13)
	36.154	1	BEAM (B10-B13)
	2.257	1	DIPHRAGM (B10)
	8.700	1	DIPHRAGM (B11-B12)
	2.492	1	DIPHRAGM (B13)
	48.144	1	SLAB(C5-C9)
	47.981	1	BEAM (C5-C9)
	2.832	1	DIPHRAGM (C5)
	12.727	1	DIPHRAGM (C6-C7-C8)
	2.324	1	DIPHRAGM (C9)
	48.889	1	SLAB(C9-C13)
	48.667	1	BEAM (C9-C13)
	2.041	1	DIPHRAGM (C9)
	12.394	1	DIPHRAGM (C10-C11-C12)
	4.329	1	DIPHRAGM (C13)
الكمية الجديدة بمستخلص 6	5.654	1	DIPHRAGM (C14)
الكمية الجديدة بمستخلص 6	5.654	1	DIPHRAGM (C15)
الكمية الجديدة بمستخلص 6	5.654	1	DIPHRAGM (C16)
الكمية الجديدة بمستخلص 6	5.654	1	DIPHRAGM (C17)
الكمية الجديدة بمستخلص 6	5.654	1	DIPHRAGM (C18)
الكمية الجديدة بمستخلص 6	38.786	1	BEAM (C14-C18)
الكمية الجديدة بمستخلص 6	40.690	1	SLAB(C14-C18)
الاجمالي بالطن	509.743		

عن المكتب الاستشاري

م/ مصطفى فتحى عزام


عن الشركة المنفذة

م/ حمادة محمد كامل



مشروع كوبري ابو الخاوى - (أعلى الرياح البحري)

بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح من الصلب 60/40 لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل أيضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهواً العمل نهواً كاملاً طبقاً لاصول الصنائه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . حديد (D) مقاوم للزلازل

43	رقم البند	DIPHragM (C14)					
MARK	Q(mm)	Shape	Length(mm)	QTY	MASS	% of total	Notes
1	Q32		12000	30	2272.800	40.2%	
							
2	Q22		12000	6	214.850	3.8%	
							
3	Q22		12000	6	214.850	3.8%	
4	Q16		8420	100	1328.960	23.5%	
5	Q12		2920	600	1555.450	27.5%	
6	Q22		3720	6	66.600	1.2%	
اجمالى الكمية (كجم)					5653.510		
اجمالى الكمية بالطن					5.654		

عن المكتب الاستشاري



م/ مصطفى فتحى عزام

عن الشركة المنفذة

م/ حمادة محمد كامل

مشروع كوبري ابو الخاوي - (أعلى الرياح البحري)

بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح من الصلب 60/40 لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل أيضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهواً العمل نهواً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . حديد (D) مقاوم للزلازل

43	رقم البند						
DIPHRAGM (C15)							
MARK	Q(mm)	Shape	Length(mm)	QTY	MASS	% of total	Notes
1	Q32		2000	30	2272.800	40.2%	
							
2	Q22		12000	6	214.850	3.8%	
							
3	Q22		12000	6	214.850	3.8%	
4	Q16		8420	100	1328.960	23.5%	
5	Q12		2920	600	1555.450	27.5%	
6	Q22		3720	6	66.600	1.2%	
اجمالى الكمية (كجم)					5653.510		
اجمالى الكمية بالطن					5.654		


عن المكتب الاستشارى

م/ مصطفى فتحى عزام




عن الشركة المنفذة

م/ حمادة محمد كامل



مشروع كوبري ابو الخاوي - (أعلى الرياح البحري)

بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح من الصلب 60/40 لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل أيضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهواً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . حديد (D) مقاوم للزلازل

43	رقم البند						
DIPHRAGM (C16)							
MARK	Q(mm)	Shape	Length(mm)	QTY	MASS	% of total	Notes
1	Q32		12000	30	2272.800	40.2%	
2	Q22		12000	6	214.850	3.8%	
3	Q22		12000	6	214.850	3.8%	
4	Q16		3420	100	1328.960	23.5%	
5	Q12		2920	600	1555.450	27.5%	
6	Q22		3720	6	66.600	1.2%	
اجمالي الكمية (كجم)					5653.510		
اجمالي الكمية بالطن					5.654		

عن المكتب الاستشاري

م/ مصطفى فتحي عزام

١٢

عن الشركة المنفذة

م/ حمادة محمد كامل

١٢

مشروع كوبري ابوالخاوي - (أعلى الرياح البحيري)

بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح من الصلب 60/40 لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل أيضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهواً العمل نهواً كاملاً طبقاً لاصول الصناعات والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . حديد (D) مقاوم للزلازل

MARK	Q(mm)	Shape	Length(mm)	QTY	MASS	% of total	Notes
1	Q32		12000	30	2272.800	40.2%	
2	Q22		12000	6	214.850	3.8%	
3	Q22		12000	6	214.850	3.8%	
4	Q16		8420	100	1328.960	23.5%	
5	Q12		2920	600	1555.450	27.5%	
6	Q22		3720	6	66.600	1.2%	
اجمالى الكمية (كجم)					5653.510		
اجمالى الكمية بالطن					5.654		

عن المكتب الاستشارى

م/ مصطفى فتحى عزام





عن الشركة المنفذة

م/ حمادة محمد كامل



مشروع كوبري ابو الخاوي - (أعلى الرياح البحري)

بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح من الصلب 60/40 لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل أيضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهواً كاملاً طبقاً لاصول الصناعات والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . حديد (D) مقاوم للزلازل



MARK	Q(mm)	Shape	Length(mm)	QTY	MASS	% of total	Notes
1	Q32		12000	30	2272.800	40.2%	
2	Q22		12000	6	214.850	3.8%	
3	Q22		12000	6	214.850	3.8%	
4	Q16		8420	100	1328.960	23.5%	
5	Q12		2920	600	1555.450	27.5%	
6	Q22		3720	6	66.600	1.2%	
اجمالى الكمية (كجم)					5653.510		
اجمالى الكمية بالطن					5.654		

عن المكتب الاستشارى

م/ مصطفى فتحى عزام

عن الشركة المنفذة

م/ حمادة محمد كامل


							
مشروع كوبري ابو الخاوى - (أعلى الرياح البحري)							
بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتثبيت حديد تسليح من الصلب 60/40 لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى، والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل أيضاً الاختيارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهواً كاملاً طبقاً لاصول الصناعات والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . حديد (D) مقاوم للزلازل							
				43	رقم البند		
LONG BEAM (C14-C18)							
MARK	Q(mm)	Shape	Length(mm)	QTY	MASS	% of total	Notes
1	Q32		8000	15	757.600	2.0%	
2	Q25		6000	30	693.600	1.8%	
3	Q32		12000	195	14773.230	38.1%	
4	Q32		9700	15	918.590	2.4%	
5	Q32		6000	127	4810.770	12.4%	
6	Q32		8000	45	2272.800	5.9%	
7	Q32		6000	30	1126.400	2.9%	
8	Q32		11700	15	1107.990	2.9%	
9	Q16		12000	36	681.840	1.8%	
10	Q16		12000	108	2045.520	5.3%	
11	Q16		8600	36	488.650	1.3%	
12	Q16		3920	1026	6347.940	16.4%	
13	Q12		3020	1026	2750.870	7.1%	
اجمال الكمية (كجم)					38786.000		
اجمال الكمية بالطن					38.786		

عن المكتب الاستشارى

م/ مصطفى فتحى عزام

عن الشركة المنفذة

م/ حمادة محمد كامل

				الهيئة العامة للطرق و الكبارى و النقل البرى			
مشروع كوبرى ابو الشاوى - (أعلى الرياح البحرى)							
بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتوريد حديد تسليح من الصلب 60/40 ازوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التى لم ترد برسومات العقداء والسعر يشمل أيضاً الإحتياجات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لهو العمل فهو كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . حديد (D) مقاوم للزلازل							
				٤٢	رقم البند		
SLAB(C14-C18)							
MARK	Q(mm)	Shape	Length(mm)	QTY	MASS	% of total	Notes
1	Q16		12000	144	2727.360	6.7%	
2	Q16		8210	144	1865.970	4.6%	
3	Q16		12000	432	8182.090	20.1%	
4	Q18		12000	324	7766.600	19.1%	
5	Q18		8000	342	5465.380	13.4%	
6	Q16		3600	684	3886.490	9.6%	
7	Q16		4000	342	2159.050	5.3%	
8	Q22		12000	18	644.550	1.6%	
9	Q18		2400	834	3998.360	9.8%	
10	Q12		3000	834	2221.310	5.5%	
11	Q12		12000	12	127.850	0.3%	
12	Q12		12000	8	85.230	0.2%	
13	Q12		12000	16	170.460	0.4%	
14	Q12		12000	108	1150.610	2.8%	
15	Q12		7610	8	54.050	0.1%	
16	Q12		7350	12	78.310	0.2%	
17	Q12		7610-7350	16	106.250	0.3%	
اجمالى الكمية (كجم)					40689.920		
اجمالى الكمية بالطن					40.690		

عن المكتب الاستشارى

م/ مصطفى فتحى عزام

١٣

عن الشركة المنفذة

م/ حمادة محمد كامل

مشروع كوبرى آيو الخاوى - (أعلى الرياح البحري)

٤٣

رقم البند

مستخلص 6 جاري حتي 28/02/2025

بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح من الصلب 60/40 لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل أيضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهواً كاملاً طبقاً لاصول الصناعات والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . حديد (D) م: ٢٢م للزلازل

المحور	العدد	وزن العنصر (طن)	الإجمالى (طن)
BOTT SLAB B3-B5	1	26.928	26.92782
DIPHRAGM B3	1	3.349	3.34942
DIPHRAGM B4	1	8.062	8.061648
DIPHRAGM B5	1	3.349	3.349
OUTER WEB B3-B5	2	45.321	90.642506
BOTT SLAB B5-B7	1	26.928	26.92782
DIPHRAGM B5	1	3.349	3.34942
DIPHRAGM B6	1	8.061	8.06087
DIPHRAGM B7	1	3.349	3.34942
OUTER WEB B5-B7	2	45.321	90.642506
الاجمالى بالطن			264.660

عن المكتب الاستشارى




د.م/ حمادة محمد كامل

عن الشركة المنفذة

د.م/ مصطفى فتحى عزام

مشروع كوبرى أبو بكر (أعلى الرياح البحيري)

بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح من الصلب 60/40 لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل أيضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهواً العمل نهواً كاملاً طبقاً لاصول الصناعات والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . حديد (D) مقاوم للزلازل

43	رقم البند						
LOWER SLAB (B3-B5)							
MARK	Q(mm)	Shape	Length(mm)	QTY	MASS	% of total	Notes
1	Q16		3750	64	378.800	1.41%	
2	Q16		3600	64	363.650	1.35%	
3	Q16		3000	64	303.040	1.13%	
4	Q16		8000	528	6667.020	24.76%	
5	Q16		7800	388	4776.950	17.74%	
6	Q16		3000	280	1325.800	4.92%	
7	Q16		3000	496	2348.560	8.72%	
8	Q16		7600	140	1679.240	6.24%	
9	Q16		12000	64	1212.160	4.50%	
10	Q16		12000	256	4848.650	18.01%	
11	Q16		5000	64	505.070	1.88%	

عن المكتب الاستشارى

م/ مصطفى فتحى عزام

١٣

عن الشركة المنفذة

د.م/ حمادة محمد كامل

١٣

12	Q16		9895	32	499.760	1.86%	
13	Q16		9520	32	480.820	1.79%	
14	Q16		12000	16	303.040	1.13%	
15	Q16		8480	16	214.150	0.80%	
16	Q16		12000	16	303.040	1.13%	
17	Q16		6835	16	172.600	0.64%	
18	Q16		2400	144	545.470	2.03%	
اجمالى الكمية (كجم)					26927.820		
اجمالى الكمية بالطن					26.928		

عن المكتب الاستشارى

م/ مصطفى فتحى عزام







عن الشركة المنفذة

د.م/ حمادة محمد كامل



مشروع كوبرى كفرى (أعلى الرياح البحري)

بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح من الصلب 60/40 لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التى لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل أيضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهواً كاملاً طبقاً لاصول الصنائه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . حديد (D) مقاوم للزلازل

43	رقم البند						
DIPHRAGM (B3)							
MARK	Q(mm)	Shape	Length(mm)	QTY	MASS	% of total	Notes
1	Q25		9500	10	366.080	10.9%	B
2	Q25		10300	10	396.900	11.8%	T
3	Q25		8000	6	184.970	5.5%	SB
4	Q25		10750	6	248.540	7.4%	INNER
5	Q16		3500	20	110.480	3.3%	
6	Q18		6700	55	736.110	22.0%	
7	Q12		4500	110	439.470	13.1%	
8	Q18		6700-3600	10	102.880	3.1%	
9	Q12		4500-1400	20	52.380	1.6%	
10	Q16		6300	32	318.190	9.5%	
11	Q16		8182-7397	32	393.420	11.7%	
اجمالى الكمية (كجم)					3349.420		
اجمالى الكمية بالطن					3.349		


عن المكتب الاستشارى

م/ مصطفى فتحى عزام





عن الشركة المنفذة

د.م/ حمادة محمد كامل



مشروع كوبرى أبو الخلوى - (أعلى الرياح البحيري)

بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح من الصلب 60/40 لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التى لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل أيضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهواً العمل نهواً كاملاً طبقاً لاصول الصناعات والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . حديد (D) مقاوم للزلازل

43	رقم البند							
DIPHRAGM (B4)								
MARK	Q(mm)	Shape		Length(mm)	QTY	MASS	% of total	Notes
1	Q25			9500	18	659.718	8.2%	B
2	Q32			10300	18	1170.490	14.5%	T
3	Q32			10750	18	1221.620	15.2%	SB
4	Q18			3500	36	251.700	3.1%	INNER
5	Q22			8182-7379	30	697.310	8.6%	
6	Q25			9700	55	2055.770	25.5%	
7	Q16			4500	220	1562.550	19.4%	
8	Q25			9700-3600	10	256.250	3.2%	
9	Q16			4500-1400	40	186.240	2.3%	
اجمالى الكمية (كجم)						8061.648		
اجمالى الكمية بالطن						8.062		

عن المكتب الاستشارى



م/ مصطفى فتحى عزام

عن الشركة المنفذة

د.م/ حمادة محمد كامل

مشروع كوبرى أبو الخاوى - (أعلى الرياح البحري)

بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح من الصلب 60/40 لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التى لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل أيضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهواً العمل نهواً كاملاً طبقاً لاصول الصناعات والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . حديد (D) مقاوم للزلازل

43	رقم البند						
DIPHRAGM (B5)							
MARK	Q(mm)	Shape	Length(mm)	QTY	MASS	% of total	Notes
1	Q25		9500	10	366.080	10.9%	B
2	Q25		10300	10	396.900	11.8%	T
3	Q25		8000	6	184.970	5.5%	SB
4	Q25		10750	6	248.540	7.4%	INNER
5	Q16		3500	20	110.480	3.3%	
6	Q18		6700	55	736.110	22.0%	
7	Q12		4500	110	439.470	13.1%	
8	Q18	 	6700-3600	10	102.880	3.1%	
9	Q12	 	4500-1400	20	52.380	1.6%	
10	Q16		6300	32	318.190	9.5%	
11	Q16	 	8182-7397	32	393.420	11.7%	
اجمالى الكمية (كجم)					3349.420		
اجمالى الكمية بالطن					3.349		

عن المكتب الاستشارى

م/ مصطفى فتحى عزام

عن الشركة المنفذة

د.م/ حمادة محمد كامل

مشروع كوبرى أبحر الكاوى - (أعلى الرياح البحري)

بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح من الصلب 60/40 لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التى لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل أيضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهواً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . حديد (D) مقاوم للزلازل

43	رقم البند	OUTER WEB (B3-B5)					
MARK	Q(mm)	Shape	Length(mm)	QTY	MASS	% of total	Notes
1	Q32		8000	12	606.080	1.34%	
2	Q32		12000	248	18808.320	41.50%	
3	Q32		7300	12	553.050	1.22%	
4	Q32		8000	20	1011.200	2.23%	
5	Q32		4000	32	808.960	1.78%	
6	Q32		12000	44	3336.960	7.36%	
7	Q32		6000	52	1969.760	4.35%	
8	Q22		12000	9	322.280	0.71%	
9	Q32		12000	54	4091.050	9.03%	
10	Q22		7650	9	205.450	0.45%	
11	Q22		9890	18	531.220	1.17%	
12	Q22		6000	18	322.280	0.71%	
13	Q22		12000	9	322.280	0.71%	
14	Q22		8000	9	214.850	0.47%	
15	Q22		6000	120	2148.540	4.74%	

عن المكتب الاستشارى




م/ مصطفى فتحى عزام

عن الشركة المنفذة

د.م/ حمادة محمد كامل

مشروع كوبرى أ.ج.الخواوي (أعلى الرياح البحري)

بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح من الصلب 60/40 لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل أيضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهواً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . حديد (D) مقاوم للزلازل

43	رقم البند						
OUTER WEB (B3-B5)							
MARK	Q(mm)	Shape	Length(mm)	QTY	MASS	% of total	Notes
16	Q12		4712	120	501.980	1.11%	
17	Q22	 	6000-5300	20	337.210	0.74%	
18	Q12		4712	20	83.660	0.18%	
19	Q22		5300	280	4428.730	9.77%	
20	Q12		4712	280	1171.290	2.58%	
21	Q22	 	6000-5300	20	337.210	0.74%	
22	Q16		4800	20	151.153	0.33%	
23	Q22		6000	280	2148.540	4.74%	
24	Q16		4800	280	909.200	2.01%	
اجمالى الكمية (كجم)					45321.253		
اجمالى الكمية بالطن لعدد (1) ويب خارجى					45.321		
اجمالى الكمية بالطن لعدد (2) ويب خارجى					90.643		

عن المكتب الاستشارى

م/ مصطفى فتحى عزام
١٣


عن الشركة المنفذة

د.م/ حمادة محمد كامل



مشروع كوبرى أبو طير (أعلى الرياح البحري)

بالطن توريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد تسليح من الصلب 60/40 لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التى لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل أيضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً طبقاً لاصول الصنعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . حديد (D) مقاوم للزلازل

43	رقم البند						
LOWER SLAB (B5-B7)							
MARK	Q(mm)	Shape	Length(mm)	QTY	MASS	% of total	Notes
1	Q16		3750	64	378.800	1.41%	
2	Q16		3600	64	363.650	1.35%	
3	Q16		3000	64	303.040	1.13%	
4	Q16		8000	528	6667.020	24.76%	
5	Q16		7800	388	4776.950	17.74%	
6	Q16		3000	280	1325.800	4.92%	
7	Q16		3000	496	2348.560	8.72%	
8	Q16		7600	140	1679.240	6.24%	
9	Q16		12000	64	1212.160	4.50%	
10	Q16		12000	256	4848.650	18.01%	
11	Q16		5000	64	505.070	1.88%	

عن المكتب الاستشارى

م/ مصطفى فتحى عزام

عن الشركة المنفذة

د.م/ حمادة محمد كامل

12	Q16		9895	32	499.760	1.86%	
13	Q16		9520	32	480.820	1.79%	
14	Q16		12000	16	303.040	1.13%	
15	Q16		8480	16	214.150	0.80%	
16	Q16		12000	16	303.040	1.13%	
17	Q16		6835	16	172.600	0.64%	
18	Q16		2400	144	545.470	2.03%	
اجمالى الكمية (كجم)					26927.820		
اجمالى الكمية بالطن					26.928		

عن المكتب الاستشارى



م/ مصطفى فتحى عزام


عن الشركة المنفذة

د.م/ حمادة محمد كامل


مشروع كوبرى كفر أبو الفوارى (أعلى الرياح البحيري)

بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح من الصلب 60/40 لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل أيضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهواً كاملاً طبقاً لاصول الصناعات والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . حديد (D) مقاوم للزلازل

43	رقم البند							
DIPHRAGM (B5)								
MARK	Q(mm)	Shape		Length(mm)	QTY	MASS	% of total	Notes
1	Q25			9500	10	366.080	10.9%	B
2	Q25			10300	10	396.900	11.8%	T
3	Q25			8000	6	184.970	5.5%	SB
4	Q25			10750	6	248.540	7.4%	INNER
5	Q16			3500	20	110.480	3.3%	
6	Q18			6700	55	736.110	22.0%	
7	Q12			4500	110	439.470	13.1%	
8	Q18			6700-3600	10	102.880	3.1%	
9	Q12			4500-1400	20	52.380	1.6%	
10	Q16			6300	32	318.190	9.5%	
11	Q16			8182-7397	32	393.420	11.7%	
اجمالى الكمية (كجم)						3349.420		
اجمالى الكمية بالطن						3.349		

عن المكتب الاستشارى


م/ مصطفى فتحى عزام
15/10/2023

عن الشركة المنفذة

د.م/ حمادة محمد كامل

مشروع كوبرى كفرأبو الخاوى (أعلى الرياح البحيري)

بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح من الصلب 60/40 لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التى لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل أيضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهواً كاملاً طبقاً لاصول الصناعات والرسومات والمواصفات والتعليمات المهندس المشرف . حديد (D) مقاوم للزلازل

43	رقم البند	DIPHRAGM (B6)					
MARK	Q(mm)	Shape	Length(mm)	QTY	MASS	% of total	Notes
1	Q25		9500	18	658.940	8.2%	B
2	Q32		10300	18	1170.490	14.5%	T
3	Q32		10750	18	1221.620	15.2%	SB
4	Q18		3500	36	251.700	3.1%	INNER
5	Q22		8182-7379	30	697.310	8.7%	
6	Q25		9700	55	2055.770	25.5%	
7	Q16		4500	220	1562.550	19.4%	
8	Q25		9700-3600	10	256.250	3.2%	
9	Q16		4500-1400	40	186.240	2.3%	
اجمالى الكمية (كجم)					8060.870		
اجمالى الكمية بالطن					8.061		

عن المكتب الاستشارى

م/ مصطفى فتحى عزام



15/1/2025

عن الشركة المنفذة

د.م/ حمادة محمد كامل

مشروع كوبرى كفرة الكاوي (أعلى الرياح البحري)

بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح من الصلب 60/40 لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التى لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل أيضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهواً كاملاً طبقاً لاصول الصناعات والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . حديد (D) مقاوم للزلازل

43	رقم البند							
DIPHGRAM (B7)								
MARK	Q(mm)	Shape		Length(mm)	QTY	MASS	% of total	Notes
1	Q25			9500	10	366.080	10.9%	B
2	Q25			10300	10	396.900	11.8%	T
3	Q25			8000	6	184.970	5.5%	SB
4	Q25			10700	6	248.540	7.4%	INNER
5	Q16			3500	20	110.480	3.3%	
6	Q18			6700	55	736.110	22.0%	
7	Q12			4500	110	439.470	13.1%	
8	Q18			6700-3600	10	102.880	3.1%	
9	Q12			4500-1400	20	52.380	1.6%	
10	Q16			6300	32	318.190	9.5%	
11	Q16			8182-7397	32	393.420	11.7%	
اجمالى الكمية (كجم)						3349.420		
اجمالى الكمية بالطن						3.349		

عن المكتب الاستشارى

م/ مصطفى فتحى عزام

عن الشركة المنفذة

د.م/ حمادة محمد كامل

مشروع كوبرى كفرى (أعلى الرياح البحري)

بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح من الصلب 60/40 لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل أيضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهواً كاملاً طبقاً لأصول الصناعات والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . حديد (D) مقاوم للزلازل

43	رقم البند						
OUTER WEB (B5-B7)							
MARK	Q(mm)	Shape	Length(mm)	QTY	MASS	% of total	Notes
1	Q32		8000	12	606.080	1.34%	
2	Q32		12000	248	18788.510	41.48%	
3	Q32		7300	12	553.050	1.22%	
4	Q32		8000	20	1010.140	2.23%	
5	Q32		4000	32	808.110	1.78%	
6	Q32		12000	44	3333.450	7.36%	
7	Q32		6000	52	1969.760	4.35%	
8	Q22		12000	9	322.280	0.71%	
9	Q32		12000	54	4091.050	9.03%	
10	Q22		7650	9	205.450	0.45%	
11	Q22		9890	18	531.220	1.17%	
12	Q22		6000	18	322.280	0.71%	
13	Q22		12000	9	322.280	0.71%	
14	Q22		8000	9	214.850	0.47%	
15	Q22		6000	120	2148.540	4.74%	
16	Q12		4712	120	501.980	1.11%	

عن المكتب الاستشارى









م/ مصطفى فتحى عزام

عن الشركة المنفذة

د.م/ حمادة محمد كامل

مشروع كوبرى كفر أبو الخلو (أعلى الرياح البحري)

بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح من الصلب 60/40 لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التى لم ترد بـرسومات العطاء والسعر يشمل أيضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهـو العمل نهـو أكـاملاً طبقاً لأصول الصنـاعه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . حديد (D) مقاوم للزلازل

43	رقم البند							
OUTER WEB (B5-B7)								
MARK	Q(mm)	Shape		Length(mm)	QTY	MASS	% of total	Notes
17	Q22			6000-5300	20	337.210	0.74%	
18	Q12			4712	20	83.660	0.18%	
19	Q22			5300	280	4428.730	9.78%	
20	Q12			4712	280	1171.290	2.59%	
21	Q22			6000-5300	20	337.210	0.74%	
22	Q16			4800	20	151.153	0.33%	
23	Q22			6000	280	2148.540	4.74%	
24	Q16			4800	280	909.200	2.01%	
اجمالى الكمية (كجم)						45296.023		
اجمالى الكمية بالطن لعدد (1) ويب خارجى						45.296		
اجمالى الكمية بالطن لعدد (2) ويب خارجى						90.592		


عن المكتب الاستشارى

م/ مصطفى فتحى عزام

١٣

عن الشركة المنفذة


د.م/ حمادة محمد كامل

		
مشروع كوبرى ابو الخاوي		
		رقم البند
		51
2025-02-28		
بالمتر المربع توريد وعمل دهانات مضادة للكربنة ذات أساس إكليريك مانعة للتفادية لعزل جسم الكوبرى وإنتاج إحدى الشركات المتخصصة وعمل كل مايلزم لنهوا كاملا والبند شامل مما جميعة طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف علي أن يتم اعتماد الخامات قبل التوريد		
ابو الخاوي		
النوع	المساحة الفعلية	
البلاطات	4233.3	
المحاور	355.34	
الإجمالي	4588.64	

المكتب الاستشارى
مكتب بنتا للاستشارات الهندسية

الشركة المنفذة

بتروجت





مشروع كوبرى ابو الخاوي

51

رقم البند

2025-02-28

بالمتر المربع توريد وعمل دهانات مضاده للكربنة ذات أساس إكليريك مانعه للنفاذية لعزل جسم الكوبرى وإنتاج إحدى الشركات المتخصصة وعمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا والبند شامل مما جميعة طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف علي أن يتم اعتماد الخامات قبل التوريد

المساحة الفعلية	البلاطه
590.85	B7-B10
590.85	B10-B13
787.8	C5-C9
787.8	C9-C13
738	B3-B5
738	B5-B7
4233.3	الاجمالي

المكتب الاستشارى

الشركة المنفذة

مكتب بنتا للاستشارات الهندسية

بتروجت

15/02/2025

مشروع كوبرى ابو الخاوي

بالمتر المربع توريد وعمل دهانات مضاده للكربنة ذات أساس إكليريك مانعه للنفاذية لعزل جسم الكوبرى وإنتاج إحدى الشركات المتخصصة وعمل كل مايلزم لنهوا العمل نهوا كاملا والبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف علي أن يتم إعتداد الخامات قبل التوريد

51	رقم البند		
بلاطه B7-B10			
المساحة الفعلية	الطول	العرض	القطاع
514.8	39	13.2	SEC(1-1)
38.25	6	6.375	SEC(2-2)
45	6	7.5	SEC(3-3)
-7.2	18	-0.4	SEC(4-4)
590.85			الاجمالي

المكتب الاستشارى
مكتب بنتا للاستشارات الهندسية



الشركة المنفذة
بتروجت



مشروع كوبرى ابو الخاوي


بالمتر المربع توريد وعمل دهانات مضاده للكربنة ذات أساس إكليريك مانعه للنفاذية لعزل جسم الكوبرى وإنتاج إحدى الشركات المتخصصة وعمل كل مايلزم لنهوا العمل نهوا كاملا والبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف علي أن يتم إعتماد الخامات قبل التوريد


51	رقم البند		
بلاطه B10-B13			
المساحة الفعلية	الطول	العرض	القطاع
514.8	39	13.2	SEC(1-1)
38.25	6	6.375	SEC(2-2)
45	6	7.5	SEC(3-3)
-7.2	18	-0.4	SEC(4-4)
590.85			الاجمالي

المكتب الاستشارى
مكتب بنتا للاستشارات الهندسية



الشركة المنفذة
بتروجت





مشروع كوبرى ابوالخاوي

بالمتر المربع توريد وعمل دهانات مضاده للكربنة ذات أساس إكليريك مانعه للنفاذية لعزل جسم الكوبرى وإنتاج إحدى الشركات المتخصصة وعمل كل مايلزم لنهوا العمل نهوا كاملا والبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف علي أن يتم إعتماد الخامات قبل التوريد

51	رقم البند		
بلاطه C5-C9			
المساحة الفعلية	الطول	العرض	القطاع
686.4	52	13.2	SEC(1-1)
51	8	6.375	SEC(2-2)
60	8	7.5	SEC(3-3)
-9.6	24	-0.4	SEC(4-4)
787.8			الاجمالي

المكتب الاستشارى
مكتب بنتا للاستشارات الهندسية

الشركة المنفذة

بتروجت



مشروع كوبرى ابوالخاوي

بالمتر المربع توريد وعمل دهانات مضاده للكربنة ذات أساس إكليريك مانعه للنفاذية لعزل جسم الكوبرى وإنتاج إحدى الشركات المتخصصة وعمل كل مايلزم لنهوا العمل نهوا كاملا والبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف علي أن يتم اعتماد الخامات قبل التوريد

51	رقم البند		
بلاطه C9-C13			
المساحة الفعلية	الطول	العرض	القطاع
686.4	52	13.2	SEC(1-1)
51	8	6.375	SEC(2-2)
60	8	7.5	SEC(3-3)
-9.6	24	-0.4	SEC(4-4)
787.8			الاجمالي

المكتب الاستشارى
مكتب بنتا للاستشارات الهندسية

الشركة المنفذة
بتروجت

مشروع كوبرى ابو الخاوي

بالمتر المربع توريد وعمل دهانات مضادة للكربنة ذات أساس إكليريك مانعه للنفاذية لعزل جسم الكوبرى وإنتاج إحدى الشركات المتخصصة وعمل كل ما يلزم لنها العمل نهوا كاملا والبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف علي أن يتم اعتماد الخامات قبل التوريد

51	رقم البند		
بلاطه B3-B5			
المساحة الفعلية	الطول	العرض	القطاع
738	60	12.3	SEC(1-1)
738	الاجمالي		


المكتب الاستشارى

مكتب بنتا للاستشارات الهندسية



الشركة المنفذة

بتروجت



مشروع كوبرى ابوالخاوي

بالمتر المربع توريد وعمل دهانات مضاده للكربنة ذات أساس إكليريك مانعه للنفاذية لعزل جسم الكوبرى وإنتاج إحدى الشركات المتخصصة وعمل كل مايلزم لنهوا العمل نهوا كاملا والبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف علي أن يتم اعتماد الخامات قبل التوريد

51	رقم البند		
بلاطه B5-B7			
المساحة الفعليه	الطول	العرض	القطاع
738	60	12.3	SEC(1-1)
738		الاجمالي	


المكتب الاستشارى

مكتب بنتا للاستشارات الهندسية



الشركة المنفذة

بتروجت



مشروع كوبرى كفرة آيو النواوى

51

رقم البند

28/02/2025

بالمتر المربع توريد وعمل دهانات مضادة للكربنة ذات أساس إكليريك مانعة للتفادية لعزل جسم الكوبرى وإنتاج إحدى الشركات المتخصصة وعمل كل مايلزم لنهوا العمل نهوا كاملا والبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف علي أن يتم اعتماد الخامات قبل التوريد

المحور	المساحة الفعلية
B7	52.47
B8	24.01
B9	27.70
B10	38.65
B11	15.77
B12	12.93
B13	26.40
C5	53.58
C6	25.32
C7	20.50
C8	15.67
C9	27.50
C10	7.46
C11	4.67
C12	2.71
الاجمالي	355.34

المكتب الاستشارى
مكتب بنتا للاستشارات الهندسية



الشركة المنفذة
بتروجت



مشروع كوبري أبو الخاوي

بالمتر المربع توريد وعمل دهانات مضادة للكربنة ذات أساس إكليريك مانعه للتنفاذية لعزل جسم الكوبري وإنتاج إحدى الشركات المتخصصة وعمل كل مايلزم لنهوا العمل نهوا كاملا والبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف علي أن يتم اعتماد الخامات قبل التوريد

51	رقم البند	
محور B7		
المساحة الفعلية	عدد القطاعات	الطول
15.00	2	5
18.00	2	6
16.92	2	6
2.82	2	1
الاجمالي	52.74	

المكتب الاستشاري
مكتب بنتا للاستشارات الهندسية



الشركة المنفذة
بتروجت



مشروع كوبري أبو الخاوي

بالمتر المربع توريد وعمل دهانات مضادة للكربنة ذات أساس إكليريك مانعه للنفاذية لعزل جسم الكوبري وإنتاج إحدى الشركات المتخصصة وعمل كل مايلزم لنهوا العمل نهوا كاملا والبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف علي أن يتم إعتماد الخامات قبل التوريد


51	رقم البند			
محور B8				
المساحة الفعلية	عدد القطاعات	الطول	العرض	القطاع
11.78	1	3.126	3.768	اعمده دائريه
12.23	1	3.246	3.768	
24.01				الاجمالي

المكتب الاستشاري

الشركة المنفذة

مكتب بنتا للاستشارات الهندسية

بتروجت

مشروع كوبري أبو الخاوي

بالمتر المربع توريد وعمل دهانات مضادة للكربنة ذات أساس إكليريك مانعه للنفاذية لعزل جسم الكوبري وإنتاج إحدى الشركات المتخصصة وعمل كل مايلزم لنهوا العمل نهوا كاملا والبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف علي أن يتم اعتماد الرسومات قبل التوريد

51	رقم البند			
محور B9				
المساحة الفعلية	عدد القطاعات	الطول	العرض	القطاع
13.63	1	3.616	3.768	اعمده دائريه
14.08	1	3.736	3.768	
27.70				الاجمالي

المكتب الاستشاري

مكتب بنتا للاستشارات الهندسية



الشركة المنفذة

بتروجت



مشروع كوبرى أبو الخاوي

بالمتر المربع توريد وعمل دهانات مضاده للكربنة ذات أساس إكليريك مانعه للنفاذية لعزل جسم الكوبرى وإنتاج إحدى الشركات المتخصصة وعمل كل مايلزم لنهوا العمل نهوا كاملا والبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف على أن يتم اعتماد الخامات قبل التوريد

51	رقم البند			
محور B10				
المساحة الفعلية	عدد القطاعات	الطول	العرض	القطاع
2.60	1	0.69	3.768	اعمده دائريه
3.05	1	0.81	3.768	
27.00	2	9	1.5	قاعدة
6.00	2	2	1.5	
38.65				الاجمالي

المكتب الاستشارى
مكتب بنتا للاستشارات الهندسية



الشركة المنفذة
بتروجت



مشروع كوبري أبو الخاوي

بالمتر المربع توريد وعمل دهانات مضاده للكربنة ذات أساس إكليريك مانعه للنفاذية لعزل جسم الكوبري وإنتاج إحدى الشركات المتخصصة وعمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا والبند شامس مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف علي أن يتم اعتماد الخامات قبل التوريد

51	رقم البند			
محور B11				
المساحة الفعلية	عدد القطاعات	الطول	العرض	القطاع
7.66	1	2.032	3.768	اعمده دائريه
8.11	1	2.152	3.768	
15.77				الاجمالي


المكتب الاستشاري

الشركة المنفذة

مكتب بنتا للاستشارات الهندسية

بتروجت



مشروع كوبري أبو الخاوي

بالمتر المربع توريد وعمل دهانات مضاده للكربنة ذات أساس إكليريك مانعه للتنفاذية لعزل جسم الكوبري وإنتاج إحدى الشركات المتخصصة وعمل كل مايلزم لنهو العمل نهوا كاملا والبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف علي أن يتم إعتداد الخامات قبل التوريد

51	رقم البند			
محور B12				
المساحة الفعلية	عدد القطاعات	الطول	العرض	القطاع
6.24	1	1.656	3.768	اعمده دائريه
6.69	1	1.776	3.768	
12.93				الاجمالي

المكتب الاستشاري

الشركة المنفذة

مكتب بنتا للاستشارات الهندسية

بتروجت

مشروع كوبري أبو الخاوي

بالمتر المربع توريد وعمل دهانات مضاده للكربنة ذات أساس إكليريكي مانعه للنفاذية لعزل جسم الكوبري وإنتاج إحدى الشركات المتخصصة وعمل كل مايلزم لنهو العمل نهوا كاملا والبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف علي أن يتم إعتتماد الخامات قبل التوريد

51	رقم البند			
محور B13				
المساحة الفعلية	عدد القطاعات	الطول	العرض	القطاع
4.80	2	2	1.2	قاعده
21.60	2	9	1.2	
26.40				الاجمالي

المكتب الاستشاري

الشركة المنفذة

مكتب بنتا للاستشارات الهندسية

بتروجت




مشروع كوبري أبو الخاوي

بالمتر المربع توريد وعمل دهانات مضاده للكربنة ذات أساس إكليريك مانعه للنفاذية لعزل جسم الكوبري وإنتاج إحدى الشركات المتخصصة وعمل كل مايلزم لنهوا العمل نهوا كاملا والبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف علي أن يتم إعتقاد الخامات قبل التوريد

51	رقم البند			
محور C5				
المساحة الفعلية	عدد القطاعات	الطول	العرض	القطاع
15.00	2	5	1.5	قاعدة سفليه C5
18.00	2	6	1.5	
17.64	2	6	1.47	قاعدة علويه C5
2.94	2	1	1.47	
53.58				الاجمالي

المكتب الاستشاري
مكتب بنتا للاستشارات الهندسية



الشركة المنفذة
بتروجت



مشروع كوبري أبو الخاوي

بالمتر المربع توريد وعمل دهانات مضاده للكربنة ذات أساس إكليريك مانعه للنفاذية لعزل جسم الكوبري وإنتاج إحدى الشركات المتخصصة وعمل كل مايلزم لنهوا العمل نهوا كاملا والبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف علي أن يتم إعتماد الخامات قبل التوريد

51	رقم البند			
محور C6				
المساحة الفعلية	عدد القطاعات	الطول	العرض	القطاع
12.43	1	3.3	3.768	اعمده دائريه
12.89	1	3.42	3.768	
25.32				الاجمالي

المكتب الاستشاري

الشركة المنفذة

مكتب بنتا للاستشارات الهندسية

بتروجت




مشروع كوبري أبو الخاوي

بالمتر المربع توريد وعمل دهانات مضاده للكربنة ذات أساس إكليريك مانعه للنفاذية لعزل جسم الكوبري وإنتاج إحدى الشركات المتخصصة وعمل كل مايلزم لنهوا العمل نهوا كاملا والبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف علي أن يتم اعتماد الخامات قبل التوريد

51	رقم البند			
محور C7				
المساحة الفعلية	عدد القطاعات	الطول	العرض	القطاع
10.02	1	2.66	3.768	اعمده دائريه
10.48	1	2.78	3.768	
20.50				الاجمالي

المكتب الاستشارى

الشركة المنفذة

مكتب بنتا للاستشارات الهندسية

بتروجت




مشروع كوبري أبو الخاوي

بالمتر المربع توريد وعمل دهانات مضاده للكربنة ذات أساس إكليريك مانعه للنفاذية لعزل جسم الكوبري وإنتاج إحدى الشركات المتخصصة وعمل كل مايلزم لنهوا العمل نهوا كاملا والبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف علي أن يتم اعتماد الخامات قبل التوريد


51	رقم البند			
محور C8				
المساحة الفعلية	عدد القطاعات	الطول	العرض	القطاع
7.61	1	2.02	3.768	اعمده دائريه
8.06	1	2.14	3.768	
15.67				الاجمالي

المكتب الاستشاري

مكتب بنتا للاستشارات الهندسية



الشركة المنفذة



مشروع كوبري أبو الخاوي

بالمتر المربع توريد وعمل دهانات مضاده للكربنة ذات أساس إكليريك مانعه للنفاذية لعزل جسم الكوبري وإنتاج إحدى الشركات المتخصصة وعمل كل مايلزم لنهوا العمل نهوا كاملا والبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف علي أن يتم اعتماد الخامات قبل التوريد


51	رقم البند			
محور C9				
المساحة الفعلية	عدد القطاعات	الطول	العرض	القطاع
22.50	2	9	1.25	قاعدة
5.00	2	2	1.25	
27.50				الاجمالي

المكتب الاستشاري

الشركة المنفذة

مكتب بنتا للاستشارات الهندسية

بتروجت

مشروع كوبري أبو الخاوي

بالمتر المربع توريد وعمل دهانات مضاده للكربنة ذات أساس إكليريكي مانعه للنفاذية لعزل جسم الكوبري وإنتاج إحدى الشركات المتخصصة وعمل كل مايلزم لنهوا العمل نهوا كاملا والبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف علي أن يتم اعتماد الخامات قبل التوريد


51	رقم البند			
محور C10				
المساحة الفعلية	عدد القطاعات	الطول	العرض	القطاع
3.50	1	0.93	3.768	اعمده دائريه
3.96	1	1.05	3.768	
7.46				الاجمالي

المكتب الاستشاري

الشركة المنفذة

مكتب بنتا للاستشارات الهندسية

بتروجت

مشروع كوبري أبو الخاوي

بالمتر المربع توريد وعمل دهانات مضاده للكربنة ذات أساس إكليريك مانعه للنفاذية لعزل جسم الكوبري وإنتاج إحدى الشركات المتخصصة وعمل كل مايلزم لنهوا العمل نهوا كاملا والبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف علي أن يتم اعتماد الخامات قبل التوريد


51	رقم البند			
محور C11				
المساحة الفعلية	عدد القطاعات	الطول	العرض	القطاع
2.11	1	0.56	3.768	اعمده دائريه
2.56	1	0.68	3.768	
4.67				الاجمالي

المكتب الاستشاري

الشركة المنفذة

مكتب بنتا للاستشارات الهندسية

بتروجت

مشروع كوبري أبو الخاوي

بالمتر المربع توريد وعمل دهانات مضاده للكربنة ذات أساس إكليريك مانعه للنفاذية لعزل جسم الكوبري وإنتاج إحدى الشركات المتخصصة وعمل كل مايلزم لنهو العمل نهوا كاملا والبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف علي أن يتم إعتتماد الخامات قبل التوريد

51	رقم البند			
محور C12				
المساحة الفعلية	عدد القطاعات	الطول	العرض	القطاع
1.13	1	0.3	3.768	اعمده دائريه
1.58	1	0.42	3.768	
2.71				الاجمالي

المكتب الاستشاري

الشركة المنفذة

مكتب بنتا للاستشارات الهندسية

بتروجت




محضر تشوينات

مشروع : كباري الرياح البحيري (كوبري بولين و كوبري ابو الخاوي)

تنفيذ شركة بتروجيت

إنه في يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٥/٢/٥ بحضور كلا من السادة :

١. مهندس / محمد عماد (مدير المشروع بهيئة الطرق و الكباري)

٢. مهندس / مصطفى فتحي عزام (مكتب بنتا للاستشارات الهندسية)

٣. مهندس / محمد حسن سويد (مدير مشروع بشركة بتروجيت)

بالحضور للموقع و معاينة التشوينات اقر السيد المهندس المشرف بوجود كمية (٣٤٧/٥) طن حديد تسليح

لكوبري بولين و كمية (٣٤٧/٥) طن حديد تسليح كوبري ابو الخاوي وقد تم الاتي :


١- أفاد مهندس الشركة بأن هذه الكميات موردة بمعرفة الشركة ومن مواردها الذاتية وتحت مسؤوليتها .

٢- أفاد مهندس الشركة بأن التشوينات المذكورة تحت حراسة الشركة و في عهدتها .

وأقفل المحضر علي ذلك ،،،،

وقد تحرر محضر منا بذلك ،،،،

مهندس الهيئة


مهندس الاستشاري


مهندس الشركة
