



عملية : رفع كفاءة الطريق الغربي بني سويف دمو اعمال الاسفلت (القطاع الأول) بطول ١١ كم مركز ناصر محافظة بني سويف عقد رقم :-
٢٠٢١/٢٠٢٢/ ١٠٥٦

أمر الإسناد 31/10/2021

تنفيذ : شركة عليك لانشاء ورصف الطرق

تاريخ التعاقد 9/5/2022

بيان اجمالي فروق أسعار جاري ١ حتى الختامي في الفترة من ١٧/٥/٢٠٢٢ حتى ١٥/١/٢٠٢٣

م	بيان الاعمال	قيمة فروق الأسعار
1	اجمالي فروق أسعار جاري ١	1,185,991.56
2	اجمالي فروق أسعار جاري ٢	420,029.98
3	اجمالي فروق أسعار جاري ٣	1,051,267.46
4	اجمالي فروق أسعار جاري ٤	444,466.98
5	اجمالي فروق أسعار ختامي ٥	41,283.86
	الإجمالي	3,143,039.83



بمقتضى

رئيس الإدارة المركزية

المهندس/

احمد عراقي حسين

رئيس المنطقة السادسة (بني سويف)

مهندس المشروع بالمنطقة

التوقيع/

م/مصطفى شعبان

مهندس المشروع بالمنطقة

التوقيع/

م/مائل سعد

استشاري المشروع

التوقيع/

الشركة المنفذة

التوقيع/



عملية : رفع كفاءة الطريق الغربي بني سويف دمو اعمال الاسفلت (القطاع الاول) بطول ١١ كم مركز ناصر محافظة بني سويف عقد رقم :-
٢٠٢١/٢٠٢٢/ ١٠٥٦

تنفيذ : شركة عليك لإنشاء ورصف الطرق

رقم المستخلص جاري ٠١

31/10/2021

امر الاستد

فروق اسعار مستخلص في الفترة من ١٧/٥/٢٠٢٢ حتى ١٥/٦/٢٠٢٢

9/5/2022

تاريخ التعاقد

بيان التعاقد																	
شهر التنفيذ	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	المصطلات	الأرقام القياسية عدد امر الاستاد	الأرقام القياسية للمسعر عند تابلد الاصال	المصطلات في نسب التغيير	قيمة التعويض او الخصم	بيان البند										
							الكمية	قوة	الوحدة	قيمة الاعمال							
مايو	السولار	10%	323.7	332	0.002564103	1,237.84	اعمال انشاء طبقة تشريب	٢م	25	19310.34	482758.5						
		65%	436.3	566	0.193227137	93,282.04											
يونيو	السولار	10%	323.7	332	0.002564103	1,326.26						اعمال انشاء طبقة ربطه ٦ سم	٢م	131	22068.98	2891036.38	
		65%	436.3	566	0.193227137	99,945.09											
مايو	السولار	10%	323.7	332	0.002564103	7,412.91	اعمال انشاء طبقة ربطه ٦ سم	٢م	131	23448.3	3071727.3						
		55%	436.3	566	0.163499885	472,684.12											
يونيو	السولار	10%	323.7	332	0.002564103	7,876.22						الإجمالي					
		55%	436.3	566	0.163499885	502,227.06											
						1,185,991.56											

الشركة المنفذة

التوقيع

استشاري المشروع

التوقيع

مهندس المشروع بالمنطقة

التوقيع

مدير عام المشروعات

التوقيع

بمعد

رئيس الإدارة المركزية

المهندس

احمد عراقي حسين
رئيس المنطقة السادسة (بني سويف)





عملية : رفع كفاءة الطريق الغربي بني سويف لدمو اعمال الاسفلت (القطاع الاول) بطول ١١ كم مركز ناصر محافظة بني سويف عقد رقم :-
٢٠٢١/٢٠٢٢/١٠٥٦

تنفيذ : شركة عليك لانشاء ورصف الطرق

رقم المستخلص ٠٢ جاري

31/10/2021 امر الاستاد

فروق أسعار مستخلص في الفترة من ١٧/٥/٢٠٢٢ حتى ٢٤/٧/٢٠٢٢

9/5/2022 تاريخ التعاقد

م ند	بيان البند	الوحدة	فئة	الكمية	قيمة الاعمال	الأشهر	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	المعاملات	الأرقام القياسية عند امر الاسفلت	الأرقام القياسية للسعر عند تنفيذ الاصال	المعاملات في نسب التغيير	قيمة التعويض او الخصم
	اعمال انشاء طبقة تشريب	م ^٢	25	5000	125000	يونيو	المولار	10%	323.7	332	0.002564103	320.51
				8000	200000	يونيو	بيتومين	65%	436.3	566	0.193227137	24,153.39
							المولار	10%	323.7	353.6	0.009236948	1,847.39
							بيتومين	65%	436.3	566	0.193227137	38,645.43
							المولار	10%	323.7	332	0.002564103	2,687.18
							بيتومين	55%	436.3	566	0.163499885	171,347.88
							المولار	10%	323.7	353.6	0.009236948	9,680.32
							بيتومين	55%	436.3	566	0.163499885	171,347.88
	اعمال انشاء طبقة ربطه ٦ سم	م ^٢	131	8000	1048000	يونيو	المولار	10%	323.7	353.6	0.009236948	9,680.32
							بيتومين	55%	436.3	566	0.163499885	171,347.88
	الإجمالي				420,029.98							

المهندس /
رئيس الإدارة المركزية
احمد عراقي حسين
رئيس المنطقة السادسة (بني سويف)

مدير عام المشروعات
التوقيع /
م/مصطفى شعبان

مهندس المشروع بالمنطقة
التوقيع /
م/إماتل سعد

استشاري المشروع
التوقيع /
السيوطي

الشركة المنفذة
التوقيع /



عملية : رفع كفاءة الطريق الغربي بني سويف دمو اعمال الاسفلت (القطاع الاول) بطول ١١ كم مركز ناصر محافظة بني سويف عقد رقم :-

٢٠٢١/٢٠٢٢/١٠٥٦

تنفيذ : شركة عليك لانشاء ورصف الطرق

رقم المستخلص جاري ٠٣

31/10/2021 امر الاسناد

فروق أسعار مستخلص في الفترة من ١٧/٥/٢٠٢٢ حتى ١٢/١٢/٢٠٢٢

9/5/2022 تاريخ التعاقد

م ند	بيان البند	الوحدة	كمية	قيمة الاعمال	الأشهر	عناصر التكلفة الخاصة للتعديل	المصطلح	الأرقام القياسية عدد امر الاسناد	الأرقام القياسية للمعدل عدد تنفيذ الاصال	المصطلح في نسب التغيير	قيمة التعويض او الخصم
											قيمة الاعمال حسب الابل * نسب التغيير
	اعمال انشاء طبقة تشريب	٢م	25	42642.5	يوليو	السولار	10%	323.7	353.6	0.009236948	393.89
				1705.7	يناير	بيثومين	65%	436.3	566	0.193227137	8,239.69
				220321.5	أغسطس	السولار	10%	323.7	353.6	0.009236948	2,035.10
				8812.86		بيثومين	65%	436.3	566	0.193227137	42,572.09
				213214.25	سبتمبر	السولار	10%	323.7	353.6	0.009236948	1,969.45
				8528.57		بيثومين	65%	436.3	566	0.193227137	41,198.78
				220321.5	أكتوبر	السولار	10%	323.7	353.6	0.009236948	2,035.10
				8812.86		بيثومين	65%	436.3	566	0.193227137	42,572.09
				213214.25	نوفمبر	السولار	10%	323.7	353.6	0.009236948	1,969.45
				8528.57		بيثومين	65%	436.3	566	0.193227137	41,198.78
				85285.75	ديسمبر	السولار	10%	323.7	353.6	0.009236948	787.78
				3411.43		بيثومين	65%	436.3	566	0.193227137	16,479.52
				179657.33	يناير	السولار	10%	323.7	353.6	0.009236948	1,659.49
				1371.43		بيثومين	55%	436.3	566	0.163499885	29,373.95
				928228.01	أغسطس	السولار	10%	323.7	353.6	0.009236948	8,573.99
				7085.71		بيثومين	55%	436.3	566	0.163499885	151,765.17
				898285.34	سبتمبر	السولار	10%	323.7	353.6	0.009236948	8,297.41
				6857.14		بيثومين	55%	436.3	566	0.163499885	146,869.55
				928228.01	أكتوبر	السولار	10%	323.7	353.6	0.009236948	8,573.99
				7085.71		بيثومين	55%	436.3	566	0.163499885	151,765.17
				898285.34	نوفمبر	السولار	10%	323.7	353.6	0.009236948	8,297.41
				6857.14		بيثومين	55%	436.3	566	0.163499885	146,869.55
				359314.66	ديسمبر	السولار	10%	323.7	353.6	0.009236948	3,318.97
				2742.86		بيثومين	55%	436.3	566	0.163499885	58,747.91
				41750	ديسمبر	السولار	10%	323.7	353.6	0.009236948	385.64
				5000		بيثومين	65%	436.3	566	0.193227137	8,067.23
				625000	ديسمبر	السولار	10%	323.7	353.6	0.009236948	5,773.09
				5000		بيثومين	60%	436.3	566	0.178363511	111,477.19
				1,051,267.46							الإجمالي



رئيس الإدارة المركزية

احمد عراقي حسين
رئيس المنطقة السادسة (بني سويف)

مدير عام المشروعات

التوقيع / م/مصطفى شعبان

مهندس المشروع بالمنطقة


التوقيع / م/مائل سعد

استشاري المشروع

التوقيع / لا بوجا

الشركة المنفذة

التوقيع /



عملية : رفع كفاءة الطريق الغربي بني سويف دمو اعمال الاسفلت (القطاع الاول) بطول ١١ كم مركز ناصر محافظة بني سويف عقد رقم :-

٢٠٢١/٢٠٢٢/١٠٥٦

تنفيذ : شركة عليك لانشاء ورصف الطرق

31/10/2021

امر الاستد

رقم المستخلص

جاري ٠٤

فروق أسعار مستخلص في الفترة من ١٧/٥/٢٠٢٢ حتى ١/١/٢٠٢٣

9/5/2022

تاريخ التعاقد

م ند	بيان البند	الوحدة	فئة	الكمية	قيمة الاعمال	الأشهر	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	المصلات	الأرقام القياسية عند امر الاستد	الأرقام القياسية للمسار عند تنفيذ الاصال	المصلات في نسب التغيير	قيمة التعويض او الخصم
	اعمال انشاء طبقة تشريب	٢م	25	9880	247000	ديسمبر	المولار	10%	323.7	332	0.002564103	633.33
						يناير	بيتومين	65%	436.3	566	0.193227137	47,727.10
						ديسمبر	المولار	10%	323.7	353.6	0.009236948	2,281.53
						يناير	بيتومين	65%	436.3	566	0.193227137	47,727.10
	اعمال انشاء طبقة ربطه ٦ سم	٢م	131	7798	1021538	ديسمبر	المولار	10%	323.7	332	0.002564103	2,619.33
						يناير	بيتومين	55%	436.3	566	0.163499885	167,021.35
						ديسمبر	المولار	10%	323.7	353.6	0.009236948	9,435.89
						يناير	بيتومين	55%	436.3	566	0.163499885	167,021.35
												444,466.98
												الإجمالي

الشركة المنقولة

التوقيع /

استشاري المشروع

التوقيع /

مهندس المشروع بالمنطقة

التوقيع /

مدير عام المشروعات

التوقيع /

بمقتضى

رئيس الإدارة المركزية

المهندس /

احمد عراقي حسين
رئيس المنطقة السادسة (بني سويف)





عملية : رفع كفاءة الطريق الغربي بني سويف دمو اعمال الاسفلت (القطاع الاول) بطول ١١ كم مركز ناصر محافظة بني سويف عقد رقم :-
٢٠٢١/٢٠٢٢/١٠٥٦

تنفيذ : شركة عليك لانشاء ورصف الطرق

رقم المستخلص
ختماني هـ

31/10/2021
امر الاستد

فروق اسعار مستخلص في الفترة من ١٧/٥/٢٠٢٢ حتى ١٥/١/٢٠٢٣

9/5/2022
تاريخ التعاقد

م نوع	بيانات التعاقد					الأشهر	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	المعاملات	الأرقام القياسية عدد امر الاسناد	الأرقام القياسية للسعر عدد تنفيذ الاصال	المعاملات في نسب التغيير	قيمة التعويض او الخصم
	بيان البند	الوحدة	فئة	الكمية	قيمة الاعمال							
١	اعمال انشاء طبقه تشريب	٢م	25	3381.13	84528.25	يونيو	المولار	10%	323.7	353.6	0.009236948	780.78
٢	اعمال انشاء طبقه ربطه ٦ سم	٢م	25	4621.62	115540.5	يونيو	بيتومين	65%	436.3	566	0.193227137	16,333.15
٣	اعمال انشاء طبقه لاصقة	٢م	131	82.82	10849.42	يونيو	المولار	10%	323.7	353.6	0.009236948	1,067.24
٤	اعمال انشاء طبقه سطحية ٥سم	٢م	131	82	10742	يونيو	بيتومين	60%	436.3	566	0.178363511	1,915.98
												41,283.86
												الإجمالي

مدير عام المشروعات

مهندس المشروع بالمنطقة

استشاري المشروع

الشركة المنفذة

التوقيع / م/مصطفى شعبان

التوقيع / م/امتل سعد

التوقيع / السيد


التوقيع /

بمقتضى

رئيس الإدارة المركزية

المهندس /

احمد عراقي حسين
رئيس المنطقة السادسة (بني سويف)



مصلحة : الهيئة العامة للمرقق والكبارقسم : المصرفيات
المبلغ المستحق إلى : مركبة عليك لادنا ورصد العلامبموجب : الطلبات طيه ، أو : الكسوف المرفقة

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على : شيك على البنك المركزي في :شيك على الخارج : صاحب الحق أو : مركبة عليك لادنا ورصد العلام
يسحب باسم : ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		٣١٤٣٩,٨٤	
الجملة			

رقم : _____

الختم ذو التاريخ



كتب المراجعة

رئيس الادارة المركزية
أ. م. / ١٢


تقيد في السجل برقم : _____

الاعتماد الإداري ونوع الخصم		بيانات	
نوع الخصم	قسم	فرع	بند
قرش	جنيه	فرع	بند
إجمالي الأصل			
قرش	جنيه	بيانات الاستقطاعات	
		عادي	إضافي
		قرش جنيه	دفعة توقيع
		قرش جنيه	قرش
		رسم الدفعة	صافي القيمة المطلوب صرفها

المبلغ المستحق من وف استمارتيه وسوار عن المملو ص
من ١ إلى ٥ جنيهاً من أعمال رف كفاء الفرق الفرز
بمن موفه رسومه أعمال الرفع بالصفحة الأول يقول
مؤثر ناصر صا معلن بأن جنيته من المرحله الأولى من الماد
المرافعة بديعة كورلا

٢٠٢٢/٢٠

الختم ذو التاريخ



روجع

رئيس المصلحة

علامة

في سنة ٢٠٢

- (١) إقرار كاتب سجل المحوزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____
(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء : _____
(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ بتاريخ : _____ الإمضاء : _____

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ «ع.ح» برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____

روجع في سنة ٢٠٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

شيك
يعتمد سحب
إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة ٢٠٢ يبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦٠٠٦ س ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣



(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ «ع.ح») : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : _____ إمضاءات موظفي الشطب

(د)

الختم ذو التاريخ (٣) سحب : _____ رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٤) قيد في سجل : _____ تحت رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٥) أدرج في كشف : _____ الشيكات : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٦) استلمت : _____ الشيك : _____ إمضاء طالب أو كاتب التصدير : _____ في سنة ٢٠٢

بخصوص : اعمال رفع كفاءة الطريق الغربى بنى سويف (دمو) بتقنية
اعمال اسفلت (القطاع الأول) بطول ١١ كم مركز ناصر محافظة
بنى سويف ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة
تنفيذ : شركة عليك لإنشاء ورصف الطرق
عقد رقم (١٠٥٦) لسنة ٢٠٢١/٢٠٢٢

السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد

نتشرف بان نرفق طيه استمارة ٥٠ ع.ح بمبلغ ٣١٤٣٠٣٩.٨٣ جنيه (فقط ثلاثة مليون ومائة ثلاثة
واربعون الف تسعة وثلاثون جنيها وثلاثة وثمانون قرش لا غير) قيمه فروق اسعار السولار والبيتومين
في المستخلص (١ & ٢ & ٣ & ٤ & ٥ ختامي) الخاص بالمشروع عالية مع مراعاة ما سبق صرفه.

برجاء التكرم من سيادتكم بالإحاطة و التفضل بالتوجيه باللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً فى : ٢٣ / ٠٤ / ٢٠٢٥

مرفقات : (٦)

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة السادسة - بنى سويف

مهندس
أحمد عراقي حسين

