



الهيئة العامة
للطرق و الكبارى و النقل البرى
(GARBLT)

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة الأولى المركزية

عملية: تنفيذ أعمال كوبرى المسار على النيل من كم ١١٩+٨٧٦ حتى كم ١٢٤+٠٠٠ بطول ٤,١٢٤ كم وكوبرى المسار من كم ١٣٨+٢٧٠ حتى كم ١٣٩+٤٠٠ بطول ١,١٣٠ كم وعدد (٤)برايم ضمن مشروع
الخط الأول للقطار الكهربائى السريع (السفنة - العلمين - مطروح - الفيوم)

الشركة المنفذة : شركة سامكو "الوطنية للتشييد "

عقد رقم: ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٠٦٧

طبقا لأسعار المفاوضة "٢٠٢٣/٠٧/٢٧"

مستخلص رقم (٢١) من ٠١-مارس-٢٠٢٥ حتى ٣١-مارس-٢٠٢٥

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفئة بالجنيه	الكمية حسب المقاييس	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
١-٢٥	بالمتر الطولى تنفيذ جسات في جميع أنواع التربة عدا الصخرية ... إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم ^٢	م.ط	٨٠٥,٣٤	١٣٠٠٠	٩٥٠٥,٠٠	٠,٠٠	٩٥٠٥,٠٠	٧,٦٥٤,٧٥٦,٧٠		٧,٦٥٤,٧٥٦,٧٠	وثيقة التأمين سارية حتى تاريخ المستخلص
٢٦	بالمتر المكعب حفري جميع أنواع التربة عدا الصخرية لزوم أعمال البرايخ	م٣	٥٠,٨٢	٦١٢٠	٣٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٨٠٠,٠٠	١٩٣,١١٦,٠٠		١٩٣,١١٦,٠٠	البرنامج الزمنى موجود
٢٧	بالمتر المكعب حفر استكشافى بمعالجة يدوية	م٣	١٠٠,٢٢	٨٤٥٠	١٢٦٠,٠٠	٥,٠٠	١٢٦٥,٠٠	١٢٦,٧٧٨,٣٠		١٢٦,٧٧٨,٣٠	عدد (٧) مهندسين متواجدين
١-٢٨	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة لزوم الأساسات ونقلها خارج الموقع .. إجهاد تربة اقل من ١٢٥ كجم/سم ^٢	م٣	١٠١,٦٣	٦٤٣٧٤,٨٩	١٣٦٦٥,٠٠	٧٣٥,٠٠	١٤٤٠٠,٠٠	١,٤٦٣,٤٧٢,٠٠		١,٤٦٣,٤٧٢,٠٠	عدد (٢) مراقب موجود
١-٢٩	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة لزوم الأساسات وتشوينها داخل الموقع	م٣	٨٠,٧١	٢٠٠٠٠	١٢٦٧٥,٠٠	٠,٠٠	١٢٦٧٥,٠٠	١,٠٢٢,٩٩٩,٢٥		١,٠٢٢,٩٩٩,٢٥	عدد (٢) لوحة مشروع موجودة
٣١	بالمتر المكعب توريد وردم من ناتج الحفر حول الاساسات	م٣	٥٠,٤٥	١٢٠٠٠	٢٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠٠,٠٠	١٢٦,١٢٥,٠٠		١٢٦,١٢٥,٠٠	التقرير النصف شهرى موجود
٣٢	بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة إحلال سن ورمل	م٣	١٥٧,٥٣	٥٠٠٠	٦٥٠,٠٠	٠,٠٠	٦٥٠,٠٠	١٠٢,٣٩٤,٥٠		١٠٢,٣٩٤,٥٠	التقرير الشهرى موجود
١-٣٦	بالمتر الطولى أعمال الخوازيق بقطر ١٢٠ سم بالبر في جميع أنواع التربة عدا الصخرية .. إجهاد تربة اقل من ١٢٥ كجم/سم ^٢	م.ط	٦٤١,٠١	٩٤٠٠٠	٥٨٧٨٠,٠٠	٤٠٥,٠٠	٥٩١٨٥,٠٠	٣٧٩,٣٨١,٧٦٨,٥٠		٣٧٩,٣٨١,٧٦٨,٥٠	المكتب موجود
١-٤٠	بالعدد عمل تجربة تحميل على خازوق عامل حمل تجربة التحميل (١٥٠%) من الحمل التصميمى والفئة تشمل الألواح	عدد	٦٥٢٤١٣,٦٥	١٠	٦,٠٠	٠,٠٠	٦,٠٠	٣,٩١٤,٤٨١,٩٠		٣,٩١٤,٤٨١,٩٠	تعليمات الأمن الصناعى موجودة
٢-٤١	بالعدد عمل اختبار "Sonic Coring Tests" على طول الخازوق قطر ١٢٠ سم باستخدام مواسير Black steel شامل الدهان بمادة مقاومة للصدأ	عدد	٦١٣٥٦,٣٠	٢٣٠	١٥٠,٠٠	٩,٠٠	١٥٩,٠٠	٩,٧٥٥,٦٥١,٧٠		٩,٧٥٥,٦٥١,٧٠	السيارات تراجع بمعرفة إدارة المركبات
٤٣	بالمتر المكعب خرسانة عادية للأساسات وبدات الكمر سابقة الصب طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة	م٣	١٨٥٧,٢٤	٥٧٣٥	١٨٤٠,٠٠	٩٠,٠٠	١٩٣٠,٠٠	٣,٥٨٤,٤٧٣,٢٠		٣,٥٨٤,٤٧٣,٢٠	
٤٤	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم الأساسات بالبر حسب الرسومات التنفيذية	م٣	٣٣٦٦,٩٠	٧٩٩٠٠	٢٥٨١٠,٠٠	٤١٧٠,٠٠	٢٩٩٨٠,٠٠	١٠٠,٩٣٩,٦٦٢,٠٠		١٠٠,٩٣٩,٦٦٢,٠٠	
١-٤٥	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الأعمدة والتيجان والأكتاف ارتفاع حتى ٦ م	م٣	٤٠٧٣,١٤	٥٠٠٠	١٨١٠,٠٠	٣٤٠,٠٠	٢١٥٠,٠٠	٨,٧٥٧,٢٥١,٠٠		٨,٧٥٧,٢٥١,٠٠	
١-٤٥	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الأعمدة والتيجان والأكتاف ارتفاع حتى ٩ م	م٣	٤٢٧٤,٩٢	٢٥٠٠٠	٣٧٠٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	٣٩٥٠,٠٠	١٦,٨٨٥,٩٣٤,٠٠		١٦,٨٨٥,٩٣٤,٠٠	
١-٤٥	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الأعمدة والتيجان والأكتاف ارتفاع حتى ١٢ م	م٣	٤٤٧٦,٧٠	١٠٠٠٠	٤٤٠٠,٠٠	٧٢٨,٠٩	٥١٢٨,٠٩	٢٢,٩٥٦,٩١٦,٠٣		٢٢,٩٥٦,٩١٦,٠٣	
١-٤٦	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب وسابقة الإجهاد ارتفاع حتى ٩ م ...	م٣	٨٩٣٢,٠٦	١٠٠٠٠	٣٤٦٥,٠٠	٠,٠٠	٣٤٦٥,٠٠	٣٠,٩٤٩,٥٨٧,٩٠	١,٢٠٠,٨٢٦,١٥	١,٢٠٠,٨٢٦,١٥	
١-٤٦	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب وسابقة الإجهاد ارتفاع أعلى من ٩ م ...	م٣	٩٤٣٦,٥١	٢٠٠٠٠	١٨٨٠,٠٠	٣٩٠,٠٠	٢٢٧٠,٠٠	٢١,٤٢٠,٨٧٧,٧٠	١,٥٨٥,٨٠٥,٥١	١,٥٨٥,٨٠٥,٥١	
١-٤٧	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم البلاطات Cast in situ slab ارتفاع حتى ٩ م	م٣	٣٩٨٨,٤٥	٤٠٠٠	٣٦٨٠,٠٠	٢١٠,٠٠	٣٤٧٠,٠٠	١٣,٨٣٩,٩٢١,٥٠		١٣,٨٣٩,٩٢١,٥٠	
١-٤٨	بالمتر الطولى خرسانة مسلحة سابقة الصب لزوم PRECAST PARAPET ارتفاع حتى ٩ م ...	م.ط	٥٤٠٨,٨٤	٢٠٠٠	٧٢٠,٠٠	٠,٠٠	٧٢٠,٠٠	٣,٨٩٤,٣٦٤,٨٠		٣,٨٩٤,٣٦٤,٨٠	
١-٤٨	بالمتر الطولى خرسانة مسلحة سابقة الصب لزوم PRECAST PARAPET ارتفاع أعلى من ٩ م ...	م.ط	٦٤١٩,٢٢	٨٠٠٠	١٢٤٥,٠٠	٠,٠٠	١٢٤٥,٠٠	٧,٩٩١,٩٢٨,٩٠		٧,٩٩١,٩٢٨,٩٠	
٥٠	بالطن توريد وتركيب ورس حديد تسليح B500 DWR لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى أطوال حتى ١٢ م بالبر	طن	٤١٤٩٣,٢٩	٣١٦٦٢	١٨٥٧٠,٠٠	١٠٧٥,٠٠	١٩٦٤٥,٠٠	٨١٥,١٣٥,٦٨٢,٠٥	٢٣٧,٠٣٠,٠٠	٨١٤,٨٩٨,٦٥٢,٠٥	
٥٢	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وحقن حديد كابلات عالية الإجهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوى	طن	١٢١٨٧٠,٧١	١٨٠٠	٥٧٥,٠٠٠	٥٠,٠٠	٥٨٠,٠٠٠	٧٠,٦٨٥,٠١١,٨٠	٠,٠٠	٧٠,٦٨٥,٠١١,٨٠	
٥٥	بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البتومين وجهان على البارد	م٢	٦٤,٠١	٥٠٩٩٤,٥	١٧٣١٠,٠٠	٣٥٠,٠٠	١٧٦٦٠,٠٠	١,١٣٠,٤١٦,٦٠		١,١٣٠,٤١٦,٦٠	

المقاول مدير المكتب الفنى م / محمد رضا عطية م / حمدي أبو شادي م / لويس سوسة م / شريف الوقاد	استشارى المالك شركة سيسترا SYSTRA م / حمدي أبو شادي م / لويس سوسة م / شريف الوقاد	الهيئة العامة للطرق و الكبارى م / محمود مجدى مدير عام المشروعات م / جهاد محمد	م / محمد محسن	قرش أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدرها تحريراً فى / / ٢٠٢٢ قرش جنيه يدفع المقاول مبلغ ملاحظة : الفئات غير الواردة بصك الشروط وأعتمدت من مدير المصلحة	جنيه سبق صرفها إلى المقاول المحاسب / على الحساب نهائياً مدير المصلحة	رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية م / طارق يوسف الجزار
--	---	--	---------------	--	---	--

عملية: تنفيذ أعمال كوبرى المسار على النيل من كم ١١٩+٨٧٦ حتى كم ١٢٤+٠٠٠ بطول ٤,١٢٤ كم وكوبرى المسار من كم ١٣٨+٢٧٠ حتى كم ١٣٩+٤٠٠ بطول ١,١٣٠ كم وعدد (٤) أبراج ضمن مشروع الخط الأول للقطار الكهربائى السريع (السفينة - العلمين - مطروح - الفيوم)

الشركة المنفذة : شركة سامكو "الوطنية للتشييد"

عقد رقم: ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٠٦٧

طبقا لأسعار المفاوضة "٢٠٢٣/٠٧/٢٧"

مستخلص رقم (٢١) من ٠١-مارس-٢٠٢٥ حتى ٣١-مارس-٢٠٢٥

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفئة بالجنيه	الكمية حسب المقايضة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
١-٦٠	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة ٧٥٠ طن Fixed Spherical Bearings	عدد	٩٠٠٠٠٠,٠٠	١٠٠	٤٠,٠٠٠	٠,٠٠	٤٠,٠٠٠	جارى	٣٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	٢,٥٦٥,٠٠٠,٠٠	٣٣,٤٣٥,٠٠٠,٠٠	
١-٦٠ ب-١	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة ٧٥٠ طن Transversal Guided Spherical Bearing	عدد	٩٠٠٠٠٠,٠٠	١٠٠	٤٠,٠٠٠	٠,٠٠	٤٠,٠٠٠	جارى	٣٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	٢,٥٦٥,٠٠٠,٠٠	٣٣,٤٣٥,٠٠٠,٠٠	
٢-٦٠ ب-٢	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة ٧٥٠ طن longitudinal Guided Spherical Bearing	عدد	٩٠٠٠٠٠,٠٠	١٠٠	٤٠,٠٠٠	٠,٠٠	٤٠,٠٠٠	جارى	٣٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	٢,٥٦٥,٠٠٠,٠٠	٣٣,٤٣٥,٠٠٠,٠٠	
٦٠ ج	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة ٧٥٠ طن Free Spherical Bearings	عدد	٩٠٠٠٠٠,٠٠	١٠٠	٤٠,٠٠٠	٠,٠٠	٤٠,٠٠٠	جارى	٣٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	٢,٥٦٥,٠٠٠,٠٠	٣٣,٤٣٥,٠٠٠,٠٠	
٦٥	بالعدد أعمال نزع المياه عن القاعدة الواحدة باستخدام أنظمة التجهيف المتكررة	عدد	٢٠٢٥٢١,٣١	٣٢	١٤,٠٠	١,٠٠	١٥,٠٠	جارى	٣,٠٣٧,٨١٩,٦٥		٣,٠٣٧,٨١٩,٦٥	
٦٨ ج	بالعدد Double plate U Clamp	عدد	٧١٢,٥٠	٢٢٥٠	١٠٢,٠٠٠	٠,٠٠	١٠٢,٠٠٠	جارى	٧٢,٦٧٥,٠٠	١٠,٩٠١,٢٥	٦١,٧٧٣,٧٥	
٦٨ د	بالعدد Earth point 4 hole with pig tail caple 70mm2 for 1 L.M	عدد	٢٠٩٠,٠٠	١٧٥٠	١٠٢,٠٠٠	٠,٠٠	١٠٢,٠٠٠	جارى	٢١٣,١٨٠,٠٠	٣١,٩٧٧,٠٠	١٨١,٢٠٣,٠٠	
٦٩	بالعدد توريد وتركيب الاجزاء المطلوبة والمدفونة في الخرسانة لتثبيت OCS	عدد	٣٨٠٠,٠٠	٤٠٠	٤٦,٠٠٠	٠,٠٠	٤٦,٠٠٠	جارى	١٧٤,٨٠٠,٠٠	٢٦,٢٢٠,٠٠	١٤٨,٥٨٠,٠٠	
١٧٣	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ خرسانة مسلحة لزوم البلاطات على الخوازيق بالبر ارتفاع حتى ٩م	م	٤٨١٦,٨١	١٦٠٠٠	١٥٢١٠,٠٠	١٩٥,٠٠	١٥٠١٥,٠٠	جارى	٧٢,٣٢٤,٤٠٢,١٥		٧٢,٣٢٤,٤٠٢,١٥	
٧٤	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة مسلحة (برايخ)	م	٣٥٨١,٠١	٣٠٦٠	١٢١٠,٠٠	٠,٠٠	١٢١٠,٠٠	جارى	٤,٣٣٣,٠٢٢,١٠		٤,٣٣٣,٠٢٢,١٠	
١٧٦	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير من الخرسانة المسلحة سيخوارت او ما يماثلها قطر ١٠٠ م	م.ط	٤٨٠٨,٤٨	٢٥٠	٢٢٩,٠٠	٠,٠٠	٢٢٩,٠٠	جارى	١,١٠١,١٤١,٩٢		١,١٠١,١٤١,٩٢	
التشويينات												
٥٠	بالطن توريد وتربيط ورص حديد تسليح B500 DWR لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى أطوال حتى ١٢ م بالبر	طن	٤١٤٩٣,٢٩	٣١٦٦٢	١٨٠٠,٠٠	٧٠٠,٠٠	٢٥٠٠,٠٠	جارى	١٠٣,٧٣٣,٢٢٥,٠٠	٤١,٤٩٣,٢٩٠,٠٠	٦٢,٢٣٩,٩٣٥,٠٠	
٥٢	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وحقق حديد كابلات عالية الاجهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوى	طن	١٢١٨٧٠,٧١	١٨٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	جارى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
١-٦٠	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة ٧٥٠ طن Fixed Spherical Bearings	عدد	٩٠٠٠٠٠,٠٠	١٠٠	٤٠,٠٠٠	٢٠,٠٠	٦٠,٠٠٠	جارى	٥٤,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	٨,١٠٠,٠٠٠,٠٠	٤٥,٩٠٠,٠٠٠,٠٠	
١-٦٠ ب-١	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة ٧٥٠ طن Transversal Guided Spherical Bearing	عدد	٩٠٠٠٠٠,٠٠	١٠٠	٤٠,٠٠٠	٢٠,٠٠	٦٠,٠٠٠	جارى	٥٤,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	٨,١٠٠,٠٠٠,٠٠	٤٥,٩٠٠,٠٠٠,٠٠	
٢-٦٠ ب-٢	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة ٧٥٠ طن longitudinal Guided Spherical Bearing	عدد	٩٠٠٠٠٠,٠٠	١٠٠	٤٠,٠٠٠	٢٠,٠٠	٦٠,٠٠٠	جارى	٥٤,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	٨,١٠٠,٠٠٠,٠٠	٤٥,٩٠٠,٠٠٠,٠٠	
٦٠ ج	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة ٧٥٠ طن Free Spherical Bearings	عدد	٩٠٠٠٠٠,٠٠	١٠٠	٤٠,٠٠٠	٢٠,٠٠	٦٠,٠٠٠	جارى	٥٤,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	٨,١٠٠,٠٠٠,٠٠	٤٥,٩٠٠,٠٠٠,٠٠	
اجمالى الأعمال(جارى ٢١)												
اجمالى قيمة المستخلص ...												
القيمة الإجمالية للمستخلص السابق												
القيمة الحالية للمستخلص (جارى ٢١)												

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية	قرش جنية أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهره وقررها تحريراً فى / / ٢٠٢٢ قرش جنية يدفع المقاول مبلغ ملاحظة : الفئات مدير المصلحة	الهيئة العامة للطرق والكبارى م / محمود مجدى م / محمد محسن	استشارى المالك شركة سيسترا SYSTRA م / حمدى أبو شادى م / لويس سوسة م / شريف الوقاد	المقاول مدير المكتب الفنى م / محمد رضا عفيفى مدير القطاع م / محمد الديب م / محمد الكبريتى السريع (HSR)
م / طارق يوسف الجزار				