

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم مستخلص جاري رقم (١) لمشروع اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية للخط الثانى لمشروع القطار الكهربائى السريع (الفيوم/بنى سويف/الاقصر/اسوان/ابوسمبل) (القطاع الرابع)(جرجا/قوص) المسافة من الكم ٥٣٤.٩٦٠ الى الكم ٥٣٦.٩٦٠ بطول ٢ كم تنفيذ (شركة هشام عوض عبدالله خميس للمقاولات العامة) .

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللائزم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

تحريرا ١٩ / ٥ / ٢٠٢٤

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

عماد حسين

المرفقات :

عدد ()

مهندس /
عماد حسین

[illegible]

تَقْدِيدٌ فِي السَّجَلِ بِرَقْمِ

(ب) الكاتب المنوط -

الاعتماد الإداري ونوع الخصم					
بيانات		نوع الخصم			
عدد المرفقات		فرش	جنية	قسم	فرع
		٢٤	٤٩٧	٥١٩٦	بند
				اجتالي الأصل	
			٤٩٢		
بيانات الاستقطاعات		ملزم		جنية	
عادي إضافي دمنة توقيع					
قرش جنية قرش جنية قرش					
				رسم الدمنة	
				صافي القيمة المطلوب صرفها	

الختم ذو التاريخ

روجع

رئيس المصلحة

علامة

— سنہ

(١) إقرار كاتب سجل الحجزات والتنازلات

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبطة بها على الاعتماد المخصص

بخاری

(او) ہان للمبلغ مضاف بحساب -

الإيرادات

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ ع. ح برقم _____ توقيع الكاتب المنوط السجل

الختم ذو التاريخ

(علامات المراجع ورليس المصلحة)

روجع ، فى _____ سنة

شيك

يعتمد حسب

إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في _____ سنة المبلغ

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٠٢٤ ج.ع) _____ إمضاء الكاتب الموقوف

(د)

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

امضاءات موظفي الشطب

الختم نو للتاريخ .. (٢٣) سحج

(٤) قید او

(۴) قید او سجل

(۵) اور جہاں کشف

(۶) استقامت

شيك /

شباك / انز صاف

امضاء طالب أه كاتب الشطب

سنة



عن عملية : مشروع اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية للخط الثاني من مشروع القطار الكهربائي السريع (الفيوم - بنى سويف - الأقصر -
اسوان - ابوسمبل) القطاع الرابع (جرجا / قوص) المسافة من الكم 534,960 الى الكم 536,960 بطول 2,00 كم اتجاه قنا

قطاع الشركة من 534+960 الى 536+960 العقد من 534+360 الى 536+960
تنفيذ شركة / هشام عوض عبدالله خميس للمقاولات العامة شاملة المدة من بداية العمل حتى 2024 / 04 / 30

العقد رقم : (1251 / 2023 / 2024) بتاريخ 2024/ 3 / 4

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد	كمية البند بالمقايضة	الوحدة	مقدار العمل السابق لإجرائه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جاري ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه							قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
1-1	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات والتي يستلزم لها استخدام التنفيذ ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة بعمق حتى 30 سم والتخلص منها بالمقابل العمومية تمهيدا لأعمال الرقع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل حتى 500 متر ويتم احتساب علاوة 0.3 جنيه لكل 1 كم زيادة.	7.00	8200.00	م2	0.00	7601.00	7601.00	جاري	53207.00	0.00	53207.00	العلامات الإرشادية متواجده مكتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجده مسئول تأمين سلامة المرور متواجده
1-2	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات والتي يستلزم لها التنفيذ باستخدام (اللوبراو البلدوزر) في مناطق ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والبند يشمل التطهير وإزالة الجذور بعمق لا يقل عن 30 سم والتخلص منها بالمقابل العمومية وذلك لمسافة 500 متر . تمهيدا لأعمال الرقع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. - علاوة 0.3 جنيه لكل كم زيادة .	12.30	7500.00	م2	0.00	6755.00	6755.00	جاري	83086.50	0.00	83086.50	المعمل ومهندسون المعمل متواجدون البرنامج الزمني متواجد
2-1	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. علاوة 1 جنيه/ كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصيب 1.1 جنيه / كم ابتداء من 2023/5/4 .	26.50	6000.00	م2	0.00	2832.00	2832.00	جاري	75048.00	0.00	75048.00	التقارير (المبدئي - الإيسوي - الشهري) متواجده يراعى تطبيق نصوص التعاقد
2-5-1	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في السفو وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة 1.5 كم من محور الطريق و الفنة تشمل استخدام المياه في تثبيت السفو و اعداد مدقات على السفو لحركة المعدات ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف علاوة 1 جنيه / كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصيب 1.1 جنيه / كم ابتداء من 2023/5/4.	36.90	130000.00	م3	0.00	61474.83	61474.83	جاري	2268421.23	0.00	2268421.23	المستلزمات والمهمات متواجده
2-5-3	علاوة 2 جنيه / 3م في حالة توريد اترية لفرشها على طبقة السفو لامكانية تحرك المعدات وذلك في حالة الارض الغير ثابتة	2.00	130000.00	م3	0.00	61474.83	61474.83		122949.66	0.00	122949.66	
3-1	أعمال تحميل وتوريد ونقل اترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (2 متر) أسفل منسوب الفرمة بسك لا يزيد عن 25 سم اعلى من منسوب (2 متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والكثاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى 20%) ورشها بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف علاوة النقل حتى 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.4 لكل 1 كم بالزيادة أو النقصان وتصيب 1.5 لكل كم اعتبارا من 4/5/2023 السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم البند لا يشمل القيمة المحجيرة.	67.20	77368.67	م3	0.00	44095.00	44095.00	جاري	2963184.00	0.00	2963184.00	ع/م/ع
3-1-2	علاوة مسافة نقل 2.700 كم (2.00-2.700) = 0.700 كم	1.05	77368.67	م3	0.00	44095.00	44095.00	جاري	46299.75	0.00	46299.75	
									5612196.14	0.00	5612196.14	
	الإجمالي											
	اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص											
	اجمالي قيمة الاستقطاعات											
	اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات											
	ما سبق صرفه											
	اجمالي قيمة المستخلص											



يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثامنة بقنا
مهندس/ عماد حسين
التوقيع

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهوره وقدره
سبق صرفها الى
المحاسب
المقول تحريراً في / سنة 2024
ببلغ الى المقاول مبلغ
على الحساب
نهاية
غير الواردة بهلك الشروط اعتمدت من
ملاحظة الفئات
تحريراً في / سنة 2024

عن الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير المشروع
التوقيع
مدير عام المشروعات
التوقيع

عن الاستشاري
(سيسترا)
التوقيع

عن استشاري (KK)
مدير المشروع
التوقيع

المكتب الفني
التوقيع

عن استشاري المتابعة مكتب
(smart design)
التوقيع

مهندس الشركة المنفذه
التوقيع



..... بند الميزانية

جملة قيمه الاعمال التي تمت (راجع باطنه)

فارس	جنيه
------	------

0.000000

5	011541	12
6		

صافي المبلغ المستحق	195198	25
---------------------	--------	----

علامة

تتضمن في سجلات

شيك

(1) شطب

(3) تقبل فـر سـجل (شيك - إذن صرف) تحت رقم

(4) والراجح في كشف الحركات رقم

رقم القيد و علامة كتاب الش

وليس لي طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل

المقاول

[illegible]