

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
الاسكندرية - مطروح

أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمسار القطار الكهربائي السريع الخط الأول (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين -مطروح)
(قطاع وادي النطرون - برج العرب) (اعمال بند سن فلتز)

في المسافة من الكم ٣٠٢+٧٦٠ إلى الكم ٣٠٣+٠٣٠ بطول ٢٧٠ كم

مستخلص (١) جاري

المقاول بشركة العماري الحديثة للمقاولات العامة والتوريدات العمومية رقم العقد ١٣٥-٢٠٢٣-٢٠٢٤

من بدايه الاعمال حتي تاريخ ٢٠٢٤-٥-٥

رقم البند	بيان الاعمال	الفئه	الوحدة	الكمية طبقا للمقاييسه	مقدار العمل السابق إجراءاته	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الان		استقطاع او حجز		القيمة المستحقه بعد الاستقطاع		ملاحظات
								قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
بند ١-١	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة فلتز من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير كسارات والمطابقة للمواصفات واقصي حجم حبيبي ما بين ٢٠مم الي ٧٥ مم والا يزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ٥% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع وهي احجار مقاس سن ١: سن ٢: سن ٤ او سن ٦ بنسبة ١:١:١ والايقل معامل المرونة EV2 من تجربة لوح التحميل عن ٥٠ ميغابسكال والا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٤٥% والفئة تشمل اعمال التجارب المعملية والبند يشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية طبقا لاصول الصناعة الممتازة وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف . - لمسافة نقل ٢٠ كم . - الفئة شاملة قيمة المادة المحجربة. - يتم احتساب ١.٣ جنية لكل ١ كم بالزيادة او النقصان .	٣١٠.٠٠	م ٣	١٨٦٩٨.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشادية متواجده لافتات المشروع متواجده المهندسون متواجدون مسئول تأمين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسو المعمل متواجدون التقارير متواجده يراعي خصم التجارب المعملية الحد الانني من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد يراعي تطبيق نصوص العقد وثيقه التأمين الشخصي ساريه حتى ٢٠٢٥-٤-٢٠ وثيقه تأمين المقاولين ساريه حتى ٢٠٢٥-٤-٢٠ مجدد	
	السعر خلال شهر مارس طبقا للمفاوضة بتاريخ ١٨-١٢-٢٠٢٣	٣٤٤.٥٠	م ٣	٢٤٨٨.٠٠	٠.٠٠	٢٤٨٧.٥٠	٢٤٨٧.٥٠	٠.٠٠	٨٥٦٩٤٣.٧٥	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٨٥٦٩٤٣.٧٥	
	السعر خلال شهر ابريل طبقا للمفاوضة بتاريخ ١٨-١٢-٢٠٢٣	٣٤٥.٨٠	م ٣	١٠٩٠.٠٠	٠.٠٠	١٠٩٠.٠٠	١٠٩٠.٠٠	٠.٠٠	٣٧٦٩٢٢	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٣٧٦٩٢٢.٠٠	
	السعر خلال شهر مايو طبقا للمفاوضة بتاريخ ١٨-١٢-٢٠٢٣	٣٤٧.٢	م ٣	١٥١٢٠.٠٠	٠.٠٠	٣٧٣٧.٥٠	٣٧٣٧.٥٠	٠.٠٠	١٢٩٧٦٦٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٢٩٧٦٦٠.٠٠	
	علاوه مسافة النقل ١٥٥ كم = ١.٣*١٣٥ = ١٧٥.٥	١٧٥.٥	م ٣	١٨٦٩٨.٠٠	٠.٠٠	٧٣١٥.٠٠	٧٣١٥.٠٠	٠.٠٠	١٢٨٣٧٨٢.٥	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٢٨٣٧٨٢.٥٠	
	علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازن طبقا للائحة الشركة الوطنية	٢٥	م ٣	١٨٦٩٨.٠٠	٠.٠٠	٧٣١٥.٠٠	٧٣١٥.٠٠	٠.٠٠	١٨٢٨٧٥	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٨٢٨٧٥.٠٠	
اجمالي المستخلص														
اجمالي ما سبق صرفه														
اجمالي المستحق														
ثلاثة ملايين وتسعمائة وثمانية وتسعون ألف ومائة وثلاثة وثمانون جنيها وخمس وعشرون قرشا فقط لاغير														
ثلاثة ملايين وتسعمائة وثمانية وتسعون ألف ومائة وثلاثة وثمانون جنيها وخمس وعشرون قرشا فقط لاغير														



رئيس الاداره المركزيه

منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

عميد مهندس/

"هاني محمد محمود طه"

مدير عام المشروعات (الهيئة)
م/ محمد حسني فياض

مدير المشروع (الهيئة)
م/ احمد جلال عبد السلام

الاستشاري العام (سيسترا)
م/ جابر ابراهيم

استشاري (مكتب ا.د. خالد قنديل)
م/ هشام محمد صبري

استشاري المساحة (مكتب XYZ)
م/ محمد خليل

مدير المشروع (الشركة المنفذه)
م/ احمد علاء محمد

تمت المراجعة الفنية فقط

