

الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة الثالثة عشر)

عن عملية : أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمسار القطر الكهربائي السريع الخط الأول (العين السفلى - العاصمة الإدارية - الخمين - مطروح) أعمال الردم حتى منسوب - ٤,٥ م المسافة من الكم ٢٨٢+١٢٠ الى الكم ٢٨٢+٢٤٠ بطول ٠,١٢٠ كم و أعمال الردم حتى منسوب - ٥ م المسافة من الكم ٢٨٢+٣٦٠ الى الكم ٢٨٢+٩٠٠ بطول ٠,٥٤٠ كم بالامر المباشر قطاع (ج) .

الهيئة العامة



للطرق والكباري

العدد رقم : (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٩٩٣) بتاريخ : ١٢ / ١١ / ٢٠٢٣

مع شركة كايروفيا للمقاولات و التوريدات

شاملة المدة من بداية العمل حتى ٢٣ / ٠٤ / ٢٠٢٤

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد	كمية البند بالعقد	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءاته	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائى	نسبة الصرف %	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات	
		قرش / جنيه								قرش / جنيه	قرش / جنيه			
١٠٣	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب -٢ متر أسفل منسوب الفرمة و بسمك لايزيد عن ٢٥سم اعلى من منسوب - ٢ متر من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابي والاكتاف (على الاقل نسبة تحمل كاليورنيا لا تقل عن ٢٠%) والأرض الطبيعية متغيرة ورشها بالمياه الأصوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة ٩٥% من الكثافة الجافة القصوى ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المصنعة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المشرفين والفئة شاملة بالمتر المكعب . - فى حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% بحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١% . - مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب عتلة ١,٤ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان. - السعر يشمل عمل تشوينات و تخطيط و اختبارات و نقل لمواقع العمل حتى مسافة ٢ كم . - البلد لا يشمل القيمة المحجورة.	٥٧,٠٠٠	٣م	٣٤,٥٣٥,٠٠٠	٣٣,٩٤١,٦٣٦	٣٣,٩٤١,٦٣٦	٠,٠	١٠٠%	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	مواضع فتح مايلار في الاصلاحات النقص من		
		٧٥,٥٠٠	٣م	٠٠٠	٣٣,٩٤١,٦٣٦	٣٣,٩٤١,٦٣٦	٣٣,٩٤١,٦٣٦	٣٣,٩٤١,٦٣٦	١٠٠%	٢,٥٦٢,٥٩٣,٥٥٥	٠٠٠		٢,٥٦٢,٥٩٣,٥٥٥	التقرير (المبنى-الإسبوعي-الشهرى)
		١٥٢,٦٠٠	٣م	٢٣,٠٨٦,٩٢٣	٠٩٣,٣٦٤	٢٢,٤٩٣,٥٦٠	٣,٤٣٢,٥١٧,١٩٠	٣,٤٣٢,٥١٧,١٩٠	١٠٠%	٣,٤٣٢,٥١٧,١٩٠	٠٠٠		٣,٤٣٢,٥١٧,١٩٠	
		١٥١,٢٠٠	٣م	١١,٤٤٨,٠٧٧	٠٠٠	١١,٤٤٨,٠٧٧	١١,٤٤٨,٠٧٧	١١,٤٤٨,٠٧٧	١٠٠%	١,٧٣٠,٩٤٩,٢٣١	٠٠٠		١,٧٣٠,٩٤٩,٢٣١	
		٤٨,٠٤٨	٣م	٣٤,٥٣٥,٠٠٠	٠٩٣,٣٦٤	٣٣,٩٤١,٦٣٦	١,٦٣٠,٨٢٧,٧٥٠	١,٦٣٠,٨٢٧,٧٥٠	١٠٠%	١,٦٣٠,٨٢٧,٧٥٠	٠٠٠		١,٦٣٠,٨٢٧,٧٥٠	
		١٣,٠٠٠	٣م	٣٤,٥٣٥,٠٠٠	٠٩٣,٣٦٤	٣٣,٩٤١,٦٣٦	٤٤١,٢٤١,٢٧٤	٤٤١,٢٤١,٢٧٤	١٠٠%	٤٤١,٢٤١,٢٧٤	٠٠٠		٤٤١,٢٤١,٢٧٤	العلامات الارشادية متواجدة .
		الإجمالى								١٠٠%	٩,٧٩٨,١٢٩,٠٠٠		٠٠٠	٩,٧٩٨,١٢٩,٠٠٠
اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص														
اجمالى قيمة الاستقطاعات														
اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات														
ما سبق صرفه														
اجمالى قيمة المستخلص الختامى														

تحريراً في / سنة ٢٠٢٢

الشركة المنفذة
شركة كايروفيا للمقاولات

عن الاستشارى (xyz)

المكتب الفني

عن الاستشارى (kk)

مدير التنفيذ

عن الاستشارى (Systra)

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة الثالثة عشر بالجيزة وكفر الشيخ

مهندس المشروع

مدير المشروع

م / أحمد الشاعر

م / أحمد أبو دققة

يلغى الى المقاول مبلغ

على الحساب

نهائى

غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

ملاحظة الفئات

تحريراً في / سنة ٢٠٢٢

مدير ادارة المشروعات

م / كرام امام

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة

الثالثة عشر بالجيزة وكفر الشيخ

م / مجدى عبدالسلام عامر

٥٠٩٢٠

