



عملية :- مشروع تنفيذ أعمال المبنى الإداري وملحقاته لمشروع محطة شحن الاتوبيسات الكهربائية بشرم الشيخ عقد رقم ١٢٠٢ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ تاريخ بدء العمل ١٠ / ٢ سنة ٢٠٢٤

شاملة المدة من بدء العمل الى ٦ / ٦ / ٢٠٢٤

تنفيذ: الشركة الوطنية للتشييد (سامكو)

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفئة بالجنينة	الكمية حسب المقايضة	مقدار العمل السابق بإجراءاته	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري أم نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى (بالجنينة)	استقطاع أو حجز (بالجنينة)	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
الأعمال الإعتيادية												
١-٣	بالمز المكعب خرسانة عاديه للإساسات	م ^٣	✓ ١٨٥٦	٩٩٠	٣٢٤,٠٠	٠,٠٠	٣٢٤,٠٠	جارى	✓ ٦٠١٣٤٤,٠٠	٠,٠٠	٦٠١٣٤٤,٠٠	١ - إزالة قشور الخرسانة بوزن ١٠٠ كجم
٢-٣	بالمز المكعب خرسانة مسلحة للإساسات	م ^٣	✓ ٢٣٧٦	٢٠٣٥	٧٤٥,٠٠	٠,٠٠	٧٤٥,٠٠	جارى	✓ ١٧٧,١٢٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٧,١٢٠,٠٠	٢ - صب الخرسانة المسلحة بوزن ١٠٠ كجم
٣-٣	بالمز المكعب خرسانة مسلحة أساسات الخزان	م ^٣	✓ ٢٣٧٦	١٣٨	٩٦,٠٠	٠,٠٠	٩٦,٠٠	جارى	✓ ٢٢٨,٠٩٦,٠٠	٠,٠٠	٢٢٨,٠٩٦,٠٠	٣ - صب الخرسانة المسلحة بوزن ١٠٠ كجم
٨-٣	بالمز توريد و تركيب و رص السليج (٦٠/٤٠) لزوم جميع العناصر الإنشائية	طن	✓ ٣٠,٣٢٣	٤١٣	٩٩,٠٠	٠,٠٠	٩٩,٠٠	جارى	✓ ٣٠٠,١٩٧٧,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠,١٩٧٧,٠٠	٤ - توريد وتثبيت الرصف بوزن ١٠٠ كجم
١-٤	بالمز المسطح توريد شبيبات من البول يثيلين سمك ٤٠٠ ميمكرون (vapour barrier) أسفل الأساسات و أسفل الدكاكات من الخرسانة العادية	م ^٢	✓ ٥٩	٣٨٥,٠٠	٩٩,٠٠	٠,٠٠	٩٩,٠٠	جارى	✓ ٥٨٤١,٠٠٠	٠,٠٠	٥٨٤١,٠٠٠	٥ - تثبيت الشبيبات أسفل الأساسات بوزن ١٠٠ كجم
٢-٤	بالمز المسطح تنفيذ طبقة عازلة من البوليويين على البارد بوجه تحضيري ووجهين للإسالات وجميع الاجزاء المدفونة	م ^٢	✓ ٥١	٦٢٧,٠٠	١٩٢,٠٠	٠,٠٠	١٩٢,٠٠	جارى	✓ ٩٧٩٢,٠٠٠	٠,٠٠	٩٧٩٢,٠٠٠	٦ - عزل الأسطح ببولي إيثيلين بوزن ١٠٠ كجم
١-٥	بالمز المسطح توريد وتنفيذ طبقة عازلة الفقيه ضد الرطوبة ورشح المياه للخزان	م ^٢	✓ ٢٣١	٢٢٠	١٥٥,٠٠	٠,٠٠	١٥٥,٠٠	جارى	✓ ٣٥٨,٠٥٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥٨,٠٥٠,٠٠	٧ - عزل الأسطح ببولي إيثيلين بوزن ١٠٠ كجم
٣-٥	بالمز الطولي توريد و تركيب ونبتيت (water stop) من شرائح مطية مائمة للنفاذة للخزان	م. ط.	✓ ٢٣٢	٢٢٠	٦٢,٠٠	٠,٠٠	٦٢,٠٠	جارى	✓ ١٤٣٨٤,٠٠	٠,٠٠	١٤٣٨٤,٠٠	٨ - تثبيت شرائح وقف الماء بوزن ١٠٠ كجم

الأعمال المعدنية

١	ST.52 و ST.37 امواسر A500Gr.B و ST.37	طن	٨٦٤٨٠ ✓	٥٨٢	٨٢,٠٠		٧٧٧٨٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٧٧٨٤,٠٠٠	بالمن توريد وتركيب هيكلي معدني من لفائف B.U.S Hot Rolled - ST.37 ولفائف ومنتجات
---	---------------------------------------	----	---------	-----	-------	---	-----------	-------	-----------	---

تسوينات

شؤونيات

الأحوال بدون تشخيصات و بدون طلبة في كذا اتفاق

١٢٢٦٦٠١/٢

١٢٢٦٦٠١/٢

الاعمال المعدنية

٤	بالمتر المسطح لوزن د وتتركيب تقطبه الجاهزون الفراغي Space Truss	٢م	٤٢٩٠	٤٤٠٠	٠٠	٢٠٠٠	١٢٠٠٠	٢٣٠٠٠	٩٤٣٨٠٠٠٠	٤٧١٩٠٠٠٠	٤٧١٩٠٠٠٠	١ تم استقطاع ٥٠% من البند ٠ يتم تسليمه واستعماله في البند ١
٥	بالمتر المسطح تصميم وتصنيع لوزن د وتتركيب جاهزون فراغي (Space truss) بوحدة مدبولة	٢م	٧٥٤٠	٤٠٧٠	٠٠	٠٠	٢٠٠٠	٢٠٣٥٠٠	١٥٣٤٣٩٠٠٠	٧٦٧١٩٥٠٠	٧٦٧١٩٥٠٠	١ تم استقطاع ٥٠% من البند ٠ يتم تسليمه

أعمال المباني و التشطيبات

١٠	بالتشطيب لتركيب نظام SPIDER STRUCTURAL GLAZING	٢م	٧٥٠٠	١٨٧٠	٠,٠٠	٩٣٥,٠٠	٩٣٥,٠٠	٧٠,١٢٥٠٠,٠٠	٣٥٠,٦٢٥٠,٠٠	٣٥٠,٦٢٥٠,٠٠	تم استقطاع ٥٠% من البند
١١	بالتشطيب تصنيع وتركيب هيكل معدني مكون من أعمدة لولبية مكررة	٢م	١٠,١٢٥	٢٥٣٠	٠,٠٠	١٢٦٥,٠٠	١٢٦٥,٠٠	١٢٨٠,٨١٢٥٠,٠٠	٦٤٠,٤٠٦٢,٥٠	٦٤٠,٤٠٦٢,٥٠	تم استقطاع ٥٠% من البند

اجمالی الصفحة

مهندس المكتب الفني مدير المشروع مهندس المشروع مدير المشروع مهندس المكتب الفني مدير المشروع مهندس المشروع مدير المشروع	مهندس المكتب الفني مدير المشروع مهندس المشروع مدير المشروع مهندس المكتب الفني مدير المشروع مهندس المشروع مدير المشروع	مهندس المكتب الفني مدير المشروع مهندس المشروع مدير المشروع مهندس المكتب الفني مدير المشروع مهندس المشروع مدير المشروع	مهندس المكتب الفني مدير المشروع مهندس المشروع مدير المشروع مهندس المكتب الفني مدير المشروع مهندس المشروع مدير المشروع
---	---	---	---