

بخصوص: أعمال الجسر الترابي للخط الثاني لمشروع القطار الكهربائي  
السريع القطاع الثالث من كم ٤٢٦ حتى ٤٢٦,٧٠٠ بطول ٠,٧٠٠ كم.  
تنفيذ: شركة جنوب الوادي للمقاولات .  
رقم العقد: ٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ١٣٢٤

٥٦٥  
٢٠٢٤

## السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد؛؛؛

نتشرف بأن نرفق طية المستخلص رقم ( ٢ ) جاري للعملية عالية من عدد (٣) أصل  
مرقفاً بها إستمارة (٥٠ ع.ح).

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه بإتخاذ اللازم نحو المراجعة والصرف والتنبيه  
بموافاتنا بصورة من المستخلص بعد المراجعة.

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية والإحترام.

تحريراً في: ٢٠٢٥/٠٦/٢٢

مرفقات : (١) مستخلص

(١) إستمارة (٥٠ ع.ح)

رئيس الادارة المركزية

المنطقة السابعة ( أسسيوط - المنيا )

مهندس /  
اسلام محمد فوزي



٣٠٨٨

Handwritten signature in blue ink.

مستخلص جارى رقم (٢)  
 عن عملية : إسناد تنفيذ أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاع مشروع إنشاء القطر الكهربائي السريع ( أكتوبر - ابوسيدل )  
 لتنفيذ أعمال الجسر الترابي القطاع الثالث (منفلوطسوهاج) المسافة من الكم ٢٦٦+٠٠٠ الى الكم ٢٦٦+٧٠٠ بطول ٧. كم (بالأمر المباشر).  
 تنفيذ شركة جنوب الوادي للمقاولات العمومية والتوكيلات التجارية عن المدة من بداية العمل حتى ١٩ / ٥ / ٢٠٢٥

الهيئة العامة للطرق والكباري  
 الإدارة المركزية (المنطقة السابعة)



العدد رقم : ( ١٧٧٤ / ٢٠٢٤ / ٠٣ / ٢٠٢٤ ) بتاريخ ٢٠ / ٠٣ / ٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الفترة طبقا للمقدد	الوحدة	كمية البند باخر مقاييسه معددة	كمية العمل السابق إجرأه	كمية الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة كمية الأعمال	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
الأعمال المنفذة من سبتمبر ٢٠٢٣ إلى ٢٠٢٤-٣-٢٢											
١٦	بالمتر المكعب اعمال تخريم ونسف طبقا للمناسيب التصميمية في تربة صخرية صلبة ( ذات اجهاد يزيد عن ١٠٠ كجم / سم <sup>٢</sup> ) والحساب طبقا لمحاضر النسف على ان يتم تحميل ونقل نتج النسف مسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر من محور الطريق وتوريد طبقة من الزلط او السن المتكرج مطبقة للمواصلات وتشغيلها باستخدام الات التنوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف ( نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥ % ) ورشها بالمياه الاصولية للوصول لنسبة الرطوبة المطلوبة والدهك الجيد بالهراسات للوصول الي أقصى كثافة جافة ( ٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى ) مع اتباع كافة الشروط والمواصفات المدد من قبل استشاري المشروع . ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضة النموذجية والرسومات التفصيلية المعددة والبند بجميع مشتتلاته طبقا لاصول الصناعة وماصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف - السعر لا يشمل قيمة المتفجرات										
		٦٩,٥٠	٢م	٤٠٠٠,٠٠	٣٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤٠٠,٠٠	٢٣٦٣,٠٠	٠,٠٠	٢٣٦٣,٠٠	التقرير الاسبوعي و الشهري متواجد
الأعمال المنفذة بعد ٢٢ مارس ٢٠٢٤											
١٦	بالمتر المكعب اعمال تخريم ونسف طبقا للمناسيب التصميمية في تربة صخرية صلبة ( ذات اجهاد يزيد عن ١٠٠ كجم / سم <sup>٢</sup> ) والحساب طبقا لمحاضر النسف على ان يتم تحميل ونقل نتج النسف مسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر من محور الطريق وتوريد طبقة من الزلط او السن المتكرج مطبقة للمواصلات وتشغيلها باستخدام الات التنوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف ( نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥ % ) ورشها بالمياه الاصولية للوصول لنسبة الرطوبة المطلوبة والدهك الجيد بالهراسات للوصول الي أقصى كثافة جافة ( ٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى ) مع اتباع كافة الشروط والمواصفات المدد من قبل استشاري المشروع . ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضة النموذجية والرسومات التفصيلية المعددة والبند بجميع مشتتلاته طبقا لاصول الصناعة وماصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف - السعر لا يشمل قيمة المتفجرات										
		٧٢,٢٥	٢م	١٢٥٥٠,٠٠	٦٨٨٠,٠٠	٣٤٦٠,٠٠	١٠٢٤٠,٠٠	٧٤٧,٦٥	٠,٠٠	٧٤٧,٦٥	وثيقة التأمين متواجدة
أعمال تحميل وتوريد ونقل اترية مطبقة للمواصلات وذلك باستخدام نتج الحفر الصخري الصالح وذلك طبقا لتعليمات المهندس المشرف والتكرج المطلوب باستخدام الكسور وذلك بعد التأكد من التدرج والمقاسات المطلوبة لاختبار المناخل طبقا لتوصيف الاستشاري وتشغيلها باستخدام الات التنوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب ٢- متر وبسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف ( نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥ % ) ورشها بالمياه الاصولية للوصول لنسبة الرطوبة المطلوبة والدهك الجيد بالهراسات للوصول الي أقصى كثافة جافة ( ٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى ) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضة النموذجية والرسومات التفصيلية المعددة والبند بجميع مشتتلاته طبقا لاصول الصناعة وماصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .											
		١٥٣,٠٠	٢م	٢٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٢٠,٠٠	٢٢٢٠,٠٠	٣٣٩٦٦,٠٠	٠,٠٠	٣٣٩٦٦,٠٠	مكتب جهاز الاشراف متواجدة
أعمال تحميل وتوريد ونقل اترية مطبقة للمواصلات وتشغيلها باستخدام الات التنوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى كاليفورنيا حتى ١٥% ورشها بالمياه الاصولية للوصول لنسبة الرطوبة المطلوبة والدهك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضة النموذجية والرسومات التفصيلية المعددة والبند بجميع مشتتلاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% بحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١%.											
		٧٤,٥٠	٢م	٩٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٧٠٠,٠٠	٧٧٠٠,٠٠	٥٧٣٦٥,٠٠	٠,٠٠	٥٧٣٦٥,٠٠	السيارة غير متواجدة
		٧٨,٠٠		٩٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٧٠٠,٠٠	٧٧٠٠,٠٠	٦٠٠٦٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠٦٠,٠٠	
		٥٨,٨٠		٩٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٧٠٠,٠٠	٧٧٠٠,٠٠	٤٥٢٧٦,٠٠	٠,٠٠	٤٥٢٧٦,٠٠	
		٥٨,٨٠		٩٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٧٠٠,٠٠	٧٧٠٠,٠٠	١٢٧٣,٥٦	٠,٠٠	١٢٧٣,٥٦	
الإجمالي											
إجمالي قيمة الأعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص											
إجمالي قيمة الاستقطاعات											
إجمالي قيمة الأعمال بعد الاستقطاعات											
ما سبق صرفه											
إجمالي قيمة المستخلص رقم (٢)											



مهندس / إسلام محمد فوزي  
 المنطقة السابعة بأسسوط والمنيا  
 رئيس الإدارة المركزية  
 بتمتع ٤٤٤

مهندس الإشراف الهيئة العامة للطرق والكباري  
 مدير عام المشروعات الهيئة العامة للطرق والكباري  
 أحمد منير جمال

مهندس الإشراف الهيئة العامة للطرق والكباري  
 مينا جويان

مهندس الإشراف  
 عن الاستشاري (سيسترا)  
 El Dawlia For Surveying & Mapping  
 مع إعادة العمل بالمشروع

عن الاستشاري الرائد  
 El Dawlia For Surveying & Mapping  
 مدير المشروع  
 المكتب الفني  
 عن الاستشاري المساعد الدولية  
 مدير المشروع  
 المكتب الفني

تحريراً في / سنة ٢٠٢٥  
 الشركة المنفذة  
 شركة جنوب الوادي  
 للتوكيلات التجارية

جملة الأعمال	١٢,٧٣٠,٥٦٠,٠٠٠
جملة الأعمال السابقة	٥,٢٠٧,١٠٠,٠٠٠
المستحق صرفه	٧,٥٢٣,٤٦٠,٠٠٠

الإستقطاعات

٥ % حسن سير عمل	٣٧٦,١٧٣,٠٠٠
دمغة عادية	٤٥,٢٤٠,٧٦
دمغة إضافية	١٣٥,٧٢٢,٢٨
دمغة توقيع وموارد	٠,٤٠
رسوم معامل مركزية بالإدارة	٠,٠٠
رسوم معملية بالمنطقة	٠,٠٠
رسوم	٠,٠٠
١٥ % م. أ.	٠,٠٠
١٤ % ض. م.	٠,٠٠
عمالة غير منتظمة	٣٣,٨٥٥,٥٧
غرامة	٠,٠٠
غرامة تأخير	٠,٠٠
يطلب لحساب الدائنين	٠,٠٠
غرامة	٠,٠٠

جملة الإستقطاعات	٥٩٠,٩٩٢,٠١
الصافي	٦,٩٣٢,٤٦٧,٩٩



يعتمد،،،

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

"إسلام محمد فوزي"

*(Handwritten signature)*