

مشروع: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين  
السفينة - العاصمة الادارية - الطمين - مطروح) قطاع فوكه - مطروح لتفنيذ المساقعة من الكم  
509+000 الى الكم 509+560 بطول 0.56 كم انجاة سبدي براني

تنفيذ : شركة التوكل للمقاولات العامة والتوريدات

كشف رقم جاري (2)

من بداية العمل حتى: 2024-3-20

المقاول: شركة التوكل للمقاولات العامة والتوريدات رقم العقد(2023/2022/2239)



المنطقة الخامسة غرب الدلتا  
(الإسكندرية-مطروح)  
إدارة المشروع وعات

| رقم بند                                                      | البيان الأعمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | المدة  |          | الوحدة       | القيمة | مقدار العمل السابق | مقدار العمل الذي تمت في خلال هذه المدة | مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن | استقطاع او حيز |      |     | القيمة المسحقة بعد الاستقطاع |            |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|--------|--------------------|----------------------------------------|---------------------------------|----------------|------|-----|------------------------------|------------|
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | جانب   | جانب     |              |        |                    |                                        |                                 | قرش            | جانب | قرش | جانب                         | جانب       |
| اعمال الطرق                                                  | بالنظر الكعبي اعمال توريد وتشغيل اترية صالحة للزدم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التسوية بسلك لا يزيد عن 50 سم حتى مسسوب 2 متر و بسلك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المسسوب الضميمي لتشكل الجسر والاكتاف انسية تحمل كالمقورنيا لا تقل عن 15% و ردها بالمادة الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والمك بالزبد بالرسات للوصول الى الرضي كثافة جافة 95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة واليبد بجميع مشتملاته طبقا لرسول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات الهندس المشرف. | 85.00  | متر مكعب | 23,138.83299 | 22,000 | 22,000-            | 22,000-                                | 0                               | 0              | 0    | 0   | 0                            | 0          |
|                                                              | في حالة طلب جهاز الانحراف زيادة نسبة المدمك عن 95% بحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة المدمك لكل 1 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |          |              |        |                    |                                        |                                 |                |      |     |                              |            |
|                                                              | مسافة النقل 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او نقصان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |          |              |        |                    |                                        |                                 |                |      |     |                              |            |
|                                                              | الاسر يشمل عمل تشوينات وتخطيط واكتنارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |          |              |        |                    |                                        |                                 |                |      |     |                              |            |
|                                                              | -مسافة النقل 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.5 جنيه لكل 1 كم بالزيادة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |          |              |        |                    |                                        |                                 |                |      |     |                              |            |
| اعمال الجسر                                                  | بالنظر الكعبي اعمال توريد وتشغيل اترية صالحة للزدم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التسوية بسلك لا يزيد عن 50 سم حتى مسسوب 2 متر و بسلك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المسسوب الضميمي لتشكل الجسر والاكتاف انسية تحمل كالمقورنيا لا تقل عن 15% و ردها بالمادة الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والمك بالزبد بالرسات للوصول الى الرضي كثافة جافة 95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة واليبد بجميع مشتملاته طبقا لرسول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات الهندس المشرف. | 101.40 | متر مكعب | 21,221.62761 | 0      | 20,190             | 20,190                                 | 20,190                          | 0              | 0    | 0   | 2,047,266                    | 2,047,266  |
| علاوة مسافة النقل 287 كم                                     | في حالة طلب جهاز الانحراف زيادة نسبة المدمك عن 95% بحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة المدمك لكل 1 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 427.50 | متر مكعب | 21,221.62761 | 0      | 20,190             | 20,190                                 | 20,190                          | 0              | 0    | 0   | 8,631,225                    | 8,631,225  |
| علاوة تحصيل رسوم الكركية والموازين طبقا للاحة الشركة الوطنية | الاسر يشمل قيمة المادة المحجوزة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 13.00  | متر مكعب | 21,221.62761 | 0      | 20,190             | 20,190                                 | 20,190                          | 0              | 0    | 0   | 262,470                      | 262,470    |
| إجمالي قيمة المستخلص                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |          |              |        |                    |                                        |                                 |                |      |     |                              | 10,940,961 |

وثيقة تأمين الحادث الشخصية سارية حتى (2024-6-22)  
وثيقة تأمين أخطار المقلولين سارية حتى (2024-6-22)  
يتم توريد عدد (1) طائرة A4 بالآدارة بالآدارة وسيتم مرفقة المنطقة بالتسليم

مكتب جهاز الاشراف متواجد  
الاعمالات الارشادية متواجدة  
لوحات المشروع متواجدة  
مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون  
مسئول تأمين سلامة المرور متواجد  
المعمل ومهندسون المعمل متواجدون  
التقارير متواجدة  
براضي خضم التجارب العملية  
الحد الأدنى من المعاهدات متواجد  
البرنامج الزمني للمشروع متواجد  
يراضي تطبيق نصوص العقد

رئيس الإدارة المركزية  
منطقة غرب الدلتا  
الإسكندرية - مطروح  
عبد - مهدي /  
هاني محمد محمود طه



فقط : عشرة مليون وتسعمائة وأربعين ألفاً وتسعمائة وواحد وسبعون جنيه لا غير  
مدير المشروع (الهيئة)  
م / محمد حسني قنص  
م / محمد حسني قنص

مدير المشروع (الهيئة)  
م / محمد حسني قنص  
م / محمد حسني قنص

مدير المشروع (الهيئة)  
م / محمد حسني قنص  
م / محمد حسني قنص

مدير المشروع (الهيئة)  
م / محمد حسني قنص  
م / محمد حسني قنص

المكتب الاستشاري  
مدير المشروع (الهيئة)  
م / محمد حسني قنص  
م / محمد حسني قنص

مدير المشروع (الهيئة)  
م / محمد حسني قنص  
م / محمد حسني قنص

