



كوتكريت للهندسة والمقاولات

تنفيذ شركة :

اعمال تنفيذ عدد (٢٢) محطة من محطات الاتوبيس الترددي السريع BRT علي الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى (لتنفيذ عدد ٣) محطات (مسطرد-هتيم

من بدء العمل حتى تاريخ (٢٠٢٤/٧/١٧)

مستخلص جاري رقم (٦)

المقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢٢/٩٤٣)

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة : الرابعة عشر- الدائري ومحاوره

رقم البند	البند بعد التفاوض	كمية البند بعد التفاوض	القيمة بعد التفاوض	الوحدة	مقدار العمل التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار العمل التي تمت في خلال هذه المدة	جاري أم نهائي	إجمالي قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن	إستقطاع أو حجب جانبه	البال بعد الإستقطاع جانبه	ملاحظات
								٢٢,٢٤٨,٦١٥	٥٨٠,١٩٠	٢١,٦٦٨,٤٢٥	
٣٣	٣٢٠	٣٩٥٠	٣م	٦٦	٠	٠	جاري	٢٦٠,٧٠٠		٢٦٠,٧٠٠	بالمر المكعب خرسانة مسلحة لزوم البلاطات المسلحة لزوم المحطة (slab on grade) اسمنت بورتلاندي عادي ومحتوي اسمنت لا يقل عن ٤٠٠ كجم / سم ^٣ والمقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب لا تقل عن ٣٥٠ كجم/سم ^٣ (والقوة تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح) وكل ما يلزم للعمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعات والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف
٣٤	١	١١٧٥	٢م	٠	٠	٠	جاري	٠		٠	بالمر المسطح توريد وصب البلاطات خرسانة مسلحة سمك ٣٠ سم مع تصميم الخلطة الخرسانية علي أن يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلي الأقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي عن ٣٥٠ كجم / سم ^٣ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة ومحتوي الاسمنت لا يقل عن ٤٠٠ كجم / سم ^٣ اسمنت بورتلاندي عادي مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والصفة تشمل إضافة مادة ايبوكسية مقاومة للاحتكاك والبري علي أن تعتمد من الهيئة قبل التوريد وكذلك خدمة السطح جيدا بالهليكوپتر وأعمال الغرم الخشبية الممتدة وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والصفة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح
٣٥	١٠٠٠	٤٧٣٥٠	طن	٥٥٦	٨٤	٦٤٠٠	جاري	٣٠,٣٠٤,٠٠٠		٣٠,٣٠٤,٠٠٠	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتثبيت حديد تسليح من الصلب ٤٠/٦٠ لتنفيذ جميع العناصر الانشائية والصفة تشمل كل ما يلزم للتنفيذ طبقا للشروط والمواصفات والوحدات و جداول تنفيذ الحديد المعتمدة وعمل الاختبارات اللازمة وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف
٣٨	٣٠٠	٤٧٥٥	٣م	٢٦٣	٠	٢٦٣,٠	جاري	١,٢٥٠,٥٦٥		١,٢٥٠,٥٦٥	بالمر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للصفحات الفارطة بين الخزائيق في الاتجاهين الطولي والعرضي بإجهاد ٤٠٠ كجم/سم ^٣ والصفة تشمل كل ما يلزم للعمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعات والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (والصفة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح)
٤٤	١٣٠٠٠	٨٥	٢م	١٩٠٠	٢٩٧٣	٤٨٧٣,٠	جاري	٤١٤,٢٠٥		٤١٤,٢٠٥	المر المربع عمل طبقة عازلة من البتومين والدهان وجهين علي البارد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعات والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وعلى المقاول اعتماد كافة العوال قبل التنفيذ وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا والقياس هندسي وطبقا لاصول الصناعات وتعليمات المهندس المشرف
٤٥	٣٦٢	٩٥٨٥٠	طن	١٣٥	١٩	١٥٤,٠	جاري	١٤,٧٦٠,٩٠٠		١٤,٧٦٠,٩٠٠	بالطن توريد وتشغيل وتركيب صلب مشغول ٣-٥ و ٢-٣ للأجزاء المعدنية والصفة تشمل أعمال اللحام وعمل الاختبارات اللازمة علي اللحامات والبرشام والتثبيت ووحدة الربط مع الخرسانة والشكالات الأفقية والنقل والتثبيت بالموقع والدهان بوجهين بريس ووجهين بمادة ايبوكسية باللون المطلوب بسمك لا يقل عن ٢٤٠ ميكرون طبقا للظروف البيئية المحيطة وتوصيات الاستشاري علي أن تعتمد من جهاز الاشراف قبل التنفيذ والصفة تشمل كل ما يلزم لنهوا العمل طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف علي أن تقدم رسومات ورشة كاملة وشاملة جميع التفاصيل والأطوال للأختام قبل بدء في التنفيذ
٤٦	٢٠٠١	٢٢٨٥	٢م	٠	٤٢٤	٤٢٤,٠	جاري	٩٦٨,٨٤٠		٩٦٨,٨٤٠	بالمر المسطح توريد وتركيب ألواح ساندويتش بسمك ٥ سم لزوم تغطيات الاسقف والجوانب والمادة العازلة مضغوطة بضغط لا يقل عن ٤٠ والساج بسمك ٠,٧ مللي مجلفن لمقاومة الصدا (يكون او مايلتها) وكذلك يشمل السعر توريد وتركيب مسامير التثبيت للمجلفن والصواميل والورد المعدنية والكاوتشوك والتثبيت بواسطة مسدس الهواء علي أن يتم اعتماد جميع العجات والرسومات التفصيلية قبل البدء التركيب كما يشمل السعر جميع ما يلزم لنهوا الاتصال طبقا لاصول الصناعات والمواصفات الفنية والرسومات التنفيذية وتعليمات المهندس المشرف.
٤٧	١٢	٦١٢٢٥	طن	٦	٠	٦,٠	جاري	٣٦٧,٣٥٠		٣٦٧,٣٥٠	بالطن توريد وتركيب ألواح من المساج المرع المجلفن لزوم البلاطة العلوية واللياقة المعدنية والصفة تشمل التوريد والتثبيت والتثبيت وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف
٥٧	٦	٢٥٠٠٠	عدد	٤	٠	٤	جاري	١٠٠,٠٠٠		١٠٠,٠٠٠	بالعدد عمل بطاقة للمشروع وكافة الأعمال اللازمة لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعات وتعليمات المهندس المشرف
								٧٠,٢٧٥,١٧٥	٥٨٠,١٩٠	٧٠,٠٩٤,٩٨٥	الإجمالي

مدير عام المشروع

مهندس المشروع

مدير المشروع

مهندس المشروع

مدير المشروع

مهندس المشروع

مدير المشروع

مهندس المشروع



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة : الرابعة عشر - الدائري ومحاوره

بند الميزانيه :

نوع الميزانية:	فرع	بند:	حرف