

TADPOLE

شاملة المدة من (بدء الاعمال) حتى ٢٠٢٤/٧/١٦

(رقعة : العدد رقم) (١٤١ / ١٤٢ / ١٤٣)

۴- یتیم محمد مبلغ قدره (۱۶,۱۰۱)
(فتره آلاما جلیله الغیر) سیدہ (۳۸)
محمد وود نتائج اختصار ان تکسیر
المکعبات

أحمد الطحان

مستخلص رقم (۴) جاری

تنفيذ شركة :- تبارك للمقاولات العمومية

رقم بند	نوع العمل	كمية	وحدة	كثافة التنفيذ	كمية فصل هاون	كمية الاسفلت في تحت الحقل هذه	كميات اسفلت الدب	جاري / غشوي	قوة الاسفلت في تحت حقل هذه	الكمية كمية الاسفلت في تحت جاري 30	مسطحات او حجر	الداني بعد المسطح	ملاحظات
												جانبه	
٢١	بالعمر المسطح عمل مباتي سمك نص طوية من بلوكات الطوب الابيض والفتنة يشمل توريد المون وعمل السقايل اللازمة مع رص المبني طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢٤٠	م ^٢	١٩٧,٠٠٠	١٩٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٩٨,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٦٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٨٠,٠٠٠	
٢٣	بالعمر المسطح توريد وعمل طبقة من العزل للرطوبة من البيتومن البارد للاساسات ومباتي قصيه الرمد والبند يشمل عمل طبقتين من العزل وكل يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات مهندس الاشراف .	١٠	م ^٢	٤٦٠,٠٠٠	٤٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٤٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٢٦٥,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٦٥,٠٠٠,٠٠٠	
٢٤	بالعمر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة لزوم المسطح والحمامات والمطابخ الدور الطوى من الانسومات سمك ٤ مم والفتنة تشمل الدهان اسفلها و على الابل الركوب بين الشرائح عن ١٥ سم وعمل وزرة على الدابر بارتفاع ٢٠سم واللحام بالناشوري وعمل طبقة لياسة اسمنتية سمك ٢ سم لحماية العزل مع تقديم عينة للاعتماد قبل التوريد وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	١٨٥	م ^٢	٤٤,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٧٤٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٤٠,٠٠٠,٠٠٠	
٢٥	بالعمر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم الحوائط الداخلية والاسقف ودروة السطح من الداخل ويعمل على طبقتين بسمك متوسط ٢ سم بعد عمل الطرشة العمومية بمونة مكونة من ٤٥٠ كجم اسمنت / ٣م رمل البطانة بسمك ١٥ سم بمونة مكونة من ٥٠ سم رمل + ١٠٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي والضخارة بسمك ١,٥٠ سم بمونة مكونة من ٥٠ سم رمل + ١٥٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي والفتنة تشمل كل ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	١٤٠	م ^٢	١٩٣,٠٠٠	١٩٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٩٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٢٦٦,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٦٦,٠٠٠,٠٠٠	
٢٧	بالعمر المسطح توريد وتركيب ألواح جبسية ماركة كناوف ١٢ ام بياض او سعودي او ما يشابه لزوم السقف الاسفلتي في الغرف والبند يشمل اكسسوارات التطق وكل ما يلزم لنهوض الاعمال طبقا لاصول الصناعة. و البند يشمل بيت النور، بيت الستارة، شادو جلب.	٤٣٠	م ^٢	١٨٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٦٥,٠٠٠	جاري	٧٠,٩٥٠,٠٠٠	٧٠,٩٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٠,٩٥٠,٠٠٠	
٢٨	بالعمر المسطح توريد وتركيب ألواح جبسية ماركة كناوف اخضر او سعودي او ما يشابه لزوم السقف الاسفلتي في الحمامات والبند يشمل اكسسوارات التطق وكل ما يلزم لنهوض الاعمال طبقا لاصول الصناعة. و البند يشمل بيت النور، بيت الستارة، شادو جلب.	٤٨٠	م ^٢	٣٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٥,٠٠٠	جاري	١٦٨,٠٠٠,٠٠٠	١٦٨,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٦٨,٠٠٠,٠٠٠	
٢٩	بالعمر المسطح توريد وتركيب اسقف مستعارة من بلاطات ٦٠ * ٦٠ سم من الجبس والبند يشمل اكسسوارات التطق وكل ما يلزم لنهوض الاعمال طبقا لاصول الصناعة. و البند يشمل بيت النور، بيت الستارة، شادو جلب.	٣٥٠	م ^٢	١١٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	جاري	٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠	
٣٣	بالعمر المسطح أعمال دهانات لزوم الحوائط الداخلية ببوية البلاستيك (سايس) والتشطيب بوتر (او ما يعادلته) ويشمل (التجهيز-وجه برابرماء ي+ ٣ سكية معجون-وجه تحضيرى) وكل ما يلزم لنهوض الاعمال طبقا لاصول الصنعة وتعليمات مهندس الاشراف .	١٨٠	م ^٢	١٨٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣٠,٠٠٠	جاري	٢٣٤,٠٠٠,٠٠٠	٢٣٤,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٣٤,٠٠٠,٠٠٠	
٣٥	بالعمر المسطح تركيب ارضيات سيراميك كليوبرتا فرز اول او ما يعادلها والسعر يشمل المونة الاستمئية وفرشة الرمل والتشطيب وكل ما يلزم لنهوض الاعمال طبقا لاصول الصناعة .	٣٨٥	م ^٢	٢٨٤,٠٠٠	٣,٠٠٠	٢٨,٠٠٠	٢٨,٠٠٠	جاري	١٠٧٨,٠٠٠,٠٠٠	١٠٧٨,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٧٨,٠٠٠,٠٠٠	
٣٦	بالعمر المسطح تركيب سيراميك حوائط كليوبرتا ولزفة بمادة لزق مناسبة والتشطيب وكل ما يلزم لنهوض الاعمال طبقا لاصول الصناعة	٤٠٠	م ^٢	٢٠٨,٠٠٠	٣,٠٠٠	١٧٥,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	جاري	٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٢٠,٠٠٠,٠٠٠	
٣٧	بالعمر الطولي توريد وتركيب وزر سيراميك ١٠ سم والبند يشمل المونة الاستمئية والتوريد والتركيب وكل ما يلزم لنهوض العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف .	٤٥	م ^٢	١٨٣,٠٠٠	١٨,٠٠٠	١٦٢,٠٠٠	١٨,٠٠٠	جاري	٧٢٩,٠٠٠,٠٠٠	٨١٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨١٠,٠٠٠,٠٠٠	
٣٨	بالعمر المسطح توريد وعمل ارضيات خرسانية مسلحة سمك ٢٥ سم معسوسة بالقليكويتير وحديد التسليح ٥ ١٢٥مم فى الاتجاهين مع الإضافات اللازمة لتصليد المسطح والبند يشمل محتوى اسمنتى ٤٠٠ كجم/م ^٣ وإن لا تقل المقاومة المميزة عن ٢٥٠٠ كجم /سم ^٢ بعد ٢٨ يوم من الصب بطبيعة والياب من القايير بمعدل ٩٠٠ م/م ^٣ وكل ما يلزم لنهوض الاعمال طبقا لاصول الصناعة والفتنة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح.	٨٠٠	م ^٢	٢٧٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٦٥,٠٠٠	٢٦٥,٠٠٠	جاري	٢١٢,٠٠٠,٠٠٠	٢١٢,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢١٢,٠٠٠,٠٠٠	
٣٩	بالعمر المسطح توريد وتركيب ارضيات بلاط موزيك ٣٠ * ٣٠ والسعر يشمل المونة الاستمئية وفرشة الرمل والتشطيب وكل ما يلزم لنهوض الاعمال طبقا لاصول الصنعة وتعليمات مهندس الاشراف .	٢٣٥	م ^٢	٩٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٠,٠٠٠	٩٠,٠٠٠	جاري	٢١١,٥٠٠,٠٠٠	٢١١,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢١١,٥٠٠,٠٠٠	
٤٢	بالعمر الطولى توريد وتركيب درج جبرائيت محلي (احمر اسواني او حلايب او ما يعادلها) و البند يشمل التلايس والوزر و التفتيح للترايزين وكل ما يلزم لنهوض الاعمال طبقا لاصول الصناعة.	١١٠٠	م ^٢	٥٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	جاري	٥٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٥٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٥٠,٠٠٠,٠٠٠	
٤٣	بالعمر الطولى توريد وتركيب عتب ابواب جبرائيت محلي (احمر اسواني او حلايب او ما يعادلها) عرض(15 سم - ٢٠ سم) والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوض الاعمال حسب اصول الصناعة.	٣٦٠	م ^٢	١٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣,٠٠٠	١٣,٠٠٠	جاري	١٦٨,٠٠٠,٠٠٠	١٦٨,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٦٨,٠٠٠,٠٠٠	
٤٤	بالعمر المسطح توريد وتركيب جبرائيت محلي (احمر اسواني او حلايب او ما يعادلها) والسعر يشمل الوزرة وكل ما يلزم لنهوض الاعمال حسب اصول الصناعة.	١٨٠٠	م ^٢	٥٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٥,٠٠٠	٥٥,٠٠٠	جاري	٩٩٠,٠٠٠,٠٠٠	٩٩٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٩٠,٠٠٠,٠٠٠	
٤٦	بالعمر المسطح توريد وتركيب صاج مرعج سدوتش بثل سمك ٤ سم البند التوريد والتركيب والتثبيت و الكمر اللازم لحمله وحقق بقوم بين الصاج والحائط المجاور وكل ما يلزم لنهوض العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف .	١٧٥٠	م ^٢	١٦٥,٠٠٠	١٦٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٦٥,٠٠٠	جاري	٢٨٨٧٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٨٨٧٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٨٨٧٠,٠٠٠,٠٠٠	
٤٨	بالعدد اعادة تركيب باب او شبكه حديد او خشب باي مقاس والبند يشمل الفك والنقل واعاده التركيب واستكمال التوافض والدهان ان وجد وكل ما يلزم لنهوض العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف .	١٤٠٠	عدد	١٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠	جاري	١٦٠,٠٠٠,٠٠٠	١٦٥,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٦٥,٠٠٠,٠٠٠	

٢٠٢٤ /	/	تحریراتی
--------	---	----------

سہولتیں /

مهندس الشريفة

مهتمس /

مهندس العينة

مهندسين

مدير عام المشروعات

مهندس /

رئيس الادارة المركزية

احمد الطحان

تحریراتی / ۲۰۲۴ /

رئيس الإدارة المركزية

مدير عام المشروعات

موتى: العبد

هذه الشركة

مهندسی /

مفتی

میتھس 1

مهندس /

احمد الطحان

عن عملية انشاء مبني المنطقة الحاديه عشر بالسويس

مستخلص رقم (۴) جاری

شاملة المدة من (بدء الاعمال) حتى ٢٠٢٤/٧/١٦

رقم قيد	نوع قفل	قوة	لوحدة	أمية طلبه معدته	أمية لعل سلسله	أمية الإصصال فتر صلت فرى	أمية كيف الإصصال فترى	جاري / مكتمل	قوة الإصصال الفتر صلت خال جدد	أمية قبة الإصصال الفتر صلت	إصطلاح أو حيز	أمالى رة الإصطلاح	ملاحظات
		(باني)							جانبه	جانبه	جانبه	جانبه	
نيا : الإصصال الكهربية													
١	بالعد فك ونقل لوحه كهرباء عوموية البند بشمل الفك وبفضل الكهرباء من المصدر ونقل وتوصيل اللوحة بمصدر جديد وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لتعليمات مهندس الاشراف	١٢٠٠٠	كـ	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	جاري	٠٠٠٠	٢٤٠٠٠٠٠٠٠	٠٠٠٠	٢٤٠٠٠٠٠٠٠٠	
٢	بالعد فك ونقل اجهزة المعمل والبند بشمل فصل التبرى وفك الاجهزة وتحملها ونقلها وتثبيتها وتوفير الوصلات اللازم للتشغيل والتثبيت الجيد لها اذا لزم الامر طبقا لاصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف .	٣٠٠٠	كـ	١٦٠٠٠	١٦٠٠٠	١٦٠٠٠	١٦٠٠٠	جاري	٠٠٠٠	٤٨٠٠٠٠٠٠٠٠	٠٠٠٠	٤٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠	
٣	بالعد فك ونقل واعاده تركيب كشافات الاتاره الداخليه والمراوح و الشفافلات ٥٠ سم والبند بشمل استكمال النواقص وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعه وتعليمات مهندس الاشراف .	٣٥٠	كـ	١٤٠٠٠	١٤٠٠٠	١٤٠٠٠	١٤٠٠٠	جاري	٠٠٠٠	٢٤٠٠٠٠٠٠٠	٠٠٠٠	٢٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠	
٤	بالعد فك واعاده تركيب تكيف سبلت قدره حتى ٣ حصان البند بشمل الإصلاح واستكمال والنواقص من المواسير التحاسن وشحن الغريون وحوامل التثبيت شامل مجاميعه طبقا لتعليمات مهندس الاشراف .	٥٠٠٠	كـ	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	جاري	٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	
٥	بالعد توريد وتركيب لوحة كهرباء رئيسية للمبنى من انتاج شركة ABB والبند بشمل مفتاح رئيسي ٢٥٠ A وعدد ٦٠ مفاتيح فرعي ١٠٠ A والفواطع من نفس النوع واجهزة قياس وبركات بدرجه حماية IP54 و كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعه	١٧٠٠٠٠	كـ	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	جاري	١٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٠٠٠٠	١٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	
٦	بالعد توريد وتركيب لوحة كهرباء فرعية لكل بور من انتاج شركة ABB والبند بشمل مفتاح رئيسي ١٠٠ A وعدد ٢٤ مفاتيح(32 امبير-١٠ امبير) والفواطع من نفس النوع و كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعه	١٠٠٠٠	كـ	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	جاري	١٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	
٧	بالعد توريد وتركيب لوحة كهرباء فرعية البند بشمل مفتاح رئيسي ١٠٠ A وعدد ١٨ مفاتيح(٣٢ امبير-١٠ امبير) والفواطع من نفس النوع و كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعه	٥٠٠٠٠	كـ	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	جاري	٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	
١٢	بالعد الطولى توريد وتركيب واختيار كابل قطاع (٢٥×٤) ٢م المونيموم مسلح البند بشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعه.	٥٥٠	م	٨٤٠٠٠	٧٢٠٠٠	٧٢٠٠٠	٧٢٠٠٠	جاري	٣٩٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٩٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٠٠٠٠	٣٩٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	
١٤	بالعد توريد وتركيب دائره فرعية لزوم دائره اثارة شامل سلك سويدى اصلي ٢٢ ٢ مم داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + غلبه ماجيك باتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال حسب اصول الصناعه.	١٣٠٠	كـ	١٨٤٠٠٠	١٨٤٠٠٠	١٨٤٠٠٠	١٨٤٠٠٠	جاري	٢٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٠٠٠٠	٢٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	
١٥	بالعد توريد وتركيب دائره فرعية لزوم مفتاح دليفاتور شامل سلك سويدى اصلي(٢٢ * ٢) مم داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + غلبه ماجيك باتشينو وما يخصها من الداله العمومييه والسعر يشمل	١٢٠٠	كـ	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	جاري	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	
١٦	بالعد توريد وتركيب دائره فرعية لزوم برزفه عاديه شامل سلك سويدى اصلي ٢٢ * ٣ مم داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + غلبه ماجيك باتشينو وما يخصها من الدائرة العمومييه والسعر يشمل و كل ما يلزم لنهو الاعمال حسب اصول الصناعه.	١٧٠٠٠	كـ	١٦٤٠٠٠	١٦٤٠٠٠	١٦٤٠٠٠	١٦٤٠٠٠	جاري	١٦٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٦٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٠٠٠٠	١٦٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	
١٧	بالعد توريد وتركيب دائره فرعية لزوم برزفه قوى شامل سلك سويدى اصلي ٢٢ * ٣ مم داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + غلبه ماجيك باتشينو وما يخصها من الدائرة العمومييه والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال حسب اصول الصناعه.	٢٥٠٠٠	كـ	١٢٠٠٠	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	جاري	٧٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٧٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٠٠٠٠	٧٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	
١٨	بالعد توريد وتركيب دائره فرعية لزوم مخرج جرس باب شامل سلك سويدى اصلي شيلد نحاس+تحسن داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + غلبه ماجيك باتشينو وما يخصها من الدائرة العمومييه والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال حسب اصول الصناعه.	١٣٥٠٠	كـ	٧٠٠٠٠	٧٠٠٠٠	٧٠٠٠٠	٧٠٠٠٠	جاري	٩١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٩١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٠٠٠٠	٩١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	
١٩	بالعد توريد وتركيب												

تحریر افی / / ۲۰۲۴

مهندس الهينه

سہ ماہی

مدير عام المشروعات

مهندسی /

أحمد عراقي

مهندس /

رئيس الإدارة المركزية

احمد الطحان



عن عملية انشاء مبني المنطقة الحاديه عشر بالسويس

مستخلص رقم (٤) جاری

تنفيذ شركة :- تبارك للمقاولات العمومية
شاملة العدة من (بدء الاعمال) حتى ١٦ / ٧ / ٢٠٢٤

رقم فائدة	نوع العمل	كمية		فردية	خيمة فضائية فضيحة	كمية لعمل الصافي	كمية الاصل التي كانت في خلال هذه المدة	تغطي لموت الاصل التي كانت في	جاري / الخلفي	كمية الاصل التي كانت خلال هذه	تغطي كمية الاصل التي كانت في	استهلاك او جبر	التي لم يتم الاستهلاك	ملاحظات
		متر	(متر)											
٣١	توريد وتركيب واختبار بريرة شوكو لفحة واحدة ١٦ امبير- ٢٥٠ فولت الناج (الاجراند - جويس-بنتشينو شينير) والسعر يشمل العلية والشاسبية واللغمة والوجه ويلون بالتم اعمال الديكور والسعر يشمل كل ما يلزم للتركيب والتثبيت طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة على أن يتم اعتماد العينة قبل التركيب .	١٠٠٠	١٠٠٠	معد	١٠٠٠	٣٨,٠٠٠	١١٧,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	جاري	١١٧,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	
٣٢	كاشيتد السابق ولكن مضادة المياه.	١١٠,٠٠٠	١٨,٠٠٠	معد	١٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨,٠٠٠	١٨,٠٠٠	جاري	٢٠٧,٠٠٠	٢٠,٧٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠,٧٠٠,٠٠٠	
٣٤	توريد وتركيب واختبار صندوق يركب بالأرض او بالقرش يحتوي علي ٢ بريرة شوكو لفحتين (DUPLUX SOCKET) ١6 امبير- ٢٥٠ فولت الناج (الاجراند - جويس - شينير - بنتشينو). ويحتوي ايضا على مخرجين بوابت والسعر يشمل العلية والشاسبية واللغمة والوجه ويلون بالتم اعمال الديكور والسعر يشمل كل ما يلزم للتركيب والتثبيت طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة على أن يتم اعتماد العينة قبل التركيب .	٣٠,٠٠٠	٩,٠٠٠	معد	٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩,٠٠٠	٩,٠٠٠	جاري	٢٧,٠٠٠,٠٠٠	٢٧,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٧,٠٠٠,٠٠٠	
٣٥	توريد و تركيب وتوصيل واختبار وحدة إضاءة عبارة عن كشاف ٢ × ١٢٠ سم بلمبات ليد بقدرة لا تقل عن ٣٦ وات وشدة إضاءة لا تقل عن ٣٤٠٠ ليومن IP 65 مضاد للماء والاثربة والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال حسب اصول الصناعة.	٢٨,٠٠٠	١٦,٠٠٠	معد	١٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٦,٠٠٠	١٦,٠٠٠	جاري	١١٨,٠٠٠,٠٠٠	١١٨,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٨,٠٠٠,٠٠٠	
٣٦	توريد و تركيب وتوصيل واختبار وحدة إضاءة عبارة عن كشاف ١ × ٦٠ سم بلمبات ليد غاطس او بارز بقدرة لا تقل عن ٣٦ وات وشدة إضاءة لا تقل عن ٣٤٠٠ ليومن IP 65 مضاد للماء والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال حسب اصول الصناعة.	٢٥,٠٠٠	٨,٠٠٠	معد	٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨,٠٠٠	٨,٠٠٠	جاري	١٢٥,٠٠٠,٠٠٠	١٢٥,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٥,٠٠٠,٠٠٠	
٣٧	توريد و تركيب وتوصيل واختبار وحدة إضاءة عبارة عن كشاف ليد بابل ٦٠ سم × ٦٠ سم غاطس او بارز بقدرة لا تقل عن ٣٦ وات وشدة إضاءة لا تقل عن ٣٤٠٠ ليومن بغطاء اوبل IP 40 - و كل ما يلزم لنهوا الاعمال حسب اصول الصناعة.	١١٠,٠٠٠	٧,٠٠٠	معد	٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧,٠٠٠	٧,٠٠٠	جاري	٢٥٤٢,٠٠٠,٠٠٠	٢٥٤٢,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٤٢,٠٠٠,٠٠٠	
٣٨	توريد وتركيب وحدة إضاءة من النوع الدائري بلمبة ليد ٢٦ وات IPS٥ والوحدة كامل بجميع أجهزة التشغيل والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال حسب اصول الصناعة.	٣٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠	معد	١٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠	جاري	٣٢,٠٠٠,٠٠٠	٣٢,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٢,٠٠٠,٠٠٠	
٣٩	بالعدد توريد و تركيب اسبوط ١٨ وات بارز غاطس كامل بجميع اجهزة التشغيل و كل ما يلزم لنهوا الاعمال حسب اصول الصناعة.	٢٢,٠٠٠	٧٢,٠٠٠	معد	٧٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٢,٠٠٠	٧٢,٠٠٠	جاري	١٨٤,٠٠٠,٠٠٠	١٨٤,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨٤,٠٠٠,٠٠٠	
٤٤	بالعدد توريد و تركيب شفاط ٣٠٠٣٣٠ والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال حسب اصول الصناعة.	١٥,٠٠٠	٧,٠٠٠	معد	٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧,٠٠٠	٧,٠٠٠	جاري	١٥,٠٠٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠,٠٠٠	
١333 : التشويينات														
٣٥	بالمتر المسطح توريد وتركيب ارضيات سيراميك كلبوينا فرز اول او ما يعادلها والسعر يشمل المونة الاسمنتية وفرشة الرمل والتنظيف و كل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا لأصول الصناعة .	٣٨٥	٢١٧,٠٠٠	٢م	٢٣٠,٠٠٠	٢٣٠,٠٠٠	٢٣٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٨٨٥٥٥,٠٠٠	٨٨٥٥٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٨٥٥٥,٠٠٠	
٣٦	بالمتر المسطح توريد وتركيب سيراميك حوائط كلبوينا وازقة بمادة لرق مناسبة والتنظيف و كل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا لأصول الصناعة	٤٠٠	٢٠٨,٠٠٠	٢م	١٧٠,٠٠٠	١٧٠,٠٠٠	١٧٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٩٨٠٠٠,٠٠٠	٩٨٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٨٠٠٠,٠٠٠	
١٥	بالمتر توريد وتشغيل وتربيط حديد تسليح (٣٧/٥٢) لزوم الخرسانة المسلحة واللغمة تشمل رص الحديد وتشغيله وكل ما يلزم لنهوا العامل كاملا طبقا لأصول الصناعة و للرسومات المعتمدة والشروط والمواصفات الفنية وتطبيقات جهاز الاشراف .	٥٥٥٥	٨٩,٠٠٠	طن	٩,٠٠٠	٩,٠٠٠	٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٤٩٤٥٥,٠٠٠	٤٩٤٥٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٩٤٥٥,٠٠٠	
	الاجمالي الكلي										١١٦٥٩٢٣٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٦٥٩٢٣٥,٠٠٠	
	اجمالي المتكامل السابق										٩٢٨٢٥٨٥,٠٠٠		٩٢٨٢٥٨٥,٠٠٠	
	مالي المتكامل المالي										٢٣٧٩٦٥,٠٠٠		٢٣٧٩٦٥,٠٠٠	

٢٠٢٤ / / تحریراتی

رئيس الإدارة المركزية

مدير عام المشروعات

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

مهندس /

مهنتس /

مهندس /

احمد الطحان

احمد عراقي

مهندس الشركة
المسجل /



TABARK
General Contracting