



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد...

نتشرف ان نرفق لسيادتكم طية المستخلص رقم (١) جاري لعملية أعمال إنشاء تنفيذ كوبري نهاية
النوبارية أعلي الخط الأول للقطار الكهربائي السريع (السخنة-القاهرة-الإسكندرية-العلمين-مطروح)
(اتجاه الإسكندرية) عند كم ٢٧١+٧٥٠

عقد رقم (٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ١٤٦٣)

تنفيذ: شركة جاما للبنية التحتية

برجاء التكرم بالاحاطة والتوجيه باللازم

تفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام

مهندس الهيئة

م/ احمد الشاعر

.....

مدير المشروع

م/ أحمد أبودقيقة

.....

مدير ادارة المشروعات

م / كارم إمام

.....

رئيس الادارة المركزية

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الثالثة عشر (البحيرة - كفر الشيخ)

م / مجدي عبد السلام

رقم البند	نوع العمل	الكمية بالتعاقد	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراءه	تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري أم نهائي	نسبة الصرف	اجمالي قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
										جنيه	جنيه	جنيه	
١	بالمتر الطولي أعمال الرفع المساحي للمرافق و المعترضات .	١٠٢٥	١٣	م.ط		٤٣٧	٤٣٧	جاري ١	%٩٥	٥,٣٩٦,٩٥		٥,٣٩٦,٩٥	المعدات متواجدة
٢	بالمتر الطولي أعمال الجسات بالبر لتحديد أطوال الخوازيق ويشمل تقديم تقرير الاستشاري.	٣٢٨	٤٥٠	م.ط		٢٨٧	٢٨٧	جاري ١	%٩٥	١٢٢,٦٩٢,٥٠		١٢٢,٦٩٢,٥٠	لوحات المشروع متواجدة
٤	بالمتر المكعب حفر استكشافى بعمالة يدوية فى أرض الموقع العام (رملية أو طينية أو ترابية شديدة التماسك) بالعمق المطلوب للكشف عن المرافق العامة لتفاديها الخ .	٩٤٠	١٢٠	م	٣	٥٨٨	٥٨٨	جاري ١	%٩٥	٦٧,٠٣٢,٠٠		٦٧,٠٣٢,٠٠	المكاتب متواجدة
٥	بالمتر المكعب تكسير وإزالة أسفلت وطبقات أساس باي سمك ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية ونهو العمل الخ .	٧٥٠	٧٠	م	٣	٤٦	٤٦	جاري ١	%٩٥	٣,٠٥٩,٠٠		٣,٠٥٩,٠٠	وثائق التأمين متواجدة
٦	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب لزوم الأساسات بحيث يصل عمق الحفر إلى المنسوب الصالح للتأسيس الخ .	٢٣٥٠	١٠٠	م	٣	٢١٦٨	٢,١٦٨	جاري ١	%٩٥	٢٠٥,٩٦٠,٠٠		٢٠٥,٩٦٠,٠٠	المهندسون والعمال متواجدون
١٤	بالمتر المكعب ردم من ناتج الحفر اترية صالحة والخالية من الشوائب والمواد العضوية وتشغيلها للأساسات حول جسم الكوبري.	٣٧٥٠	٥٥	م	٣	٢٢٦٧	٢,٢٦٧	جاري ١	%٩٥	١١٨,٤٥٠,٧٥		١١٨,٤٥٠,٧٥	البرنامج الزمني متواجد
١٦	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق بر قطر ١٢٠ سم وحمل التشغيل طبقا للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي بحيث لا يقل محتوى الاسمنت عن ٤٥٠ كجم للمتر المكعب ولاتقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٣٥٠ كجم/سم³ الخ .	١٥٥٠	٥,٤٠٠	م.ط		١,٤٨٢	١,٤٨٢	جاري ١	%٩٥	٧,٦٠٢,٦٦٠,٠٠		٧,٦٠٢,٦٦٠,٠٠	التجهيزات الموقعية و مكاتب الاستشارى متواجدة
١٨	بالمتر المكعب اعمال خرسانة عادية للأساسات وأسفل البلاطات الانتقالية والحوائط الساندة مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومحتوي اسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم/م³ واجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم³ .	١٩٠	٢,١٠٠	م	٣	٦١	٦١	جاري ١	%٩٥	١٢١,٦٩٥,٠٠		١٢١,٦٩٥,٠٠	المعمل متواجد و التقارير الشهرية و الاسبوعية متواجدة
١٩	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة للأساسات والبلاطات الانتقالية والمخدات مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومحتوي اسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م³ واجهاد لا يقل عن ٣٠٠ كجم/سم³ والسعر لا يشمل حديد التسليح.	١٦٠٠	٢,٨٥٠	م	٣	١,٣٨٧	١,٣٨٧	جاري ١	%٩٥	٣,٧٥٥,٣٠٢,٥٠		٣,٧٥٥,٣٠٢,٥٠	يتم مراجعة السيارات المحملة بمعرفة الادارة العامة للمركبات
	علاوة زيادة الاجهاد الي ٤٠٠ كجم /سم³ و زيادة محتوى الاسمنت الي ٤٥٠ كجم/م³	١٦٠٠	٢٥٠	م	٣	١,٣٨٧	١,٣٨٧	جاري ١	%٩٥	٣٢٩,٤١٢,٥٠		٣٢٩,٤١٢,٥٠	
٢٠	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة لزوم الأعمدة مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومحتوي اسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/م³ واجهاد لا يقل عن ٤٠٠ كجم/سم³ الخ ، (ارتفاع حتي ٦ متر) .	٥٥٠	٣,٧٠٠	م	٣	٤٧٩	٤٧٩	جاري ١	%٩٥	١,٦٨٣,٦٨٥,٠٠		١,٦٨٣,٦٨٥,٠٠	
	في حالة زيادة الارتفاع عن ٦ متر يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنيه للمتر												
٢١	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة للممرات العرضية فوق أعمدة الكوبري (الهامات) مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومحتوي اسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/م³ واجهاد لا يقل عن ٤٠٠ كجم/سم³ الخ .	٤٦٨	٣,٩٠٠	م	٣	٢٨٤	٢٨٤	جاري ١	%٩٥	١,٠٥٢,٢٢٠,٠٠		١,٠٥٢,٢٢٠,٠٠	
	في حالة زيادة الارتفاع عن ٦ متر يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنيه للمتر												
الاجمالي													
							١٥,٠٦٧,٥٦٦,٢٠	٠,٠٠		١٥,٠٦٧,٥٦٦,٢٠		١٥,٠٦٧,٥٦٦,٢٠	

يُعتمد ،
رئيس الادارة المركزية
"المنطقة الثالثة عشر"
"البصرة - كفر الشيخ"
مهندس/ مجدي عبدالسلام عامر
٥٠٩٢٠

المحاسب /
على الحساب / نهائياً
غير الواردة بصك الشروط أعمدت من
مدير المصلحة
تحريراً في سنة ٢٠٢٤

تحريراً في سنة ٢٠٢٤
فرش
يُدفع إلى المقاول مبلغ
ملاحظة : الفئات
٢ / ١
م.ت. المراجعة علي
ف.ت. المنطقة
أ. محمد نصار

عن الشركة المنفذة
مدير المشروع
المهندس / وليد العمدة
مهندس المكتب الفني
المهندس / حازم محمد ربيع

مهندس الاستشاري
المهندس / محمد جويش
مدير تنفيذ الاستشاري
م.ت. النيل الهندسي الاستشاري

مهندس الهيئة
المهندس / أحمد الشاعر
مدير إدارة المشروعات
مهندس / كارم إمام

مدير المشروع
المهندس / أحمد أبو دقيرة
م.ت. النيل الهندسي الاستشاري

م.ت. النيل الهندسي الاستشاري

Al-Nobarlah Bridge Project

تحريراً فى سنة ٢٠٢٤
 يدفع إلى المَقاول مبلغ ...
 ملاحظة : الفئات :
 يعتمد
 ٢ / ٢
 من المراجعة بملت
 منه لبطاقة
 محمد احمد نصار

مهندس / أحمد أبو ليلة

عن الشركة المنفذة

مهندس الاستشاري

المهندس / وليد النعمدة

مدير المشروع

مهندس المكتب الفني

المهندس / حازم محمد ربيع

مدير تنفيذ الاستشاري

المهندس / أحمد حسين

M/E Engineering Consulting Bureau

أ. م. فادي التاش
و. م. نور فاروق عباس
إبراهيم حسني
09/06/2018

مكتب الهندسة الاستشارية

