



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،

ايماء الى العقد ( رقم العقد ٤٥٣ / ٢٠٢١ / ٢٢ ) بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٢٢ .

اعمال طريق ٢١ بطول ٥ كم في المسافة من عرب ابو ساعد / اطفيج / دير الميمون (الحجار) مركز الصف / محافظة الجيزة ضمن المرحلة الاولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ( القطاع الاول ) ( بالامر المباشر )

تنفيذ شركة / شركة ابناء محمد بدوى للانشاء والصناعة

برجاء التكرم بالاحاطة بان العقد يعاليه يشمل على عدد (١) سيارة حديثة لنقل العينات  
ولا يشمل على اي محملات اخرى

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللازم ...


وتفضلا بقبول وافر الاحترام

تحرير في : ٢٠٢٤/٧/١

يعتمد ،،

رئيس الادارة المركزية

مهندس نصر محمد نصر طبيخ



٩٦

٢١



عذرانی (۱۰۰٪) پذیرش (۱۰۰٪) پذیرش (۱۰۰٪) پذیرش

Digitized by srujanika@gmail.com


١١١

میر عماد الصہیونی  
توفیقی

مدير علم الشئون المعنوية والأدارية  
محاسب ١

مہتمس المشروع (تھبہ)  
الکوفہ / عرب

النوع ا



## السيد المهندس/ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم مقاييسة ختامية لمشروع اعمال طريق ٢١ في المسافة من عرب ابو ساعد / اطفوح / دير اليميمون ( الحجارة ) القطاع الاول بطول ٥ كم عقد رقم ٤٥٣ تتنفيذ شركة ابناء محمد

بدوى للانشاء والصناعة.

وتفضلا بقبول فائق الاحترام ،،،،

رئيس الادارة المركزية

مهندس / نصر محمد نصر طبيخ

مشروع اعمال طريق ٢١ في المسافة من عرب ابو ساعد / اطفيح / دير الميمون (الحجارة) القطاع الاول  
بطول ٥ كم

٤٥٣ رقم عقد ختامية مقايسة

يس الاتجاه المركبة للمنطقة الواقعة

مجلة العلوم (الفلكلور)

مدونة الشركة

مشروع اعمال طريق ٢١ في المسافة من عرب ابو ساعد / اطفيح / دير الميمون (الحجارة) القطاع الاول بطول ٥ كم

فواتیم کمیات ختامیہ عقد رقم ۴۵۳

مكتبة深夜

رئيس الادارة المركزية للمتعلقة الاولى  
د/ نصر عباس

مهندس المشروع (المهندس)

مهندس الشركة

فروانہ کمیات ختمیہ عقد رقم ۴۵۳

5

الإدارة العسكرية للمنطقة الواقعة

مهندس العشرون (الثانية)

مهندس الشريعة

المنطقة الاولى المركزية

### شهادة الالتزام

مشروع اعمال طريق ٢١ في المسافه من عرب ابوساعد / اطفيح بطول ٥ كم

عقد رقم ٤٥٣-٢٠٢١-٢٠٢٢

تنفيذ شركة أبناء محمد بدوى للإنشاء والصناعة

إشراف :- المنطقة الاولى المركزية

تحية طيبة وبعد ،،،،

- نفيد بأن الشركة التزمت بكافة الالتزامات الواجبة عليها والمحددة بعد العميلية رقم العقد رقم (٤٥٣/٢٠٢١/٢٠٢٢) والمؤرخ فى ٢٢/١٢/٢٠٢١ بمبلغ ٢٠٠٠٠٠٠ جنيها .

و هذه شهادة منا بذلك ،،،،

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

مدير المشروع

مهندس /

أسماء على

مهندس المشروع

مهندس /

اسلام محمد العلادى

مدير عام التحفيز والصيانة

يعتمد ،،،،

مهندس /

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

محمد ابراهيم

نصر محمد نصر طبيخ





المنطقة الاولى المركزية

شهادة التجارب

مشروط اعمال طريق ٢١ في المسافة من عرب ابوساعد / اطفيح بطول ٥ كم

٤٥٣-٢١-٢٢-٢٠٢٠ رقم عقد

تنفيذ شركة أبناء محمد بدوى للإنشاء والصناعه

المنطقة الاولى المركزية - اشراف :-

تحة طيبة وبعد

نشهد نحن المنطقة الاولى المركزية بأن التجارب المعملية قد أجريت على العملية المذكورة بعالية طبقاً للمواصفات.

وَهَذِهِ شَهَادَةٌ مِّنَ الْأَنْذِكِ

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام ، ، ،

مذكرة المشروع

Ex

أسماء على

۱۴۰

مهندس المشروع

L'ESPRESSO

اسلام محمد البخاری

6666 3070

رئيس الادارة المركزية

۱۰۵

نصر محمد نصر طبیخ

A circular blue ink stamp. The text "کتابخانه ملی اسلام" (National Library of Islam) is written in Persian at the top and bottom. In the center is a stylized emblem.

المنطقة الاولى المركزية

شهادة المهندس

مشروع اعمال طريق ٢١ في المسافه من عرب ابوساعد / اطفيح بطول ٥ كم

٤٥٣-٢١-٢٢-٢٠٢٢

تنفذ شركة أبناء محمد بدوى للإنشاء والصناعه

المنطقة الاولى المركزية - اشراف :

تحية طيبة وبعد ،،،، 

العقد رقم (٤٥٤) تاريخ ٢٠٢٢/٢٠٢١/١٢/٢٢

قيمة العملية حسب العقد / ٢٠,٠٠٠,٠٠ جنية .

قيمة العملية طبقاً للمستخلص الختامي / ١٧,٤٨٤,٢٩٥,٤٢ جنيه .

**قام بتنفيذ تلك الاعمال من قبل الشركة المنفذة :-**

حسن سیر و سلوك "جید جدا"

المهندس / محمد عبد اللطيف مطاوع

و هذه شهادة منا بذلك ، ، ، ،

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام ، ، ،

مذكرة المنشروع

 مهندس

أنساد على

4446 3072

رئيس الادارة المركزية

نصر محمد نصر طبيخ

مکتبہ

مهندس المشروع

مهندس/

اسلام محمد البهادی

مدير عام المحتوى والصيانة

/ 4m310

### شهادة المواد المحجرية

مشروع اعمال طريق ٢١ في المسافه من عرب ابوسادع / اطفيح بطول ٥ كم

عقد رقم ٢٠٢٢-٢٠٢١-٤٥٣

تنفيذ شركة أبناء محمد بدوى لالشاء والصناعه

إشراف :- المنطقة الاولى المركزية

تحية طيبة وبعد ،،،،

- العقد رقم (٤٥٣) بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٢٢ .

- قيمة العملية حسب العقد / ٢٠٠,٠٠,٠٠ جنية .

- قيمة العملية طبقاً للختامي / ١٧,٤٨٤,٢٩٥,٤٢ جنية .

- قامت الشركة بتوريد المواد المحجرية للمشروع عاليه وهي كالتالى :-

المصدر	الكمية م	البند	م
محجر أبو عجوه / الصف	٥٣٣٧,٣٥	١ توريد اتربيه صالحه للردم	١
كساره الخليفة / الصف	٣٤٣٥٠,٦٢	١ توريد طبقة أساس س	٦

- وهذه شهادة منا بذلك .

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

**مدير المشروع**

مهندس / سراج

أسماء على

**مهندس المشروع**

مهندس / علاء

اسلام محمد البغدادي

مدير عام الشركة المختصة بالصياغ

مهندس / محمد راجح

يعتمد ،،،،

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

نصر محمد نصر طبیخ



المنطقة الاولى المركزية

### شهادة سير العمل

**مشروع اعمال طريق ٢١ في المسافه من عرب ابوساعد / اطفيح بطول ٥ كم**

**عقد رقم ٤٥٣-٢٠٢١-٢٠٢٢**

**تنفيذ شركة أبناء محمد بدوى للانشاء والصناعه**


**إشراف :- المنطقة الاولى المركزية**

تحية طيبة وبعد ،،،،

- العقد رقم (٤٥٣) ٢٠٢٢/٢٠٢١ / ٢٠٢٢/١٢/٢٢ بتاريخ .
  - قيمة العملية حسب العقد / ٢٠,٠٠٠,٠٠ جنية .
  - قيمة العملية طبقاً للختامي / ١٧,٤٨٤,٢٩٥,٤٢ جنية .
  - مدة تنفيذ العملية " حسب العقد " : ٨ شهر " نص العقد " .
  - تاريخ البدء : ٢٠٢٢/١/٤ .
  - تاريخ النهو طبقاً للعقد : ٢٠٢٢/٩/٣ .
  - تاريخ النهو الفعلى : ٢٠٢٢/١٢/٣ . بعد أقصاه ٣ شهور .
- وهذه شهادة منا بذلك .

وتقضوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

**مدير المشروع**

 مهندس /

أسماء على

يعتمد .....

**رئيس الادارة المركزية**

 مهندس /

نصر محمد نصر طبيخ

**مهندس المشروع**

مهندس /

اسلام محمد البغدادي

مدير عام الشركة المصدرو الصناعي

مهندس /

 مهندس راجح



## محضر الاستلام الابتدائي

لعملية :- تنفيذ اعمال طريق 21 في المسافة من عرب ابو ساعد / اطفيح بطول 5 كم عد رقم 453 - 2021 - 2022.

تنفيذ :- شركة ابناء محمد بدوى لالشاء والصناعة.

اشراف :- المنطقة الاولى المركزية - مكتب المدار للاستشارات الهندسية (د. اكرم سلطان).

انه في يوم السبت الموافق 9/3/2024 وبناء على قرار السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية للمنطقة الاولى رقم (27) بتاريخ 30/1/2024 والخاص بالاستلام الابتدائي للأعمال عليه فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كل من السادة:

- 1- المهندس / ايمن محمد السيد
  - 2- المهندس / كريم محمد زين
  - 3- المهندس / اسلام محمد البهادري
  - 4- المهندس / اسلام ربيع
  - 5- المهندس / وائل محمود مصطفى
- المنطقة الاولى المركزية - رئيساً  
المنطقة الاولى المركزية - عضواً  
مدير المشروع (الهيئة) - عضواً  
مندوب مكتب المدار - عضواً  
مندوب الشركة المنفذة - عضواً

وقد بدأت اللجنة أعمالها بالاطلاع على ملف العملية وكراسة الشروط والمواصفات وعقد العملية ثم انتقلت اللجنة على الطبيعة

للمرور على الاعمال المنفذة ومعايتها ظاهرياً حيث ان المسافة المنفذة على الطبيعة 2.8 كم وتم اخذ عينات لاجراء التجارب اللازمة عليها بالمعامل المركزية وقد اسفر الفحص والمعاينة الظاهرية ان الاعمال المنفذة عباره عن :-

### اولاً:- اعمال طبقة الرابطة فقط

الاعمال مقبولة بصفة عامة فيما تلاحظ سوء المتناسب وسوء التحامات والطولية والعرضية وجود خشونة شديدة ووجود تكتش في أماكن متفرقة وقد قدرتها اللجنة بنسبة 12% من اجمالي الاعمال.

### ثانياً:- اعمال رقم وخفض غرف المطابيق العمومية

الاعمال مقبوله بصفه عame فيما سوء المتناسب مع الطبقة الاسفلية بعض الغرف وقد قدرتها اللجنة بنسبة 20% من اجمالي الكمية المنفذة.

### ثالثاً:- اعمال تنفيذ بلاعات صرف مطر

الاعمال مقبوله بصفه عame فيما سوء مناسب بعض الغرف وقد قدرتها اللجنة بنسبة 10% من اجمالي الكمية المنفذة.

### نوصيات اللجنة:-

1- يتم خصم نسبة 5% من البند اولاً.

2- يتم خصم نسبة 10% من البند ثالثاً.

3- يتم خصم نسبة 10% من البند ثالثاً.

4- أعمال الحصر والكميات المنفذة مسؤولية جهاز الاشراف.

5- على جهاز الاشراف متابعة سلوك الاعمال المنفذة وتکليف الشركه المنفذه باصلاح اي عيوب تطرأ خلال فترة الضمان.


6- على جهاز الاشراف موافاة اللجنة بقوائم الكميات والتجارب المعملية التي اجريت على الاعمال اثناء التنفيذ لاتمام اجراءات التقييم.

### وعليه ترى اللجنة:-

قبول الاعمال حيث لا يوجد ما يعيق الاستلام الابتدائي للاعمال عاليه مع تطبيق الخصومات المذكوره بالإضافة الى تقييم نتائج تجارب العينات ويعتبر تاريخ خطاب الشركة للمنطقة بتاريخ 19-6-2023 هو بداية فترة الضمان للاعمال .

### وعلى هذا جرى التوقيع:-


954  
-1



5- د.كارم جبر  
-2



3- د. اكرم سلطان



## كشف سماكات

لعملية :- تنفيذ اعمال طريق 21 في المسافة من عرب ابو ساعد / اطفيح بطول 5 كم عقد رقم 453 - 2021 - 2022.

تنفيذ :- شركة ابناء محمد بدوى للإنشاء والصناعة  
إشراف :- المنطقة الأولى المركزية - مكتب المدار للاستشارات الهندسية (د.أكرم سلطان).

الملحوظات	الرابطة 6 سم فقط	الاتجاه	الموقع كم	م
بلاطة	6.3	يمين	0.100	1
بلاطة	5.8	يسار	0.100	2
	6	يمين	0.700	3
	6	يسار	0.700	4
	6.3	يمين	1.200	5
	6	يسار	1.200	6
	7	يمين	1.700	7
	5.7	يسار	1.700	8
	6	يسار	2.200	9
	6.3	يمين	2.200	10
	6.3	يمين	2.700	11
	6.2	يسار	2.700	12

Handwritten signatures and initials in blue ink are present at the bottom of the page, likely belonging to the surveyors or project managers involved in the work.



## التقييم الفني للاستلام الابتدائي

لعملية :- تنفيذ اعمال طريق 21 في المسافة من عرب ابو ساعد / اطفيح بطول 5 كم عقد رقم 453 - 2021 - 2022.

تنفيذ :- شركة ابناء محمد بدوى للانشاء والصناعة.  
إشراف :- المنطقة الاولى المركزية - مكتب المدار للاستشارات الهندسية (د اكرم سلطان).

نـهـ في يوم الاحد الموافق 9/6/2024 وبناء على قرار السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية للمنطقة الاولى رقم (27) تاريخ 30/1/2024 ومحضر الاستلام الابتدائي للعملية المؤرخ في 9/3/2024 تم عمل التقييم الفني للعملية عاليه وقد جتمعت اللجنة المشكلة من كلا من :-

المنطقة الاولى المركزية - رئيساً  
المنطقة الاولى المركزية - عضواً  
مدير المشروع (الهيئة) - عضواً  
مندوب مكتب المدار - عضواً  
مندوب الشركة المنفذة - عضواً

1- المهندس / ايمن محمد السيد  
2- المهندس / كريم محمد زين  
3- المهندس / اسلام محمد البهادى  
4- المهندس / اسلام ربيع  
5- المهندس / وائل محمود مصطفى

وبعد الاطلاع على محضر الاستلام الابتدائي للعملية تمت حساب الخصومات العالية وجاءت كالتالى :  
الخصم طبقاً لمحضر الاستلام الابتدائي : تم خصم مبلغ جنيه جاءت تفصيلياً على النحو الآتى :-

- 1- خصم اعمال الطبقة الرابطة فقط.  
سوء المناسب وسوء اللحامات والطولية والعرضية ووجود خشونة شديدة ووجود تكسف في اماكن متفرقة =  $45008.1 * 143 * 0.05 * 0.12 = 38617$  جنيه
- 2- خصم اعمال رفع وخفض غرف المطابق العمومية.  
سوء المناسب مع الطبقة الاسفلتية بعض الغرف =  $98 * 800 * 0.1 * 0.2 = 1568$  جنيه.
- 3- خصم اعمال تنفيذ بلاعات صرف مطر  
سوء مناسب بعض الغرف =  $12 * 4500 * 0.1 * 0.1 = 540$  جنيه.

الخصم للتجارب المعملية :-

- 1- خصم على التجارب المعملية للطبقة الرابطة فقط = 240441 جنيه
- 2- خصم على التجارب المعملية لطبقة الاساس = 98243 جنيه

القيمة الإجمالية للخصم = 379409 جنيه

خصم 1% طبقاً للمفاوضة = 3794 جنيه

القيمة الإجمالية بعد خصم 1% طبقاً للمفاوضة = 375615 جنيه

(ثلاثمائة وخمسة وسبعون الفا وستمائة وخمسة عشر جنيهاً فقط لا غير)

التوقيعات :-

4

٤٦ علاء

-5

٢-١

١٣٢

-3

١

مکتبہ ملکیت ادبی

جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية

سیاست و اقتصاد اسلامی / ۱۴۰۰ / ۲

نوع	الكمية	الوحدة	القيمة
زنجبيل	٢٥٣٩٦	كيلو	٤٧٦٦
لبن	٦	كيلو	١١١٣
فلفل	٣٠٤	كيلو	٦

سازمان اسناد و کتابخانه ملی

مختصر: إنجيل إيمان مرتقب ١١ لـ استيلا من عرب ٢٠٠٣ - ٢٣٣

النحو في المدخلة الأولى - مكتبة الطفل لابن سينا

النوع	النوع	النوع

269717 11:30:09 16/6

11

٢٦٧٤٩٣٥	الجهة البلدية	٢٠١٣-٢٠١٤
٣٤٤٦.٧٤	الجهة البلدية	٢٠١٣-٢٠١٤
٦٢٩٧٦.٣٤	الجهة البلدية	٢٠١٣-٢٠١٤
٤١٥٨.٤١	الجهة البلدية	٢٠١٣-٢٠١٤
١٤٢٧٥.٥٩	الجهة البلدية	٢٠١٣-٢٠١٤
١١٧١٣.٤٦	الجهة البلدية	٢٠١٣-٢٠١٤
٠.٥٥	الجهة البلدية	٢٠١٣-٢٠١٤
٠.٥٥	الجهة البلدية	٢٠١٣-٢٠١٤
٩٣٢٤٢.٧٣	الجهة البلدية	٢٠١٣-٢٠١٤

