

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

*بالاحالة الي طلب شركة مكه للمقاولات العامه صرف فروق الاسعار عن مشروع تنفيذ عن استكمال اعمال وحده المطافي بجوار نقطه تفتيش العقب الأمنية بقنا ضمن اعمال تطوير طريق قنا/الأقصر الصحراوي الشرقي نتشرف ان نرفق طيه بيان بفروق الأسعار واستمارة ٥٠٠.ع.ح الخاصة بالمشروع عاليه لمستخلصات رقم (٤-٣-٢-١) نتشرف ان نرفق طيه بيان بفروق الأسعار واستمارة ٥٠٠.ع.ح الخاصة بالمشروع عاليه *برجاء التكرم بالتنبيه نحو المراجعة والاعتماد .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريرا في ٢٠٢٤/ /

مرفق عدد ()

التوقيع /
مهندس / عماد حسين
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثامنة بقنا (سوهاج - قنا - الأقصر)

فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة بسنة الأساس يناير ٢٠١٦
عملية : استكمال اعمال وحدة مطلقى بجوار نقطة تفتيش العقب الأمنية بقنا ضمن اعمال تطوير طريق قنا الأقصر الصحراوي الشرقي
تنفيذ / شركة مكة للمقاولات العامة
تاريخ استلام الموقع للعملية ٢٠٢٤-١-١٠
العقد رقم ٨٧٤ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٢١

مستخلص جاري ١ عن الفترة من ١٠-٢٠٢٤ الى ١٠-٢٢-٢٠٢٤																			
رقم البند	بيان البند	الوحدة	سعر البند	بيانات المستخلص				كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	معالجة قفون (م)						قيمة التعويض	اجمالي البند
				رقم المستخلص	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام					أ	ب	ج	د	هـ	و		
٢	حفر التربة لزوم الاساسات سولار	٣م	١٠٠	١	يناير	١٣	١٣	١١٥	١,٠٠	١١٥,٠٠	١١٥,٠٠	٠,٩١	٠,٠٩	٤١٧	٤١٧	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	
			١٠٠			٠	١٣	١١٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٩١	٠,٠٩	٤١٧	٤١٧	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	
٣	ردم برمل نظيفة خالية من المواد العضوية سولار	٣م	١٧٠	١	يناير	١٣	١٣	٤٠	١,٠٠	٤٠,٠٠	٤٠,٠٠	٠,٨٦	٠,١٤	٤١٧	٤١٧	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	
			١٧٠			٠	١٣	٤٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٨٦	٠,١٤	٤١٧	٤١٧	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	
٤	خرسانة عادية لزوم الاساسات واسفل السمات اسمنت	٣م	٢٠٨٠	١	يناير	١٣	١٣	٢١	١,٠٠	٢١,٠٠	٤٣٦٨٠,٠٠	٠,٧٥	٠,٢٥	٣٣٦,١	٣٥١,٩	١,٠١٢	٠,٠١٢	٥١٣,٣٥	
			٢١					٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٢٥	٣٣٦,١	٣٥١,٩	١,٠١٢	٠,٠١٢	٠,٠٠			
			٢١					١,٠٠	٢١,٠٠	٤٣٦٨٠,٠٠	٠,٩٥	٠,٠٥	٤١٧	٤١٧	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠		
			٢١					٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٩٥	٠,٠٥	٤١٧	٤١٧	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠		
	خرسانة عادية لزوم الاساسات واسفل السمات سولار		٢٠٨٠		يناير	١٣	١٣	٢١	١,٠٠	٢١,٠٠	٤٣٦٨٠,٠٠	٠,٩٥	٠,٠٥	٤١٧	٤١٧	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	
٦	توريد وصب خرسانة مسلحة للاساسات (القواعد والسمات ورقابى الأعمدة) اسمنت	٣م	٣٠١٠	١	يناير	١٣	١٣	٣٩	١,٠٠	٣٩,٠٠	١١٧٣٩٠,٠٠	٠,٨١	٠,١٩	٣٣٦,١	٣٥١,٩	١,٠٠٩	٠,٠٠٩	١,٠٤٨,٥١	
			٣٩					٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,١٩	٣٣٦,١	٣٥١,٩	١,٠٠٩	٠,٠٠٩	٠,٠٠			
			٣٩					١,٠٠	٣٩,٠٠	١١٧٣٩٠,٠٠	٠,٩٤	٠,٠٦	٤١٧	٤١٧	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠		
			٣٩					٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٩٤	٠,٠٦	٤١٧	٤١٧	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠		
	توريد وصب خرسانة مسلحة للاساسات (القواعد والسمات ورقابى الأعمدة) سولار		٣٠١٠		يناير	١٣	١٣	٣٩	١,٠٠	٣٩,٠٠	١١٧٣٩٠,٠٠	٠,٩٤	٠,٠٦	٤١٧	٤١٧	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	
٧	توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم الاعمدة والكرات والبلاطات والطبقات اسمنت	٣م	٣٥٣٠	١	يناير	١٣	١٣	٥٩	١,٠٠	٥٩,٠٠	٢٠٨٢٧٠,٠٠	٠,٨١	٠,١٩	٣٣٦,١	٣٥١,٩	١,٠٠٩	٠,٠٠٩	١,٨٦٠,٢٤	
			٥٩					٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,١٩	٣٣٦,١	٣٥١,٩	١,٠٠٩	٠,٠٠٩	٠,٠٠			
			٥٩					١,٠٠	٥٩,٠٠	٢٠٨٢٧٠,٠٠	٠,٩٢	٠,٠٨	٤١٧	٤١٧	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠		
			٥٩					٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٩٢	٠,٠٨	٤١٧	٤١٧	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠		
	توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم الاعمدة والكرات والبلاطات والطبقات سولار		٣٥٣٠		يناير	١٣	١٣	٥٩	١,٠٠	٥٩,٠٠	٢٠٨٢٧٠,٠٠	٠,٩٢	٠,٠٨	٤١٧	٤١٧	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	
١٠	خرسانة ميول للأسطح بسبك متوسط ٧سم اسمنت	٢م	١٦٠	١	يناير	١٣	١٣	١٨١	١,٠٠	١٨١,٠٠	٢٨٩٦٠,٠٠	٠,٧١	٠,٢٩	٣٣٦,١	٣٥١,٩	١,٠١٤	٠,٠١٤	٣٩٤,٨١	
			١٨١					٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٢٩	٣٣٦,١	٣٥١,٩	١,٠١٤	٠,٠١٤	٠,٠٠			
			١٨١					١,٠٠	١٨١,٠٠	٢٨٩٦٠,٠٠	٠,٩٣	٠,٠٧	٤١٧	٤١٧	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠		
			١٨١					٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٩٣	٠,٠٧	٤١٧	٤١٧	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠		
	خرسانة ميول للأسطح بسبك متوسط ٧سم سولار		١٦٠		يناير	١٣	١٣	١٨١	١,٠٠	١٨١,٠٠	٢٨٩٦٠,٠٠	٠,٩٣	٠,٠٧	٤١٧	٤١٧	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	
١٥	توريد وعمل مباني سمك طوبة من الطوب الاسمنتي اسمنت	٣م	٢٧٩٥	١	يناير	١٣	١٣	٣٠	١,٠٠	٣٠,٠٠	٨٣٨٥٠,٠٠	٠,٩٤	٠,٠٦	٣٣٦,١	٣٥١,٩	١,٠٠٣	٠,٠٠٣	٢٣٦,٥١	
			٣٠					٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٦	٣٣٦,١	٣٥١,٩	١,٠٠٣	٠,٠٠٣	٠,٠٠			
			٣٠					١,٠٠	٣٠,٠٠	٨٣٨٥٠,٠٠	٠,٩٢	٠,٠٨	٤١٧	٤١٧	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠		
			٣٠					٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٩٢	٠,٠٨	٤١٧	٤١٧	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠		
	توريد وعمل مباني سمك طوبة من الطوب الاسمنتي سولار		٢٧٩٥		يناير	١٣	١٣	٣٠	١,٠٠	٣٠,٠٠	٨٣٨٥٠,٠٠	٠,٩٢	٠,٠٨	٤١٧	٤١٧	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	
١٦	توريد وعمل مباني سمك نصف طوبة من الطوب الاسمنتي اسمنت	٢م	٣٥٠	١	يناير	١٣	١٣	٥٣	١,٠٠	٥٣,٠٠	١٨٥٥٠,٠٠	٠,٩١	٠,٠٩	٣٣٦,١	٣٥١,٩	١,٠٠٤	٠,٠٠٤	٧٨,٤٨	
			٥٣					٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٩	٣٣٦,١	٣٥١,٩	١,٠٠٤	٠,٠٠٤	٠,٠٠			
			٥٣					١,٠٠	٥٣,٠٠	١٨٥٥٠,٠٠	٠,٩٦	٠,٠٤	٤١٧	٤١٧	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠		
			٥٣					٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٩٦	٠,٠٤	٤١٧	٤١٧	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠		
	توريد وعمل مباني سمك نصف طوبة من الطوب الاسمنتي سولار		٣٥٠		يناير	١٣	١٣	٥٣	١,٠٠	٥٣,٠٠	١٨٥٥٠,٠٠	٠,٩٦	٠,٠٤	٤١٧	٤١٧	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	
٣٥	توريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد ٥٢:٣٧ بجميع الأقطار حديد	طن	٤٧٩٠٠	١	يناير	١٣	١٣	١٦	١,٠٠	١٦,٠٠	٧٦٦٤٠,٠٠	٠,٢٧	٠,٦٣	١٠٦٧,٨	١٣٤٠	١,١٦٠	١,١٦٠	١٢٢,٩٤٦,٢٦	
			١٦					٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٦٣	١٠٦٧,٨	١٣٤٠	١,١٦٠	١,١٦٠	٠,٠٠			
			١٦					١,٠٠	١٦,٠٠	٧٦٦٤٠,٠٠	٠,٩٧	٠,٠٣	٤١٧	٤١٧	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠		
			١٦					٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٩٧	٠,٠٣	٤١٧	٤١٧	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠		
	توريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد ٥٢:٣٧ بجميع الأقطار سولار		٤٧٩٠٠		يناير	١٣	١٣	١٦	١,٠٠	١٦,٠٠	٧٦٦٤٠,٠٠	٠,٩٧	٠,٠٣	٤١٧	٤١٧	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	
٣٨	بالعد عمل اشارة حديد تسليح حديد	عدد	٦٠	١	يناير	١٣	١٣	٢٦٨	١,٠٠	٢٦٨,٠٠	١٦٠٨٠,٠٠	٠,٥٠	٠,٥٠	١٠٦٧,٨	١٣٤٠	١,١٢٧	١,١٢٧	٢٠٠٤٧,٢٧	
			٢٦٨					٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٥٠	١٠٦٧,٨	١٣٤٠	١,١٢٧	١,١٢٧	٠,٠٠			
			٢٦٨					١,٠٠	٢٦٨,٠٠	١٦٠٨٠,٠٠	٠,٩٦	٠,٠٤	٤١٧	٤١٧	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠		
			٢٦٨					٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٩٦	٠,٠٤	٤١٧	٤١٧	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠		
	بالعد عمل اشارة حديد تسليح سولار		٦٠		يناير	١٣	١٣	٢٦٨	١,٠٠	٢٦٨,٠٠	١٦٠٨٠,٠٠	٠,٩٦	٠,٠٤	٤١٧	٤١٧	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	
			٦٠					٢٦٨	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٩٦	٠,٠٤	٤١٧	٤١٧	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	
٢٠٠٤٧,٢٧	١٢٩,١٢٥,٤٣	الاجمالي																	
١٢٩,١٢٥,٤٣																			

فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة بسنة الأساس يناير ٢٠١٦
عملية : استكمال اعمال وحدة مطافى بجوار نقطة تفتيش العقب الأمنية بقنا ضمن اعمال تطوير طريق قنا/ الأقصر الصحراوي الشرقي
تنفيذ / شركة مكة للمقاولات العامة
تاريخ استلام الموقع للعملية ١٠-١-٢٠٢٤
العقد رقم ٨٧٤ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بتاريخ ٢١/١٢/٢٠٢٣

مستخلص جاري ٢ عن الفترة من ٢٣ - ١-٢٠٢٤ الى ٥-٣-٢٠٢٤																	
رقم البند	بيانات التكلفة				بيانات المستخلص				كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المتبقية خلال الشهر	قيمة الاصل	مفصلة قفون (م)				قيمة التعويض
	بيان البند	الوحدة	سعر البند	رقم المستخلص	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام	أ					ب	ج	د	هـ	
٧	خرسانة مسلحة لزوم الاعددة والسلام والاسقف والكمرات اسمنت	٣م	٣٥٣٠	٢	يناير	٩	٤٣	٢٢	٠,٢١	٤,٦٠	١٦٢٥٤,٤٢	٠,٨١	٠,١٩	٣٣٦,١	٣٥١,٩	١,٠٠٩	١٤٥,١٨
			٣٥٣٠		فبراير	٢٩	٤٣	٢٢	٠,٦٧	١٤,٨٤	٥٢٣٧٥,٣٥	٠,٨١	٠,١٩	٣٣٦,١	٣٥١,٩	١,٠٠٩	٤٦٧,٨١
			٣٥٣٠		مارس	٥	٤٣	٢٢	٠,١٢	٢,٥٦	٩٠٣٠,٢٣	٠,٨١	٠,١٩	٣٣٦,١	٣٦٨,٦	١,٠١٨	١٦٥,٩١
			٣٥٣٠		يناير	٩	٤٣	٢٢	٠,٢١	٤,٦٠	١٦٢٥٤,٤٢	٠,٩٢	٠,٠٨	٤١٧	٤١٧	١,٠٠٠	٠,٠٠٠
			٣٥٣٠		فبراير	٢٩	٤٣	٢٢	٠,٦٧	١٤,٨٤	٥٢٣٧٥,٣٥	٠,٩٢	٠,٠٨	٤١٧	٤١٧	١,٠٠٠	٠,٠٠٠
			٣٥٣٠		مارس	٥	٤٣	٢٢	٠,١٢	٢,٥٦	٩٠٣٠,٢٣	٠,٩٢	٠,٠٨	٤١٧	٤١٧	١,٠١٢	١٠٩,٨٤
٩	طبقة بيتومين وجهين متعامدين لزوم اسطح خرسانة الاساسات بيتومين	٢م	٧٠	٢	يناير	٩	٤٣	٦٢	٠,٢١	١٢,٩٨	٩٠٨,٣٧	٠,٥٠	٠,٥٠	٧٦٢	٧٦٢	١,٠٠٠	٠,٠٠٠
			٧٠		فبراير	٢٩	٤٣	٦٢	٠,٦٧	٤١,٨١	٢٩٢٦,٩٨	٠,٥٠	٠,٥٠	٧٦٢	٧٦٢	١,٠٠٠	٠,٠٠٠
			٧٠		مارس	٥	٤٣	٦٢	٠,١٢	٧,٢١	٥٠٤,٦٥	٠,٥٠	٠,٥٠	٧٦٢	٧٦٢	١,٠٠٠	٠,٠٠٠
			٧٠		يناير	٩	٤٣	٦٢	٠,٢١	١٢,٩٨	٩٠٨,٣٧	٠,٩٠	٠,١٠	٤١٧	٤١٧	١,٠٠٠	٠,٠٠٠
			٧٠		فبراير	٢٩	٤٣	٦٢	٠,٦٧	٤١,٨١	٢٩٢٦,٩٨	٠,٩٠	٠,١٠	٤١٧	٤١٧	١,٠٠٠	٠,٠٠٠
			٧٠		مارس	٥	٤٣	٦٢	٠,١٢	٧,٢١	٥٠٤,٦٥	٠,٩٠	٠,١٠	٤١٧	٤١٧	١,٠١٥	٧,٦٧
١١	توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة لزوم السطح والحمامات والمطبخ من البوليسترين اسمنت	٢م	٣١٠	٢	يناير	٩	٤٣	٣٢٥	٠,٢١	٦٨,٠٢	٢١٠٨٧,٢١	٠,٩١	٠,٠٩	٣٣٦,١	٣٥١,٩	١,٠٠٤	٨٩,٢٢
			٣١٠		فبراير	٢٩	٤٣	٣٢٥	٠,٦٧	٢١٩,١٩	٦٧٩٤٧,٦٧	٠,٩١	٠,٠٩	٣٣٦,١	٣٥١,٩	١,٠٠٤	٢٨٧,٤٨
			٣١٠		مارس	٥	٤٣	٣٢٥	٠,١٢	٣٧,٧٩	١١٧١٥,١٢	٠,٩١	٠,٠٩	٣٣٦,١	٣٦٨,٦	١,٠٠٩	١٠١,٩٥
			٣١٠		يناير	٩	٤٣	٣٢٥	٠,٢١	٦٨,٠٢	٢١٠٨٧,٢١	٠,٦٠	٠,٤٠	٧٦٢	٧٦٢	١,٠٠٠	٠,٠٠٠
			٣١٠		فبراير	٢٩	٤٣	٣٢٥	٠,٦٧	٢١٩,١٩	٦٧٩٤٧,٦٧	٠,٦٠	٠,٤٠	٧٦٢	٧٦٢	١,٠٠٠	٠,٠٠٠
			٣١٠		مارس	٥	٤٣	٣٢٥	٠,١٢	٣٧,٧٩	١١٧١٥,١٢	٠,٦٠	٠,٤٠	٧٦٢	٧٦٢	١,٠٠٠	٠,٠٠٠
	توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة لزوم السطح والحمامات والمطبخ من البوليسترين بيتومين	٢م	٣١٠	٢	يناير	٩	٤٣	٣٢٥	٠,٢١	٦٨,٠٢	٢١٠٨٧,٢١	٠,٩١	٠,٠٩	٤١٧	٤١٧	١,٠٠٠	٠,٠٠٠
			٣١٠		فبراير	٢٩	٤٣	٣٢٥	٠,٦٧	٢١٩,١٩	٦٧٩٤٧,٦٧	٠,٩١	٠,٠٩	٤١٧	٤١٧	١,٠٠٠	٠,٠٠٠
			٣١٠		مارس	٥	٤٣	٣٢٥	٠,١٢	٣٧,٧٩	١١٧١٥,١٢	٠,٩١	٠,٠٩	٤١٧	٤١٧	١,٠١٤	١٦٠,٣٠
			٣١٠		يناير	٩	٤٣	٣٢٥	٠,٢١	٦٨,٨٨	٣٧,٨٨	٠,٢١	٠,٩٠	٣٣٦,١	٣٥١,٩	١,٠٠٥	٣٣,٨٤
١٢	توريد وعمل طبقة عازلة للحرارة لزوم السطح من الفوم المضغوط سمك ٥سم اسمنت	٢م	١٩٠	٢	يناير	٩	٤٣	١٨١	٠,٢١	٣٧,٨٨	٧١٩٧,٩١	٠,٩٠	٠,١٠	٣٣٦,١	٣٥١,٩	١,٠٠٥	١٠٩,٠٣
			١٩٠		فبراير	٢٩	٤٣	١٨١	٠,٦٧	١٢٢,٠٧	٢٣١٩٣,٢٦	٠,٩٠	٠,١٠	٣٣٦,١	٣٥١,٩	١,٠٠٥	٣٨,٦٧
			١٩٠		مارس	٥	٤٣	١٨١	٠,١٢	٢١,٠٥	٣٩٩٨,٨٤	٠,٩٠	٠,١٠	٣٣٦,١	٣٦٨,٦	١,٠١٠	٠,٠٠٠
	توريد وعمل طبقة عازلة للحرارة لزوم السطح من الفوم المضغوط سمك ٥سم سولار	٢م	١٩٠	٢	يناير	٩	٤٣	١٨١	٠,٢١	٣٧,٨٨	٧١٩٧,٩١	٠,٩٢	٠,٠٨	٤١٧	٤١٧	١,٠٠٠	٠,٠٠٠
			١٩٠		فبراير	٢٩	٤٣	١٨١	٠,٦٧	١٢٢,٠٧	٢٣١٩٣,٢٦	٠,٩٢	٠,٠٨	٤١٧	٤١٧	١,٠٠٠	٠,٠٠٠
			١٩٠		مارس	٥	٤٣	١٨١	٠,١٢	٢١,٠٥	٣٩٩٨,٨٤	٠,٩٢	٠,٠٨	٤١٧	٤١٧	١,٠١٢	٤٨,٦٤
١٦	توريد وعمل مباني سمك نصف طوبية من الطوب الاسمنتى اسمنت	٢م	٣٥٠	٢	يناير	٩	٤٣	١٠٧	٠,٢١	٢٢,٤٠	٧٨٣٨,٣٧	٠,٩١	٠,٠٩	٣٣٦,١	٣٥١,٩	١,٠٠٤	٣٣,١٦
			٣٥٠		فبراير	٢٩	٤٣	١٠٧	٠,٦٧	٧٢,١٦	٢٥٢٥٦,٩٨	٠,٩١	٠,٠٩	٣٣٦,١	٣٥١,٩	١,٠٠٤	١٠٦,٨٦
			٣٥٠		مارس	٥	٤٣	١٠٧	٠,١٢	١٢,٤٤	٤٣٥٤,٦٥	٠,٩١	٠,٠٩	٣٣٦,١	٣٦٨,٦	١,٠٠٩	٣٧,١٠
	توريد وعمل مباني سمك نصف طوبية من الطوب الاسمنتى سولار	٢م	٣٥٠	٢	يناير	٩	٤٣	١٠٧	٠,٢١	٢٢,٤٠	٧٨٣٨,٣٧	٠,٩٦	٠,٠٤	٤١٧	٤١٧	١,٠٠٠	٠,٠٠٠
			٣٥٠		فبراير	٢٩	٤٣	١٠٧	٠,٦٧	٧٢,١٦	٢٥٢٥٦,٩٨	٠,٩٦	٠,٠٤	٤١٧	٤١٧	١,٠٠٠	٠,٠٠٠
			٣٥٠		مارس	٥	٤٣	١٠٧	٠,١٢	١٢,٤٤	٤٣٥٤,٦٥	٠,٩٦	٠,٠٤	٤١٧	٤١٧	١,٠٠٦	٢٦,٤٨
٢٠٤,٤٠																	



فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة بسنة الأساس يناير ٢٠١٦
عملية : استكمال اعمال وحدة مطافى بجوار نقطة تفتيش العقب الأمنية بقنا ضمن اعمال تطوير طريق قنا/ الأقصر الصحراوي الشرقي
تنفيذ / شركة مكة للمقاولات العامة
تاريخ استلام الموقع للعملية ١٠-١-٢٠٢٤
العقد رقم ٨٧٤/٢٠٢٣/٢٠٢٤ بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٢١

٢٠	٢م	٢	ينابر	٩	٤٣	٢٠١	٠,٢١	٤٢,٠٧	١١٣٥٨,٨٤	٠,٩٢	٠,٠٨	٣٣٦,١	٣٥١,٩	١,٠٠٤	٠,٠٠٤	٤٢,٧٢
			فبراير	٢٩	٤٣	٢٠١	٠,٦٧	١٣٥,٥٦	٣٦٦٠٠,٧٠	٠,٩٢	٠,٠٨	٣٣٦,١	٣٥١,٩	١,٠٠٤	٠,٠٠٤	١٣٧,٦٥
			مارس	٥	٤٣	٢٠١	٠,١٢	٢٣,٣٧	٦٣١٠,٤٧	٠,٩٢	٠,٠٨	٣٣٦,١	٣٥١,٩	١,٠٠٨	٠,٠٠٨	٤٨,٨٢
			ينابر	٩	٤٣	٢٠١	٠,٢١	٤٢,٠٧	١١٣٥٨,٨٤	٠,٩٢	٠,٠٣	٤١٧	٤١٧	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
			فبراير	٢٩	٤٣	٢٠١	٠,٦٧	١٣٥,٥٦	٣٦٦٠٠,٧٠	٠,٩٢	٠,٠٣	٤١٧	٤١٧	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٢٥٧,٩٦			مارس	٥	٤٣	٢٠١	٠,١٢	٢٣,٣٧	٦٣١٠,٤٧	٠,٩٢	٠,٠٣	٤١٧	٤٨٠,٤	١,٠٠٥	٠,٠٠٥	٢٨,٧٨
٢٢	٢م	٢	ينابر	٩	٤٣	١٥٤	٠,٢١	٣٢,٢٣	١٤٦٦٥,٨١	٠,٩٠	٠,١٠	٣٣٦,١	٣٥١,٩	١,٠٠٥	٠,٠٠٥	٦٨,٩٤
			فبراير	٢٩	٤٣	١٥٤	٠,٦٧	١٠٣,٨٦	٤٧٢٥٦,٥١	٠,٩٠	٠,١٠	٣٣٦,١	٣٥١,٩	١,٠٠٥	٠,٠٠٥	٢٢٢,١٥
			مارس	٥	٤٣	١٥٤	٠,١٢	١٧,٩١	٨١٤٧,٦٧	٠,٩٠	٠,١٠	٣٣٦,١	٣٥١,٩	١,٠١٠	٠,٠١٠	٧٨,٧٩
			ينابر	٩	٤٣	١٥٤	٠,٢١	٣٢,٢٣	١٤٦٦٥,٨١	٠,٩٦	٠,٠٤	٤١٧	٤١٧	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
			فبراير	٢٩	٤٣	١٥٤	٠,٦٧	١٠٣,٨٦	٤٧٢٥٦,٥١	٠,٩٦	٠,٠٤	٤١٧	٤١٧	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤١٩,٤٣			مارس	٥	٤٣	١٥٤	٠,١٢	١٧,٩١	٨١٤٧,٦٧	٠,٩٦	٠,٠٤	٤١٧	٤٨٠,٤	١,٠٠٦	٠,٠٠٦	٤٩,٥٥
٢٧	٢م	٢	ينابر	٩	٤٣	٨٠٠	٠,٢١	١٦٧,٤٤	٢٧٦٢٧,٩١	٠,٦٥	٠,٣٥	٣٣٦,١	٣٥١,٩	١,٠١٦	٠,٠١٦	٤٥٤,٥٧
			فبراير	٢٩	٤٣	٨٠٠	٠,٦٧	٥٣٩,٥٣	٨٩٠٢٣,٢٦	٠,٦٥	٠,٣٥	٣٣٦,١	٣٥١,٩	١,٠١٦	٠,٠١٦	١,٤٦٤,٧٤
			مارس	٥	٤٣	٨٠٠	٠,١٢	٩٣,٠٢	١٥٣٤٨,٨٤	٠,٦٥	٠,٣٥	٣٣٦,١	٣٥١,٩	١,٠٣٤	٠,٠٣٤	٥١٩,٤٧
			ينابر	٩	٤٣	٨٠٠	٠,٢١	١٦٧,٤٤	٢٧٦٢٧,٩١	٠,٩٥	٠,٠٥	٤١٧	٤١٧	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
			فبراير	٢٩	٤٣	٨٠٠	٠,٦٧	٥٣٩,٥٣	٨٩٠٢٣,٢٦	٠,٩٥	٠,٠٥	٤١٧	٤١٧	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٢,٥٥٥,٤٦			مارس	٥	٤٣	٨٠٠	٠,١٢	٩٣,٠٢	١٥٣٤٨,٨٤	٠,٩٥	٠,٠٥	٤١٧	٤٨٠,٤	١,٠٠٨	٠,٠٠٨	١١٦,٦٨
٣٥	طن	٢	ينابر	٩	٤٣	٢	٠,٢١	٠,٤٢	٢٠٠٥١,١٦	٠,٣٧	٠,٦٣	١٠٦٧,٨	١٣٤٠	١,١٦٠	٠,١٦٠	٣,٢١٦,٦٢
			فبراير	٢٩	٤٣	٢	٠,٦٧	١,٣٥	٦٤٦٠٩,٣٠	٠,٣٧	٠,٦٣	١٠٦٧,٨	١٣٨٥	١,١٨٧	٠,١٨٧	١٢,٠٧٦,٢٢
			مارس	٥	٤٣	٢	٠,١٢	٠,٢٣	١١١٣٩,٥٣	٠,٣٧	٠,٦٣	١٠٦٧,٨	١٢٩٠	١,١٣١	٠,١٣١	١,٤٥٩,٠٥
			ينابر	٩	٤٣	٢	٠,٢١	٠,٤٢	٢٠٠٥١,١٦	٠,٩٧	٠,٠٣	٤١٧	٤١٧	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
			فبراير	٢٩	٤٣	٢	٠,٦٧	١,٣٥	٦٤٦٠٩,٣٠	٠,٩٧	٠,٠٣	٤١٧	٤١٧	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
١٦,٨٠٢,٦٩			مارس	٥	٤٣	٢	٠,١٢	٠,٢٣	١١١٣٩,٥٣	٠,٩٧	٠,٠٣	٤١٧	٤٨٠,٤	١,٠٠٥	٠,٠٠٥	٥٠,٨١
٣٨	عدد	٢	ينابر	٩	٤٣	٢٣٢	٠,٢١	٤٨,٥٦	٢٩١٣,٤٩	٠,٥٠	٠,٥٠	١٠٦٧,٨	١٣٤٠	١,١٢٧	٠,١٢٧	٣٧٠,٩٤
			فبراير	٢٩	٤٣	٢٣٢	٠,٦٧	١٥٦,٤٧	٩٣٨٧,٩١	٠,٥٠	٠,٥٠	١٠٦٧,٨	١٣٨٥	١,١٤٨	٠,١٤٨	١,٣٩٢,٦٢
			مارس	٥	٤٣	٢٣٢	٠,١٢	٢٦,٩٨	١٦١٨,٦٠	٠,٥٠	٠,٥٠	١٠٦٧,٨	١٢٩٠	١,١٠٤	٠,١٠٤	١٦٨,٢٦
			ينابر	٩	٤٣	٢٣٢	٠,٢١	٤٨,٥٦	٢٩١٣,٤٩	٠,٩٦	٠,٠٤	٤١٧	٤١٧	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
			فبراير	٢٩	٤٣	٢٣٢	٠,٦٧	١٥٦,٤٧	٩٣٨٧,٩١	٠,٩٦	٠,٠٤	٤١٧	٤١٧	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
١,٩٤١,٦٦			مارس	٥	٤٣	٢٣٢	٠,١٢	٢٦,٩٨	١٦١٨,٦٠	٠,٩٦	٠,٠٤	٤١٧	٤٨٠,٤	١,٠٠٦	٠,٠٠٦	٩,٨٤



فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة بمسئلة الأساس يناير ٢٠١٦

تاريخ استلام الموقع للعملية ٢٠٢٤-١-١٠

العقد رقم ٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ٨٧٤ بتاريخ ٢٠٢٣ / ١٢ / ٢١

الرقم	الوصف	الكمية	الواحد	المبلغ	الرقم	الوصف	الكمية	الواحد	المبلغ	الرقم	الوصف	الكمية	الواحد	المبلغ	الرقم	الوصف	الكمية	الواحد	المبلغ
٣٩	توريد وتركيب حوض غسيل ايدى فخر المظلي صينى والتغذية بالمياه الباردة والسافنة سولار	عدد	٥٦٠٠	٢	٤٣	٩	٢	٤٣	٢٩	٢	٤٣	٩	٢	٤٣	٢٩	٢	٤٣	٩	٢
٤١	توريد وتركيب مرحاض افرنجى فخر المظلي صينى سولار	عدد	٦٦١٠	٢	٤٣	٩	٢	٤٣	٢٩	٢	٤٣	٩	٢	٤٣	٢٩	٢	٤٣	٩	٢
٤٤	توريد وتركيب مبولة حوض مطقة من الصينى سولار	عدد	٤٤٠٠	٢	٤٣	٩	٢	٤٣	٢٩	١	٤٣	٩	١	٤٣	٢٩	١	٤٣	٩	١
٥٢	توريد وتركيب سيفون بلاستيك قطر ٣" سولار	عدد	٦٠٠	٢	٤٣	٩	١٠	٤٣	٢٩	١٠	٤٣	٩	١٠	٤٣	٢٩	١٠	٤٣	٩	١٠
٥٤	توريد وتركيب مزارب جرجورى سولار	عدد	٩٠٠	٢	٤٣	٩	٢	٤٣	٢٩	٢	٤٣	٩	٢	٤٣	٢٩	٢	٤٣	٩	٢
٥٥	توريد وبناء غرفة تفتيش مقاس ٠,٦x٠,٦ م ولاى عمق حديد اسمنت	عدد	٤٧١٥	٢	٤٣	٩	٥	٤٣	٢٩	٥	٤٣	٩	٥	٤٣	٢٩	٥	٤٣	٩	٥
٥٨	توريد وتركيب محبس بلية ٣/٤ سولار	عدد	٢٧٥	٢	٤٣	٩	٦	٤٣	٢٩	٦	٤٣	٩	٦	٤٣	٢٩	٦	٤٣	٩	٦
٦١	توريد وتركيب مواسير بلاستيك قطر ١,٥ سمك ٣ مم سولار	م.ط	٢٢٠	٢	٤٣	٩	٧٣	٤٣	٢٩	٧٣	٤٣	٩	٧٣	٤٣	٢٩	٧٣	٤٣	٩	٧٣
٦٤	توريد وتركيب مواسير U.P.V.C قطر ٦" سولار	م.ط	٦٧٠	٢	٤٣	٩	٢٥	٤٣	٢٩	٢٥	٤٣	٩	٢٥	٤٣	٢٩	٢٥	٤٣	٩	٢٥
١٠١	ثابت مخرج اثارة - مروحة سولار	عدد	١٤٠٠	٢	٤٣	٩	٤٤	٤٣	٢٩	٤٤	٤٣	٩	٤٤	٤٣	٢٩	٤٤	٤٣	٩	٤٤



فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة بسنة الأساس يناير ٢٠١٦
عملية : استكمال أعمال وحدة مطافى بجوار نقطة تفتيش العقب الأمنية بقنا ضمن أعمال تطوير طريق قنا/ الأقصر الصحراوي الشرقي
تنفيذ / شركة مكة للمقاولات العامة

تاريخ استلام الموقع للعملية ٢٠٢٤-١٠-٢٤

العقد رقم ٨٧٤ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٢١

٢ ك	ت.ت مخرج بريزة - شفاط سولار	عدد	١٥٠٠	٢	يناير	٩	٤٣	٤٠	٠,٢١	٨,٣٧	١٢٥٥٨,١٤	٠,٩٨	٠,٠٢	٤١٧	٤١٧	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
			١٥٠٠		فبراير	٢٩	٤٣	٤٠	٠,٦٧	٢٦,٩٨	٤٠٤٦٥,١٢	٠,٩٨	٠,٠٢	٤١٧	٤١٧	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
			١٥٠٠		مارس	٥	٤٣	٤٠	٠,١٢	٤,٦٥	٦٩٧٦,٧٤	٠,٩٨	٠,٠٢	٤١٧	٤٨٠,٤	١,٠٠٣	٠,٠٠٣	٢١,٢١
٣ ك	ت.ت مخرج بريزة قوى سولار	عدد	١٤٠٠	٢	يناير	٩	٤٣	١٠	٠,٢١	٢,٠٩	٢٩٣٠,٢٣	٠,٩٨	٠,٠٢	٤١٧	٤١٧	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
			١٤٠٠		فبراير	٢٩	٤٣	١٠	٠,٦٧	٦,٧٤	٩٤٤١,٨٦	٠,٩٨	٠,٠٢	٤١٧	٤١٧	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
			١٤٠٠		مارس	٥	٤٣	١٠	٠,١٢	١,١٦	١٦٢٧,٩١	٠,٩٨	٠,٠٢	٤١٧	٤٨٠,٤	١,٠٠٣	٠,٠٠٣	٤,٩٥
٤ ك	ت.ت مخرج تكييف - سخان سولار	عدد	٢٠٠٠	٢	يناير	٩	٤٣	١٢	٠,٢١	٢,٥١	٥٠٢٣,٢٦	٠,٩٨	٠,٠٢	٤١٧	٤١٧	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
			٢٠٠٠		فبراير	٢٩	٤٣	١٢	٠,٦٧	٨,٠٩	١٦١٨٦,٠٥	٠,٩٨	٠,٠٢	٤١٧	٤١٧	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
			٢٠٠٠		مارس	٥	٤٣	١٢	٠,١٢	١,٤٠	٢٧٩٠,٧٠	٠,٩٨	٠,٠٢	٤١٧	٤٨٠,٤	١,٠٠٣	٠,٠٠٣	٨,٤٩
٥ ك	ت.ت مخرج بريزة تليفون سولار	عدد	٢١٠٠	٢	يناير	٩	٤٣	٧	٠,٢١	١,٤٧	٣٠٧٦,٧٤	٠,٩٦	٠,٠٤	٤١٧	٤١٧	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
			٢١٠٠		فبراير	٢٩	٤٣	٧	٠,٦٧	٤,٧٢	٩٩١٣,٩٥	٠,٩٦	٠,٠٤	٤١٧	٤١٧	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
			٢١٠٠		مارس	٥	٤٣	٧	٠,١٢	٠,٨١	١٧٠٩,٣٠	٠,٩٦	٠,٠٤	٤١٧	٤٨٠,٤	١,٠٠٦	٠,٠٠٦	١٠,٤٠
٦ ك	ت.ت مخرج بريزة معلومات سولار	عدد	٢٤١٠	٢	يناير	٩	٤٣	٧	٠,٢١	١,٤٧	٣٥٣٠,٩٣	٠,٩٥	٠,٠٥	٤١٧	٤١٧	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
			٢٤١٠		فبراير	٢٩	٤٣	٧	٠,٦٧	٤,٧٢	١١٣٧٧,٤٤	٠,٩٥	٠,٠٥	٤١٧	٤١٧	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
			٢٤١٠		مارس	٥	٤٣	٧	٠,١٢	٠,٨١	١٩٦١,٦٣	٠,٩٥	٠,٠٥	٤١٧	٤٨٠,٤	١,٠٠٨	٠,٠٠٨	١٤,٩١
٧ ك	ت.ت بريزة تليفزيون (نش) سولار	عدد	٢١٠٠	٢	يناير	٩	٤٣	٧	٠,٢١	١,٤٧	٣٠٧٦,٧٤	٠,٩٦	٠,٠٤	٤١٧	٤١٧	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
			٢١٠٠		فبراير	٢٩	٤٣	٧	٠,٦٧	٤,٧٢	٩٩١٣,٩٥	٠,٩٦	٠,٠٤	٤١٧	٤١٧	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
			٢١٠٠		مارس	٥	٤٣	٧	٠,١٢	٠,٨١	١٧٠٩,٣٠	٠,٩٦	٠,٠٤	٤١٧	٤٨٠,٤	١,٠٠٦	٠,٠٠٦	١٠,٤٠
٨ ك	ت.ت مواسير قطر ٣ " سولار	م.ط	٣٣٨	٢	يناير	٩	٤٣	٥	٠,٢١	١,٠٥	٣٥٣,٧٢	٠,٩٦	٠,٠٤	٤١٧	٤١٧	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
			٣٣٨		فبراير	٢٩	٤٣	٥	٠,٦٧	٣,٣٧	١١٣٩,٧٧	٠,٩٦	٠,٠٤	٤١٧	٤١٧	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
			٣٣٨		مارس	٥	٤٣	٥	٠,١٢	٠,٥٨	١٩٦,٥١	٠,٩٦	٠,٠٤	٤١٧	٤٨٠,٤	١,٠٠٦	٠,٠٠٦	١,٢٠
			٢٥,٥٠٥,٩٨	الإجمالي مستخلص ٢			٢٥,٥٠٥,٩٨											



فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة بسنة الأساس يناير ٢٠١٦
عملية : استكمال اعمال وحدة مطافي بجوار نقطة تفتيش العقب الأمنية بقنا ضمن اعمال تطوير طريق قنا/ الأقصر الصحراوي الشرقي
تنفيذ / شركة مكة للمقاولات العامة
تاريخ استلام الموقع للعملية ٢٠٢٤-١٠-٢٤
العقد رقم ٨٧٤ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٢١

مستخلص جاري ٣ عن الفترة من ٢٠٢٤-٣-٦ الى ٢٠٢٤-٣-٢٧																			
رقم البند	بيانات التعاقد				بيانات المستخلص				كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المتوقعة خلال الشهر	قيمة الاصل	معللة لقولن (م)						قيمة التعويض
	بيان البند	الوحدة	سعر البند	رقم المستخلص	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام	ا					ب	ج	د	هـ	و		
٢١	توريد وتركيب بلاط سيراميك للارضيات اسمنت	م ^٢	٤٣٠	٣	مارس	٢٢	٢٢	١٤٢	١,٠٠	١٤٢,٠٠	٦١٠٦٠,٠٠	٠,٩٠	٠,٩٠	٣٣٦,١	٣٦٨,٦	١,٠١٠	٠,٠١٠	٥٩٠,٤٣	
			٤٣٠			٠	١٤٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٩٠	٠,٩٠	٣٣٦,١	٣٦٨,٦	١,٠١٠	٠,٠١٠	٠,٠٠		
			٤٣٠		مارس	٢٢	٢٢	١٤٢	١,٠٠	١٤٢,٠٠	٦١٠٦٠,٠٠	٠,٩٦	٠,٩٦	٤١٧	٤٨٠,٤	١,٠٠٦	٠,٠٠٦	٣٧١,٣٤	
			٤٣٠			٠	١٤٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٩٦	٠,٩٦	٤١٧	٤٨٠,٤	١,٠٠٦	٠,٠٠٦	٠,٠٠		
٩٦١,٧٧	توريد وتركيب بلاط سيراميك للارضيات سولار																		
٢٢	توريد وتركيب كسوة للدرج جرانيت اسمنت	م.ط	١٦٧٥	٣	مارس	٢٢	٢٢	٤٤	١,٠٠	٤٤,٠٠	٧٣٧٠٠,٠٠	٠,٩٥	٠,٩٥	٣٣٦,١	٣٦٨,٦	١,٠٠٥	٠,٠٠٥	٣٥٦,٣٣	
			١٦٧٥			٠	٤٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٩٥	٠,٩٥	٣٣٦,١	٣٦٨,٦	١,٠٠٥	٠,٠٠٥	٠,٠٠		
			١٦٧٥		مارس	٢٢	٢٢	٤٤	١,٠٠	٤٤,٠٠	٧٣٧٠٠,٠٠	٠,٩٤	٠,٩٤	٤١٧	٤٨٠,٤	١,٠٠٩	٠,٠٠٩	٦٧٢,٣١	
			١٦٧٥			٠	٤٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٩٤	٠,٩٤	٤١٧	٤٨٠,٤	١,٠٠٩	٠,٠٠٩	٠,٠٠		
١,٠٢٨,٦٤	توريد وتركيب كسوة للدرج جرانيت سولار																		
٢٤	توريد وتركيب اعتاب او وزرات سمك ٢ سم اسمنت	م.ط	٣٢٠	٣	مارس	٢٢	٢٢	١٣	١,٠٠	١٣,٠٠	٤١٦٠,٠٠	٠,٩٨	٠,٩٨	٣٣٦,١	٣٦٨,٦	١,٠٠٢	٠,٠٠٢	٨٠,٠٥	
			٣٢٠			٠	١٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٩٨	٠,٩٨	٣٣٦,١	٣٦٨,٦	١,٠٠٢	٠,٠٠٢	٠,٠٠		
			٣٢٠		مارس	٢٢	٢٢	١٣	١,٠٠	١٣,٠٠	٤١٦٠,٠٠	٠,٩٦	٠,٩٦	٤١٧	٤٨٠,٤	١,٠٠٦	٠,٠٠٦	٢٥,٣٠	
			٣٢٠			٠	١٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٩٦	٠,٩٦	٤١٧	٤٨٠,٤	١,٠٠٦	٠,٠٠٦	٠,٠٠		
٣٣,٣٤	توريد وتركيب اعتاب او وزرات سمك ٢ سم سولار																		
٢٥	توريد وتركيب ترابيع جرانيت محلي اسمنت	م ^٢	٢٠٠٠	٣	مارس	٢٢	٢٢	٥٥	١,٠٠	٥٥,٠٠	١١٠٠٠٠,٠٠	٠,٩٨	٠,٩٨	٣٣٦,١	٣٦٨,٦	١,٠٠٢	٠,٠٠٢	٢١٢,٧٣	
			٢٠٠٠			٠	٥٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٩٨	٠,٩٨	٣٣٦,١	٣٦٨,٦	١,٠٠٢	٠,٠٠٢	٠,٠٠		
			٢٠٠٠		مارس	٢٢	٢٢	٥٥	١,٠٠	٥٥,٠٠	١١٠٠٠٠,٠٠	٠,٩٢	٠,٩٢	٤١٧	٤٨٠,٤	١,٠١٢	٠,٠١٢	١,٣٣٧,٩٤	
			٢٠٠٠			٠	٥٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٩٢	٠,٩٢	٤١٧	٤٨٠,٤	١,٠١٢	٠,٠١٢	٠,٠٠		
١,٥٥٠,٦٧	توريد وتركيب ترابيع جرانيت محلي سولار																		
٢٦	توريد وعمل بياض تخشين لزوم الواجهات اسمنت	م ^٢	٢٢٠	٣	مارس	٢٢	٢٢	٦٦٠	١,٠٠	٦٦٠,٠٠	١٤٥٢٠٠,٠٠	٠,٧٥	٠,٧٥	٣٣٦,١	٣٦٨,٦	١,٠٢٥	٠,٠٢٥	٣,٥١٠,١٢	
			٢٢٠			٠	٦٦٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٧٥	٠,٧٥	٣٣٦,١	٣٦٨,٦	١,٠٢٥	٠,٠٢٥	٠,٠٠		
			٢٢٠		مارس	٢٢	٢٢	٦٦٠	١,٠٠	٦٦٠,٠٠	١٤٥٢٠٠,٠٠	٠,٩٦	٠,٩٦	٤١٧	٤٨٠,٤	١,٠٠٦	٠,٠٠٦	٨٨٣,٠٤	
			٢٢٠			٠	٦٦٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٩٦	٠,٩٦	٤١٧	٤٨٠,٤	١,٠٠٦	٠,٠٠٦	٠,٠٠		
٤,٣٩٣,١٥	توريد وعمل بياض تخشين لزوم الواجهات سولار																		
٢٧	توريد وعمل بياض تخشين لزوم الحوائط الداخلية والأسقف ودروة السطح من الداخل اسمنت	م ^٢	١٦٥	٣	مارس	٢٢	٢٢	٢٩	١,٠٠	٢٩,٠٠	٤٧٨٥٠,٠٠	٠,٦٥	٠,٦٥	٣٣٦,١	٣٦٨,٦	١,٠٣٤	٠,٠٣٤	١٦١,٩٤	
			١٦٥			٠	٢٩	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٦٥	٠,٦٥	٣٣٦,١	٣٦٨,٦	١,٠٣٤	٠,٠٣٤	٠,٠٠		
			١٦٥		مارس	٢٢	٢٢	٢٩	١,٠٠	٢٩,٠٠	٤٧٨٥٠,٠٠	٠,٩٥	٠,٩٥	٤١٧	٤٨٠,٤	١,٠٠٨	٠,٠٠٨	٣٦,٣٨	
			١٦٥			٠	٢٩	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٩٥	٠,٩٥	٤١٧	٤٨٠,٤	١,٠٠٨	٠,٠٠٨	٠,٠٠		
١٩٨,٣٢	توريد وعمل بياض تخشين لزوم الحوائط الداخلية والأسقف ودروة السطح من الداخل سولار																		
٢٨	دهان للواجهات الخارجية جرفياتو سولار	م ^٢	٢٠٥	٣	مارس	٢٢	٢٢	٧٥٠	١,٠٠	٧٥٠,٠٠	١٥٣٧٥٠,٠٠	٠,٩٦	٠,٩٦	٤١٧	٤٨٠,٤	١,٠٠٦	٠,٠٠٦	١٣٥٠,٠٤	
			٢٠٥			٠	٧٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٩٦	٠,٩٦	٤١٧	٤٨٠,٤	١,٠٠٦	٠,٠٠٦	٠,٠٠		

فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة بسنة الأساس يناير ٢٠١٦
عملية : استكمال اعمال وحدة مطافى بجوار نقطة تفتيش العقب الأمنية بقنا ضمن اعمال تطوير طريق قنا/ الأقصر الصحراوي الشرقى
تنفيذ / شركة مكة للمقاولات العامة
تاريخ استلام الموقع للعملية ٢٠٢٤-١٠-٢٤
العقد رقم ٨٧٤ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٢١

٢٩	توريد وعمل دهان ببيوية البلاستيك على سطح مدهون وجهين مع التلطيظ اللازم سولار	٢م	٢٠٥	٣	مارس	٢٢	٢٢	٤٠٠	١,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠	٨٢٠,٠٠٠	٠,٩٥	٠,٠٥	٤١٧	٤٨٠,٤	١,٠٠٨	٠,٠٠٨	٦٢٣,٣٦
			٢٠٥					٤٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٩٥	٠,٠٥	٤١٧	٤٨٠,٤	١,٠٠٨	٠,٠٠٨	٦٢٣,٣٦
٣١	توريد وتركيب و دهان كورنيشة قطاع من ٥ : ١٠ سم لاسقف فيوتك او خشب سولار	م.ط	١٧٥	٣	مارس	٢٢	٢٢	١٥٠	١,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	٢٦٢٥٠,٠٠٠	٠,٩٥	٠,٠٥	٤١٧	٤٨٠,٤	١,٠٠٨	٠,٠٠٨	١٩٩,٥٥
			١٧٥					١٥٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٩٥	٠,٠٥	٤١٧	٤٨٠,٤	١,٠٠٨	٠,٠٠٨	١٩٩,٥٥
٣٢	توريد وتركيب زوايا من الخشب الموسكي سولار	م.ط	٨٠	٣	مارس	٢٢	٢٢	٧٣	١,٠٠٠	٧٣,٠٠٠	٥٨٤٠,٠٠٠	٠,٩٥	٠,٠٥	٤١٧	٤٨٠,٤	١,٠٠٨	٠,٠٠٨	٤٤,٤٠
			٨٠					٧٣	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٩٥	٠,٠٥	٤١٧	٤٨٠,٤	١,٠٠٨	٠,٠٠٨	٤٤,٤٠
٣٣	توريد وتركيب شباهيك وابواب الومونيوم من القطاعات الثقيلة سولار	٢م	٤٤٢٠	٣	مارس	٢٢	٢٢	٤٠	١,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	١٧٦٨٠,٠٠٠	٠,٩٨	٠,٠٢	٤١٧	٤٨٠,٤	١,٠٠٣	٠,٠٠٣	٥٣٧,٦١
			٤٤٢٠					٤٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٩٨	٠,٠٢	٤١٧	٤٨٠,٤	١,٠٠٣	٠,٠٠٣	٠,٠٠٠
	٤٤٢٠		مارس		٢٢	٢٢	٤٠	١,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	١٧٦٨٠,٠٠٠	٠,٩٧	٠,٠٣	٥٠٤,٣	٦٨٧,٧	١,١٩٣	٠,١٩٣	٣٤,٠٧٧,٥٦	
	٤٤٢٠						٤٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٩٧	٠,٠٣	٥٠٤,٣	٦٨٧,٧	١,١٩٣	٠,١٩٣	٣٤,٦١٥,١٧	
٣٦	حديد مصبغات لزوم حماية الشباهيك مع الدهان وجهين كتل وقطاعات	كجم	٧٤٢	٣	مارس	٢٢	٢٢	٤٩٠	١,٠٠٠	٤٩٠,٠٠٠	٣٦٣٥٨٠,٠٠٠	٠,٩٧	٠,٠٣	٩٤٤,٥	٩٦٢,٥	١,٠١٠	٠,٠١٠	٣,٦٧٢,٣٧
			٧٤٢					٤٩٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٩٧	٠,٠٣	٩٤٤,٥	٩٦٢,٥	١,٠١٠	٠,٠١٠	٠,٠٠٠
	٧٤٢		مارس		٢٢	٢٢	٤٩٠	١,٠٠٠	٤٩٠,٠٠٠	٣٦٣٥٨٠,٠٠٠	٠,٩٦	٠,٠٤	٤١٧	٤٨٠,٤	١,٠٠٦	٠,٠٠٦	٢,٢١١,١٢	
	٧٤٢						٤٩٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٩٦	٠,٠٤	٤١٧	٤٨٠,٤	١,٠٠٦	٠,٠٠٦	٥,٨٨٣,٤٩	
٤٠	توريد وتركيب حوض اوائى من الاستاكليس ستيل سولار	عدد	٥٥٠٠	٣	مارس	٢٢	٢٢	١	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٥٥٠٠,٠٠٠	٠,٩٧	٠,٠٣	٤١٧	٤٨٠,٤	١,٠٠٥	٠,٠٠٥	٢٥,٠٩
			٥٥٠٠					١	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٩٧	٠,٠٣	٤١٧	٤٨٠,٤	١,٠٠٥	٠,٠٠٥	٢٥,٠٩
٤١	توريد وتركيب مرحاض الفرنجي فخار مطلي صيني سولار	عدد	٦٦١٠	٣	مارس	٢٢	٢٢	١	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٦٦١٠,٠٠٠	٠,٩٧	٠,٠٣	٤١٧	٤٨٠,٤	١,٠٠٥	٠,٠٠٥	٣٠,١٥
			٦٦١٠					١	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٩٧	٠,٠٣	٤١٧	٤٨٠,٤	١,٠٠٥	٠,٠٠٥	٣٠,١٥
٤٣	توريد وتركيب بانيو قدم ٨٠*٨٠ سولار	عدد	٥٦٠٠	٣	مارس	٢٢	٢٢	١	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٥٦٠٠,٠٠٠	٠,٩٧	٠,٠٣	٤١٧	٤٨٠,٤	١,٠٠٥	٠,٠٠٥	٢٥,٥٤
			٥٦٠٠					١	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٩٧	٠,٠٣	٤١٧	٤٨٠,٤	١,٠٠٥	٠,٠٠٥	٢٥,٥٤
٤٥	توريد وتركيب خلاط حوض وجه سولار	عدد	٢٠٠٠	٣	مارس	٢٢	٢٢	٥	١,٠٠٠	٥,٠٠٠	١٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٩٧	٠,٠٣	٤١٧	٤٨٠,٤	١,٠٠٥	٠,٠٠٥	٤٥,٦١
			٢٠٠٠					٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٩٧	٠,٠٣	٤١٧	٤٨٠,٤	١,٠٠٥	٠,٠٠٥	٤٥,٦١
٤٦	توريد وتركيب خلاط حوض مطبخ سولار	عدد	٢٣٠٠	٣	مارس	٢٢	٢٢	١	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٢٣٠٠,٠٠٠	٠,٩٧	٠,٠٣	٤١٧	٤٨٠,٤	١,٠٠٥	٠,٠٠٥	١٠,٤٩
			٢٣٠٠					١	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٩٧	٠,٠٣	٤١٧	٤٨٠,٤	١,٠٠٥	٠,٠٠٥	١٠,٤٩
٤٧	توريد وتركيب دش كامل بالماسورة والطاسة والقفيز سولار	عدد	٢٩٠٠	٣	مارس	٢٢	٢٢	٣	١,٠٠٠	٣,٠٠٠	٨٧٠٠,٠٠٠	٠,٩٦	٠,٠٤	٤١٧	٤٨٠,٤	١,٠٠٦	٠,٠٠٦	٥٢,٩١
			٢٩٠٠					٣	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٩٦	٠,٠٤	٤١٧	٤٨٠,٤	١,٠٠٦	٠,٠٠٦	٥٢,٩١
٥٠,٦٥٦,٧٠		٥٠,٦٥٦,٧٠		الإجمالي مستخلص ٣														

اجمالي فروق الاسعار من مستخلص ١ الى مستخلص ٣ ٢٠٥,٢٨٨,١٠



فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة بسنة الأساس يناير ٢٠١٦
عملية : استكمال اعمال وحدة مطافى بجوار تقطة تفتيش العقب الأمنية بقنا ضمن اعمال تطوير طريق قنا/ الأقصر الصحراوي الشرقى
تنفيذ / شركة مكة للمقاولات العامة
تاريخ استلام الموقع للعملية ٢٠٢٤-١٠-٢٤
العقد رقم ٨٧٤ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٢١

مستخلص جاري ٤ عن الفترة من ٢٠٢٤-٠٣-٢٨ الى ٢٠٢٤-٠٧-٠٣																			
رقم البند	بيانات التعاقد				بيانات المستخلص				نسبة المدة	كمية المستخلص الحالية	القيمة المضافة خلال الشهر	قيمة الاعمال	معاينة قنوت (م)					قيمة التعويض	
	بيان البند	الوحدة	سعر البند	رقم المستخلص	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام	ا					ب	ج	د	هـ			
٥	خرسانة عناية للارضيات والارصفة سمك ١٠ سم اسمنت	٢م	٢٢٥	٤	مارس	٩٨	٤	٩٨	٦٥	٠,٠٤	٢,٦٥	٥٩٦,٩٤	٠,٦٧	٠,٣٣	٣٣٦,١	٣٦٨,٦	١,٠٣٢	٠,٣٢	١٩,٠٥
			ابريل		٩٨	٣٠	٩٨	٦٥	٠,٣١	١٩,٩٠	٤٤٧٧,٠٤	٠,٦٧	٠,٣٣	٣٣٦,١	٣٦٨,٦	١,٠٣٢	٠,٣٢	١٤٢,٨٦	
			مايو		٩٨	٣١	٩٨	٦٥	٠,٣٢	٢٠,٥٦	٤٦٢٦,٢٨	٠,٦٧	٠,٣٣	٣٣٦,١	٣٩٣,٦	١,٠٥٦	٠,٥٦	٢٥٢,٧٦	
			يونيو		٩٨	٣٠	٩٨	٦٥	٠,٣١	١٩,٩٠	٤٤٧٧,٠٤	٠,٦٧	٠,٣٣	٣٣٦,١	٣٩٣,٦	١,٠٥٦	٠,٥٦	٢٥٢,٧٦	
			يوليو		٩٨	٣	٩٨	٦٥	٠,٠٣	١,٩٩	٤٤٧,٧٠	٠,٦٧	٠,٣٣	٣٣٦,١	٣٩٣,٦	١,٠٥٦	٠,٥٦	٢٥٢,٧٦	
			مارس		٩٨	٤	٩٨	٦٥	٠,٠٤	٢,٦٥	٥٩٦,٩٤	٠,٩٥	٠,٠٥	٤١٧	٤٨٠,٤	١,٠٠٨	٠,٠٨	٤,٥٤	
			ابريل		٩٨	٣٠	٩٨	٦٥	٠,٣١	١٩,٩٠	٤٤٧٧,٠٤	٠,٩٥	٠,٠٥	٤١٧	٤٨٠,٤	١,٠٠٨	٠,٠٨	٣٤,٠٣	
			مايو		٩٨	٣١	٩٨	٦٥	٠,٣٢	٢٠,٥٦	٤٦٢٦,٢٨	٠,٩٥	٠,٠٥	٤١٧	٤٨٠,٤	١,٠٠٨	٠,٠٨	٣٥,١٧	
			يونيو		٩٨	٣٠	٩٨	٦٥	٠,٣١	١٩,٩٠	٤٤٧٧,٠٤	٠,٩٥	٠,٠٥	٤١٧	٤٨٠,٤	١,٠٠٨	٠,٠٨	٣٤,٠٣	
			يوليو		٩٨	٣	٩٨	٦٥	٠,٠٣	١,٩٩	٤٤٧,٧٠	٠,٩٥	٠,٠٥	٤١٧	٤٨٠,٤	١,٠٠٨	٠,٠٨	٣,٤٠	
٦٩٩,٦٦																			
٨	بلاطات خرسانية مسلحة بسمك ٢٠ سم اسمنت	٢م	٨٥٠	٤	مارس	٩٨	٤	٩٨	١١٠	٠,٠٤	٤,٤٩	٣٨١٦,٣٣	٠,٨١	٠,١٩	٣٣٦,١	٣٦٨,٦	١,٠١٨	٠,١٨	٧٠,١٢
			ابريل		٩٨	٣٠	٩٨	١١٠	٠,٣١	٣٣,٦٧	٢٨٦٢٢,٤٥	٠,٨١	٠,١٩	٣٣٦,١	٣٦٨,٦	١,٠١٨	٠,١٨	٥٢٥,٨٧	
			مايو		٩٨	٣١	٩٨	١١٠	٠,٣٢	٣٤,٨٠	٢٩٥٧٦,٥٣	٠,٨١	٠,١٩	٣٣٦,١	٣٦٨,٨	١,٠١٨	٠,١٨	٥٤٦,٧٤	
			يونيو		٩٨	٣٠	٩٨	١١٠	٠,٣١	٣٣,٦٧	٢٨٦٢٢,٤٥	٠,٨١	٠,١٩	٣٣٦,١	٣٩٣,٦	١,٠٣٣	٠,٣٣	٩٣,٣٨	
			يوليو		٩٨	٣	٩٨	١١٠	٠,٠٣	٣,٣٧	٢٨٦٢,٢٤	٠,٨١	٠,١٩	٣٣٦,١	٣٩٣,٦	١,٠٣٣	٠,٣٣	٩٣,٣٨	
			مارس		٩٨	٤	٩٨	١١٠	٠,٠٤	٤,٤٩	٣٨١٦,٣٣	٠,٩٣	٠,٠٧	٤١٧	٤٨٠,٤	١,٠١١	٠,١١	٤٠,٦٢	
			ابريل		٩٨	٣٠	٩٨	١١٠	٠,٣١	٣٣,٦٧	٢٨٦٢٢,٤٥	٠,٩٣	٠,٠٧	٤١٧	٤٨٠,٤	١,٠١١	٠,١١	٣٠٤,٦٢	
			مايو		٩٨	٣١	٩٨	١١٠	٠,٣٢	٣٤,٨٠	٢٩٥٧٦,٥٣	٠,٩٣	٠,٠٧	٤١٧	٤٨٠,٤	١,٠١١	٠,١١	٣١٤,٧٧	
			يونيو		٩٨	٣٠	٩٨	١١٠	٠,٣١	٣٣,٦٧	٢٨٦٢٢,٤٥	٠,٩٣	٠,٠٧	٤١٧	٤٨٠,٤	١,٠١١	٠,١١	٣٠٤,٦٢	
			يوليو		٩٨	٣	٩٨	١١٠	٠,٠٣	٣,٣٧	٢٨٦٢,٢٤	٠,٩٣	٠,٠٧	٤١٧	٤٨٠,٤	١,٠١١	٠,١١	٣٠,٤٦	
٣,١٦١,٢٣																			
١٨	توريد وتركيب برءورات اسمنتية اسمنت	مط	٢٤٠	٤	مارس	٩٨	٤	٩٨	٩٠	٠,٠٤	٣,٦٧	٨٨١,٦٣	٠,٧٨	٠,٢٢	٣٣٦,١	٣٦٨,٦	١,٠٢١	٠,٢١	١٨,٧٦
			ابريل		٩٨	٣٠	٩٨	٩٠	٠,٣١	٢٧,٥٥	٦٦١٢,٢٤	٠,٧٨	٠,٢٢	٣٣٦,١	٣٦٨,٦	١,٠٢١	٠,٢١	١٤٠,٦٧	
			مايو		٩٨	٣١	٩٨	٩٠	٠,٣٢	٢٨,٤٧	٦٨٣٢,٦٥	٠,٧٨	٠,٢٢	٣٣٦,١	٣٦٨,٨	١,٠٢١	٠,٢١	١٤٦,٢٥	
			يونيو		٩٨	٣٠	٩٨	٩٠	٠,٣١	٢٧,٥٥	٦٦١٢,٢٤	٠,٧٨	٠,٢٢	٣٣٦,١	٣٩٣,٦	١,٠٣٨	٠,٣٨	٢٤٨,٨٧	
			يوليو		٩٨	٣	٩٨	٩٠	٠,٠٣	٢,٧٦	٦٦١,٢٢	٠,٧٨	٠,٢٢	٣٣٦,١	٣٩٣,٦	١,٠٣٨	٠,٣٨	٢٤,٨٩	
			مارس		٩٨	٤	٩٨	٩٠	٠,٠٤	٣,٦٧	٨٨١,٦٣	٠,٩٤	٠,٠٦	٤١٧	٤٨٠,٤	١,٠٠٩	٠,٠٩	٨,٠٤	
			ابريل		٩٨	٣٠	٩٨	٩٠	٠,٣١	٢٧,٥٥	٦٦١٢,٢٤	٠,٩٤	٠,٠٦	٤١٧	٤٨٠,٤	١,٠٠٩	٠,٠٩	٦٠,٣٢	
			مايو		٩٨	٣١	٩٨	٩٠	٠,٣٢	٢٨,٤٧	٦٨٣٢,٦٥	٠,٩٤	٠,٠٦	٤١٧	٤٨٠,٤	١,٠٠٩	٠,٠٩	٦٢,٣٣	
			يونيو		٩٨	٣٠	٩٨	٩٠	٠,٣١	٢٧,٥٥	٦٦١٢,٢٤	٠,٩٤	٠,٠٦	٤١٧	٤٨٠,٤	١,٠٠٩	٠,٠٩	٦٠,٣٢	
			يوليو		٩٨	٣	٩٨	٩٠	٠,٠٣	٢,٧٦	٦٦١,٢٢	٠,٩٤	٠,٠٦	٤١٧	٤٨٠,٤	١,٠٠٩	٠,٠٩	٦٠,٣٢	
٧٧٦,٢٧																			
١٩	توريد وتركيب بلاط التزلوك سولار	٢م	٢٦٠	٤	مارس	٩٨	٤	٩٨	١٢١	٠,٠٤	٤,٩٤	١٢٨٤,٠٨	٠,٩٥	٠,٠٥	٤١٧	٤٨٠,٤	١,٠٠٨	٠,٠٨	٧٣,٢١
			ابريل		٩٨	٣٠	٩٨	١٢١	٠,٣١	٣٧,٠٤	٩٦٣٠,٦١	٠,٩٥	٠,٠٥	٤١٧	٤٨٠,٤	١,٠٠٨	٠,٠٨	٧٣,٢١	
			مايو		٩٨	٣١	٩٨	١٢١	٠,٣٢	٣٨,٢٨	٩٩٥١,٦٣	٠,٩٥	٠,٠٥	٤١٧	٤٨٠,٤	١,٠٠٨	٠,٠٨	٧٣,٢١	
			يونيو		٩٨	٣٠	٩٨	١٢١	٠,٣١	٣٧,٠٤	٩٦٣٠,٦١	٠,٩٥	٠,٠٥	٤١٧	٤٨٠,٤	١,٠٠٨	٠,٠٨	٧٣,٢١	
			يوليو		٩٨	٣	٩٨	١٢١	٠,٠٣	٣,٧٠	٩٦٣,٠٦	٠,٩٥	٠,٠٥	٤١٧	٤٨٠,٤	١,٠٠٨	٠,٠٨	٧٣,٢١	
٢٣٩,١٦																			

فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة بسنة الأساس يناير ٢٠١٦
عملية : استكمال اعمال وحدة مطافى بجوار نقطة تفتيش العقب الأمنية بقنا ضمن اعمال تطوير طريق قنا/ الأقصر الصحراوي الشرقي
تنفيذ / شركة مكة للمقاولات العامة

تاريخ استلام الموقع للعملية ١٠-١٠-٢٠٢٤

العقد رقم ٨٧٤ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٢١

٢٢	٢م	٤	٤٥٥	مارس	٩٨	٧٩	٠,٠٤	٣,٢٢	١٤٦٧,١٤	٠,٩٠	٠,١٠	٣٣٦,١	٣٦٨,٦	١,٠١٠	٠,٠١٠	١٤,١٩
			٤٥٥	ابريل	٩٨	٧٩	٠,٣١	٢٤,١٨	١١٠٠٣,٥٧	٠,٩٠	٠,١٠	٣٣٦,١	٣٦٨,٦	١,٠١٠	٠,٠١٠	١٠٦,٤٠
			٤٥٥	مايو	٩٨	٧٩	٠,٣٢	٢٤,٩٩	١١٣٧٠,٣٦	٠,٩٠	٠,١٠	٣٣٦,١	٣٦٨,٨	١,٠١٠	٠,٠١٠	١١٠,٦٣
			٤٥٥	يونيو	٩٨	٧٩	٠,٣١	٢٤,١٨	١١٠٠٣,٥٧	٠,٩٠	٠,١٠	٣٣٦,١	٣٦٨,٨	١,٠١٧	٠,٠١٧	١٨٨,٢٥
			٤٥٥	يوليو	٩٨	٧٩	٠,٠٣	٢,٤٢	١١٠٠,٣٦	٠,٩٠	٠,١٠	٣٣٦,١	٣٦٨,٨	١,٠١٧	٠,٠١٧	١٨٨,٢٥
			٤٥٥	مارس	٩٨	٧٩	٠,٠٤	٣,٢٢	١٤٦٧,١٤	٠,٩٦	٠,٠٤	٤١٧	٤٨٠,٤	١,٠٠٦	٠,٠٠٦	٨,٩٢
			٤٥٥	ابريل	٩٨	٧٩	٠,٣١	٢٤,١٨	١١٠٠٣,٥٧	٠,٩٦	٠,٠٤	٤١٧	٤٨٠,٤	١,٠٠٦	٠,٠٠٦	٦٦,٩٢
			٤٥٥	مايو	٩٨	٧٩	٠,٣٢	٢٤,٩٩	١١٣٧٠,٣٦	٠,٩٦	٠,٠٤	٤١٧	٤٨٠,٤	١,٠٠٦	٠,٠٠٦	٦٩,١٥
			٤٥٥	يونيو	٩٨	٧٩	٠,٣١	٢٤,١٨	١١٠٠٣,٥٧	٠,٩٦	٠,٠٤	٤١٧	٤٨٠,٤	١,٠٠٦	٠,٠٠٦	٦٦,٩٢
			٤٥٥	يوليو	٩٨	٧٩	٠,٠٣	٢,٤٢	١١٠٠,٣٦	٠,٩٦	٠,٠٤	٤١٧	٤٨٠,٤	١,٠٠٦	٠,٠٠٦	٦,٦٩
٦٥٦,٨٩																
٢٥	٢م	٤	٢٠٠٠	مارس	٩٨	١	٠,٠٤	٠,٠٤	٨١,٦٣	٠,٩٨	٠,٠٢	٣٣٦,١	٣٦٨,٦	١,٠٠٢	٠,٠٠٢	٠,١٦
			٢٠٠٠	ابريل	٩٨	١	٠,٣١	٠,٣١	٦١٢,٢٤	٠,٩٨	٠,٠٢	٣٣٦,١	٣٦٨,٦	١,٠٠٢	٠,٠٠٢	١,١٨
			٢٠٠٠	مايو	٩٨	١	٠,٣٢	٠,٣٢	٦٣٢,٦٥	٠,٩٨	٠,٠٢	٣٣٦,١	٣٦٨,٨	١,٠٠٢	٠,٠٠٢	١,٢٣
			٢٠٠٠	يونيو	٩٨	١	٠,٣١	٠,٣١	٦١٢,٢٤	٠,٩٨	٠,٠٢	٣٣٦,١	٣٦٨,٨	١,٠٠٣	٠,٠٠٣	٢,٠٩
			٢٠٠٠	يوليو	٩٨	١	٠,٠٣	٠,٠٣	٦١,٢٢	٠,٩٨	٠,٠٢	٣٣٦,١	٣٦٨,٨	١,٠٠٣	٠,٠٠٣	٠,٢١
			٢٠٠٠	مارس	٩٨	١	٠,٠٤	٠,٠٤	٨١,٦٣	٠,٩٢	٠,٠٨	٤١٧	٤٨٠,٤	١,٠١٢	٠,٠١٢	٠,٩٩
			٢٠٠٠	ابريل	٩٨	١	٠,٣١	٠,٣١	٦١٢,٢٤	٠,٩٢	٠,٠٨	٤١٧	٤٨٠,٤	١,٠١٢	٠,٠١٢	٧,٤٥
			٢٠٠٠	مايو	٩٨	١	٠,٣٢	٠,٣٢	٦٣٢,٦٥	٠,٩٢	٠,٠٨	٤١٧	٤٨٠,٤	١,٠١٢	٠,٠١٢	٧,٧٠
			٢٠٠٠	يونيو	٩٨	١	٠,٣١	٠,٣١	٦١٢,٢٤	٠,٩٢	٠,٠٨	٤١٧	٤٨٠,٤	١,٠١٢	٠,٠١٢	٧,٤٥
			٢٠٠٠	يوليو	٩٨	١	٠,٠٣	٠,٠٣	٦١,٢٢	٠,٩٢	٠,٠٨	٤١٧	٤٨٠,٤	١,٠١٢	٠,٠١٢	٠,٧٤
٢٩,٢٠																
٢٦	٢م	٤	٢٢٠	مارس	٩٨	٤٢	٠,٠٤	١,٧١	٣٧٧,١٤	٠,٧٥	٠,٢٥	٣٣٦,١	٣٦٨,٦	١,٠٢٤	٠,٠٢٤	٩,١٢
			٢٢٠	ابريل	٩٨	٤٢	٠,٣١	١٢,٨٦	٢٨٢٨,٥٧	٠,٧٥	٠,٢٥	٣٣٦,١	٣٦٨,٦	١,٠٢٤	٠,٠٢٤	٦٨,٣٨
			٢٢٠	مايو	٩٨	٤٢	٠,٣٢	١٣,٢٩	٢٩٢٢,٨٦	٠,٧٥	٠,٢٥	٣٣٦,١	٣٦٨,٨	١,٠٢٤	٠,٠٢٤	٧١,٠٩
			٢٢٠	يونيو	٩٨	٤٢	٠,٣١	١٢,٨٦	٢٨٢٨,٥٧	٠,٧٥	٠,٢٥	٣٣٦,١	٣٦٨,٨	١,٠٤٣	٠,٠٤٣	١٢٠,٩٨
			٢٢٠	يوليو	٩٨	٤٢	٠,٠٣	١,٢٩	٢٨٢,٨٦	٠,٧٥	٠,٢٥	٣٣٦,١	٣٦٨,٨	١,٠٤٣	٠,٠٤٣	١٢,١٠
			٢٢٠	مارس	٩٨	٤٢	٠,٠٤	١,٧١	٣٧٧,١٤	٠,٩٦	٠,٠٤	٤١٧	٤٨٠,٤	١,٠٠٦	٠,٠٠٦	٢,٢٩
			٢٢٠	ابريل	٩٨	٤٢	٠,٣١	١٢,٨٦	٢٨٢٨,٥٧	٠,٩٦	٠,٠٤	٤١٧	٤٨٠,٤	١,٠٠٦	٠,٠٠٦	١٧,٢٠
			٢٢٠	مايو	٩٨	٤٢	٠,٣٢	١٣,٢٩	٢٩٢٢,٨٦	٠,٩٦	٠,٠٤	٤١٧	٤٨٠,٤	١,٠٠٦	٠,٠٠٦	١٧,٧٨
			٢٢٠	يونيو	٩٨	٤٢	٠,٣١	١٢,٨٦	٢٨٢٨,٥٧	٠,٩٦	٠,٠٤	٤١٧	٤٨٠,٤	١,٠٠٦	٠,٠٠٦	١٧,٢٠
			٢٢٠	يوليو	٩٨	٤٢	٠,٠٣	١,٢٩	٢٨٢,٨٦	٠,٩٦	٠,٠٤	٤١٧	٤٨٠,٤	١,٠٠٦	٠,٠٠٦	١,٧٢
٣٣٧,٨٦																
٢٩	٢م	٤	٢٠٥	مارس	٩٨	٢١١	٠,٠٤	٨,٦١	١٧٦٥,٥١	٠,٩٥	٠,٠٥	٤١٧	٤٨٠,٤	١,٠٠٨	٠,٠٠٨	١٣,٤٢
			٢٠٥	ابريل	٩٨	٢١١	٠,٣١	٦٤,٥٩	١٣٢٤١,٣٣	٠,٩٥	٠,٠٥	٤١٧	٤٨٠,٤	١,٠٠٨	٠,٠٠٨	١٠٠,٦٦
			٢٠٥	مايو	٩٨	٢١١	٠,٣٢	٦٦,٧٤	١٣٦٨٢,٧٠	٠,٩٥	٠,٠٥	٤١٧	٤٨٠,٤	١,٠٠٨	٠,٠٠٨	١٠٤,٠١
			٢٠٥	يونيو	٩٨	٢١١	٠,٣١	٦٤,٥٩	١٣٢٤١,٣٣	٠,٩٥	٠,٠٥	٤١٧	٤٨٠,٤	١,٠٠٨	٠,٠٠٨	١٠٠,٦٦
			٢٠٥	يوليو	٩٨	٢١١	٠,٠٣	٦,٤٦	١٣٢٤,١٣	٠,٩٥	٠,٠٥	٤١٧	٤٨٠,٤	١,٠٠٨	٠,٠٠٨	١٠٠,٦٦
٣٢٨,٨٢																
٣٠	٢م	٤	٥٠٠٠	مارس	٩٨	٢٩	٠,٠٤	١,١٨	٥٩١٨,٣٧	٠,٩٣	٠,٠٧	٤١٧	٤٨٠,٤	١,٠١١	٠,٠١١	٦٢,٩٩
			٥٠٠٠	ابريل	٩٨	٢٩	٠,٣١	٨,٨٨	٤٤٣٨٧,٧٦	٠,٩٣	٠,٠٧	٤١٧	٤٨٠,٤	١,٠١١	٠,٠١١	٤٧٢,٤٠
			٥٠٠٠	مايو	٩٨	٢٩	٠,٣٢	٩,١٧	٤٥٨١٧,٣٥	٠,٩٣	٠,٠٧	٤١٧	٤٨٠,٤	١,٠١١	٠,٠١١	٤٨٨,١٥
			٥٠٠٠	يونيو	٩٨	٢٩	٠,٣١	٨,٨٨	٤٤٣٨٧,٧٦	٠,٩٣	٠,٠٧	٤١٧	٤٨٠,٤	١,٠١١	٠,٠١١	٤٧٢,٤٠
			٥٠٠٠	يوليو	٩٨	٢٩	٠,٠٣	٠,٨٩	٤٤٣٨,٧٨	٠,٩٣	٠,٠٧	٤١٧	٤٨٠,٤	١,٠١١	٠,٠١١	٤٧,٢٤
١,٥٤٣,١٩																

فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة بسنة الأساس يناير ٢٠١٦
عملية : استكمال اعمال وحدة مطافى بجوار نقطة تفتيش العقب الأمنية بقنا ضمن اعمال تطوير طريق قنا/ الأقصر الصحراوي الشرقي
تنفيذ / شركة مكة للمقاولات العامة

تاريخ استلام الموقع للعملية ٢٠٢٤-١٠-٢٤

العقد رقم ٨٧٤ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٢١

٤٦,٥٦	١,٩٠	٠,٠٠٨	١,٠٠٨	٤٨٠,٤	٤١٧	٠,٠٠	٠,٩٥	٢٥٠,٠٠	١,٤٣	٠,٠٤	٣٥	٩٨	٤	مارس	٤	١٧٥	م.ط	توريد وتركيب ودهان كورنيشة قطاع من ١٠:٥ سم للاسقف فيونتك او خشب سولار	٣١	
	١٤,٢٥	٠,٠٠٨	١,٠٠٨	٤٨٠,٤	٤١٧	٠,٠٠	٠,٩٥	١٨٧٥,٠٠	١٠,٧١	٠,٣١	٣٥	٩٨	٣٠	ابريل		١٧٥				
	١٤,٧٣	٠,٠٠٨	١,٠٠٨	٤٨٠,٤	٤١٧	٠,٠٠	٠,٩٥	١٩٣٧,٥٠	١١,٠٧	٠,٣٢	٣٥	٩٨	٣١	مايو		١٧٥				
	١٤,٢٥	٠,٠٠٨	١,٠٠٨	٤٨٠,٤	٤١٧	٠,٠٠	٠,٩٥	١٨٧٥,٠٠	١٠,٧١	٠,٣١	٣٥	٩٨	٣٠	يونيو		١٧٥				
	١,٤٣	٠,٠٠٨	١,٠٠٨	٤٨٠,٤	٤١٧	٠,٠٠	٠,٩٥	١٨٧,٥٠	١,٠٧	٠,٠٣	٣٥	٩٨	٣	يوليو		١٧٥				
٢,١٤٨,١٩	٢٩,٠٤	٠,٠٠٥	١,٠٠٥	١٥٥٠	١٥٣٧,٣	٠,٥٦	٠,٤٤	٦٤٢٨,٥٧	١,٨٤	٠,٠٤	٤٥	٩٨	٤	مارس	٤	٣٥٠٠	٢م	توريد وتركيب أبواب جراجات حصيرة الواح حديدية	٣٤	
	٢١٧,٧٨	٠,٠٠٥	١,٠٠٥	١٥٥٠	١٥٣٧,٣	٠,٥٦	٠,٤٤	٤٨٢١٤,٢٩	١٣,٧٨	٠,٣١	٤٥	٩٨	٣٠	ابريل		٣٥٠٠				
	٢٢٥,٠٤	٠,٠٠٥	١,٠٠٥	١٥٥٠	١٥٣٧,٣	٠,٥٦	٠,٤٤	٤٩٨٢١,٤٣	١٤,٢٣	٠,٣٢	٤٥	٩٨	٣١	مايو		٣٥٠٠				
	٢١٧,٧٨	٠,٠٠٥	١,٠٠٥	١٥٥٠	١٥٣٧,٣	٠,٥٦	٠,٤٤	٤٨٢١٤,٢٩	١٣,٧٨	٠,٣١	٤٥	٩٨	٣٠	يونيو		٣٥٠٠				
	٢١,٧٨	٠,٠٠٥	١,٠٠٥	١٥٥٠	١٥٣٧,٣	٠,٥٦	٠,٤٤	٤٨٢١,٤٣	١,٣٨	٠,٠٣	٤٥	٩٨	٣	يوليو		٣٥٠٠				
	٥٨,٦٤	٠,٠٠٩	١,٠٠٩	٤٨٠,٤	٤١٧	٠,٠٦	٠,٩٤	٦٤٢٨,٥٧	١,٨٤	٠,٠٤	٤٥	٩٨	٤	مارس		٣٥٠٠		توريد وتركيب أبواب جراجات حصيرة سولار		
	٤٣٩,٨٣	٠,٠٠٩	١,٠٠٩	٤٨٠,٤	٤١٧	٠,٠٦	٠,٩٤	٤٨٢١٤,٢٩	١٣,٧٨	٠,٣١	٤٥	٩٨	٣٠	ابريل		٣٥٠٠				
	٤٥٤,٤٩	٠,٠٠٩	١,٠٠٩	٤٨٠,٤	٤١٧	٠,٠٦	٠,٩٤	٤٩٨٢١,٤٣	١٤,٢٣	٠,٣٢	٤٥	٩٨	٣١	مايو		٣٥٠٠				
	٤٣٩,٨٣	٠,٠٠٩	١,٠٠٩	٤٨٠,٤	٤١٧	٠,٠٦	٠,٩٤	٤٨٢١٤,٢٩	١٣,٧٨	٠,٣١	٤٥	٩٨	٣٠	يونيو		٣٥٠٠				
	٤٣,٩٨	٠,٠٠٩	١,٠٠٩	٤٨٠,٤	٤١٧	٠,٠٦	٠,٩٤	٤٨٢١,٤٣	١,٣٨	٠,٠٣	٤٥	٩٨	٣	يوليو		٣٥٠٠				
٦,٣٩٢,٤٦	٧٦٨,٢٤	٠,١٣١	١,١٣١	١٢٩٠	١٠٦٧,٨	٠,٦٣	٠,٣٧	٥٨٦٥,٣١	٠,١٢	٠,٠٤	٣	٩٨	٤	مارس	٤	٤٧٩٠٠	طن	حديد تسليح حديد	٣٥	
	١,٥٨٥,٧٨	٠,٠٣٦	١,٠٣٦	١١٢٩	١٠٦٧,٨	٠,٦٣	٠,٣٧	٤٣٩٨٩,٨٠	٠,٩٢	٠,٣١	٣	٩٨	٣٠	ابريل		٤٧٩٠٠				
	١,٦٣٨,٦٤	٠,٠٣٦	١,٠٣٦	١١٢٩	١٠٦٧,٨	٠,٦٣	٠,٣٧	٤٥٤٥٦,١٢	٠,٩٥	٠,٣٢	٣	٩٨	٣١	مايو		٤٧٩٠٠				
	١,٥٨٥,٧٨	٠,٠٣٦	١,٠٣٦	١١٢٩	١٠٦٧,٨	٠,٦٣	٠,٣٧	٤٣٩٨٩,٨٠	٠,٩٢	٠,٣١	٣	٩٨	٣٠	يونيو		٤٧٩٠٠				
	١٥٨,٥٨	٠,٠٣٦	١,٠٣٦	١١٢٩	١٠٦٧,٨	٠,٦٣	٠,٣٧	٤٣٩٨,٩٨	٠,٠٩	٠,٠٣	٣	٩٨	٣	يوليو		٤٧٩٠٠				
	٢٦,٧٥	٠,٠٠٥	١,٠٠٥	٤٨٠,٤	٤١٧	٠,٠٣	٠,٩٧	٥٨٦٥,٣١	٠,١٢	٠,٠٤	٣	٩٨	٤	مارس		٤٧٩٠٠		حديد تسليح سولار		
	٢٠٠,٦٤	٠,٠٠٥	١,٠٠٥	٤٨٠,٤	٤١٧	٠,٠٣	٠,٩٧	٤٣٩٨٩,٨٠	٠,٩٢	٠,٣١	٣	٩٨	٣٠	ابريل		٤٧٩٠٠				
	٢٠٧,٣٣	٠,٠٠٥	١,٠٠٥	٤٨٠,٤	٤١٧	٠,٠٣	٠,٩٧	٤٥٤٥٦,١٢	٠,٩٥	٠,٣٢	٣	٩٨	٣١	مايو		٤٧٩٠٠				
	٢٠٠,٦٤	٠,٠٠٥	١,٠٠٥	٤٨٠,٤	٤١٧	٠,٠٣	٠,٩٧	٤٣٩٨٩,٨٠	٠,٩٢	٠,٣١	٣	٩٨	٣٠	يونيو		٤٧٩٠٠				
	٢٠,٠٦	٠,٠٠٥	١,٠٠٥	٤٨٠,٤	٤١٧	٠,٠٣	٠,٩٧	٤٣٩٨,٩٨	٠,٠٩	٠,٠٣	٣	٩٨	٣	يوليو		٤٧٩٠٠				
٢٣٠,٥٤	٥,٨٧	٠,٠١٠	١,٠١٠	٩٦٢,٥	٩٤٤,٥	٠,٥٣	٠,٤٧	٥٨١,٤٩	٧,٨٤	٠,٠٤	١٩٢	٩٨	٤	مارس	٤	٧٤,٢	كجم	توريد وتركيب حديد مصبغات لزوم البوابات قطاعات	٣٦	
	٤٤,٠٥	٠,٠١٠	١,٠١٠	٩٦٢,٥	٩٤٤,٥	٠,٥٣	٠,٤٧	٤٣٦١,١٤	٥٨,٧٨	٠,٣١	١٩٢	٩٨	٣٠	ابريل		٧٤,٢				
	٤٥,٥٢	٠,٠١٠	١,٠١٠	٩٦٢,٥	٩٤٤,٥	٠,٥٣	٠,٤٧	٤٥٠٦,٥١	٦٠,٧٣	٠,٣٢	١٩٢	٩٨	٣١	مايو		٧٤,٢				
	٤٤,٠٥	٠,٠١٠	١,٠١٠	٩٦٢,٥	٩٤٤,٥	٠,٥٣	٠,٤٧	٤٣٦١,١٤	٥٨,٧٨	٠,٣١	١٩٢	٩٨	٣٠	يونيو		٧٤,٢				
	٤,٤١	٠,٠١٠	١,٠١٠	٩٦٢,٥	٩٤٤,٥	٠,٥٣	٠,٤٧	٤٣٦,١١	٥,٨٨	٠,٠٣	١٩٢	٩٨	٣	يوليو		٧٤,٢				
	٣,٥٤	٠,٠٠٦	١,٠٠٦	٤٨٠,٤	٤١٧	٠,٠٤	٠,٩٦	٥٨١,٤٩	٧,٨٤	٠,٠٤	١٩٢	٩٨	٤	مارس		٧٤,٢		توريد وتركيب حديد مصبغات لزوم البوابات سولار		
	٢٦,٥٢	٠,٠٠٦	١,٠٠٦	٤٨٠,٤	٤١٧	٠,٠٤	٠,٩٦	٤٣٦١,١٤	٥٨,٧٨	٠,٣١	١٩٢	٩٨	٣٠	ابريل		٧٤,٢				
	٢٧,٤١	٠,٠٠٦	١,٠٠٦	٤٨٠,٤	٤١٧	٠,٠٤	٠,٩٦	٤٥٠٦,٥١	٦٠,٧٣	٠,٣٢	١٩٢	٩٨	٣١	مايو		٧٤,٢				
	٢٦,٥٢	٠,٠٠٦	١,٠٠٦	٤٨٠,٤	٤١٧	٠,٠٤	٠,٩٦	٤٣٦١,١٤	٥٨,٧٨	٠,٣١	١٩٢	٩٨	٣٠	يونيو		٧٤,٢				
	٢,٦٥	٠,٠٠٦	١,٠٠٦	٤٨٠,٤	٤١٧	٠,٠٤	٠,٩٦	٤٣٦,١١	٥,٨٨	٠,٠٣	١٩٢	٩٨	٣	يوليو		٧٤,٢				
٥١,٠٨	٢,٠٩	٠,٠٠٥	١,٠٠٥	٤٨٠,٤	٤١٧	٠,٠٣	٠,٩٧	٤٥٧,١٤	٠,٠٨	٠,٠٤	٢	٩٨	٤	مارس	٤	٥٦٠٠	عدد	توريد وتركيب حوض غسيل ايدي من الفخار المطلي صيني سولار	٣٩	
	١٥,٦٤	٠,٠٠٥	١,٠٠٥	٤٨٠,٤	٤١٧	٠,٠٣	٠,٩٧	٣٤٢٨,٥٧	٠,٦١	٠,٣١	٢	٩٨	٣٠	ابريل		٥٦٠٠				
	١٦,١٦	٠,٠٠٥	١,٠٠٥	٤٨٠,٤	٤١٧	٠,٠٣	٠,٩٧	٣٥٤٢,٨٦	٠,٦٣	٠,٣٢	٢	٩٨	٣١	مايو		٥٦٠٠				
	١٥,٦٤	٠,٠٠٥	١,٠٠٥	٤٨٠,٤	٤١٧	٠,٠٣	٠,٩٧	٣٤٢٨,٥٧	٠,٦١	٠,٣١	٢	٩٨	٣٠	يونيو		٥٦٠٠				
	١,٥٦	٠,٠٠٥	١,٠٠٥	٤٨٠,٤	٤١٧	٠,٠٣	٠,٩٧	٣٤٢,٨٦	٠,٠٦	٠,٠٣	٢	٩٨	٣	يوليو		٥٦٠٠				

فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة بسنة الأساس يناير ٢٠١٦
عملية : استكمال اعمال وحدة مطافي بجوار نقطة تفتيش العقب الأمنية بقنا ضمن اعمال تطوير طريق قنا/ الأقصر الصحراوي الشرقي
تنفيذ / شركة مكة للمقاولات العامة

تاريخ استلام الموقع للعملية ٢٠٢٤-١-١٠

المعقد رقم ٨٧٤ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٢١

٤٠	توريد وتركيب حوض اوتائي من الاستاكليس استيل سولار	عدد	٤	مارس	٩٨	٤	١	٠,٠٤	٠,٠٤	٢٢٤,٤٩	٠,٩٧	٠,٠٣	٤١٧	٤٨٠,٤	١,٠٠٥	٠,٠٠٥	١,٠٠٢
				ابريل	٩٨	٣٠	١	٠,٣١	٠,٣١	١٦٨٣,٦٧	٠,٩٧	٠,٠٣	٤١٧	٤٨٠,٤	١,٠٠٥	٠,٠٠٥	٧,٦٨
				مايو	٩٨	٣١	١	٠,٣٢	٠,٣٢	١٧٣٩,٨٠	٠,٩٧	٠,٠٣	٤١٧	٤٨٠,٤	١,٠٠٥	٠,٠٠٥	٧,٩٤
				يونيو	٩٨	٣٠	١	٠,٣١	٠,٣١	١٦٨٣,٦٧	٠,٩٧	٠,٠٣	٤١٧	٤٨٠,٤	١,٠٠٥	٠,٠٠٥	٧,٦٨
٢٥,٠٩				يوليو	٩٨	٣	١	٠,٠٣	٠,٠٣	١٦٨,٣٧	٠,٩٧	٠,٠٣	٤١٧	٤٨٠,٤	١,٠٠٥	٠,٠٠٥	٠,٧٧
٤١	توريد وتركيب مراحل الفرزجي سولار	عدد	٤	مارس	٩٨	٤	٢	٠,٠٤	٠,٠٨	٥٣٩,٥٩	٠,٩٧	٠,٠٣	٤١٧	٤٨٠,٤	١,٠٠٥	٠,٠٠٥	٢,٤٦
				ابريل	٩٨	٣٠	٢	٠,٣١	٠,٦١	٤٠٤٦,٩٤	٠,٩٧	٠,٠٣	٤١٧	٤٨٠,٤	١,٠٠٥	٠,٠٠٥	١٨,٤٦
				مايو	٩٨	٣١	٢	٠,٣٢	٠,٦٣	٤١٨١,٨٤	٠,٩٧	٠,٠٣	٤١٧	٤٨٠,٤	١,٠٠٥	٠,٠٠٥	١٩,٠٧
				يونيو	٩٨	٣٠	٢	٠,٣١	٠,٦١	٤٠٤٦,٩٤	٠,٩٧	٠,٠٣	٤١٧	٤٨٠,٤	١,٠٠٥	٠,٠٠٥	١٨,٤٦
٦٠,٣٠				يوليو	٩٨	٣	٢	٠,٠٣	٠,٠٦	٤٠٤,٦٩	٠,٩٧	٠,٠٣	٤١٧	٤٨٠,٤	١,٠٠٥	٠,٠٠٥	١,٨٥
٤٤	توريد وتركيب ميولة حوض مطقة سولار	عدد	٤	مارس	٩٨	٤	١	٠,٠٤	٠,٠٤	١٧٩,٥٩	٠,٩٧	٠,٠٣	٤١٧	٤٨٠,٤	١,٠٠٥	٠,٠٠٥	٠,٨٢
				ابريل	٩٨	٣٠	١	٠,٣١	٠,٣١	١٣٤٦,٩٤	٠,٩٧	٠,٠٣	٤١٧	٤٨٠,٤	١,٠٠٥	٠,٠٠٥	٦,١٤
				مايو	٩٨	٣١	١	٠,٣٢	٠,٣٢	١٣٩١,٨٤	٠,٩٧	٠,٠٣	٤١٧	٤٨٠,٤	١,٠٠٥	٠,٠٠٥	٦,٣٥
				يونيو	٩٨	٣٠	١	٠,٣١	٠,٣١	١٣٤٦,٩٤	٠,٩٧	٠,٠٣	٤١٧	٤٨٠,٤	١,٠٠٥	٠,٠٠٥	٦,١٤
٢٠,٠٧				يوليو	٩٨	٣	١	٠,٠٣	٠,٠٣	١٣٤,٦٩	٠,٩٧	٠,٠٣	٤١٧	٤٨٠,٤	١,٠٠٥	٠,٠٠٥	٠,٦١
٤٥	توريد وتركيب خلاط حوض وجه سولار	عدد	٤	مارس	٩٨	٤	٥	٠,٠٤	٠,٢٠	٤٠٨,١٦	٠,٩٧	٠,٠٣	٤١٧	٤٨٠,٤	١,٠٠٥	٠,٠٠٥	١,٨٦
				ابريل	٩٨	٣٠	٥	٠,٣١	١,٥٣	٣٠٦١,٢٢	٠,٩٧	٠,٠٣	٤١٧	٤٨٠,٤	١,٠٠٥	٠,٠٠٥	١٣,٩٦
				مايو	٩٨	٣١	٥	٠,٣٢	١,٥٨	٣١٦٣,٢٧	٠,٩٧	٠,٠٣	٤١٧	٤٨٠,٤	١,٠٠٥	٠,٠٠٥	١٤,٤٣
				يونيو	٩٨	٣٠	٥	٠,٣١	١,٥٣	٣٠٦١,٢٢	٠,٩٧	٠,٠٣	٤١٧	٤٨٠,٤	١,٠٠٥	٠,٠٠٥	١٣,٩٦
٤٥,٦١				يوليو	٩٨	٣	٥	٠,٠٣	٠,١٥	٣٠٦,١٢	٠,٩٧	٠,٠٣	٤١٧	٤٨٠,٤	١,٠٠٥	٠,٠٠٥	١,٤٠
٤٦	توريد وتركيب خلاط حوض مطبخ سولار	عدد	٤	مارس	٩٨	٤	١	٠,٠٤	٠,٠٤	٩٣,٨٨	٠,٩٧	٠,٠٣	٤١٧	٤٨٠,٤	١,٠٠٥	٠,٠٠٥	٠,٤٣
				ابريل	٩٨	٣٠	١	٠,٣١	٠,٣١	٧٠٤,٠٨	٠,٩٧	٠,٠٣	٤١٧	٤٨٠,٤	١,٠٠٥	٠,٠٠٥	٣,٢١
				مايو	٩٨	٣١	١	٠,٣٢	٠,٣٢	٧٢٧,٥٥	٠,٩٧	٠,٠٣	٤١٧	٤٨٠,٤	١,٠٠٥	٠,٠٠٥	٣,٣٢
				يونيو	٩٨	٣٠	١	٠,٣١	٠,٣١	٧٠٤,٠٨	٠,٩٧	٠,٠٣	٤١٧	٤٨٠,٤	١,٠٠٥	٠,٠٠٥	٣,٢١
١٠,٤٩				يوليو	٩٨	٣	١	٠,٠٣	٠,٠٣	٧٠,٤١	٠,٩٧	٠,٠٣	٤١٧	٤٨٠,٤	١,٠٠٥	٠,٠٠٥	٠,٣٢
٤٧	توريد وتركيب دش كامل بالماسورة والطاسة و القفيز سولار	عدد	٤	مارس	٩٨	٤	٣	٠,٠٤	٠,١٢	٣٥٥,١٠	٠,٩٦	٠,٠٤	٤١٧	٤٨٠,٤	١,٠٠٦	٠,٠٠٦	٢,١٦
				ابريل	٩٨	٣٠	٣	٠,٣١	٠,٩٢	٢٦٦٣,٢٧	٠,٩٦	٠,٠٤	٤١٧	٤٨٠,٤	١,٠٠٦	٠,٠٠٦	١٦,٢٠
				مايو	٩٨	٣١	٣	٠,٣٢	٠,٩٥	٢٧٥٢,٠٤	٠,٩٦	٠,٠٤	٤١٧	٤٨٠,٤	١,٠٠٦	٠,٠٠٦	١٦,٧٤
				يونيو	٩٨	٣٠	٣	٠,٣١	٠,٩٢	٢٦٦٣,٢٧	٠,٩٦	٠,٠٤	٤١٧	٤٨٠,٤	١,٠٠٦	٠,٠٠٦	١٦,٢٠
٥٢,٩١				يوليو	٩٨	٣	٣	٠,٠٣	٠,٠٩	٢٦٦,٣٣	٠,٩٦	٠,٠٤	٤١٧	٤٨٠,٤	١,٠٠٦	٠,٠٠٦	١,٦٢
٤٨	توريد وتركيب وتثبيت اكسسوارات طقم حمام عدد ٤ قطع سولار	عدد	٤	مارس	٩٨	٤	٦	٠,٠٤	٠,٢٤	٢٤٤,٩٠	٠,٩٧	٠,٠٣	٤١٧	٤٨٠,٤	١,٠٠٥	٠,٠٠٥	١,١٢
				ابريل	٩٨	٣٠	٦	٠,٣١	١,٨٤	١٨٣٦,٧٣	٠,٩٧	٠,٠٣	٤١٧	٤٨٠,٤	١,٠٠٥	٠,٠٠٥	٨,٣٨
				مايو	٩٨	٣١	٦	٠,٣٢	١,٩٠	١٨٩٧,٩٦	٠,٩٧	٠,٠٣	٤١٧	٤٨٠,٤	١,٠٠٥	٠,٠٠٥	٨,٦٦
				يونيو	٩٨	٣٠	٦	٠,٣١	١,٨٤	١٨٣٦,٧٣	٠,٩٧	٠,٠٣	٤١٧	٤٨٠,٤	١,٠٠٥	٠,٠٠٥	٨,٣٨
٢٧,٣٧				يوليو	٩٨	٣	٦	٠,٠٣	٠,١٨	١٨٣,٦٧	٠,٩٧	٠,٠٣	٤١٧	٤٨٠,٤	١,٠٠٥	٠,٠٠٥	٠,٨٤
٤٩	توريد وتركيب وصلة ٣٠ سم سولار	عدد	٤	مارس	٩٨	٤	٢٥	٠,٠٤	١,٠٢	١٤٢,٨٦	٠,٩٦	٠,٠٤	٤١٧	٤٨٠,٤	١,٠٠٦	٠,٠٠٦	٠,٨٧
				ابريل	٩٨	٣٠	٢٥	٠,٣١	٧,٦٥	١٠٧١,٤٣	٠,٩٦	٠,٠٤	٤١٧	٤٨٠,٤	١,٠٠٦	٠,٠٠٦	٦,٥٢
				مايو	٩٨	٣١	٢٥	٠,٣٢	٧,٩١	١١٠٧,١٤	٠,٩٦	٠,٠٤	٤١٧	٤٨٠,٤	١,٠٠٦	٠,٠٠٦	٦,٧٣
				يونيو	٩٨	٣٠	٢٥	٠,٣١	٧,٦٥	١٠٧١,٤٣	٠,٩٦	٠,٠٤	٤١٧	٤٨٠,٤	١,٠٠٦	٠,٠٠٦	٦,٥٢
٢١,٢٩				يوليو	٩٨	٣	٢٥	٠,٠٣	٠,٧٧	١٠٧,١٤	٠,٩٦	٠,٠٤	٤١٧	٤٨٠,٤	١,٠٠٦	٠,٠٠٦	٠,٨٥

فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة بسنة الأساس يناير ٢٠١٦
عملية : استكمال اعمال وحدة مطاف بجوار نقطة تفتيش العقب الأمنية بقنا ضمن اعمال تطوير طريق قنا/ الأقصر الصحراوي الشرقي
تنفيذ / شركة مكة للمقاولات العامة
تاريخ استلام الموقع للعملية ١٠-١-٢٠٢٤

العقد رقم ٨٧٤ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بتاريخ ٢١/١٢/٢٠٢٣

٧,٧٨	٠,٣٢	٠,٠٠٦	١,٠٠٦	٤٨٠,٤	٤١٧	٠,٠٤	٠,٩٦	٥٢,٢٤	٠,٣٣	٠,٠٤	٨	٩٨	٤	مارس	١٦٠	عدد	٥٠	توريد وتركيب وصلة ٥٠ سم سولار
	٢,٣٨	٠,٠٠٦	١,٠٠٦	٤٨٠,٤	٤١٧	٠,٠٤	٠,٩٦	٣٩١,٨٤	٢,٤٥	٠,٣١	٨	٩٨	٣٠	ابريل	١٦٠			
	٢,٤٦	٠,٠٠٦	١,٠٠٦	٤٨٠,٤	٤١٧	٠,٠٤	٠,٩٦	٤٠٤,٩٠	٢,٥٣	٠,٣٢	٨	٩٨	٣١	مايو	١٦٠			
	٢,٣٨	٠,٠٠٦	١,٠٠٦	٤٨٠,٤	٤١٧	٠,٠٤	٠,٩٦	٣٩١,٨٤	٢,٤٥	٠,٣١	٨	٩٨	٣٠	يونيو	١٦٠			
	٠,٢٤	٠,٠٠٦	١,٠٠٦	٤٨٠,٤	٤١٧	٠,٠٤	٠,٩٦	٣٩,١٨	٠,٢٤	٠,٠٣	٨	٩٨	٣	يوليو	١٦٠			
٣٠,٦٠	١,٢٥	٠,٠١١	١,٠١١	٤٨٠,٤	٤١٧	٠,٠٧	٠,٩٣	١١٧,٣٥	٠,٢٠	٠,٠٤	٥	٩٨	٤	مارس	٥٧٥	عدد	٥١	توريد وتركيب شطاف خارجي سولار
	٩,٣٧	٠,٠١١	١,٠١١	٤٨٠,٤	٤١٧	٠,٠٧	٠,٩٣	٨٨٠,١٠	١,٥٣	٠,٣١	٥	٩٨	٣٠	ابريل	٥٧٥			
	٩,٦٨	٠,٠١١	١,٠١١	٤٨٠,٤	٤١٧	٠,٠٧	٠,٩٣	٩٠٩,٤٤	١,٥٨	٠,٣٢	٥	٩٨	٣١	مايو	٥٧٥			
	٩,٣٧	٠,٠١١	١,٠١١	٤٨٠,٤	٤١٧	٠,٠٧	٠,٩٣	٨٨٠,١٠	١,٥٣	٠,٣١	٥	٩٨	٣٠	يونيو	٥٧٥			
	٠,٩٤	٠,٠١١	١,٠١١	٤٨٠,٤	٤١٧	٠,٠٧	٠,٩٣	٨٨,٠١	٠,١٥	٠,٠٣	٥	٩٨	٣	يوليو	٥٧٥			
١٣,٢٣	٠,٥٤	٠,٠٠٥	١,٠٠٥	٤٨٠,٤	٤١٧	٠,٠٣	٠,٩٧	١١٨,٣٧	٠,٠٨	٠,٠٤	٢	٩٨	٤	مارس	١٤٥٠	عدد	٥٣	توريد وتركيب سيفون جاليتراپ سولار
	٤,٠٥	٠,٠٠٥	١,٠٠٥	٤٨٠,٤	٤١٧	٠,٠٣	٠,٩٧	٨٨٧,٧٦	٠,٦١	٠,٣١	٢	٩٨	٣٠	ابريل	١٤٥٠			
	٤,١٨	٠,٠٠٥	١,٠٠٥	٤٨٠,٤	٤١٧	٠,٠٣	٠,٩٧	٩١٧,٣٥	٠,٦٣	٠,٣٢	٢	٩٨	٣١	مايو	١٤٥٠			
	٤,٠٥	٠,٠٠٥	١,٠٠٥	٤٨٠,٤	٤١٧	٠,٠٣	٠,٩٧	٨٨٧,٧٦	٠,٦١	٠,٣١	٢	٩٨	٣٠	يونيو	١٤٥٠			
	٠,٤٠	٠,٠٠٥	١,٠٠٥	٤٨٠,٤	٤١٧	٠,٠٣	٠,٩٧	٨٨,٧٨	٠,٠٦	٠,٠٣	٢	٩٨	٣	يوليو	١٤٥٠			
٣٢٠,٣٧	١٥,٢٠	٠,٠٤٠	١,٠٤٠	١٢٩٠	١٠٦٧,٨	٠,١٩	٠,٨١	٣٨٤,٩٠	٠,٠٨	٠,٠٤	٢	٩٨	٤	مارس	٤٧١٥	عدد	٥٥	توريد وبناء غرفة تفتيش مقاس ٠,٦x٠,٦ م ولأى عمق حديد
	٣١,٢٨	٠,٠١١	١,٠١١	١١٢٩	١٠٦٧,٨	٠,١٩	٠,٨١	٢٨٨٦,٧٣	٠,٦١	٠,٣١	٢	٩٨	٣٠	ابريل	٤٧١٥			
	٣٢,٤٣	٠,٠١١	١,٠١١	١١٢٩	١٠٦٧,٨	٠,١٩	٠,٨١	٢٩٨٢,٩٦	٠,٦٣	٠,٣٢	٢	٩٨	٣١	مايو	٤٧١٥			
	٣١,٢٨	٠,٠١١	١,٠١١	١١٢٩	١٠٦٧,٨	٠,١٩	٠,٨١	٢٨٨٦,٧٣	٠,٦١	٠,٣١	٢	٩٨	٣٠	يونيو	٤٧١٥			
	٣,١٤	٠,٠١١	١,٠١١	١١٢٩	١٠٦٧,٨	٠,١٩	٠,٨١	٢٨٨,٦٧	٠,٠٦	٠,٠٣	٢	٩٨	٣	يوليو	٤٧١٥			
	٤,٨٤	٠,٠١٣	١,٠١٣	٣٦٨,٦	٣٣٦,١	٠,١٣	٠,٨٧	٣٨٤,٩٠	٠,٠٨	٠,٠٤	٢	٩٨	٤	مارس	٤٧١٥	عدد	٥٥	توريد وبناء غرفة تفتيش مقاس ٠,٦x٠,٦ م ولأى عمق اسمنت
	٣٦,٢٩	٠,٠١٣	١,٠١٣	٣٦٨,٦	٣٣٦,١	٠,١٣	٠,٨٧	٢٨٨٦,٧٣	٠,٦١	٠,٣١	٢	٩٨	٣٠	ابريل	٤٧١٥			
	٣٧,٧٣	٠,٠١٣	١,٠١٣	٣٦٨,٨	٣٣٦,١	٠,١٣	٠,٨٧	٢٩٨٢,٩٦	٠,٦٣	٠,٣٢	٢	٩٨	٣١	مايو	٤٧١٥			
	٦٤,٢٠	٠,٠٢٢	١,٠٢٢	٣٩٣,٦	٣٣٦,١	٠,١٣	٠,٨٧	٢٨٨٦,٧٣	٠,٦١	٠,٣١	٢	٩٨	٣٠	يونيو	٤٧١٥			
	٦,٤٢	٠,٠٢٢	١,٠٢٢	٣٩٣,٦	٣٣٦,١	٠,١٣	٠,٨٧	٢٨٨,٦٧	٠,٠٦	٠,٠٣	٢	٩٨	٣	يوليو	٤٧١٥			
	٢,٣٤	٠,٠٠٦	١,٠٠٦	٤٨٠,٤	٤١٧	٠,٠٤	٠,٩٦	٣٨٤,٩٠	٠,٠٨	٠,٠٤	٢	٩٨	٤	مارس	٤٧١٥	عدد	٥٥	توريد وبناء غرفة تفتيش مقاس ٠,٦x٠,٦ م ولأى عمق سولار
	١٧,٥٦	٠,٠٠٦	١,٠٠٦	٤٨٠,٤	٤١٧	٠,٠٤	٠,٩٦	٢٨٨٦,٧٣	٠,٦١	٠,٣١	٢	٩٨	٣٠	ابريل	٤٧١٥			
	١٨,١٤	٠,٠٠٦	١,٠٠٦	٤٨٠,٤	٤١٧	٠,٠٤	٠,٩٦	٢٩٨٢,٩٦	٠,٦٣	٠,٣٢	٢	٩٨	٣١	مايو	٤٧١٥			
	١٧,٥٦	٠,٠٠٦	١,٠٠٦	٤٨٠,٤	٤١٧	٠,٠٤	٠,٩٦	٢٨٨٦,٧٣	٠,٦١	٠,٣١	٢	٩٨	٣٠	يونيو	٤٧١٥			
	١,٧٦	٠,٠٠٦	١,٠٠٦	٤٨٠,٤	٤١٧	٠,٠٤	٠,٩٦	٢٨٨,٦٧	٠,٠٦	٠,٠٣	٢	٩٨	٣	يوليو	٤٧١٥			
٣٠,١٠	١,٢٣	٠,٠٠٦	١,٠٠٦	٤٨٠,٤	٤١٧	٠,٠٤	٠,٩٦	٢٠٢,٠٤	٠,٧٣	٠,٠٤	١٨	٩٨	٤	مارس	٢٧٥	عدد	٥٨	توريد وتركيب محبس بلية ٣/٤ سولار
	٩,٢٢	٠,٠٠٦	١,٠٠٦	٤٨٠,٤	٤١٧	٠,٠٤	٠,٩٦	١٥١٥,٣١	٥,٥١	٠,٣١	١٨	٩٨	٣٠	ابريل	٢٧٥			
	٩,٥٢	٠,٠٠٦	١,٠٠٦	٤٨٠,٤	٤١٧	٠,٠٤	٠,٩٦	١٥٦٥,٨٢	٥,٦٩	٠,٣٢	١٨	٩٨	٣١	مايو	٢٧٥			
	٩,٢٢	٠,٠٠٦	١,٠٠٦	٤٨٠,٤	٤١٧	٠,٠٤	٠,٩٦	١٥١٥,٣١	٥,٥١	٠,٣١	١٨	٩٨	٣٠	يونيو	٢٧٥			
	٠,٩٢	٠,٠٠٦	١,٠٠٦	٤٨٠,٤	٤١٧	٠,٠٤	٠,٩٦	١٥١,٥٣	٠,٥٥	٠,٠٣	١٨	٩٨	٣	يوليو	٢٧٥			
٨,٦٧	٠,٣٥	٠,٠٠٦	١,٠٠٦	٤٨٠,٤	٤١٧	٠,٠٤	٠,٩٦	٥٨,١٦	٠,١٢	٠,٠٤	٣	٩٨	٤	مارس	٤٧٥	عدد	٥٩	توريد وتركيب محبس بلية ١ سولار
	٢,٦٥	٠,٠٠٦	١,٠٠٦	٤٨٠,٤	٤١٧	٠,٠٤	٠,٩٦	٤٣٦,٢٢	٠,٩٢	٠,٣١	٣	٩٨	٣٠	ابريل	٤٧٥			
	٢,٧٤	٠,٠٠٦	١,٠٠٦	٤٨٠,٤	٤١٧	٠,٠٤	٠,٩٦	٤٥٠,٧٧	٠,٩٥	٠,٣٢	٣	٩٨	٣١	مايو	٤٧٥			
	٢,٦٥	٠,٠٠٦	١,٠٠٦	٤٨٠,٤	٤١٧	٠,٠٤	٠,٩٦	٤٣٦,٢٢	٠,٩٢	٠,٣١	٣	٩٨	٣٠	يونيو	٤٧٥			
	٠,٢٧	٠,٠٠٦	١,٠٠٦	٤٨٠,٤	٤١٧	٠,٠٤	٠,٩٦	٤٣,٦٢	٠,٠٩	٠,٠٣	٣	٩٨	٣	يوليو	٤٧٥			

فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة بسنة الأساس يناير ٢٠١٦
عملية : استكمال اعمال وحدة مطافى بجوار نقطة تفتيش العقب الأمنية بقنا ضمن اعمال تطوير طريق قنا/ الأقصر الصحراوي الشرقى
تنفيذ / شركة مكة للمقاولات العامة
تاريخ استلام الموقع للعملية ١٠-١-٢٠٢٤

العقد رقم ٨٧٤ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بتاريخ ٢١/١٢/٢٠٢٣

٦٢	توريد وتركيب مواسير بلاستيك قطر ٣" سمك ٣ مم سولار	م.ط	٣٥٠	مارس	٤	٩٨	١٥	٠,٠٤	٠,٦١	٢١٤,٢٩	٠,٩٦	٠,٠٤	٤١٧	٤٨٠,٤	١,٠٠٦	٠,٠٠٦	١,٣٠
			٣٥٠	ابريل	٣٠	٩٨	١٥	٠,٣١	٤,٥٩	١٦٠٧,١٤	٠,٩٦	٠,٠٤	٤١٧	٤٨٠,٤	١,٠٠٦	٠,٠٠٦	٩,٧٧
			٣٥٠	مايو	٣١	٩٨	١٥	٠,٣٢	٤,٧٤	١٦٦٠,٧١	٠,٩٦	٠,٠٤	٤١٧	٤٨٠,٤	١,٠٠٦	٠,٠٠٦	١٠,١٠
			٣٥٠	يونيو	٣٠	٩٨	١٥	٠,٣١	٤,٥٩	١٦٠٧,١٤	٠,٩٦	٠,٠٤	٤١٧	٤٨٠,٤	١,٠٠٦	٠,٠٠٦	٩,٧٧
			٣٥٠	يوليو	٣	٩٨	١٥	٠,٠٣	٠,٤٦	١٦٠,٧١	٠,٩٦	٠,٠٤	٤١٧	٤٨٠,٤	١,٠٠٦	٠,٠٠٦	٠,٩٨
٣١,٩٣																	
٦٣	توريد وتركيب مواسير بلاستيك قطر ٤" سمك ٣ مم سولار	م.ط	٤٨٠	مارس	٤	٩٨	١٥	٠,٠٤	٠,٦١	٢٩٣,٨٨	٠,٩٦	٠,٠٤	٤١٧	٤٨٠,٤	١,٠٠٦	٠,٠٠٦	١,٧٩
			٤٨٠	ابريل	٣٠	٩٨	١٥	٠,٣١	٤,٥٩	٢٢٠٤,٠٨	٠,٩٦	٠,٠٤	٤١٧	٤٨٠,٤	١,٠٠٦	٠,٠٠٦	١٣,٤٠
			٤٨٠	مايو	٣١	٩٨	١٥	٠,٣٢	٤,٧٤	٢٢٧٧,٥٥	٠,٩٦	٠,٠٤	٤١٧	٤٨٠,٤	١,٠٠٦	٠,٠٠٦	١٣,٨٥
			٤٨٠	يونيو	٣٠	٩٨	١٥	٠,٣١	٤,٥٩	٢٢٠٤,٠٨	٠,٩٦	٠,٠٤	٤١٧	٤٨٠,٤	١,٠٠٦	٠,٠٠٦	١٣,٤٠
			٤٨٠	يوليو	٣	٩٨	١٥	٠,٠٣	٠,٤٦	٢٢٠,٤١	٠,٩٦	٠,٠٤	٤١٧	٤٨٠,٤	١,٠٠٦	٠,٠٠٦	١,٣٤
٤٣,٧٩																	
٦٥	توريد وتركيب مواسير بولي برويلين قطر ١" سولار	م.ط	٢٥٥	مارس	٤	٩٨	١٥	٠,٠٤	٠,٦١	١٥٦,١٢	٠,٩٦	٠,٠٤	٤١٧	٤٨٠,٤	١,٠٠٦	٠,٠٠٦	٠,٩٥
			٢٥٥	ابريل	٣٠	٩٨	١٥	٠,٣١	٤,٥٩	١١٧٠,٩٢	٠,٩٦	٠,٠٤	٤١٧	٤٨٠,٤	١,٠٠٦	٠,٠٠٦	٧,١٢
			٢٥٥	مايو	٣١	٩٨	١٥	٠,٣٢	٤,٧٤	١٢٠٩,٩٥	٠,٩٦	٠,٠٤	٤١٧	٤٨٠,٤	١,٠٠٦	٠,٠٠٦	٧,٣٦
			٢٥٥	يونيو	٣٠	٩٨	١٥	٠,٣١	٤,٥٩	١١٧٠,٩٢	٠,٩٦	٠,٠٤	٤١٧	٤٨٠,٤	١,٠٠٦	٠,٠٠٦	٧,١٢
			٢٥٥	يوليو	٣	٩٨	١٥	٠,٠٣	٠,٤٦	١١٧,٠٩	٠,٩٦	٠,٠٤	٤١٧	٤٨٠,٤	١,٠٠٦	٠,٠٠٦	٠,٧١
٢٣,٢٦																	
٦٦	توريد وتركيب مواسير بولي برويلين قطر ٢" سولار	م.ط	٥٢٥	مارس	٤	٩٨	٣٠	٠,٠٤	١,٢٢	٦٤٢,٨٦	٠,٩٧	٠,٠٣	٤١٧	٤٨٠,٤	١,٠٠٥	٠,٠٠٥	٢,٩٣
			٥٢٥	ابريل	٣٠	٩٨	٣٠	٠,٣١	٩,١٨	٤٨٢١,٤٣	٠,٩٧	٠,٠٣	٤١٧	٤٨٠,٤	١,٠٠٥	٠,٠٠٥	٢١,٩٩
			٥٢٥	مايو	٣١	٩٨	٣٠	٠,٣٢	٩,٤٩	٤٩٨٢,١٤	٠,٩٧	٠,٠٣	٤١٧	٤٨٠,٤	١,٠٠٥	٠,٠٠٥	٢٢,٧٢
			٥٢٥	يونيو	٣٠	٩٨	٣٠	٠,٣١	٩,١٨	٤٨٢١,٤٣	٠,٩٧	٠,٠٣	٤١٧	٤٨٠,٤	١,٠٠٥	٠,٠٠٥	٢١,٩٩
			٥٢٥	يوليو	٣	٩٨	٣٠	٠,٠٣	٠,٩٢	٤٨٢,١٤	٠,٩٧	٠,٠٣	٤١٧	٤٨٠,٤	١,٠٠٥	٠,٠٠٥	٢,٢٠
٧١,٨٤																	
٦٧	توريد وتركيب خزان بلاستيك سعة ٢ م ٣ قطاعات	عدد	١٢٦٥٠	مارس	٤	٩٨	٣	٠,٠٤	٠,١٢	١٥٤٨,٩٨	٠,٩٥	٠,٠٥	٩٤٤,٥	٩٤٤,٥	١,٠٠١	٠,٠٠١	١,٤٨
			١٢٦٥٠	ابريل	٣٠	٩٨	٣	٠,٣١	٠,٩٢	١١٦١٧,٣٥	٠,٩٥	٠,٠٥	٩٤٤,٥	٩٤٤,٥	١,٠٠١	٠,٠٠١	١١,٠٧
			١٢٦٥٠	مايو	٣١	٩٨	٣	٠,٣٢	٠,٩٥	١٢٠٠٤,٥٩	٠,٩٥	٠,٠٥	٩٤٤,٥	٩٤٤,٥	١,٠٠١	٠,٠٠١	١١,٤٤
			١٢٦٥٠	يونيو	٣٠	٩٨	٣	٠,٣١	٠,٩٢	١١٦١٧,٣٥	٠,٩٥	٠,٠٥	٩٤٤,٥	٩٤٤,٥	١,٠٠١	٠,٠٠١	١١,٠٧
			١٢٦٥٠	يوليو	٣	٩٨	٣	٠,٠٣	٠,٠٩	١١٦١,٧٣	٠,٩٥	٠,٠٥	٩٤٤,٥	٩٤٤,٥	١,٠٠١	٠,٠٠١	١,١١
	توريد وتركيب خزان بلاستيك سعة ٢ م ٣ سولار	عدد	١٢٦٥٠	مارس	٤	٩٨	٣	٠,٠٤	٠,١٢	١٥٤٨,٩٨	٠,٩٨	٠,٠٢	٤١٧	٤٨٠,٤	١,٠٠٣	٠,٠٠٣	٤,٧١
			١٢٦٥٠	ابريل	٣٠	٩٨	٣	٠,٣١	٠,٩٢	١١٦١٧,٣٥	٠,٩٨	٠,٠٢	٤١٧	٤٨٠,٤	١,٠٠٣	٠,٠٠٣	٣٥,٣٣
			١٢٦٥٠	مايو	٣١	٩٨	٣	٠,٣٢	٠,٩٥	١٢٠٠٤,٥٩	٠,٩٨	٠,٠٢	٤١٧	٤٨٠,٤	١,٠٠٣	٠,٠٠٣	٣٦,٥٠
			١٢٦٥٠	يونيو	٣٠	٩٨	٣	٠,٣١	٠,٩٢	١١٦١٧,٣٥	٠,٩٨	٠,٠٢	٤١٧	٤٨٠,٤	١,٠٠٣	٠,٠٠٣	٣٥,٣٣
			١٢٦٥٠	يوليو	٣	٩٨	٣	٠,٠٣	٠,٠٩	١١٦١,٧٣	٠,٩٨	٠,٠٢	٤١٧	٤٨٠,٤	١,٠٠٣	٠,٠٠٣	٣,٥٣
١٥١,٥٦																	
٨ ك	ت.ت. مواسير قطر ٣" سولار	م.ط	٣٣٨	مارس	٤	٩٨	١١	٠,٠٤	٠,٤٥	١٥١,٧٦	٠,٩٦	٠,٠٤	٤١٧	٤٨٠,٤	١,٠٠٦	٠,٠٠٦	٠,٩٢
			٣٣٨	ابريل	٣٠	٩٨	١١	٠,٣١	٣,٣٧	١١٣٨,١٦	٠,٩٦	٠,٠٤	٤١٧	٤٨٠,٤	١,٠٠٦	٠,٠٠٦	٦,٩٢
			٣٣٨	مايو	٣١	٩٨	١١	٠,٣٢	٣,٤٨	١١٧٦,١٠	٠,٩٦	٠,٠٤	٤١٧	٤٨٠,٤	١,٠٠٦	٠,٠٠٦	٧,١٥
			٣٣٨	يونيو	٣٠	٩٨	١١	٠,٣١	٣,٣٧	١١٣٨,١٦	٠,٩٦	٠,٠٤	٤١٧	٤٨٠,٤	١,٠٠٦	٠,٠٠٦	٦,٩٢
			٣٣٨	يوليو	٣	٩٨	١١	٠,٠٣	٠,٣٤	١١٣,٨٢	٠,٩٦	٠,٠٤	٤١٧	٤٨٠,٤	١,٠٠٦	٠,٠٠٦	٠,٦٩
٢٢,٦١																	
١٧,٦٦٠,١٥	١٧,٦٦٠,١٥	الإجمالي مستخلص ٤															
٢٢٢,٩٤٨,٢٦																	
اجمالي فروق الاسعار من مستخلص ١ الى مستخلص ٤																	



العقد رقم ٨٧٤ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٢١

اجمالی فروق الاسعار من مستخلص ١ الى مستخلص ٤

عماد حسین