

(السخنة - العلمين - مطروح - الفيوم)
الشركة المنفذة / شركة المقاولون العرب
العقد رقم : ١٠٠٤ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

مستخلص رقم (٦) فروق اسعار عن الاعمال من تاريخ											
رقم البند	بيان الاعمال	كمية مستخلص ١٦	شهر المحاسبة	الكمية المنفذة بشهر المحاسبة	الفئة	قيمة الكمية المستحقة	الي	٣٠ يونيو-٢٠٢٤	رقم القياسي عند تاريخ التعاقد	نسبة الزيادة أو الخفض في الاسعار %	القيمة المستحقة
١-٣٤	بالمتر الطولي أعمال خوازيق بقطر ١٢٠ سم بالبر في جميع انواع التربة عدا الصخرية محفورة ومصبوبة في مواقعها على الأرض الطبيعية وتصب بخرسانة مسلحة ويتم تصميم الخلطة الخرسانية والخط والدمك الميكانيكي على الاقل إجهاد الكسر عن ٤٠٠ كجم / سم ^٢ بعد ٢٨ يوم من الصب ومحتوى اسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن ٤٠٠ كجم / م ^٣ واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) وازفاد السيليكات إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم ^٢	٧٠	يونيو-٢٤	٧٠	٦٤١٠,١	٤٤٨٧٠,٧		١٦%	٢٥٥,٤٠	٧%	٣٣,٠٥٧,٤٤
٣-٤	علاوة إجهاد تربة أكبر من ١٢٥ كجم/سم ^٢ وأقل من ٤٠٠ كجم/سم ^٢ و RQD أقل من ٢٠ %	٤٢	يونيو-٢٤	٤٢	٣٠٢٢,٢٦	١٢٦٩٣٤,٩٢		٨%	٣٥٣,٦٠	٣%	٣,٦٤١,٤٨
٤٢	بعد عمل اختبار "Sonic Coring Tests" على طول الخوازيق بنسبة ١٠ % من اجمالي عدد الخوازيق -										
٤٢-د	بقطر ١٢٠ سم باستخدام مواسير Black Steel	٤	يونيو-٢٤	٤	٦١٠٣٧,٠٠	٢٤٤١٤٨		٣%	٢٥٥,٤٠	١%	٣,٣٧٢,٥٧
٤٣	بالمتر المكعب خرسانة عاديه للاساسات طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة على الاقل إجهاد الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ و لا يقل محتوى الاسمنت ٣٠٠ كجم/م ^٣ .	١٦	يونيو-٢٤	١٦	١٨٥٧,٢٤	٢٩٧١٥,٨٤		٣٥%	٢٥٥,٤٠	١٦%	٤,٧٨٨,٩٧
٤٤	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الاساسات بالبر حسب الرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوى اسمنت لا يقل عن ٤٢٠ كجم/م ^٣ اسمنت بورتلاندي عادي واستخدام اضافات خاصة و تحقق الخرسانة رتبته لا تقل عن ٤٥٠ كجم/سم ^٢ .	١٢٦٥	يونيو-٢٤	١٢٦٥	٣٣٦٦,٩٠	٤٢٥٩١٢٨,٥		٢٨%	٢٥٥,٤٠	١٣%	٥٤٩,١١٧,٤٠
٤٥	بالمتر المكعب اعمال توريد وتنفيذ صب خرسانة جاهزة لزوم الاعمده والتيجان والاكشاف باستخدام فرم مصنع مع استخدام الشده المعدنية والاوناش اللازمة باجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم/سم ^٢ ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٢٠ كجم/م ^٣ اسمنت بورتلاندي عادي واستخدام اضافات خاصة والبند لايشمل حديد التسليح.							١٠%	٣٥٣,٦٠	٤%	١٥٢,٧٣١,١٩
٤٥-ب	ارتفاع من ٦,٠١ م حتى ٩ م	١٧	يونيو-٢٤	١٧	٤٢٧٤,٩٥	٧٢٦٧٤,١٥		٢٣%	٢٥٥,٤٠	١١%	٧,٦٩٦,٥٢
٤٥-ج	ارتفاع من ٩,٠١ م حتى ١٢ م	٢٤٠	يونيو-٢٤	٢٤٠	٤٤٧٦,٧٠	١٠٧٤٤٠,٨		١٠%	٣٥٣,٦٠	٤%	٢,٦٠٦,٠٨
٤٥-د	ارتفاع من ١٢,٠١ م حتى ١٥ م	٨٢	يونيو-٢٤	٨٢	٤٦٧٨,٤٨	٣٨٣٦٣٥,٣٦		٢٣%	٢٥٥,٤٠	١١%	٤٠,٦٢٨,٧٠
٤٥-هـ	ارتفاع اعلى من ١٥ متر (حتى منسوب أعلى نقطة بالتاج) ..	١٥١	يونيو-٢٤	١٥١	٤٨٨٠,٢٦	٧٣٦٩١٩,٢٦		٢٣%	٢٥٥,٤٠	١١%	٧٨,٠٤٣,٠٤
٥٠	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للحوائط السادة حتى ارتفاع ٦ متر مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي والمقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة لا تقل عن ٣٥٠ كجم/سم ^٢ ولا يقل محتوى الاسمنت عن ٤٥٠ كجم/م ^٣	١٠٣	يونيو-٢٤	١٠٣	٣٥٥٠,٥٠	٣٦٥٧٠,١٥		٢٤%	٢٥٥,٤٠	١١%	٤٠,٤١٣,٣١
٥١	بالطن توريد وتربيط ورص حديد تسليح B500 DWR لزيادة المرونة (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري اطوال حتى ١٢ م بالبر والسعر يشمل التقطيع طبقا للوحات والرسومات التنفيذية "As Built" والاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندسين المشرف	١٦٤	يونيو-٢٤	١٦٤	٤١٤٧٨,٦٢	٦٨٠٢٤٩٣,٦٨		٧٠%	٦١٣,٦٠	٥٩%	٣,٩٩٨,٩٠٤,٠٠
								٥%	٣٥٣,٦٠	٢%	١٢١,٩٦٧,٧٩
إجمالي مستخلص رقم (٦) لشهر يونيو ٢٠٢٤											
٥,٤٠٩,٥٣٥,١٢											

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية

مدير عام الشؤون المالية والإدارية
المستخلص رقم (٦) لشهر يونيو ٢٠٢٤
التوقيع :
م / أسماء على أحمد

مدير عام المشروعات

م / جهاد محمد سعد

الهيئة العامة للطرق والكباري - مدير المشروع

م / أسماء على أحمد

م / راشد شحاته

التوقيع :

الاستشاري العام
شركة سيسترا SYSTRA

التوقيع :

الشركة المنفذة - مدير المشروع
م / رمضان عطيه

التوقيع :

الشركة المنفذة - مدير المكتب الفني
م / رانيا احمد ابراهيم

التوقيع :



٥١٤١٥

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المقتدة بظهوره وقدرها
للمقاول.
تحريرا في
المحاسب /
قرش
بفتح للمقاول مبلغ
ملاحظة الفئات :
غير الواردة بذلك الشروط واعتمدت من
يتمد

نشیکی
اذن صرف

نشیونیک
اذن صرف

نشیونیک
اذن صرف