


وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكباري الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة الخامسة - غرب الدلتا		المسئله العامة للطرق و الكبارى و النقل البرى (GARBLT)		مستخلص رقم (٧) جاري		عملية انشاء كوبرى علوى للسيارات عند تقاطع طريق حسن علام بمدينة برج العرب مع مسار الخط الاول للقطار الكهربائى السريع (السخنة-العلمين-مطروح-الفيوم)		الشركة المتحدة للمهندسين والعمارة والبناء والتشييد																	
رقم البند		بيان الاعمال		الفئة طبقا للمفاوضة		كمية البند بالمقاييسه		الوحدة		مقدار الاعمال السابق اجراؤها		مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة		مقدار الاعمال التي تمت حتي الان		جاري ام نهائي		جملة مقدار الاعمال التي تمت حتي الان		استقطاع او حجز		الباقى بعد الاستقطاع او الحجز		ملاحظات	
اولا : اعمال الكباري																									
١		بالمتر المكعب تكسير وإزالة طبقات اسفلتية وطبقات اساس باى نوع والفئة تشمل نقل المخلفات الى المقالب العمومية مسافة نقل ١٠ كم . يتم احتساب علاوة ١ جنيه /كم بالزيادة او النقصان		٧٠		٢٠٠٠		م٣		٣٣٨		٠		٣٣٨		جاري		٢٣٦٦٠		٠		٢٣٦٦٠		سيارة التنسيقات وجهاز الاشراف متواجدة وسيارة نقل العينات متواجدة	
٢		بالمتر المكعب هدم وتكسير حوائط مباني من الطوب او الحجر (الدبش)ونقل المخلفات الى المقالب العمومية ونهيو العمل نهوا كاملا والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات		٨٥		١٦٠٠		م٣		٤٢٦		٠		٤٢٦		جاري		٣٦٢١٠		٠		٣٦٢١٠		البرنامج الزمنى متواجد	
٣		بالمتر المكعب تكسير خرسانة عادية ونقل المخلفات الى المقالب العمومية ونهيو العمل نهوا كاملا والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف		٩٠		١٣٥٠		م٣		٠		٠		٠		جاري		٠		٠		٠		المهندسون متواجدون وكذلك المراقبون	
٤		بالمتر المكعب تكسير خرسانة مسلحة ونقل المخلفات الى المقالب العمومية ونهيو العمل نهوا كاملا والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف مع تسليم حديد التسليح		١٩٠		١١٠٠		م٣		٢٧٤		٠		٢٧٤		جاري		٥٢٠٦٠		٠		٥٢٠٦٠		لافتات المشروع متواجدة	
٧		بالمقطوعية عمل تحويلة منفردة مع توفير الاضاءة اللازمة لتأمين حركة السيارات والمعدات بمايتيح وضوح الرؤية ليلا مع تنفيذطبقا لتعليمات جهاز الاشراف وتعليمات الادارة العامة للمرور		٥٠٥٠٠		٤		مقطوعية		٣		٠		٣		جاري		١٥١٥٠٠		٠		١٥١٥٠٠		التقارير الشهرية والاسبوعية	
٨		بالمتر الطولى أعمال الجسات بالبر في جميع أنواع التربة عدا الصخرية والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .		٤٥٠		١١٢٠		م.ط		١٠١٤		٠		١٠١٤		جاري		٤٥٦٣٠٠		٠		٤٥٦٣٠٠		اللافتات الارشادية متواجدة وتأمين سلامة المرور	
٩		بالعدد نقل ماكينة الخوازيق إلى موقع العمل ثم فكها ونقلها خارج الموقع بعد الانتهاء من كافة الأعمال والسعر يشمل المعدات والأوناش واللازمة للفك والتكريب بالموقع ومكان تخزينها والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات....		٢٧٠٠٠٠		٤		عدد		٢		٠		٢		جاري		٥٤٠٠٠٠		٠		٥٤٠٠٠٠		المكاتب لزوم جهاز الاشراف متواجدة	
١٠		بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر ١٢٠ سم طبقا للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى بحيث لا يقل محتوى الأسمنتى عن ٤٥٠ كجم/م٣ ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٤٠٠ كجم/سم٢ مع تكسير رؤوس الخوازيق العليا لإعادة ربطها بالمخدرات.....		٥١٦٨		٨٠٠٠		م.ط		٦١١٧		٠		٦١١٧		جاري		٣١٦١٢٦٥٦		٠		٣١٦١٢٦٥٦		تم تجهيز قاعات الادارة العامة للمعلومات بالهيئة	
١٢		بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر ١٥٠ سم طبقا للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى بحيث لا يقل محتوى الأسمنتى عن ٤٥٠ كجم/م٣ ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٤٠٠ كجم/سم٢ مع تكسير رؤوس الخوازيق العليا لإعادة ربطها بالمخدرات.....		٧٣٨٩		١٢٠٠		م.ط		٧٧٢		٠		٧٧٢		جاري		٥٧٠٤٣٠٨		٠		٥٧٠٤٣٠٨		اجهزة الحاسب متواجدة بعدد ٣ اجهزة	
١٣		بالعدد عمل اختبار تحميل على خازوق غير عامل بقطر ١٢٠ سم وحمل التجربة ٢٠٠% من الحمولة التشغيلية والفئة لا تشمل سعر خازوق التجربة ولايشمل حديد التسليح وتشمل أجهزة القياس والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف		٢٦٠٠٠٠		١		عدد		١		٠		١		جاري		٢٦٠٠٠٠		٠		٢٦٠٠٠٠			
١٤		بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب لزوم الاساسات طبقا للمنسوب الصالح للتأسيس حسب الإبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والفئة تشمل نزع أي مياه تظهر في أثناء الحفر وسند الجوانب إذا لزم الأمر		١٠٠		٢٥٠٠٠		م٣		١٥٥٠١		٠		١٥٥٠١		جاري		١٥٥٠١٠٠		٠		١٥٥٠١٠٠			
١٦		بالمتر المكعب حفر استكشافي بعمالة يدوية في أرض الموقع العام (رملية أو طينية أو تربة شديدة التماسك) بالعمق المطلوب لزوم الأساسات بحيث يصل عمق الحفر إلى منسوب الصالح للتأسيس حسب الأبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والكود المصري والمواصفات الفنية		١٢٠		٧٠٠٠		م٣		٤٣٤٦		٠		٤٣٤٦		جاري		٥٢١٥٢٠		٠		٥٢١٥٢٠			
١٧		بالمتر المكعب توريد ورديم رمال نظيفة مورده من خارج الموقع حول الأساسات وحول جسم الكوبري وتشكيل جسم الكوبرى للمطالع والمنازل طبقا للرسومات التنفيذية وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الرديم على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مع الرش		١٦٠		١١٠٠٠٠		م٣		٦٨٤٣		٠		٦٨٤٣		جاري		١٠٩٤٨٨٠		٠		١٠٩٤٨٨٠			
١٨		بالمتر المكعب خرسانة عادية للأساسات والبلاطةالانتقالية مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى ومحتوي أسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم /م٣واجهاد لايقبل عن ٢٥٠ كجم /سم٢		١٩٦٣		٣٥٠٠		م٣		٣٩٣		٠		٣٩٣		جاري		٧٧١٤٥٩		٠		٧٧١٤٥٩			
عن الشركة المنفذة : مدير المكتب الفني م / احمد محمد ذكي مدير المشروع م / طارق رضوان الديب عن الاستشاري مدير المشروع الاستشاري م /محمد عزت																									
أقر انا بان هذا الحساب صحيح ومضبوط و ان المبالغ قدرها سبق صرفها الي المقاول التاريخ يدفع للمقاول ملاحظة اعتمدت من																									
رئيس الادارة المركزية المنطقة الخامسة - غرب الدلتا الاسكندرية - مطروح عميد مهندس () هانى محمد طه مدير المشروع م / ابراهيم محمد مدير عام المشروعات م / محمد حسنى قياض																									

رئيس الادارة المركزية المنطقة الخامسة - غرب الدلتا الاسكندرية - مطروح عميد مهندس) هاني محمد طه	مدير المشروع م / ابراهيم محمد مدير عام المشروعات م / محمد حسني فياض	سبق صرفها الي المقاول	اقر ان بان هذا الحساب صحيح ومضبوط و ان المبالغ قدرها التاريخ يدفع للمقاول ملاحظة اعتمدت من	شركة المتحدة س.ت. ٢٤١٢٤ ب.ف. ٦٤٤٤ - ٠٩٧ - ٠٩٧ محمد السيد محامد م / طارق رضوان الديب الاستشاري م / محمد عزت	شركة المتحدة س.ت. ٢٤١٢٤ ب.ف. ٦٤٤٤ - ٠٩٧ - ٠٩٧ محمد السيد محامد م / طارق رضوان الديب الاستشاري م / محمد عزت
--	---	------------------------------	---	--	--

		الهيئة العامة للطرق والكباري و النقل البرى (GARBLT)		وزارة النقل 		وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكباري الهيئة العامة للطرق والكباري والمنطقة الخامسة - غرب الدلتا	
مستخلص رقم (٧) جاري		عن الفترة من بدء العمل حتي ٢٠٢٤- ٨- ٣١		تنفيذ الشركة المتحدة للمقاولات ورصف الطرق (محمد السيد مجاهد)		عملية انشاء كوبرى علوى للسيارات عند تقاطع طريق حسن علام بمدينة برج العرب مع مسار الخط الاول للقطار الكهربائى السريع (السخنة-العلمين-مطروح-الفيوم)	
رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للمفاوضة	كمية البند بالمقايسة	الوحدة	مقدار الاعمال السابق اجراؤها	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتي الان
رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للمفاوضة	كمية البند بالمقايسة	الوحدة	مقدار الاعمال السابق اجراؤها	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتي الان
٢٣	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم كمرات سابقة الصب او سابقة الصب والاجهاد مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى الا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن ٥٠٠ كجم/سم ^٣ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة و محتوى اسمنت لا يزيد عن ٣٠٠ كجم/سم ^٣ ب-فى حالة زيادة الارتفاع عن ٦ متر يتم زيادة السعر ١٠٠ جنيه للمتر	٤٥٤٥	١١٢٥	م ^٣	٦٧٥	٠	٦٧٥
	علاوة فى حالة زيادة محتوى الاسمنت ٥٠٠ كجم /م ^٣ مع اضافة المواد اللازمة للوصول الى الاجهاد المطلوب	١٠٤	١١٢٥	م ^٣	٦٧٥	٠	٦٧٥
٢٦	بالطن توريد وتشكيل وتركيب ورض اسياخ حديد التسليح (٤٠/٦٠) حديد (D) مقاوم للزلازل اطوال حتي ١٢ متر لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل أيضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد . والسعر يشمل كل مايلزم لنهـو العمل نهـو كاملاً حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس	٣٦٠٠٠	٢١٠٠٠	طن	١٢٣٩٩	١٠٢٢	١٣٤٢١
٢٨	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقن حديد كابلات عالية الاجهاد من اسلاك مجدوله لزوم الهيكل العلوي للكوبرى واللغة تشمل (الكابلات -الاكسسوارات-الاجرية-الانكورز-الويدجز) وذلك طبقاً للوحات المعتمدة وتعليمات المهندس المشرف وكل مايلزم لانهاء الاعمال حسب المخططات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية.	١١٠٠٠	٢٥٠	طن	١٠٩	٩٠	١٩٩
٣٠	بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البوبتومين والدهان وجهاً على البارد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهـو العمل نهـو كاملاً وذلك طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف وعلى المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ وكل مل يلزم لنهـو العمل نهـو كاملاً والقياس هندسي وطبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	٦٠	٢٠٠٠٠	م ^٢	١٠٢٦٧	٠	١٠٢٦٧
٣٣	بالمتر المسطح توريد وعمل دهانات بمواد مقاومة للكربنة ذات اساس اكرليك Anticarbonation ومواد مقاومة للعناصر الخرسانية وتوريد مواد معالجة لسطح الخرسانة وذلك باستخدام نظام مواد دهانات مقاومة للكربنة صالـح للاستخدام المباشر على سطح الخرسانة على أن تقدم الشركة كتالوج من الجهة الموردة موضحة به الاشتراطات الفنية الخاصة بالتنفيذ واللغة تشمل الشدة المعدنية وكل ما يلزم لنهـو العمل طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس بالبعد توريد وتركيب ركائز من التيوبرين طبقاً للمواصفات والاشتراطات الموضحة بالجدول و الرسومات و السعر يشمل الحن و اعداد الاسطح اسفل الركائز ، تكون الركائز من النوع المكونة من رقائق البوليميرات المرنة و المتداخل مع رقائق المعن مثل الاتواع المركبة بين طبقات التيوبرين و الصلب العالى المقاومة و تكون الركائز طبقاً لما هو موضح بالرسومات و يجب ان تتطابق الركائز المواصفات الاوروبية الموحدة EN 1337-3 و ان تكون مناسبة للعمل تحت الاحمال و فى مجال الحركة المعرضة لها الركائز و	١١٥	١١٠٠٠٠	م ^٢	٣٢٢٤	٠	٣٢٢٤
٣٥	أ - بالبعد توريد و تركيب ركائز حمولة ٤٠٠ ببوليط .	٥٧٥٠٠	١٤٤	عدد	١٤٤	٠	١٤٤
	د - بالبعد توريد و تركيب ركائز حمولة ٢٥٠ بدون جوايط .	١٦٠٠٠	٤٠	عدد	٠	٠	٠
الاجمالي الكلي		٧٠٣٠٥٥٩٧٤					
اجمالي ماتم ادراجه سابقا		٦٤١١٩٢٣٨٤					
الاجمالي المتبقى خلال المدة		٦١٤٠٢٥٩٠					
عن الشركة المنفذة :		مدير المكتب الفني م / احمد محمد ذكي  مدير المشروع م / طارق رضوان الديب  عن الاستشاري مدير المشروع الاستشاري م / محمد عزت 					
اقرارنا بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ قدرها سبق صرفها الي المقاول		تاريخ يدفع للمقاول ملاحظة اعتمدت من					
رئيس الادارة المركزية المنطقة الخامسة - غرب الدلتا الاسكندرية - مطروح عميد مهندس () هانى محمد طه		مدير المشروع م / ابراهيم محمد مدير عام المشروعات م / محمد حسنى فياض					