

رقم البند	بيانات الأعمال	القيمة بالجنيه	الوحدة	الكمية طبقا للتكاسية	مقدار العمل السلفي اجراءها	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	جمله مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري / نهائي	جمله مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	استقطاع / حجز	البقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
١	أعمال تخطيط الطرق بالبوريات المرورية البيضاء على الساخن (Extruder) بسمك ٢.٥ سم وذلك لتخطيط الطرق (خطوط الطرقات) المستمرة على أن يكون عرض الخط المستمر ٢٠ سم أو ١٥ سم وخط المعور ١٥ سم (٤ متر مدحون + ٨ متر بدون مدحون) وذلك وفقا للمواصفات البريطانية BS262:1989 أن يكون نسبة أكسيد التيتانيوم ٦% ويوحدرة الزجاج الداخلية ١٠% والنسبة الخارجية ١٠% والمدة الرابطة ٢٠% والمواد الملتصقة التفتيشية على أن تكون الخطوط الجفتية مستمرة طبقا للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة.	٤٥٠.٠٠٠	م٢	١٠٠٠	٩٠٠	٢٠.٠٠٠	٩٢٠.٠٠٠	ختامي	٤١٤.٠٠٠.٠٠٠	٠.٠٠	٤١٤.٠٠٠.٠٠٠	يراعي تطبيق نصوص التعاقد - مهندس العملية متواجد - فني العملية متواجد - علامات الأرصاد والتفتيش والآلة متواجدة - وثيقة التأمين موجودة - يتم مراجعة توريد بورية برودة اسود بمعرفة مصنع الخلطات بمدينة نصر
٢	بالمعنى المسطح أعمال التخطيط على الباز سبك لإزول عن ٢٥٠ ميكرون على أن يتم اعتماد البوريات طبقا للمواصفات القياسية المصرية ويتم التنفيذ طبقا للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة.	١٩٠.٠٠٠	م٢	١٥١٧٥	١٤٠٠٠	٧٥٣.٠٠	١٤.٧٥٣.٠٠	ختامي	٢.٨٠٣.٠٧٠.٠٠	٠.٠٠	٢.٨٠٣.٠٧٠.٠٠	
٣	بالمعنى الطولي توريد ودهان البوريات المتوسطة بطول الأبيض والأسود ويتم تحديد المسافات باستخدام التيب واللثة لمدة كل ميلاد تظهر العمل وطبقا للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة وتعليمات المهندسين المباشرين.	٣٢.٠٠٠	م٢	٣٤٠٣	٠٠	٣.٤٠٣.٠٠	٣.٤٠٣.٠٠	ختامي	١٠.٨٨٩٦.٠٠	٠.٠٠	١٠.٨٨٩٦.٠٠	
الإجمالي							٣.٣٢٥.٩٦٦.٠٠		٣.٣٢٥.٩٦٦.٠٠	٠.٠٠	٣.٣٢٥.٩٦٦.٠٠	

مجدى عبد السلام علام
٢٠٢٤/٩/١٧
المهندس /

مدير علم المشروعات
٢٠٢٤/٩/١٧

تمت الدارسة بكت
فني المنطقة
٢٠٢٤/٩/١٧

مدير المشروع
٢٠٢٤/٩/١٧

مستوب الشركة المنقذة
٢٠٢٤ / ٠٩ / ١٧

تحريرا في: ١٧ / ٠٩ / ٢٠٢٤