

بخصوص: عملية تنفيذ صيانة جسر الكباري
بإمسية النازك الطويل مسك ٩٠١/٥٥٥ الى كتم ٩٠١/٩٠٠
خط القاهر ٥ - الد العالي الجار لوزع الإبراهيمية
تنفيذ: شركة الفا طهر للتشييد والبناء

٤٦٤
٢٠١٩/١٠/٠٤

السيد مهندس/ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ،،، وبعد

نتشرف بأن نرفق من طيه المستخلص رقم (٣) جاري للعملية عاليه من أصل وصورتين
مرفقاً بها استمارة (٥٠ ع.ح).

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باتخاذ اللازم نحو المراجعة والصرف والتنبيه بموافقاتنا
بصورة من المستخلص بعد المراجعة.

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية والاحترام،،،

تحريري: ٢٠١٩/١٠/٠٤
مرفقات:-

عدد

(١) مستخلص

(١) استمارة (٥٠ ع.ح)

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة السابعة بأسبوط/المنيا
٢٠١٩/١٠/٠٤
اسلام محمد فوزي

مهندس/



مصلحة: مصلحة

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيته	قرش
	١٤/٣/٢٠١٦ عمر ميمون واربعا اثنى عشر سنة وما بعد الف والا ثمانية واربعين سنة		
	الجملة	١٤/٣/٢٠١٦	

٢.٢ _____

تقيد في السجل برقم :

المختتم ذو التاريخ

رئيس المصلحة
1/1/2019
1/1/2019

في ————— سنة ٢٠٢

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____
 (٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء : _____
 (أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ الإيرادات _____ بتاريخ _____ الإمضاء : _____

المختتم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : توقيع الكاتب المنوط بالسجل :

رُوجع في _____ سنة ٢٠٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب

شيك

إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في _____ سنة ٢٠٢٠ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦٠٠٤ س ٢٠٢١ - ١٥٠٠٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ————— إمضاء الكاتب المنوط : —————

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة:

إمضاءات موظفي الشطب

(٣) سحب شيك رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

الشركات التي تتلقى تمويلًا من الحكومة يجب أن تكون قادرة على دفع ديونها في وقت متأخر من الشهر.

(٤) قيد في سجل البيانات تحت رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____
الحوالات

(٥) أدرج في كشف الشيكات رقم : _____ امضاء الكاتب المنوط : _____

في _____ سنة ٢٠٢

إمضاء طالب أو كاتب التصدير

شیک
إذن صرف

(۶) استلمت

عن صلية / صلية تنفيذ حماية جسر السكة الحديد ناحية النازل الطولي من كم 201.525 الى كم 201.900 خط
القاهرة - السد العالي المجاور لترعة الانداهية
بتاريخ 24/11/2024 مع / شركة الفطمية للتشييد والكبرى
في المدة من بدء العمل حتى 10 / 9 / 2024 م

مستخلص رقم (3)
وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى
المنطقة السابعة - أسبوط

رقم	كمية المقايضة	نوع العمل	الفترة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدّة	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	إستقطاع أو عزز	البقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
١	١٧٥	بشمير الطولى عمل جسيت لتربة بضمجى الملى		م.ط	١٢٠,٠٠٠	٥٥,٠٠٠	١٧٥,٠٠٠	جاري	٢٥٩٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٩٠٠٠,٠٠٠	مهندسى الشركة متواجدين
٢	٢	بالحداد اعمال نقل ملكية الخوازيق وملحقها		عدد	٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٠٠	جاري	٦٠٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٠٠٠٠٠,٠٠٠	مهندسى التحطيرة والاشغوية متواجدين
٣	٧٨٦,٨	بالطن توريد وتركيب القسوم الثلاث		طن	١٩٩,٥٣	٣٣,١٦	٢٣٢,٦٩	جاري	١٥١٢٤٩٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥١٢٤٩٨٠,٠٠٠	عدد (١) سيارة موجودة
٤	٣١١٠	بالشمير الطولى تنفيذ خوازيق مجرى ملى قطر 100سم		م.ط	٣١١٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣١١٠,٠٠٠	جاري	١٦٩٩٦٩٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٦٩٩٦٩٥٠,٠٠٠	اللائقات موجودة
٥	٣٧٣,٨	بالطن توريد وتركيب ورص حديد التسليح (60/40)		طن	٢٦٧,٠٩	١٠٤,٦٤	٣٧١,٧٣	جاري	٢٠٩٦٥٣٤٦,٤٠	٠,٠٠٠	٢٠٩٦٥٣٤٦,٤٠	
٦	٥٥	بالشمير المكعب توريد وتنفيذ خرسانة عالية الكثرة الربطة للخوازيق		م ^٣	٢١,٩٦	٠,٠٠٠	٢١,٩٦	جاري	٥٧٥٥٩,٦٠	٠,٠٠٠	٥٧٥٥٩,٦٠	
٧	٣٩٠	بالشمير المكعب توريد وصب وصلبة خرسانة لوزم الكسرات الربطة للخوازيق فى المجرى المالى		م ^٣	٢٣٥,٢٠	٠,٠٠٠	٢٣٥,٢٠	جاري	٧٩٠,٢٧٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٩٠,٢٧٢,٠٠٠	
٨	١٩٢٥	بالشمير المكعب اعمال توريد وبناء حوائط سائدة راسية من التيش بين الخوازيق بضمجى المالى		م ^٣	١٢٠,٣٢١	٠,٠٠٠	١٢٠,٣٢١	جاري	١٩٤٩٢٠٠,٥١	٠,٠٠٠	١٩٤٩٢٠٠,٥١	
١١	٩٠٤,٣	بالشمير المكعب مصفية تنفيذ اعمال تظهير وتوكيد المجرى المالى		م ^٣	٤٦٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٦٨,٠٠٠	جاري	٥١٤٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥١٤٨٠,٠٠٠	
		التفصيلات										
	١٥٥٠	بالشمير المكعب اعمال توريد وبناء حوائط سائدة راسية من التيش بين الخوازيق بضمجى المالى		م ^٣	٤٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٥٠,٠٠٠	جاري	٧٢٩٠٠٠,٠٠٠	٢٩١٦٠٠٠,٠٠٠	٤٣٧٤٠٠,٠٠٠	حجز 40% لحين الانتهاء من الاعمال
اجملى قيمة المستخلص												٥١٧٩٤٧٨٩
اجملى قيمة الاعمال الكلية												٥١٧٩٤٧٨٨,٥١
اجملى قيمة الاعمال السابق تنفيذها												٤٤٣٢٨٧٠,٨٧١
اجملى قيمة الاعمال المنقذة فى هذه الفترة												١٢٤٦٦٠,٧٩,٨٠

أقر بأن الحساب صحيح ومضمون وأن السجلات السنية تظهره وقدمها
سحق صحتها الى المقلول
المحاسب /
تحريرا في
الى المقلول مبلغ
ملاحظات القاتل
يعتمد

غير الواردة بكرة الشرط اعطيت من مدير المنطقة

مدير المشروع
مدير الادارة الكبارى
مدير عام المشروع حاتم
تحريرا : 2024/5/8
المقر : القاهرة



رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
.....