



المنطقة الثانية (القتال وسيناء) بالإسماعيلية



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتك طيه المستخلص رقم (٣) جارى لعملية اعمال تنفيذ كوبرى دوران للخلف مزدوج عند الكم ٧٦+٣٠٠ ضمن اعمال مشروع تطوير الطريق الدولى الساحلى فى المسافة من دمياط حتى جمصة بطول ٤٠ كم بالامر المباشر.

تنفيذ : شركة الصعيد العامة للمقاولات.

يرجى التفضل بالاحاطة والتتبية باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،،

تحريرا فى: ٢٠٢٤ / ٩ / ١٢ م

مرفقات عدد:

(٣) مستخلص

استمارة ٥٠ ع.ح حصر اعمال

- محضر استلام موقع - تقارير معملية

جواب العمال - جواب السيارة - جواب المحملات

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

بدر عبد التواب بدر



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري

مستخلص رقم (3) جاري

عن عملية / تنفيذ كوبري دوران للخلف مزدوج عند الكم ٣٠٠+٧٦

في المدة من بداية العمل وحتى ١٢ / ٩ / ٢٠٢٤

العقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٣٢٢ بتاريخ ٢٠٢٣/١/٣١ مع شركة الصعيد العامة للمقاولات والإستثمار العقاري

رقم	كمية المقايمة	نوع العمل	الفننه	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	إستقطاع أو عجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
١	١٠٦٣	بالمتر الطولي : اصال تنفيذ الجسات	٤٠٠	م.ط	١٠٦٣,٠٠	٠,٠٠	١٠٦٣,٠٠٠	جاري	٤٢٥,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢٥,٢٠٠,٠٠	
٣	٢٤٩٠	بالمتر المكعب : حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة لأساسات القواعد المسلحة	٩٠	م.٣	٢١٢٢,٣٥	٠,٠٠	٢١٢٢,٣٥٠	جاري	١٩١,٠١١,٥٠	٠,٠٠	١٩١,٠١١,٥٠	
٤	١٥٤,٥٩	بالمتر المكعب : حفر استكشافي بمعالجة يدوية في ارض الموقع العام	٩٠	م.٣	١٥٤,٥٩	٠,٠٠	١٥٤,٥٩٠	جاري	١٣,٩١٣,١٠	٠,٠٠	١٣,٩١٣,١٠	
٥	٥٥٠	بالمتر المكعب : توريد ورسم رمال نظيفة او تربة زلطية حول الاساسات وجسم الكوبري	١٤٥	م.٣	٣٩٦,٦٠	٠,٠٠	٣٩٦,٦٠٠	جاري	٥٧,٥٠٧,٠٠	٠,٠٠	٥٧,٥٠٧,٠٠	
٧	٢	بالعدد : نقل خارجي وتركيب وفك ماكينة الخوازيق الى الموقع	٢٤٦,٠٠٠	عدد	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠٠	جاري	٤٩٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٩٢,٠٠٠,٠٠	
٨	٢	بالعدد : نقل داخلي وتركيب وفك ماكينة الخوازيق الى الموقع	٥٠,٠٠٠	عدد	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠٠	جاري	١٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠	
٩	١٣٣٠	بالمتر الطولي : تنفيذ خوازيق محفورة ومصبوبة في مواقعها بالبر (BORED PILES) قطر ١ م	٣,٦٢٠	م.ط	١٣١٨,٨٨	٠,٠٠	١٣١٨,٨٨٠	جاري	٤,٧٧٤,٣٤٥,٦٠	٠,٠٠	٤,٧٧٤,٣٤٥,٦٠	تم رد الإستقطاع نظراً لتلافي الملاحظات في مستخلص رقم (٢)
٩	١٣٣٠	بالمتر الطولي : علاوة على تنفيذ أعمال الخوازيق قطر ١ م	٦٥٠	م.ط	١٣١٨,٨٨	٠,٠٠	١٣١٨,٨٨٠	جاري	٨٥٧,٢٧٢,٠٠	٠,٠٠	٨٥٧,٢٧٢,٠٠	
١٠	٥٩٨٠	بالمتر الطولي : تنفيذ خوازيق محفورة ومصبوبة في مواقعها بالبر (BORED PILES) قطر ١,٢ م	٤,٨٢٥	م.ط	٥٩٦٠,٨٨	٠,٠٠	٥٩٦٠,٨٨٠	جاري	٢٨,٧٦١,٢٤٦,٠٠	٠,٠٠	٢٨,٧٦١,٢٤٦,٠٠	تم رد الإستقطاع نظراً لتلافي الملاحظات في مستخلص رقم (٢)
١٠	٥٩٨٠	بالمتر الطولي : علاوة على تنفيذ أعمال الخوازيق قطر ١,٢ م	٧٥٠	م.ط	٥٩٦٠,٨٨	٠,٠٠	٥٩٦٠,٨٨٠	جاري	٤,٤٧٠,٦٦٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٤٧٠,٦٦٠,٠٠	تم رد الإستقطاع نظراً لتلافي الملاحظات في مستخلص رقم (٢)
١١	١	بالعدد : عمل تجريبية تحميل على خازوق عامل بنفس قطر الخوازيق المستخدمة قطر (100 سم)	١٤٥,٤٠٠	عدد	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠٠	جاري	١٤٥,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٥,٤٠٠,٠٠	
١٢	١	بالعدد : عمل تجريبية تحميل على خازوق عامل بنفس قطر الخوازيق المستخدمة قطر (120 سم)	١٩٠,٠٠٠	عدد	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠٠	جاري	١٩٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٠,٠٠٠,٠٠	
١٣	١٣٥	بالمتر المكعب : خرسانة عادية للأساسات والبلاطات الإنتقالية	١,٨٧٠	م.٣	٨٧,٢٦٥	٠,٠٠٠	٨٧,٢٦٥	جاري	١٦٣,١٨٥,٥٥	٠,٠٠	١٦٣,١٨٥,٥٥	
١٤	٢٤٦٥	بالمتر المكعب : خرسانة مسلحة للمخدات والأساسات والبلاطات الإنتقالية	٢,٤٣٠	م.٣	١٩٩٧,٦٤	٠,٠٠	١٩٩٧,٦٤٠	جاري	٤,٨٥٤,٢٦٥,٢٠	٠,٠٠	٤,٨٥٤,٢٦٥,٢٠	تم رد الإستقطاع نظراً لتلافي الملاحظات في مستخلص رقم (٢)
١٤	٢٤٦٥	علاوة زيادة الإجهاد إلى ٤٠٠ كجم/سم ^٢ وزيادة المحتوي الأسمنتي إلى ٤٥٠ كجم/م ^٣	١٨٠	م.٣	١٩٩٧,٦٤	٠,٠٠	١٩٩٧,٦٤٠	جاري	٣٥٩,٥٧٥,٢٠	٠,٠٠	٣٥٩,٥٧٥,٢٠	
١٥	٦٣٠	بالمتر المكعب : خرسانة مسلحة لزوم الأعمدة والكتاف فوق منسوب ظهر المخدات الخرسانية في حالة زيادة الإرتفاع عن ٦ متر يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنية للمتر من (٦ - ٧) م	٣,٢٢٥	م.٣	٢٨,٩٦	٠,٠٠	٢٨,٩٦٠	جاري	١,٣٤٧,٠٢٨,١٣	٠,٠٠	١,٣٤٧,٠٢٨,١٣	
١٥	٦٣٠	بالمتر المكعب : خرسانة مسلحة لزوم الأعمدة والكتاف فوق منسوب ظهر المخدات الخرسانية في حالة زيادة الإرتفاع عن ٦ متر يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنية للمتر من (٧ - ٨) م	٣,٣٢٥	م.٣	٣١,٠٥	٠,٠٠	٣١,٠٥٠	جاري	٩٣,٣٨٦,٣٣	٠,٠٠	٩٣,٣٨٦,٣٣	
١٦	٦٧٥	بالمتر المكعب : خرسانة مسلحة لزوم الهامات العرضية فوق أعمدة الكوبري	٣,٥١٠	م.٣	٤٧١,٢٧	٠,٠٠	٤٧١,٢٧٠	جاري	١,٠٣,٢٣١,٢٨	٠,٠٠	١,٠٣,٢٣١,٢٨	
٢٠	٢٤١٣	بالمتر المكعب : خرسانة مسلحة لاسقف على خوازيق (slab on pile)	٣,٥٢٠	م.٣	٢٤١,٩٦	٠,٠٠	٢٤١,٩٦٠	جاري	١,٦٥٤,١٥٧,٧٠	٠,٠٠	١,٦٥٤,١٥٧,٧٠	
٢٠	٢٤١٣	علاوة زيادة الإجهاد بحيث لا يزيد عن ٥٠٠ كجم/سم ^٢ ومحتوي الأسمنت إلى ٤٥٠ كجم/م ^٣	٣١٠	م.٣	٢٤١,٩٦	٠,٠٠	٢٤١,٩٦٠	جاري	٨٥١,٦٩٩,٢٠	٠,٠٠	٨٥١,٦٩٩,٢٠	
٢٢	٤٢١٥	بالطن : توريد وتشكيل وتركيب ورص حديد التسليح (٤٠/٦٠) حديد	٤١,٠٠٠	طن	١٨٦٩,٢٨	٠,٠٠٠	١٨٦٩,٢٨٤	جاري	٧٦,٦٤٠,٦٤٤,٠٠	٠,٠٠	٧٦,٦٤٠,٦٤٤,٠٠	تم رد الإستقطاع نظراً لتلافي الملاحظات في مستخلص رقم (٢)
٢٥	٢٣٣٠	بالمتر المسطح : أعمال دهان وجهين على الباراد من العزل على الباراد	٥٥	م.٢	١٩٦٨,٩٧١	٠,٠٠٠	١٩٦٨,٩٧١	جاري	١٠٨,٢٩٣,٤١	٠,٠٠	١٠٨,٢٩٣,٤١	
٢٧	٧٢	بالعدد : توريد وتركيب ركائز حمولة ١٨٠ طن بجوايط	١٨,٠٠٠	عدد	٧٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٢,٠٠٠	جاري	١,٢٩٦,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١,٢٩٦,٠٠٠,٠٠	تم رد الإستقطاع نظراً لتلافي الملاحظات في مستخلص رقم (٢)
٢٧	٢٤	بالعدد : توريد وتركيب ركائز حمولة ٤٠٠ طن بجوايط	٤٦,٠٠٠	عدد	٢٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٤,٠٠٠	جاري	١,١٠٤,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١,١٠٤,٠٠٠,٠٠	تم رد الإستقطاع نظراً لتلافي الملاحظات في مستخلص رقم (٢)
		التشوينات										
	٤٢١٥	بالطن : توريد وتشكيل وتركيب ورص حديد التسليح (٤٠/٦٠) حديد	٤١,٠٠٠	بالطن	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	٧٢	بالعدد : توريد وتركيب ركائز حمولة ١٨٠ طن بجوايط	١٨,٠٠٠	عدد	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	٢٤	بالعدد : توريد وتركيب ركائز حمولة ٤٠٠ طن بجوايط	٤٦,٠٠٠	عدد	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
		اجمالي قيمة المستخلص							١٢٩,١٢٩,٠٢٩			

أقر بأن الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره و قدرها ٩٨,٠٥٦,٤٦٧ سبق صرفها الى المقاول

يدفع للمقاول على الحساب

٣١,٠٧٢,٥٦٢,٠٠ جنيه فقط

رجوع فوجد على صحة

تحريراً : ٢٠٢٤ / /

أقر بصحة ذلك

المقاول

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

بدر عبدالنواب بدر

