

رقم البند	نوع العمل	كمية التعاقد	الفا (جنيه)	المقررات	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت فى خلال هذه المدة	جولة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	جولة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
	أعمال تطهير المسارات و التكتسير											
١	بالمتر المسطح تطهير مسارات طرق الخدمة والطرق الفرعية الجديدة	١٧٧٦٦,٥	١٠,٠٠	٢م	١٣٣٣٦,٣٠	٠,٠٠	١٣٣٣٦,٣٠	جاري	١٣٣,٣٦٣,٠٠	٠,٠٠	١٣٣,٣٦٣,٠٠٠	١٣٣,٣٦٣,٠٠٠
	إلجسات التاكيدية											
٥	بالمتر الطولي عمل جسات تاكيدية طبقاً لكون أعمال ميكانيكا التربة والاساسات بالعمق المطلوب											
(١-٥)	١ - جميع أنواع التربة عدا الصخرية	٤٧٠	٣٥٠,٠٠	م.ط	٤٦٣,٠٠	٠,٠٠	٤٦٣,٠٠	جاري	١٦٢,٠٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٢,٠٥٠,٠٠٠	١٦٢,٠٥٠,٠٠٠
(٢-٥)	٢ - علاوة في حالة تواجد الجسة في مجري النيل	٣٠	١٣٠٠,٠٠	م.ط	٢٩,٠٠	٠,٠٠	٢٩,٠٠	جاري	٣٧,٧٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٣٧,٧٠٠,٠٠٠	٣٧,٧٠٠,٠٠٠
(٣-٥)	٣ - علاوة في حالة التربة الصخرية جهد كسر لا يزيد عن ٤٠٠ كجم/سم ^٢	٦٠	٧٥٠,٠٠	م.ط	٥٧,٠٠	٠,٠٠	٥٧,٠٠	جاري	٤٢,٧٥٠,٠٠٠	٠,٠٠	٤٢,٧٥٠,٠٠٠	٤٢,٧٥٠,٠٠٠
(٤-٥)	٤ - علاوة في الجرانيت	٣٥٠	٢١٥٠,٠٠	م.ط	٣٤٧,٠٠	٠,٠٠	٣٤٧,٠٠	جاري	٧٤٦,٠٥٠,٠٠٠	٠,٠٠	٧٤٦,٠٥٠,٠٠٠	٧٤٦,٠٥٠,٠٠٠
	أعمال الخوازيق											
٦	بالمقطوعة أعمال نقل ماكينة الخوازيق وملحقاتها خارجي وتنزيل وتجميع كل المعدات اللازمة لأعمال الفك والتجميع	٨	٣٢١٠٠٠,٠٠	مقطوعة	٦	٠,٠٠	٦	جاري	١,٩٢٦,٠٠٠,٠٠٠	٣٢١,٠٠٠,٠٠٠	١,٦٠٥,٠٠٠,٠٠٠	خضم عدد ١ ماكينة لحين نهر خازوق التجربة
٧	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق بر بقطر ١ متر											
(١-٧)	أ - حفر في جميع أنواع التربة عدا الصخرية	١٣٥٠	٣٨٥٠,٠٠	م.ط	١٣٠٧,٠٠	٠,٠٠	١٣٠٧,٠٠	جاري	٥٠,٣١,٩٥٠,٠٠٠	٠,٠٠	٥٠,٣١,٩٥٠,٠٠٠	٥٠,٣١,٩٥٠,٠٠٠
(٢-٧)	ب - علاوة في تربة صخرية من كسر احجار الجرانيت إجهاد لا تزيد عن ٤٠٠ كجم/سم ^٢	٢٥٠	١٠٩٠,٠٠	م.ط	٢٤٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٠,٠٠	جاري	٢٦١,٦٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٢٦١,٦٠٠,٠٠٠	٢٦١,٦٠٠,٠٠٠
(٣-٧)	ج - علاوة في حالة الحفر الجرانيت	٨٠٠	٣٣٥٠٠,٠٠	م.ط	٧٦٣,٠٠	٠,٠٠	٧٦٣,٠٠	جاري	٢٥,٥٦٠,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٢٥,٥٦٠,٥٠٠,٠٠٠	٢٥,٥٦٠,٥٠٠,٠٠٠
٨	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق بر بقطر ١,٥ متر											
(١-٨)	أ - حفر في جميع أنواع التربة عدا الصخرية	٨٥٠	٦٢٥٠,٠٠	م.ط	٧٨٥,٠٠	٠,٠٠	٧٨٥,٠٠	جاري	٤,٩٠٦,٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠	٤,٩٠٦,٢٥٠,٠٠٠	٤,٩٠٦,٢٥٠,٠٠٠
(٢-٨)	ب - علاوة في تربة صخرية من كسر احجار الجرانيت إجهاد لا تزيد عن ٤٠٠ كجم/سم ^٢	١٥٠	٢٥٠٠,٠٠	م.ط	١٠٤,٠٠	٠,٠٠	١٠٤,٠٠	جاري	٢٦٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠٤,٠٠٠,٠٠٠	١٥٦,٠٠٠,٠٠٠	يُصرف بنسبة ٦٠% لحين انتهاء التفاوض
(٣-٨)	ج - علاوة في حالة الحفر الجرانيت	٦٢٠	٤٥٠٠٠,٠٠	م.ط	٥٩٦,٠٠	٠,٠٠	٥٩٦,٠٠	جاري	٢٦,٨٢٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠,٧٢٨,٠٠٠,٠٠٠	١٦,٠٩٢,٠٠٠,٠٠٠	يُصرف بنسبة ٦٠% لحين انتهاء التفاوض
٩	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق مجري النيل بقطر ١,٥ م											
(١-٩)	أ - حفر في جميع أنواع التربة عدا الصخرية	٨٢٠	٩١٠٠,٠٠	م.ط	٨١٥,٠٠	٠,٠٠	٨١٥,٠٠	جاري	٧,٤١٦,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٧,٤١٦,٥٠٠,٠٠٠	٧,٤١٦,٥٠٠,٠٠٠
(٢-٩)	ب - علاوة في حالة الحفر الجرانيت	٥٠٠	٤٤٨٨٠,٠٠	م.ط	٤٨٤,٠٠	٠,٠٠	٤٨٤,٠٠	جاري	٢١,٧٢١,٩٢٠,٠٠٠	٠,٠٠	٢١,٧٢١,٩٢٠,٠٠٠	٢١,٧٢١,٩٢٠,٠٠٠
١٢	بالطن توريد و تصنيع ونقل قايسونات دائمة معنوية للخوازيق صلب ٣٧	٣٠٠	٢٣٥٠٠,٠٠	طن	٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	جاري	٥,٨٧٥,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٥,٨٧٥,٠٠٠,٠٠٠	٥,٨٧٥,٠٠٠,٠٠٠
	أعمال الحفر											
١٣	بالمتر المكعب حفر في ارض الموقع العام في جميع أنواع التربة عدا الصخرية بالعمق المطلوب لزوم الاساسات	١٢٠٠٠	٨٠,٠٠	م	١١٠٤٤,٠٠	٠,٠٠	١١٠٤٤,٠٠	جاري	٨٨٣,٥٢٠,٠٠٠	٠,٠٠	٨٨٣,٥٢٠,٠٠٠	٨٨٣,٥٢٠,٠٠٠
١٤	بالمتر المكعب حفر في ارض الموقع العام (تربة صخرية) بالعمق المطلوب											
(١-١٤)	أ - تربة صخرية جهد لا يزيد عن ٤٠٠ كجم/سم ^٢ وكسر احجار جرانيت	٩٠٠	١٧٥٠,٠٠	م	٧٨١,٠٠	٠,٠٠	٧٨١,٠٠	جاري	١٣٦,٦٧٥,٠٠٠	٠,٠٠	١٣٦,٦٧٥,٠٠٠	١٣٦,٦٧٥,٠٠٠
(٢-١٤)	ب - حفر و تكتسير جرانيت إجهاد اعلي من ٤٠٠ كجم/سم ^٢	١٦٠٠	٢٦٠٠,٠٠	م	١٥٨٧,٠٠	٠,٠٠	١٥٨٧,٠٠	جاري	٤,١٢٦,٢٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٤,١٢٦,٢٠٠,٠٠٠	٤,١٢٦,٢٠٠,٠٠٠
١٥	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق أو الاساسات في جميع أنواع التربة عدا الصخرية	١٧٠٠	٩٠,٠٠	م	١٥٢٧,٠٠	٠,٠٠	١٥٢٧,٠٠	جاري	١٣٧,٤٣٠,٠٠٠	٠,٠٠	١٣٧,٤٣٠,٠٠٠	١٣٧,٤٣٠,٠٠٠
	أعمال الردم											
١٧	توريد وتشغيل تربة زلطية صالحة للردم ورشها والدمك	٣٠٠٠	١٧٠,٠٠	م	١٩١٤,٠٠	٠,٠٠	١٩١٤,٠٠	جاري	٣٢٥,٣٨٠,٠٠٠	٠,٠٠	٣٢٥,٣٨٠,٠٠٠	٣٢٥,٣٨٠,٠٠٠
	أعمال الخرسانات											
١٨	بالمتر المكعب أعمال خرسانة عادية للأساسات ذات إجهاد ٢٠٠ كجم / سم ^٢	٤٥٠	١٢٥٠,٠٠	م	٤٢٤,٠٠	٠,٠٠	٤٢٤,٠٠	جاري	٥٣٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٥٣٠,٠٠٠,٠٠٠	٥٣٠,٠٠٠,٠٠٠
١٩	بالمتر المكعب أعمال خرسانة عادية أسفل البلاطات الانتقالية ذات إجهاد ٣٠٠ كجم / سم ^٢	٥٠	١٥٠٠,٠٠	م	١٧,٠٠	٠,٠٠	١٧,٠٠	جاري	٢٥,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٢٥,٥٠٠,٠٠٠	٢٥,٥٠٠,٠٠٠
٢٠	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة للأساسات والوسائد والبلاطات الانتقالية ذات إجهاد ٤٠٠ كجم / سم ^٢	٥٢٠٠	٢٦٥٠,٠٠	م	٥١٩٥,٠٠	٠,٠٠	٥١٩٥,٠٠	جاري	١٣,٧٦٦,٧٥٠,٠٠٠	٠,٠٠	١٣,٧٦٦,٧٥٠,٠٠٠	١٣,٧٦٦,٧٥٠,٠٠٠
	الأعمال الانشائية - الهيكل العلوي للكبارى											
٢١	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الاعمدة والأكتاف والهوامت بالبر ذات إجهاد لا يقل عن ٤٠٠ كجم/سم ^٢	٣٨٠٠	٣٥٠٠,٠٠	م	٣٧٤٠,٠٠	٠,٠٠	٣٧٤٠,٠٠	جاري	١٣,٠٩٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	١٣,٠٩٠,٠٠٠,٠٠٠	١٣,٠٩٠,٠٠٠,٠٠٠
٢٢	بالمتر المكعب اعمال خرسانية مسلحة للكمرات سابقة الصب ذات إجهاد لا يقل عن ٥٠٠ كجم/سم ^٢	٢٤٠٠	٤١٥٠,٠٠	م	٢٣٢٢,٠٠	٠,٠٠	٢٣٢٢,٠٠	جاري	٩,٦٣٦,٣٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٩,٦٣٦,٣٠٠,٠٠٠	٩,٦٣٦,٣٠٠,٠٠٠
٢٣	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات الصندوقية	٣٣٠٠	٣٨٠٠,٠٠	م	٢٩٤٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩٤٠,٠٠	جاري	١١,١٧٢,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	١١,١٧٢,٠٠٠,٠٠٠	١١,١٧٢,٠٠٠,٠٠٠
٢٤	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للبلاطات العلوية فوق الكمر والكويستات العلوية ذات إجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم / سم ^٢	٣٠٠٠	٢٩٠٠,٠٠	م	٢٠٨٥,٠٠	١٢٣,٠٠	٢٢٠٨,٠٠	جاري	٦,٤٠٣,٢٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٦,٤٠٣,٢٠٠,٠٠٠	٦,٤٠٣,٢٠٠,٠٠٠
٢٥	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للقطاع الصندوقي وذلك باستخدام العربات الكابولية المتحركة ذات إجهاد لا يقل عن ٥٠٠ كجم / سم ^٢	٩٥٠٠	٥٨٠٠,٠٠	م	٣٣٠٩,٠٠	١٢٣٥,٠٠	٤٥٤٤,٠٠	جاري	٢٦,٣٥٥,٢٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٢٦,٣٥٥,٢٠٠,٠٠٠	٢٦,٣٥٥,٢٠٠,٠٠٠
	أعمال صلب التسليح											
٢٦	بالطن توريد وتوضيب ورص حديد صلب التسليح (٦٠/٤٠) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري	١٣٨٦٠	١٩٥٠٠,٠٠	طن	١٠٩٦٨,٠٠	٣٢٣,٠٠	١١٢٩١,٠٠	جاري	٢٢٠,١٧٤,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٢٢٠,١٧٤,٥٠٠,٠٠٠	٢٢٠,١٧٤,٥٠٠,٠٠٠
(١-٢٦)	أ - أطوال (STANDARD) بطول ١٢ م											
	أعمال العزل											
٢٧	بالمتر المسطح دهان الاسطح الخرسانية شاملاً سطح الخرسانة العادية والوسائد والاعددة أسفل سطح الارض والاسطح الخلفية للاكتاف والحوائط السائدة	٤٠٠٠	٤٠,٠٠	م	٣٤٠٤,٠٠	٠,٠٠	٣٤٠٤,٠٠	جاري	١٣٦,١٦٠,٠٠٠	٠,٠٠	١٣٦,١٦٠,٠٠٠	١٣٦,١٦٠,٠٠٠
٣٤	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة ذاتية الدمك لزوم القواعد بمجرى النيل	٢٠٠٠	٣٧٥٠,٠٠	م	١٨٦٦,٠٠	٠,٠٠	١٨٦٦,٠٠	جاري	٦,٩٩٧,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٦,٩٩٧,٥٠٠,٠٠٠	٦,٩٩٧,٥٠٠,٠٠٠
٣٥	بالمتر المسطح نجارة أسفل قواعد مجري نهر النيل وتشمل التجهيزات الخاصة لأعمال الشدة النهرية السفلية (دمسة)	٧٠٠	٣١٠٠,٠٠	م	٤٧٣,٠٠	٠,٠٠	٤٧٣,٠٠	جاري	١,٤٦٦,٣٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	١,٤٦٦,٣٠٠,٠٠٠	١,٤٦٦,٣٠٠,٠٠٠
٣٧	بالطن توريد وتركيب وشد وحقق حديد سيق الاجهاد (الكابلات) للهيكل العلوي للكوبري	١٣٠٠	٥٥٠٠٠,٠٠	طن	٢١٨,٠٠	١٣٦,٠٠	٣٥٤,٠٠	جاري	١٩,٤٧٠,٠٠٠,٠٠٠	٩٧٣,٥٠٠,٠٠٠	١٨,٤٩٦,٥٠٠,٠٠٠	يتم الصرف بنسبة ٩٥% من اجمالي قيمة البند لحين موافقتنا باعتماد نتائج الشد
٣٦	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم الاعددة والأكتاف والكمرات العرضية بمجرى النيل	٦٠٠	٤٥٠٠,٠٠	م	٥٧٨,٠٠	٠,٠٠	٥٧٨,٠٠	جاري	٢,٦٠١,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٢,٦٠١,٠٠٠,٠٠٠	٢,٦٠١,٠٠٠,٠٠٠
٣٩	بالمقطوعة دراسة الفوالق الأرضية والمخاطر الزلزالية في منطقة الكوبري البديل لخزان اسوان تحت وحول المجري المائي لنهر النيل	١	٤٥٥٠٠,٠٠	مقطوعة	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	جاري	٤٥٥,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٤٥٥,٠٠٠,٠٠٠	٤٥٥,٠٠٠,٠٠٠
٤٠	بالعدد تنفيذ جسات جيوفيزيائية مزدوجة بالطريقة الكهربائية من خلال تنفيذ جسات البر الكهربائية مزدوجة	٤٤	٣٣٢٧٦,٠٠	عدد	٤٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠,٠٠	جاري	١,٣٣١,٠٤٠,٠٠٠	٠,٠٠	١,٣٣١,٠٤٠,٠٠٠	١,٣٣١,٠٤٠,٠٠٠
	بنود مُستجدة											
١ مُستجد	توريد وتركيب كراسي ارتكاز (ركائز) ذات الحمولات والحركات المختلفة											
١ - أ	ركائز من نوع النيوبرين المسلح Type B مقاس ٩٦×٤٠٠×٣٠٠م	١٤٤	٤١٥٥,٠٠	عدد	١٤٤,٠٠	٠,٠٠	١٤٤,٠٠	جاري	٥٩٨,٣٢٠,٠٠٠	٠,٠٠	٥٩٨,٣٢٠,٠٠٠	٥٩٨,٣٢٠,٠٠٠
١ - ب	ركائز من نوع النيوبرين المسلح Type C2 مقاس ١٠٧/٥٥×٦٠٠×٤٥٠م	١٢	١٥٧٢٥,٠٠	عدد	١٢,٠٠	٠,٠٠	١٢,٠٠	جاري	١٨٨,٧٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	١٨٨,٧٠٠,٠٠٠	١٨٨,٧٠٠,٠٠٠
٢ مُستجد	توريد وتركيب كراسي ارتكاز (ركائز) من نوع Sliding Isolation Pendulum											
٢ - أ	كراسي ارتكاز خاصة بأبعاد ١,٥٨×١,٥٨×١,٥٨م	١٢	٥٣٨٠٠٠,٠٠	عدد	١٢,٠٠	٠,٠٠	١٢,٠٠	جاري	٦,٤٥٦,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٦,٤٥٦,٠٠٠,٠٠٠	٦,٤٥٦,٠٠٠,٠٠٠
٢ - ب	كراسي ارتكاز خاصة بأبعاد ١,٩٢×١,٩٢×١,٩٢م	١٢	١٢٥٥٠٠٠,٠٠	عدد	١٢,٠٠	٠,٠٠	١٢,٠٠	جاري	١٥٠,٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	١٥٠,٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٥٠,٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠
٣ مُستجد	توريد وتركيب كراسي تثبيت مؤقتة من الحديد الإنشائي (ST40/60)	٣٥	٤٤٥٠٠,٠٠	طن	٢٧,٠٠	٠,٠٠	٢٧,٠٠	جاري	١,٢٠١,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	١,٢٠١,٥٠٠,٠٠٠	١,٢٠١,٥٠٠,٠٠٠
٤ مُستجد	توريد وتركيب يارات (Anchors) عالية المقاومة (DYWIDAG) St1050/950 قطر ٣٦م	٥٠٠	٢٨٠٠,٠٠	م.ط	٤٤١,٠٠	٠,٠٠	٤٤١,٠٠	جاري	١,٢٣٤,٨٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	١,٢٣٤,٨٠٠,٠٠٠	١,٢٣٤,٨٠٠,٠٠٠
٥ مُستجد	دمسة أسفل الهيكل العلوي	٣٢٠٠	٣١٠٠,٠٠	م	٢٩١٣,٠٠	٠,٠٠	٢٩١٣,٠٠	جاري	٩,٠٣٠,٣٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٩,٠٣٠,٣٠٠,٠٠٠	٩,٠٣٠,٣٠٠,٠٠٠
٦ مُستجد	خرسانته مسلحة Fair Face سابقة الاجهاد للجزء الطوي Side Span	١٣٥٠٠	٦٣٤٠,٠٠	م	١٣٠٩,٠٠	٠,٠٠	١٣٠٩,٠٠	جاري	٨٢,٩٩٠,٦٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٨٢,٩٩٠,٦٠٠,٠٠٠	٨٢,٩٩٠,٦٠٠,٠٠٠
	الإجمالي								٥٤٤,٧٥٥,٠٠٨,٠٠٠		٥٤٤,٧٥٥,٠٠٨,٠٠٠	٥٤٤,٧٥٥,٠٠٨,٠٠٠
	السابق								٥٢٤,٤٣٠,٣٠٨,٠٠٠		٥٢٤,٤٣٠,٣٠٨,٠٠٠	٥٢٤,٤٣٠,٣٠٨,٠٠٠
	الفرق								٢٠,٣٢٤,٧٠٠,٠٠٠		٢٠,٣٢٤,٧٠٠,٠٠٠	٢٠,٣٢٤,٧٠٠,٠٠٠

بيان المنصرف من المقاوله		القيمة	
		قرش	جنيه
بيان الاعمال التي تمت الان		٥٤٤٧٥٥	٠٠٨٧
محجوز			
مصرح بصرفه			
سابق صرفه		٥٢٣٩٩٩	٩٨٨
مستحق صرفه		٢٠٧٥٥٠	٢٠١٠
الاستقطاعات	جنيه	قرش	
رسم دمغة اصى			
رسم دمغة اضافى			
امانات			
ايرادات			
جملة الاستقطاعات		١٧٣٨٣	٤٠
صافى المبلغ المستحق		١٩٠٦٧١٩	٦٠

.....	امضاء		اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات
.....	امضاء		اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف
.....	امضاء		بان المبالغ معلى بالامانات بتاريخ

الكاتب المنوط الخبم ذو التاريخ	تنفيذ في سجل رقم ٥٥ (ع. ح) برقم تحريراً في سنة ٢٠٠ علاقات الكاتب المنوط
شيك اذن صرف	يعتمد سحب

بمبلغ	رئيس الحسابات
-------	---------------

.....
 تحرير في سنة ٢٠٠٠

(١) شطب

(٢) سحب (شيك - اذن صرف) رقم الكاتب المنوط

(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم الكاتب المنوط

(٤) والدرج فى كشف الحوالات رقم الكاتب المنوط

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

جملة قيمة الاعمال التي تمت (راجع باطنه)

[illegible]

جملة المبالغ السابق صرفها

الباقى للمقاول

المدفوع الآن بالتحويل رقم بتاريخ سنة ٢٠٠٠

[illegible]

الجملة

جمله قيمة التحويل

الباقى للمقاول

تسلمت التحويل رقم و اقر باتنى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (*) وانى تسلمت المستحق لى
وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة ٢٠٠٠
المقاول