

تتبعاً بشركة المقاولون العرب (عثمان احمد عثمان)



مستخلص رقم (١٧) جارى

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والجسور
(المنطقة الثالثة عشر بشبه جزيرة)
عناية بتصميم وتنفيذ كوبري وسط الحرية العلوي على الطريق الزراعي القاهرة - الاسكندرية أمام (منطقة جنوبى)
المرحلة رقم ٢٠٠ / ٢٠١ / ٢٠٢ / ٢٠٣ / ٢٠٤ / ٢٠٥ / ٢٠٦ / ٢٠٧ / ٢٠٨ / ٢٠٩ / ٢١٠ / ٢١١ / ٢١٢ / ٢١٣ / ٢١٤ / ٢١٥ / ٢١٦ / ٢١٧ / ٢١٨ / ٢١٩ / ٢٢٠

عن المدة من بدء العمل حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١

رقم البند	بيان الاصل	الكمية	الوحدة	مقدار الاصل السابق	مقدار الاصل الذى تمت	مقدار الاصل الذى تمت	جاري ام نهائي	جمله مقدار الاصل الذى تمت حتى الان	استقطاع	البقي من الاستقطاع	ملاحظات
جنيه				اجراؤه	خلال المدة	حتى الان		جنيه	جنيه	جنيه	
الاعمال المرتبطة بتحصيل رسوم الكارتات											
٧	باعتار المعكوب ردم حول القواعد والحوائط السددة برمل نظيفة.....	١٢٠٠	م	٥٤٤٣,٢٥	٠,٠٠	٥٤٤٣,٢٥	جاري	٧٠٧٦٢,٢٥	٠,٠٠	٧٠٧٦٢,٢٥	
٨	باعتار المعكوب توريد و تشغيل وضغط رمل نظيفة و ذلك لتنفيذ المداخل	١٢٠٠	م	٥٠٥٢,٠٠	٠,٠٠	٥٠٥٢,٠٠	جاري	٦٥٦٧٦,٠٠	٠,٠٠	٦٥٦٧٦,٠٠	
٢٣	باعتار المعكوب عمل طبقة أساس من أحجار جيرية نفع تكسير الكسرات بحسبك	٢٥٠٠	م	٦٤٠٥,٠٠	٠,٠٠	٦٤٠٥,٠٠	جاري	١٦٠١٢٥,٠٠	٠,٠٠	١٦٠١٢٥,٠٠	
مستجد ٢	باعتار المعكوب توريد وتشغيل ترية إجلال عجرة عن خليط من السن الدولوميتى	٢٥٠٠	م	٤٧٢٠,٠٠	٦٦٩,٠٠	٥٤١٩,٠٠	جاري	١٣٥٤٧٥,٠٠	٠,٠٠	١٣٥٤٧٥,٠٠	
مستجد ٤	باعتار المعكوب أصل توريد وبناء تكسي من الدبش	٢٥٠٠	م	٦٣٥٠,٠٠	٠,٠٠	٦٣٥٠,٠٠	جاري	١٥٨٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٨٧٥٠,٠٠	
مستجد ١٠	باعتار المعكوب أصل توريد و ردم بترية زلط + رمل	٢٥٠٠	م	٣٣٨٥,٠٠	٠,٠٠	٣٣٨٥,٠٠	جاري	٨٤٦٢٥,٠٠	٠,٠٠	٨٤٦٢٥,٠٠	
مستجد ٢٠	باعتار المعكوب توريد وتشغيل ودمك برمل نظيفة متفرجة و ذلك لتردم حول و أعلى جسم البريخ واستكمال عرض الطريق السطحي	١٣٠٠	م	٤٤١٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤١٠,٠٠	جاري	٥٧٣٣٠,٠٠	٠,٠٠	٥٧٣٣٠,٠٠	
الاعمال المرتبطة بالتغيرات الناتجة عن صدور قانون المحاجر											
٩	باعتار المعكوب خرسة علفية لأساسات الحوائط السددة والمنفذات	٧٦,٢٥	م	٥٥٧,٠٠	٩٧,٠٠	٦٥٤,٠٠	جاري	٤٩٨٦٧,٥٠	٠,٠٠	٤٩٨٦٧,٥٠	
١٠	باعتار المعكوب خرسة علفية للترصة واسفل بلاطة الانتقال	١٦٠٠	م	٤٦٨,٧٥	٠,٠٠	٤٦٨,٧٥	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
١١	باعتار المعكوب خرسة مسلحة للمنفذات بغير فوق رؤوس الحوائيق وبلاطة الانتقال	١١١,٥٠	م	١٠٧٣,٠٠	٠,٠٠	١٠٧٣,٠٠	جاري	١١٩٦٣٩,٥٠	٠,٠٠	١١٩٦٣٩,٥٠	
١٤	باعتار المعكوب تنفيذ وصب وتكليس وتركيب الكمرات الخرسانية المسبقة الصب على شكل حرف T بطول متوسط ٢٠ متر	١٨١,٢٥	م	١٤٣٢,٦٩	٠,٠٠	١٤٣٢,٦٩	جاري	٢٥٩٦٧٥,٠٦	٠,٠٠	٢٥٩٦٧٥,٠٦	
١٧	باعتار المعكوب توريد خرسة مسلحة للأصعدة وكمر الاطراف (البريخ) مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكى	١٣٥,٠٠	م	٨٧٠,٠٠	٠,٠٠	٨٧٠,٠٠	جاري	١١٧٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	١١٧٤٥٠,٠٠	
١٩	باعتار المعكوب خرسة مسلحة للبريخ (Box Culvert)	١٣٠٠	م	٢٥١٤,٠٠	٢٨٧,٠٠	٢٨١١,٠٠	جاري	٣٦٥٤٣,٠٠	٠,٠٠	٣٦٥٤٣,٠٠	
٢٣	باعتار المعكوب عمل طبقة أساس من أحجار جيرية نفع تكسير الكسرات بحسبك	٣٧,٥٠	م	١٨٥٩,٠٠	٠,٠٠	١٨٥٩,٠٠	جاري	١٨٢١٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٢١٠,٠٠	
مستجد ٢	باعتار المعكوب توريد وتشغيل ترية إجلال عجرة عن خليط من السن الدولوميتى	٣٧,٥٠	م	٤٧٢٠,٠٠	٦٦٩,٠٠	٥٤١٩,٠٠	جاري	٢٠٣٢١٢,٥٠	٠,٠٠	٢٠٣٢١٢,٥٠	
مستجد ٤	باعتار المعكوب أصل توريد وبناء تكسي من الدبش	٧٨,٧٥	م	٦٣٥٠,٠٠	٠,٠٠	٦٣٥٠,٠٠	جاري	٥٠٠٠٦٢,٥٠	٠,٠٠	٥٠٠٠٦٢,٥٠	
مستجد ٦	باعتار المعكوب خرسة مسلحة للجزء العلوي (البلاطات وكمرات وكوبستة)	١٤٢,٥٠	م	٤١٥٥,٠٠	٠,٠٠	٤١٥٥,٠٠	جاري	٦٣٦٣٧,٥٠	٠,٠٠	٦٣٦٣٧,٥٠	
مستجد ١٠	باعتار المعكوب أصل توريد و ردم بترية زلط برمل	٣٧,٥٠	م	٣٣٨٥,٠٠	٠,٠٠	٣٣٨٥,٠٠	جاري	١٢٦٩٣٧,٥٠	٠,٠٠	١٢٦٩٣٧,٥٠	
الإجمالي											
١٥١,٣٤٨,٣٧٩,٩٦											
فقط وقره (مئة و واحد و خمسون مليون و ثمانية و أربعون ألف و ثلثمائة و تسعة و سبعون جنيها و مئمة و ستون قرش لا غير)											
إجمالي المستخلص الحالي بعد الاستقطاع											
١٥١,٣٤٨,٣٧٩,٩٦											
إجمالي المستخلص السابق بعد الاستقطاع											
١٤٩,٨٢٧,٥١١,٢١											
صافي المستخلص الحالي (المستحق صرفه)											
١,٥٢٠,٨٦٨,٧٥											

عن الهيئة م/ محمد عماد	أقر أنا بأن هذا المصنف صحيح ومضبوط وأن المبلغ المبين يظهرها و قهرها التاريخ يبلغ إلى القول ملاحظة التفت أعتمدت من التاريخ	مدير إدارة المشروعات مهندس/ كرام امام يصدق : رئيس الإدارة المركزية مهندس/ مجدى عبدالسلام	المحاسب على الحساب نهائيا تم ابراهم ضياء مكتب ضيف خطه التعليق غير الواردة بسك الشروط
---------------------------	--	--	--

