



عن عملية: اعمال الاترية بمحور الفشن على النيل (قطاع شرق النيل) في المسافة من الكم صفر حتى كم ٣.٢٠ بطول ٢٣ كم (اتجاه النيل)
تنفيذ شركة الشيف للمقاولات العمومية واعمال الطرق
شاملة المدة من بدا العمل حتى ٢٠٢٣/٧/١٥

مستخلص رقم (١) جاري

رقم البند	نوع العمل	الفنة	كمية البند طبقاً لآخر معايير	الوحدة	مقدار العمل	مقدار العمل السابقة	خلال الفترة	الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار	جارى ام نهائى	استقطاع او حجز	اليابقى بعد الاستقطاع حتى الان	البيانات
١	اعمال تطهير الموقع من الاشجار والمزروعات والمخلفات والتخلص منها بالمقابل العمومي الخ والفنى شامله بالمتر المسطح.	٥	٢٥,٣٦٢	٢م	٠	٠	٠	٠	٠	جارى	٠٠٠	٠٠٠	براعي تطبيق شروط التعاقد
٢	اعمال تحمل ونقل اتربه والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والجسور وتعليمات المهندس المشرف والفنى شامله بالمتر المكعب - مسافة النقل حتى ٢ كم	٢٤٠	٤٧,٥٠٠	٣م	٤٥,٠٠٠	٤٥,٠٠٠	٠	٤٥,٠٠٠	٤٥,٠٠٠	جارى	١,١٠٢,٥٠٠,٠٠	١,١٠٢,٥٠٠,٠٠	المعدات متواجدة العلامات الارشادية والتحذيرية متواجدة
٣	اعمال توريد وتحميل ونقل اتربه مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسويف بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابي والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لها لا تقل عن ٦٠ %) الخ والفنى شامله بالمتر المكعب	١٠٨,٥٠٠	٣م	—	٠,٠٠	٠,٠٠	٠	٠	٠	جارى	٠٠٠	٠٠٠	البرنامج الزمني متواجد
٤	أسعار ومسافات النقل طبقاً لقائمة ٢٠٢٢	٣٠	—	٣م	٠,٠٠	٠,٠٠	٠	٠	٠	جارى	٠٠٠	٠٠٠	المعلم متواجد ومهندسي المعلم متواجدين
٥	مسافة النقل حتى ٢ كم	٣٦	—	٣م	٩,٨١٣,٠٠	٩,٨١٣,٠٠	١٧,٥٨٧	٢٧,٤٠٠	٩٨٦,٤٠٠,٠٠	جارى	٠٠٠	٩٨٦,٤٠٠,٠٠	(الكراتات) متواجدة
٦	مسافة النقل ٧ كم	٢٧٧,٢	—	٣م	٨,٥٠٠,٠٠	٨,٥٠٠,٠٠	١٥,٥٧٠	٢٤,٠٧٠	٨٩٥,٤٠٤,٠٠	جارى	٠٠٠	٨٩٥,٤٠٤,٠٠	لوحات المشروع متواجدة
٧	مسافة النقل ٨ كم	٣٨,٤	—	٣م	٨,٥٠٠,٠٠	٨,٥٠٠,٠٠	٩,٦٦٠	١٨,١٦٠	٦٩٧,٣٤٤,٠٠	جارى	٠٠٠	٦٩٧,٣٤٤,٠٠	اصالات تحصيل الرسوم
٨	مسافة النقل ٩ كم	٧٦	—	٣م	٥٨,٠٠٠	٥٨,٠٠٠	٤,٧٧٢,٤٢٠,٠٠	٦٢,٧٩٥	٤,٧٧٢,٤٢٠,٠٠	جارى	٠,٠٠	٠,٠٠	اصالات تحصيل المواد
٩	ذات جهد من (١٠٠-٢٠٠) كجم / سم	٥٤	٢,٠٠٠	٣م	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	١٠٨,٠٠٠,٠٠	جارى	٠,٠٠	١٠٨,٠٠٠,٠٠	البوتاسيوم متواجدة
١٠	ذات جهد من (٢٠٠-٣٠٠) كجم / سم	٦٥,٥	١,١٠٠	٣م	٠,٠٠	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠	جارى	٠,٠٠	٠,٠٠	وثيقة التأمين متواجدة
١١	ذات جهد من (٣٠٠-٤٠٠) كجم / سم	٧٦	٦٧,٠٠٠	٣م	٥٨,٠٠٠	٥٨,٠٠٠	٤٣٧,٥٠٠,٠٠	٤٣٧,٥٠٠,٠٠	٤٣٧,٥٠٠,٠٠	جارى	٠,٠٠	٠,٠٠	وسائل نقل العينات متواجدة
١٢	اعمال انشاء خرسانة عادية للأساسات والبلاطات وقواعد الاتفاق وتفعيل المواسير	١٠٥	١٢٧	٣م	٠,٠٠	١١٢	١١٢	١١٢	١١٧,٦٠٠,٠٠	جارى	٠,٠٠	١١٧,٦٠٠,٠٠	الكرفانات متواجدة ومكتب الاشراف
١٣	بالمتر المكعب اعمال توريد وصب خرسانة مسلحة (برابع) BOX STATION	١٧٥	٢٦٦	٣م	٠,٠٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٤٣٧,٥٠٠,٠٠	جارى	٠,٠٠	٠,٠٠	الإيجار
١٤	توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح (٥٢) جميع الأقطار	١٩٠٠	٢٣٠	طن	٢٣٠	٠,٠٠	١٨,٧٠	١٨,٧٠	٣٥٥,٣٠٠,٠٠	جارى	٠,٠٠	٣٥٥,٣٠٠,٠٠	الإيجار
١٥	بالمتر الطولي توريد وتركيب برابع مواسير سابقة التجهيز قطر داخلي ١ متر وسمك ٦ سم	١٣٠	١٢٥	م.ط	٠,٠٠	١١١	١١١	١١١	١٤٤,٣٠٠,٠٠	جارى	٠,٠٠	١٤٤,٣٠٠,٠٠	كارتات الموازين والبونات والمواد المحجرية
١٦	اعمال كارتات الاترية	١٣	١٠٨,٥٠٠	٣م	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جارى	٠,٠٠	٠,٠٠	الإيجار
١٧	المواد المحجرية	٣٠١٤	١٠٨,٥٠٠	٣م	٦٩,٦٣٠,٠٠	٦٩,٦٣٠,٠٠	٤٢,٨١٧,٠٠	٤٢,٨١٧,٠٠	٢,٠٩٨,٦٤٨,٢٠	جارى	٠,٠٠	٢,٠٩٨,٦٤٨,٢٠	رئيس الادارة المركزية
١٨	الإجمالي= أحد عشر مليوناً وسبعمائة وخمسة عشر ألفاً وأربعين وستة عشر جنيهاً وعشرون قرشاً	١١,٧١٥,٤١٦,٢٠	١١,٧١٥,٤١٦,٢٠										طارق يوسف الجزار

مدير عام المشروعات

مهندس / مصطفى شعبان

مساعد مدير ادارة الادارية

مختار بشرى بشارة

مختار بشرى بشارة

مهندس / محمود محمد حسين

مدیر عادل الشوكري

مختار بشرى بشارة

دكتور مهندس / صبرى سمعان

جهاز إشراف كوبرى الفشن

مهندس الاستشاري (مكتب دكتور صبرى سمعان)

م/احمد ربيع محمود

مهندس الشركه

الشيف للمقاولات العمومية

مهندس / ابراهيم عالم

٢٤٢ - ٢١٧ - ٤٢٥ بـ

٥٠٠٣٢ - ٤١٠ - ٢٥