

بخصوص : انشاء محور الفشن على النيل في المسافة من الطريق
الصحراوي الشرقى حتى الطريق الزراعى الغربى بطول ٨.٦٥ كم
عدا اعمال الاتربة في المسافة من الطريق الصحراوى الشرقى حتى
كبرى النيل
تنفيذ : شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة
عقد رقم (٤٥١) لسنة ٢٠٢٠/٢٠٢١

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة ... وبعد

نتشرف بان نرفق طيه استمارة ٥٠٥٠ ح بمبلغ ٧١٤٨٩٦٠٤.٤٩ جنيه (فقط واحد وسبعون مليون
اربعمائة تسعة وثمانون الف ستمائة واربعة جنيهاً وتسعة واربعون قرش لا غير) قيمه فروق اسعار
معاملات عناصر التكلفة لبنود الأعمال في المستخلص (٨&٧) الخاص بالمشروع عالية.
برجاء التكرم من سيادتكم بالإحاطة و التفضل بالتوجيه باللازم نحو الموافقة بالصرف من عدمه بعد
مراجعته سيادتكم للمرفقات .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

تحريراً فى : ٢٢ / ٠١ / ٢٠٢٣
مرفقات : (اصل فروق الاسعار رقم ٧ و ٨)

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة السادسة - بنى سويف

طارق يوسف الجزار

مهندس /

مخلص



قطاع التنفيذ والمناطق المنطقة السادسة بنى سوف

مشروع انشاء محور الفشن على النيل المرحلة الاولى

تاريخ التعاقد / ٢٠٢١-٥-١٠

تاريخ استلام الموقع للعملية ٢٦-٧-٢٠٢١

فروق اسعار عناصر التكلفة المتغيرة

مستخلص رقم (٢) فروق اسعار من مستخلص رقم ٧ الي مستخلص رقم ٨		
بيان	قيمة فروق الاسعار المستحقة	
مستخلص رقم ٧	٣٦,٠٨٨,٤٧١.٨٥	
مستخلص رقم ٨	٣٥,٤٠١,١٣٢.٦٤	
الاجمالى من مستخلص رقم ٧ الي مستخلص رقم ٨	٧١,٤٨٩,٦٠٤.٤٩	فقط واحد وسبعون مليوناً واربعمائة وتسعة وثمانون الفا وستمائة واربعة جنيها وتسعة واربعون قرشا لاغير

مدير عام الشؤون المالية والإدارية
مجايش / ١٠
كمال يتشوي يتشاي

الهيئة العامة للطرق والكباري

استشاری الهيئة

المقاول

مدير عام المشروعات

مهندس الهيئة
مراجعة النور والاعيان
مدير ادارة مشروعات
الكباري

م/ محمد عشري
م/ محمد عمار

المكتب الاستشاري الهندسي (ا.د صبري سمعان)

مدير المشروع

م/ مجدي شنودة

م/مجدی ماهر

المكتب الهندسي الإستشاري
دكتور مهندس / صبري سمعان
جهاز إشراف كوبري الفضن


شركة السلام للاستشارات والمقاولات والتجارة
م.ت.ب. ٩٨٧٠، ب.ض. ١٥٢١٠٠٠
فلسطين - غزة

رئيس الادارة المركزية

م/طارق يوسف الجزار

تنفيذ / شركة السلام انترناشونال للمقاولات والتجارة

قطاع التنفيذ والمناطق

تاريخ استلام الموقع للعملية/ ٢٠٢١-٧-٢٦

مشروع انشاء محور الفشن على النيل المرحلة الاولى

فروق اسعار عناصر التكلفة المتغيرة

تاريخ التعاقد / ٢٠٢١-٥-١٠

مستخلص جاري ٨ عن الفترة من ٢٥-٠١-٢٠٢٣ الى ١٦-٠٣-٢٠٢٣

رقم البند	بيانات التعاقد					بيانات المستخلص				كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	معامل عناصر التكلفة (ك)	الارقام القياسية عند التعاقد (ع)	الارقام القياسية عند تنفيذ الاعمال (١ع)	نسبة التغير ع/(ع-١ع)	قيمة التعويض= (قيمة الاعمال *معامل عناصر التكلفة *نسبة التغير)
	بيان البند	المعامل	الوحدة	سعر البند	رقم المستخلص	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام										
١-١	اعمال جسات فى الارض بالبر	سولار	م/ط	٣٣٥	٨	يناير	٦	٥٠	٢٢٢	٠.١٢	٢٦.٦٤	٨٩٢٤.٤	٠.٠٥٠	٣١٥.٤	٣٥٣.٦	٠.١٢١١	٥٤.٠٤	
		سولار	م/ط	٣٣٥	٨	فبراير	٢٨	٥٠	٢٢٢	٠.٥٦	١٢٤.٣٢	٤١٦٤٧.٢	٠.٠٥٠	٣١٥.٤	٣٥٣.٦	٠.١٢١١	٢٥٢.٢١	
		سولار	م/ط	٣٣٥	٨	مارس	١٦	٥٠	٢٢٢	٠.٣٢	٧١.٠٤	٢٣٧٩٨.٤	٠.٠٥٠	٣١٥.٤	٣٦٧.٧	٠.١٦٥٨	١٩٧.٣١	
٢ - ج	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق ارتكاز محفورة في موقعها بمجرى النيل و المجارى المائية قطر ١,٠٠ متر و اجهاد خرسانة مسلحة لا يقل عن ٣٥٠ كجم/سم ^٢ و محتوى اسمنت لا يقل عن ٤٠٠ كجم / م ^٣ - سولار	سولار	م.ط	٤٢٠٠	٨	يناير	٦	٥٠	٥٤٠	٠.١٢	٦٤.٨٠	٢٧٢١٦.٠	٠.١٠٠	٣١٥.٤	٣٥٣.٦	٠.١٢١١	٣٢٩٦.٢٩	
		سولار	م.ط	٤٢٠٠	٨	فبراير	٢٨	٥٠	٥٤٠	٠.٥٦	٣٠٢.٤٠	١٢٧٠٠٨.٠	٠.١٠٠	٣١٥.٤	٣٥٣.٦	٠.١٢١١	١٥٣٨٢.٧١	
		سولار	م.ط	٤٢٠٠	٨	مارس	١٦	٥٠	٥٤٠	٠.٣٢	١٧٢.٨٠	٧٢٥٧٦.٠	٠.١٠٠	٣١٥.٤	٣٦٧.٧	٠.١٦٥٨	١٢٠٣٤.٦٤	
٢ - ج	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق ارتكاز محفورة في موقعها بمجرى النيل و المجارى المائية قطر ١,٠٠ متر و اجهاد خرسانة مسلحة لا يقل عن ٣٥٠ كجم/سم ^٢ و محتوى اسمنت لا يقل عن ٤٠٠ كجم / م ^٣ - اسمنت	اسمنت	م.ط	٤٢٠٠	٨	يناير	٦	٥٠	٥٤٠	٠.١٢	٦٤.٨٠	٢٧٢١٦.٠	٠.١١٨	١٥٢.٧	٢٧٧.٠	٠.٨١٤٠	٢٦١٤١.٩٨	
		اسمنت	م.ط	٤٢٠٠	٨	فبراير	٢٨	٥٠	٥٤٠	٠.٥٦	٣٠٢.٤٠	١٢٧٠٠٨.٠	٠.١١٨	١٥٢.٧	٢٧٨.٤	٠.٨٢٣٢	١٢٣٣٦٩.٩٣	
		اسمنت	م.ط	٤٢٠٠	٨	مارس	١٦	٥٠	٥٤٠	٠.٣٢	١٧٢.٨٠	٧٢٥٧٦.٠	٠.١١٨	١٥٢.٧	٢٨٠.٧	٠.٨٣٨٢	٧١٧٨٧.٠٣	
٣ - ا	شرح البند السابق خوازيق ارتكاز محفورة و مصبوبة في موقعها لدعامات البر قطر ١ م	سولار	م.ط	٣٠٠٠	٨	يناير	٦	٥٠	١٨٤٩	٠.١٢	٢٢١.٨٨	٦٦٥٦٤.٠	٠.٠٥٠	٣١٥.٤	٣٥٣.٦	٠.١٢١١	٤٠٣٠.٩٨	
		سولار	م.ط	٣٠٠٠	٨	فبراير	٢٨	٥٠	١٨٤٩	٠.٥٦	١٠٣٥.٤٤	٣١٠٦٣٢٠.٠	٠.٠٥٠	٣١٥.٤	٣٥٣.٦	٠.١٢١١	١٨٨١١.٢٦	
		سولار	م.ط	٣٠٠٠	٨	مارس	١٦	٥٠	١٨٤٩	٠.٣٢	٥٩١.٦٨	١٧٧٥٠٤٠.٠	٠.٠٥٠	٣١٥.٤	٣٦٧.٧	٠.١٦٥٨	١٤٧١٦.٩٦	
٣ - ا	شرح البند السابق خوازيق ارتكاز محفورة و مصبوبة في موقعها لدعامات البر قطر ١ م	اسمنت	م.ط	٣٠٠٠	٨	يناير	٦	٥٠	١٨٤٩	٠.١٢	٢٢١.٨٨	٦٦٥٦٤.٠	٠.١٦٥	١٥٢.٧	٢٧٧.٠	٠.٨١٤٠	٨٩٤٠٣.٦٩	
		اسمنت	م.ط	٣٠٠٠	٨	فبراير	٢٨	٥٠	١٨٤٩	٠.٥٦	١٠٣٥.٤٤	٣١٠٦٣٢٠.٠	٠.١٦٥	١٥٢.٧	٢٧٨.٤	٠.٨٢٣٢	٤٢١٩١٦.٣٧	
		اسمنت	م.ط	٣٠٠٠	٨	مارس	١٦	٥٠	١٨٤٩	٠.٣٢	٥٩١.٦٨	١٧٧٥٠٤٠.٠	٠.١٦٥	١٥٢.٧	٢٨٠.٧	٠.٨٣٨٢	٢٤٥٥٠٦.٥١	
اجمالي																		١,٠٤٦,٩٠١.٩٢

مهندس الهيئة
ش. راجحة البز والكميا ح

مهندس الاستشاري
الكتاب الهندسي الإستشاري
دكتور مهندس / صبري سمعان
جهاز إشراف كوبرى المنشئ

Page 1 of 8

مهندس الشركة
شركة السلام القرائش
س. ت. ٢٠٠٠
مفت ضريبي

تنفيذ / شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة

قطاع التنفيذ والمناطق المنطقة السادسة بني سويف

تاريخ استلام الموقع للعملية / ٢٠٢١-٧-٢٦

مشروع إنشاء محور القشن على النيل المرحلة الاولى

فروق اسعار عناصر التكلفة المتغيرة

تاريخ التعاقد / ٢٠٢١-٥-١٠

مستخلص جاري ٨ عن الفترة من ٢٠٢٣-٠١-٢٥ الى ٢٠٢٣-٠٣-١٦

رقم البند	بيانات التعاقد				بيانات المستخلص				كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	معامل عناصر التكلفة (ك)	الارقام القياسية عند التعاقد (ع)	الارقام القياسية عند تنفيذ الاعمال (١ع)	نسبة التغير ع/(١ع-ع)	قيمة التعويض = (قيمة الاعمال *معامل عناصر التكلفة *نسبة التغير)
	بيان البند	المعامل	الوحدة	سعر البند	رقم المستخلص	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام									
	ماسبق																
	١,٠٤٦,٩٠١.٩٢																
٨	توريد وتركيب غلاف معنئ معالج ضد الصدا - سولار	سولار	طن	٣٠٠٠٠	٨	يناير	٦	٥٠	٣٣	٠.١٢	٣.٩٦	١١٨٨٠٠٠	٠.٠٣٠	٣١٥.٤	٣٥٣.٦	٠.١٢١١	٤٣١.٦٦
		سولار	طن	٣٠٠٠٠	٨	فبراير	٢٨	٥٠	٣٣	٠.٥٦	١٨.٤٨	٥٥٤٤٠٠٠	٠.٠٣٠	٣١٥.٤	٣٥٣.٦	٠.١٢١١	٢٠١٤.٤٠
		سولار	طن	٣٠٠٠٠	٨	مارس	١٦	٥٠	٣٣	٠.٣٢	١٠.٥٦	٣١٦٨٠٠٠	٠.٠٣٠	٣١٥.٤	٣٦٧.٧	٠.١٦٥٨	١٥٧٥.٩٦
٨	توريد وتركيب غلاف معنئ معالج ضد الصدا - مواسير صلب ملحومة	مواسير صلب ملحومة	طن	٣٠٠٠٠	٨	يناير	٦	٥٠	٣٣	٠.١٢	٣.٩٦	١١٨٨٠٠٠	٠.٦٥٠	٢٧٤.٩	٤٣٨.٩	٠.٥٩٦٦	٤٦٠.٦٧.٩٥
		مواسير صلب ملحومة	طن	٣٠٠٠٠	٨	فبراير	٢٨	٥٠	٣٣	٠.٥٦	١٨.٤٨	٥٥٤٤٠٠٠	٠.٦٥٠	٢٧٤.٩	٤٨٢.٨	٠.٧٥٦٣	٢٧٢٥٣١.٢٦
		مواسير صلب ملحومة	طن	٣٠٠٠٠	٨	مارس	١٦	٥٠	٣٣	٠.٣٢	١٠.٥٦	٣١٦٨٠٠٠	٠.٦٥٠	٢٧٤.٩	٥٣٠.٧	٠.٩٣٠٥	١٩١٦١٢.٧٢
١١	توريد وصب خرسانة مسلحة للمخدات بالبر والبلاطات الانتقالية -سولار	سولار	م٣	٢١٥٠	٨	يناير	٦	٥٠	١٧٩٠	٠.١٢	٢١٤.٨٠	٤٦١٨٢٠٠	٠.١٠٠	٣١٥.٤	٣٥٣.٦	٠.١٢١١	٥٥٩٣.٣٨
		سولار	م٣	٢١٥٠	٨	فبراير	٢٨	٥٠	١٧٩٠	٠.٥٦	١٠٠٢.٤٠	٢١٥٥١٦٠٠	٠.١٠٠	٣١٥.٤	٣٥٣.٦	٠.١٢١١	٢٦١٠٢.٤٥
		سولار	م٣	٢١٥٠	٨	مارس	١٦	٥٠	١٧٩٠	٠.٣٢	٥٧٢.٨٠	١٢٣١٥٢٠٠	٠.١٠٠	٣١٥.٤	٣٦٧.٧	٠.١٦٥٨	٢٠٤٢١.٢١
١١	توريد وصب خرسانة مسلحة للمخدات بالبر والبلاطات الانتقالية -اسمنت	اسمنت	م٣	٢١٥٠	٨	يناير	٦	٥٠	١٧٩٠	٠.١٢	٢١٤.٨٠	٤٦١٨٢٠٠	٠.٢٣٢	١٥٢.٧	٢٧٧.٠	٠.٨١٤٠	٨٧٢١٥.٣٣
		اسمنت	م٣	٢١٥٠	٨	فبراير	٢٨	٥٠	١٧٩٠	٠.٥٦	١٠٠٢.٤٠	٢١٥٥١٦٠٠	٠.٢٣٢	١٥٢.٧	٢٧٨.٤	٠.٨٢٣٢	٤١١٥٨٨.٩٨
		اسمنت	م٣	٢١٥٠	٨	مارس	١٦	٥٠	١٧٩٠	٠.٣٢	٥٧٢.٨٠	١٢٣١٥٢٠٠	٠.٢٣٢	١٥٢.٧	٢٨٠.٧	٠.٨٣٨٢	٢٣٩٤٩٧.١٧
١ - ١١	توريد وصب خرسانة مسلحة للمخدات بالبر والبلاطات الانتقالية -اسمنت	اسمنت	م٣	٢٠	٨	يناير	٦	٥٠	١٧٩٠	٠.١٢	٢١٤.٨٠	٤٢٩٦.٠	٠.٦٥٠	١٥٢.٧	٢٧٧.٠	٠.٨١٤٠	٢٢٧٣.٠٥
		اسمنت	م٣	٢٠	٨	فبراير	٢٨	٥٠	١٧٩٠	٠.٥٦	١٠٠٢.٤٠	٢٠٠٤٨.٠	٠.٦٥٠	١٥٢.٧	٢٧٨.٤	٠.٨٢٣٢	١٠٧٢٧.٠٦
		اسمنت	م٣	٢٠	٨	مارس	١٦	٥٠	١٧٩٠	٠.٣٢	٥٧٢.٨٠	١١٤٥٦.٠	٠.٦٥٠	١٥٢.٧	٢٨٠.٧	٠.٨٣٨٢	٦٢٤١.٩١
	اجمالي																
	٢,٣٧٠,٧٩٦.٤١																

شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة

ب.ض. ٢٩٨٧٢٠٠ / ٢٠٢١/١٢/٢٠

مهندس الشركة ٥/٤١٠/٠٠/٠٠

مهندس الشركة

مهندس الشركة

المكتب الهندسي الاستشاري

دكتور مهندس / صبرى سمعان

جهاز إشراف كوبرى القشن

Page 2 of 8

مهندس الهيئة

د. راجية النور

مهندس الهيئة

مهندس الهيئة

تنفيذ / شركة السلام انترناشونال للمقاولات والتجارة

قطاع التنفيذ والمناطق

تاريخ استلام الموقع للعملية / ٢٦-٧-٢٠٢١

مشروع انشاء محور الفشن على النيل المرحلة الاولى

فروق اسعار عناصر التكلفة المتغيرة

تاريخ التعاقد / ٢٠٢١-٥-١٠

مستخلص جاري ٨ عن الفترة من ٢٥-٠١-٢٠٢٣ الى ١٦-٠٣-٢٠٢٣

رقم البند	بيانات التعاقد					بيانات المستخلص				كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	معامل عناصر التكلفة (ك)	الارقام القياسية عند التعاقد (ع)	الارقام القياسية عند تنفيذ الاعمال (١ع)	نسبة التغير ع/(ع-١ع)	قيمة التعويض= (قيمة الاعمال*معامل عناصر التكلفة*نسبة التغير)	
	بيان البند	المعامل	الوحدة	سعر البند	رقم المستخلص	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام											
ماسبق																			٢,٣٧٠,٧٩٦,٤١
١ - ١٢	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة لاعمدة الكبارى و هامات الاعمدة و الاكتاف للبر - ارتفاع حتى ٦ متر من ظهر المخدة حتى اسفل الاطارات و البلاطات - سولار	سولار	م٣	٢٧٠٠	٨	يناير	٦	٥٠	٣٥٧	٠,١٢	٤٢,٨٤	١١٥٦٦٨,٠٠	٠,١٠٠	٣١٥,٤٠	٣٥٣,٦	٠,١٢١١	١٤٠٠,٩٣		
		سولار	م٣	٢٧٠٠	٨	فبراير	٢٨	٥٠	٣٥٧	٠,٥٦	١٩٩,٩٢	٥٣٩٧٨٤,٠٠	٠,١٠٠	٣١٥,٤٠	٣٥٣,٦	٠,١٢١١	٦٥٣٧,٦٥		
		سولار	م٣	٢٧٠٠	٨	مارس	١٦	٥٠	٣٥٧	٠,٣٢	١١٤,٢٤	٣٠٨٤٤٨,٠٠	٠,١٠٠	٣١٥,٤٠	٣٦٧,٧	٠,١٦٥٨	٥١١٤,٧٢		
١ - ١٢	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة لاعمدة الكبارى و هامات الاعمدة و الاكتاف للبر - ارتفاع حتى ٦ متر من ظهر المخدة حتى اسفل الاطارات و البلاطات - اسمنت	اسمنت	م٣	٢٧٠٠	٨	يناير	٦	٥٠	٣٥٧	٠,١٢	٤٢,٨٤	١١٥٦٦٨,٠٠	٠,٢٣٣	١٥٢,٧٠	٢٧٧,٠	٠,٨١٤٠	٢١٩٣٨,٢١		
		اسمنت	م٣	٢٧٠٠	٨	فبراير	٢٨	٥٠	٣٥٧	٠,٥٦	١٩٩,٩٢	٥٣٩٧٨٤,٠٠	٠,٢٣٣	١٥٢,٧٠	٢٧٨,٤	٠,٨٢٣٢	١٠٣٥٣١,٤٢		
		اسمنت	م٣	٢٧٠٠	٨	مارس	١٦	٥٠	٣٥٧	٠,٣٢	١١٤,٢٤	٣٠٨٤٤٨,٠٠	٠,٢٣٣	١٥٢,٧٠	٢٨٠,٧	٠,٨٣٨٢	٦٠٢٤٣,٣١		
٢ - ١٢	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة لاعمدة الكبارى و هامات الاعمدة و الاكتاف للبر - ارتفاع اعلى ٦ متر من ظهر المخدة حتى اسفل الاطارات و البلاطات - سولار	سولار	م٣	٢٩٠٠	٨	يناير	٦	٥٠	٩٩	٠,١٢	١١,٨٨	٣٤٤٥٢,٠٠	٠,١٠٠	٣١٥,٤٠	٣٥٣,٦	٠,١٢١١	٤١٧,٢٧		
		سولار	م٣	٢٩٠٠	٨	فبراير	٢٨	٥٠	٩٩	٠,٥٦	٥٥,٤٤	١٦٠٧٧٦,٠٠	٠,١٠٠	٣١٥,٤٠	٣٥٣,٦	٠,١٢١١	١٩٤٧,٢٦		
		سولار	م٣	٢٩٠٠	٨	مارس	١٦	٥٠	٩٩	٠,٣٢	٣١,٦٨	٩١٨٧٢,٠٠	٠,١٠٠	٣١٥,٤٠	٣٦٧,٧	٠,١٦٥٨	١٥٢٣,٤٣		
٢ - ١٢	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة لاعمدة الكبارى و هامات الاعمدة و الاكتاف للبر - ارتفاع اعلى ٦ متر من ظهر المخدة حتى اسفل الاطارات و البلاطات - اسمنت	اسمنت	م٣	٢٩٠٠	٨	يناير	٦	٥٠	٩٩	٠,١٢	١١,٨٨	٣٤٤٥٢,٠٠	٠,٢٣٣	١٥٢,٧٠	٢٧٧,٠	٠,٨١٤٠	٦٥٣٤,٣٥		
		اسمنت	م٣	٢٩٠٠	٨	فبراير	٢٨	٥٠	٩٩	٠,٥٦	٥٥,٤٤	١٦٠٧٧٦,٠٠	٠,٢٣٣	١٥٢,٧٠	٢٧٨,٤	٠,٨٢٣٢	٣٠٨٣٧,٠٩		
		اسمنت	م٣	٢٩٠٠	٨	مارس	١٦	٥٠	٩٩	٠,٣٢	٣١,٦٨	٩١٨٧٢,٠٠	٠,٢٣٣	١٥٢,٧٠	٢٨٠,٧	٠,٨٣٨٢	١٧٩٤٣,٦٢		
١ - ١٥	توريد و صب خرسانة مسلحة للجزء العلوي للكبارى - ارتفاع القطاع الصندوقي اعلى من ٦ م من ظهر المخدة حتى اسفل الاطارات و البلاطات - سولار	سولار	م٣	٣٢٠٠	٨	يناير	٦	٥٠	٥٦٨	٠,١٢	٦٨,١٦	٢١٨١١٢,٠٠	٠,١٠٠	٣١٥,٤٠	٣٥٣,٦٠	٠,١٢١١	٢٦٤١,٦٩		
		سولار	م٣	٣٢٠٠	٨	فبراير	٢٨	٥٠	٥٦٨	٠,٥٦	٣١٨,٠٨	١٠١٧٨٥٦,٠٠	٠,١٠٠	٣١٥,٤٠	٣٥٣,٦٠	٠,١٢١١	١٢٣٢٧,٨٧		
		سولار	م٣	٣٢٠٠	٨	مارس	١٦	٥٠	٥٦٨	٠,٣٢	١٨١,٧٦	٥٨١٦٣٢,٠٠	٠,١٠٠	٣١٥,٤٠	٣٦٧,٧٠	٠,١٦٥٨	٩٦٤٤,٦٩		
اجمالي																			٢,٦٥٣,٣٧٩,٩١

مهندس الهيئة
تم راجعاً لـ: الشيخ

مهندس الاستشاري
 دكتور مهندس / صبري سميان
 حماد اشرف كهرى الفضل
 Page 3 of 8
 أحمد مجدى هشوده

شركة السلاسل أنترنشيونال للمقاولات والتجارة
م.ب. ٢٩٨٧٢٠ م.ت. ب.ض. مهندسين الشركة
مفد ضريبي: ١٠/٠٠/١٠٠٠/١٠٠٠

تنفيذ / شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة

تاريخ استلام الموقع للعملية / ٢٦-٧-٢٠٢١

فروق اسعار عناصر التكلفة المتغيرة

المنطقة السادسة بنى سوف

قطاع التنفيذ والمناطق

مشروع انشاء محور الفشن على النيل المرحلة الاولى

تاريخ التعاقد / ١٠-٥-٢٠٢١

مستخلص جاري ٨ عن الفترة من ٢٥-١-٢٠٢٣ الى ١٦-٣-٢٠٢٣

رقم البند	بيانات التعاقد				بيانات المستخلص				كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	معامل عناصر التكلفة (ك)	الارقام القياسية عند التعاقد (ع)	الارقام القياسية عند تنفيذ الاعمال (١ع)	نسبة التغير (١ع-٢ع) ع/٢ع	قيمة التعويض= (قيمة الاعمال*معامل عناصر التكلفة*نسبة التغير)
	بيان البند	المعامل	الوحدة	سعر البند	رقم المستخلص	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام									
ماسبق																	
٢,٦٥٣,٣٧٩,٩١																	
١ - ١٥	توريد و صب خرسانة مسلحة للجزء العلوي للكبارى - ارتفاع القطاع الصندوقي اعلى من ٦ م من ظهر المخدة حتى اسفل الاطارات و البلاطات - اسمنت	اسمنت	م٣	٣٢٠٠	٨	يناير	٦	٥٠	٥٦٨	٠,١٢	٦٨,١٦	٢١٨١١٢,٠٠	٠,٢١٤	١٥٢,٧٠	٢٧٧,٠	٠,٨١٤٠	٣٧٩٩٤,٩١
		اسمنت	م٣	٣٢٠٠	٨	فبراير	٢٨	٥٠	٥٦٨	٠,٥٦	٣١٨,٠٨	١٠١٧٨٥٦,٠٠	٠,٢١٤	١٥٢,٧٠	٢٧٨,٤	٠,٨٢٣٢	١٧٩٣٠,٦٦٣
		اسمنت	م٣	٣٢٠٠	٨	مارس	١٦	٥٠	٥٦٨	٠,٣٢	١٨١,٧٦	٥٨١٦٣٢,٠٠	٠,٢١٤	١٥٢,٧٠	٢٨٠,٧	٠,٨٣٨٢	١٠٤٣٣٥,٧٢
٢ - ١٥	توريد و صب خرسانة مسلحة للجزء العلوي للكبارى - ارتفاع القطاع الصندوقي اعلى من ٩ م من ظهر المخدة حتى اسفل الاطارات و البلاطات - سولار	سولار	م٣	٣٤٠٠	٨	يناير	٦	٥٠	١٢٢٢	٠,١٢	١٤٦,٦٤	٤٩٨٥٧٦,٠٠	٠,١٠٠	٣١٥,٤٠	٣٥٣,٦٠	٠,١٢١١	٦٠٣٨,٥٦
		سولار	م٣	٣٤٠٠	٨	فبراير	٢٨	٥٠	١٢٢٢	٠,٥٦	٦٨٤,٣٢	٢٣٢٦٦٨٨,٠٠	٠,١٠٠	٣١٥,٤٠	٣٥٣,٦٠	٠,١٢١١	٢٨١٧٩,٩٢
		سولار	م٣	٣٤٠٠	٨	مارس	١٦	٥٠	١٢٢٢	٠,٣٢	٣٩١,٠٤	١٣٢٩٥٣٦,٠٠	٠,١٠٠	٣١٥,٤٠	٣٦٧,٧٠	٠,١٦٥٨	٢٢٠٤٦,٥٢
٢ - ١٥	توريد و صب خرسانة مسلحة للجزء العلوي للكبارى - ارتفاع القطاع الصندوقي اعلى من ٩ م من ظهر المخدة حتى اسفل الاطارات و البلاطات - اسمنت	اسمنت	م٣	٣٤٠٠	٨	يناير	٦	٥٠	١٢٢٢	٠,١٢	١٤٦,٦٤	٤٩٨٥٧٦,٠٠	٠,٢١٤	١٥٢,٧٠	٢٧٧,٠	٠,٨١٤٠	٨٦٨٥١,٤٨
		اسمنت	م٣	٣٤٠٠	٨	فبراير	٢٨	٥٠	١٢٢٢	٠,٥٦	٦٨٤,٣٢	٢٣٢٦٦٨٨,٠٠	٠,٢١٤	١٥٢,٧٠	٢٧٨,٤	٠,٨٢٣٢	٤٠٩٨٧١,٩٢
		اسمنت	م٣	٣٤٠٠	٨	مارس	١٦	٥٠	١٢٢٢	٠,٣٢	٣٩١,٠٤	١٣٢٩٥٣٦,٠٠	٠,٢١٤	١٥٢,٧٠	٢٨٠,٧	٠,٨٣٨٢	٢٣٨٤٩٨,٠٤
١٦ - ب	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة للكمرات سابقة الصب باجهاد كسر لا يقل عن ٥٠٠ كجم / سم٢ و محتوى اسمنت لا يقل عن ٥٥٠ كجم / م٣ و الفتنة تشمل اعمال الفرغ المحكمة لتعطي سطح املس (FAIR FACE) و نقل و تركيب الكمرات و كل ما يلزم لتنفيذ الاعمال (على البر) - سولار	سولار	م٣	٣٥٥٠	٨	يناير	٦	٥٠	٣٧٥	٠,١٢	٤٥,٠٠	١٥٩٧٥٠,٠٠	٠,١٠٠	٣١٥,٤٠	٣٥٣,٦٠	٠,١٢١١	١٩٣٤,٨٣
		سولار	م٣	٣٥٥٠	٨	فبراير	٢٨	٥٠	٣٧٥	٠,٥٦	٢١٠,٠٠	٧٤٥٥٠٠,٠٠	٠,١٠٠	٣١٥,٤٠	٣٥٣,٦٠	٠,١٢١١	٩٠٢٩,٢٠
		سولار	م٣	٣٥٥٠	٨	مارس	١٦	٥٠	٣٧٥	٠,٣٢	١٢٠,٠٠	٤٢٦٠٠٠,٠٠	٠,١٠٠	٣١٥,٤٠	٣٦٧,٧٠	٠,١٦٥٨	٧٠٦٣,٩٨
١٦ - ب	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة للكمرات سابقة الصب باجهاد كسر لا يقل عن ٥٠٠ كجم / سم٢ و محتوى اسمنت لا يقل عن ٥٥٠ كجم / م٣ و الفتنة تشمل اعمال الفرغ المحكمة لتعطي سطح املس (FAIR FACE) و نقل و تركيب الكمرات و كل ما يلزم لتنفيذ الاعمال (على البر) - اسمنت	اسمنت	م٣	٣٥٥٠	٨	يناير	٦	٥٠	٣٧٥	٠,١٢	٤٥,٠٠	١٥٩٧٥٠,٠٠	٠,١٧٧	١٥٢,٧٠	٢٧٧,٠	٠,٨١٤٠	٢٣٠١٦,٨٧
		اسمنت	م٣	٣٥٥٠	٨	فبراير	٢٨	٥٠	٣٧٥	٠,٥٦	٢١٠,٠٠	٧٤٥٥٠٠,٠٠	٠,١٧٧	١٥٢,٧٠	٢٧٨,٤	٠,٨٢٣٢	١٠٨٦٢١,٨٤
		اسمنت	م٣	٣٥٥٠	٨	مارس	١٦	٥٠	٣٧٥	٠,٣٢	١٢٠,٠٠	٤٢٦٠٠٠,٠٠	٠,١٧٧	١٥٢,٧٠	٢٨٠,٧	٠,٨٣٨٢	٦٣٢٠٥,٣٤
٣,٩٧٩,٣٧٥,٦٧																	
اجمالي																	

مهندس الهيئة
شركة السلام للإنشاءات والمقاولات والتجارة

مهندس الاستشاري
Page 4 of 8

المكتب الهندسي الاستشاري
دكتور مهندس / صبرى سمعان
جهاز إشراف كوبرى الفشن

شركة السلام للإنشاءات والمقاولات والتجارة
م.ت. ٢٠٨٧٢٠ ب.ض. ٢٠٨٧٢٠
م.ت. ٢٠٨٧٢٠ ب.ض. ٢٠٨٧٢٠
م.ت. ٢٠٨٧٢٠ ب.ض. ٢٠٨٧٢٠

تنفيذ / شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة

تاريخ استلام الموقع للعملية / ٢٦-٧-٢٠٢١

فروق اسعار عناصر التكلفة المتغيرة

المنطقة السادسة بني سويف

قطاع التنفيذ والمناطق

مشروع إنشاء محور الفشن على النيل المرحلة الاولى

تاريخ التعاقد / ١٠-٥-٢٠٢١

مستخلص جاري ٨ عن الفترة من ٢٥-١-٢٠٢٣ الى ١٦-٣-٢٠٢٣

رقم البند	بيانات التعاقد				بيانات المستخلص				كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	معامل التكلفة (ك)	الارقام القياسية عند التعاقد (ع)	الارقام القياسية عند تنفيذ الاعمال (١ع)	نسبة التغير (١ع-٢ع)	قيمة التعويض= (قيمة الاعمال*معامل عناصر التكلفة*نسبة التغير)
	بيان البند	المعامل	الوحدة	سعر البند	رقم المستخلص	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام									
ماسبق																	
٣,٩٧٩,٣٧٥,٦٧																	
١٧	سولار	٣م	٢١٣٠	٨	يناير	٦	٥٠	٦٨٥	٠,١٢	٨٢,٢٠	١٧٥٠٨٦,٠٠	٠,١٠٠	٣١٥,٤٠	٣٥٣,٦٠	٠,١٢١١	٢١٢٠,٥٧	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة للبلطات فوق الكمرات سابقة الصب و الكمرات المعدنية بقوة كسر لا تقل عن ٤٥٠ كجم / سم ٢ و محتوي اسمنت لا يقل عن ٥٠٠ كجم / م ٣ - سولار
	سولار	٣م	٢١٣٠	٨	فبراير	٢٨	٥٠	٦٨٥	٠,٥٦	٣٨٣,٦٠	٨١٧٠٦٨,٠٠	٠,١٠٠	٣١٥,٤٠	٣٥٣,٦٠	٠,١٢١١	٩٨٩٦,٠٠	
	سولار	٣م	٢١٣٠	٨	مارس	١٦	٥٠	٦٨٥	٠,٣٢	٢١٩,٢٠	٤٦٦٨٩٦,٠٠	٠,١٠٠	٣١٥,٤٠	٣٦٧,٧٠	٠,١٦٥٨	٧٧٤٢,١٢	
١٧	اسمنت	٣م	٢١٣٠	٨	يناير	٦	٥٠	٦٨٥	٠,١٢	٨٢,٢٠	١٧٥٠٨٦,٠٠	٠,٣٠١	١٥٢,٧٠	٢٧٧,٠	٠,٨١٤٠	٤٢٨٩٩,٢٨	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة للبلطات فوق الكمرات سابقة الصب و الكمرات المعدنية بقوة كسر لا تقل عن ٤٥٠ كجم / سم ٢ و محتوي اسمنت لا يقل عن ٥٠٠ كجم / م ٣ - اسمنت
	اسمنت	٣م	٢١٣٠	٨	فبراير	٢٨	٥٠	٦٨٥	٠,٥٦	٣٨٣,٦٠	٨١٧٠٦٨,٠٠	٠,٣٠١	١٥٢,٧٠	٢٧٨,٤	٠,٨٢٣٢	٢٠٢٤٥١,٤٧	
	اسمنت	٣م	٢١٣٠	٨	مارس	١٦	٥٠	٦٨٥	٠,٣٢	٢١٩,٢٠	٤٦٦٨٩٦,٠٠	٠,٣٠١	١٥٢,٧٠	٢٨٠,٧	٠,٨٣٨٢	١١٧٨٠,٣,٣٣	
٢ - ١٩	سولار	٣م	٤٧٠٠	٨	يناير	٦	٥٠	١٨٥٤	٠,١٢	٢٢٢,٤٨	١٠٤٥٦٥٦,٠٠	٠,٠٣٠	٣١٥,٤٠	٣٥٣,٦٠	٠,١٢١١	٣٧٩٩,٣٧	توريد و صب خرسانة مسلحة سابقة الاجهاد للجزء العلوى ذو القطاع الصندوقي على مجرى النيل - ارتفاع من ٦ - ٩متر من ظهر المخدة حتى اسفل الاطارات او البلاطات - سولار
	سولار	٣م	٤٧٠٠	٨	فبراير	٢٨	٥٠	١٨٥٤	٠,٥٦	١٠٣٨,٢٤	٤٨٧٩٧٢٨,٠٠	٠,٠٣٠	٣١٥,٤٠	٣٥٣,٦٠	٠,١٢١١	١٧٧٣٠,٤٠	
	سولار	٣م	٤٧٠٠	٨	مارس	١٦	٥٠	١٨٥٤	٠,٣٢	٥٩٣,٢٨	٢٧٨٨٤١٦,٠٠	٠,٠٣٠	٣١٥,٤٠	٣٦٧,٧٠	٠,١٦٥٨	١٣٨٧١,٣٥	
٢ - ١٩	اسمنت	٣م	٤٧٠٠	٨	يناير	٦	٥٠	١٨٥٤	٠,١٢	٢٢٢,٤٨	١٠٤٥٦٥٦,٠٠	٠,١٣٥	١٥٢,٧٠	٢٧٧,٠	٠,٨١٤٠	١١٤٩٠,٩,١٧	توريد و صب خرسانة مسلحة سابقة الاجهاد للجزء العلوى ذو القطاع الصندوقي على مجرى النيل - ارتفاع من ٦ - ٩متر من ظهر المخدة حتى اسفل الاطارات او البلاطات - اسمنت
	اسمنت	٣م	٤٧٠٠	٨	فبراير	٢٨	٥٠	١٨٥٤	٠,٥٦	١٠٣٨,٢٤	٤٨٧٩٧٢٨,٠٠	٠,١٣٥	١٥٢,٧٠	٢٧٨,٤	٠,٨٢٣٢	٥٤٢٢٨٢,٥٤	
	اسمنت	٣م	٤٧٠٠	٨	مارس	١٦	٥٠	١٨٥٤	٠,٣٢	٥٩٣,٢٨	٢٧٨٨٤١٦,٠٠	٠,١٣٥	١٥٢,٧٠	٢٨٠,٧	٠,٨٣٨٢	٣١٥٥٤٥,٧٠	
٢١ - أ	سولار	طن	٢٣٠٠٠	٨	يناير	٦	٥٠	١٤٢٢	٠,١٢	١٧٠,٦٤٠	٣٩٢٤٧٢٠,٠٠	٠,٠٥٠	٣١٥,٤٠٠	٣٥٣,٦٠	٠,١٢١١	٢٣٧٦٧,٣٣	توريد و تشغيل و تركيب حديد تسليح عالي المقاومة من الصلب ٣٦ / ٥٢ بجميع الاقطار اللازمة للتنفيذ اقل من او يساوي ١٢ م
	سولار	طن	٢٣٠٠٠	٨	فبراير	٢٨	٥٠	١٤٢٢	٠,٥٦	٧٩٦,٣٢٠	١٨٣١٥٣٦٠,٠٠	٠,٠٥٠	٣١٥,٤٠٠	٣٥٣,٦٠	٠,١٢١١	١١٠٩١٤,٢٠	
	سولار	طن	٢٣٠٠٠	٨	مارس	١٦	٥٠	١٤٢٢	٠,٣٢	٤٥٥,٠٤٠	١٠٤٦٥٩٢٠,٠٠	٠,٠٥٠	٣١٥,٤٠٠	٣٦٧,٧٠	٠,١٦٥٨	٨٦٧٧٣,٥٦	
اجمالي																	
٥,٥٩١,٨٨٢,٠٨																	

مهندس الهيئة
م. راجية النور والكميا

مهندس الاستشاري
دكتور مهندس / صبري سمعان
جهاز إشراف كوبري الفشن

المكتب الهندسي الاستشاري
دكتور مهندس / صبري سمعان
جهاز إشراف كوبري الفشن

مهندس الشركة
م. راجية النور والكميا

شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة
ب. ٢٩٨٧٢٠٠ ب. ١٥/١٠/٢٠٢١
م. راجية النور والكميا

تنفيذ / شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة

تاريخ استلام الموقع للعملية / ٢٦-٧-٢٠٢١

فروق اسعار عناصر التكلفة المتغيرة

المنطقة السادسة بنى سويف

قطاع التنفيذ والمناطق

مشروع انشاء محور القشن على النيل المرحلة الاولى

تاريخ التعاقد / ١٠-٥-٢٠٢١

مستخلص جاري ٨ عن الفترة من ٢٥-١-٢٠٢٣ الى ١٦-٣-٢٠٢٣

رقم البند	بيانات التعاقد					بيانات المستخلص				كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	معامل التكلفة (ك)	الارقام القياسية عند التعاقد (ع)	الارقام القياسية عند تنفيذ الاعمال (١ع)	نسبة التغير ١ع-٢ع	قيمة التعويض= (قيمة الاعمال*معامل عناصر التكلفة*نسبة التغير)	
	بيان البند	المعامل	الوحدة	سعر البند	رقم المستخلص	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام											
ماسبق																			٥,٥٩١,٨٨٢,٠٨
٢١ - أ	توريد و تشغيل و تركيب حديد تسليح على المقاومة من الصلب ٣٦ / ٥٢ بجميع الاقطار اللازمة للتنفيذ اقل من او يساوي ١٢ م	حديد	طن	٢٣٠٠٠	٨	يناير	٦	٥٠	١٤٢٢	٠,١٢	١٧٠,٦٤٠	٣٩٢٤٧٢٠,٠٠	٠,٦٨٠	٣١٣,٧٠٠	٦٥٤,٥٠٠	١,٠٨٦٤	٢٨٩٩٣٦٣,٤٤		
		حديد	طن	٢٣٠٠٠	٨	فبراير	٢٨	٥٠	١٤٢٢	٠,٥٦	٧٩٦,٣٢٠	١٨٣١٥٣٦٠,٠٠	٠,٦٨٠	٣١٣,٧٠٠	٦٥٤,٥٠٠	١,٠٨٦٤	١٣٥٣٠٣٦٢,٧٣		
		حديد	طن	٢٣٠٠٠	٨	مارس	١٦	٥٠	١٤٢٢	٠,٣٢	٤٥٥,٠٤٠	١٠٤٦٥٩٢٠,٠٠	٠,٦٨٠	٣١٣,٧٠٠	٧٧٢,٧٠٠	١,٤٦٣٢	١٠٤١٣٢٠٦,٧٣		
٢١ - ب	توريد و تشغيل و تركيب حديد تسليح على المقاومة من الصلب ٣٦ / ٥٢ بجميع الاقطار اللازمة للتنفيذ اكبر من ١٢ م	سولار	طن	٢٤٠٠٠	٨	يناير	٦	٥٠	١٥	٠,١٢	١,٨٠٠	٤٣٢٠٠,٠٠	٠,٥٠٠	٣١٥,٤٠٠	٣٥٣,٦٠	٠,١٢١١	٢٦١,٦١		
		سولار	طن	٢٤٠٠٠	٨	فبراير	٢٨	٥٠	١٥	٠,٥٦	٨,٤٠٠	٢٠١٦٠٠,٠٠	٠,٥٠٠	٣١٥,٤٠٠	٣٥٣,٦٠	٠,١٢١١	١٢٢٠,٨٥		
		سولار	طن	٢٤٠٠٠	٨	مارس	١٦	٥٠	١٥	٠,٣٢	٤,٨٠٠	١١٥٢٠٠,٠٠	٠,٥٠٠	٣١٥,٤٠٠	٣٦٧,٧٠	٠,١٦٥٨	٩٥٥,١٣		
٢١ - ب	توريد و تشغيل و تركيب حديد تسليح على المقاومة من الصلب ٣٦ / ٥٢ بجميع الاقطار اللازمة للتنفيذ اكبر من ١٢ م	حديد	طن	٢٤٠٠٠	٨	يناير	٦	٥٠	١٥	٠,١٢	١,٨٠٠	٤٣٢٠٠,٠٠	٠,٦٨٠	٣١٣,٧٠٠	٦٥٤,٥٠٠	١,٠٨٦٤	٣١٩١٣,٧٤		
		حديد	طن	٢٤٠٠٠	٨	فبراير	٢٨	٥٠	١٥	٠,٥٦	٨,٤٠٠	٢٠١٦٠٠,٠٠	٠,٦٨٠	٣١٣,٧٠٠	٦٥٤,٥٠٠	١,٠٨٦٤	١٤٨٩٣٠,٨٠		
		حديد	طن	٢٤٠٠٠	٨	مارس	١٦	٥٠	١٥	٠,٣٢	٤,٨٠٠	١١٥٢٠٠,٠٠	٠,٦٨٠	٣١٣,٧٠٠	٧٧٢,٧٠٠	١,٤٦٣٢	١١٤٦١٩,٧٨		
٢٢	بالطن توريد و تركيب و شد كابلات عالية الاجهاد طبقا للمواصفات الفنية و اللوحات التصميمية و الفئة محمل عليها اعمال شد الكابلات و الحقن و الاكسسوارات و الاجرية و الانكز و الودجز و جميع ما يلزم لنهـ العمل - سولار	سولار	طن	٦٠٠٠٠	٨	يناير	٦	٥٠	٦١	٠,١٢	٧,٣٢٠	٤٣٩٢٠٠,٠٠	٠,٥٠٠	٣١٥,٤٠٠	٣٥٣,٦٠	٠,١٢١١	٢٦٥٩,٧١		
		سولار	طن	٦٠٠٠٠	٨	فبراير	٢٨	٥٠	٦١	٠,٥٦	٣٤,١٦٠	٢٠٤٩٦٠٠,٠٠	٠,٥٠٠	٣١٥,٤٠٠	٣٥٣,٦٠	٠,١٢١١	١٢٤١١,٩٧		
		سولار	طن	٦٠٠٠٠	٨	مارس	١٦	٥٠	٦١	٠,٣٢	١٩,٥٢٠	١١٧١٢٠٠,٠٠	٠,٥٠٠	٣١٥,٤٠٠	٣٦٧,٧٠	٠,١٦٥٨	٩٧١٠,٤٩		
٢٢	بالطن توريد و تركيب و شد كابلات عالية الاجهاد طبقا للمواصفات الفنية و اللوحات التصميمية و الفئة محمل عليها اعمال شد الكابلات و الحقن و الاكسسوارات و الاجرية و الانكز و الودجز و جميع ما يلزم لنهـ العمل - اسمنت	اسمنت	طن	٦٠٠٠٠	٨	يناير	٦	٥٠	٦١	٠,١٢	٧,٣٢٠	٤٣٩٢٠٠,٠٠	٠,٥٠٣	١٥٢,٧٠٠	٢٧٧,٠	٠,٨١٤٠	١٠٧٢٥,٤٥		
		اسمنت	طن	٦٠٠٠٠	٨	فبراير	٢٨	٥٠	٦١	٠,٥٦	٣٤,١٦٠	٢٠٤٩٦٠٠,٠٠	٠,٥٠٣	١٥٢,٧٠٠	٢٧٨,٤	٠,٨٢٣٢	٥٠٦١٥,٨٦		
		اسمنت	طن	٦٠٠٠٠	٨	مارس	١٦	٥٠	٦١	٠,٣٢	١٩,٥٢٠	١١٧١٢٠٠,٠٠	٠,٥٠٣	١٥٢,٧٠٠	٢٨٠,٧	٠,٨٣٨٢	٢٩٤٥٢,٥٧		
اجمالي																			٣٢,٨٤٨,٢٩٢,٩٤

اجمالي

المكتب الهندسى الاستشارى
دكتور مهندس / صبرى سمان
جهاز اشراف كوبرى القشن

مهندس الاستشاري

Page 6 of 8

مهندس الهيئة

مراجعة المهندس / صبرى سمان

شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة
٢٠٠/١١/٢٠٢٣
مهندس / صبرى سمان

فروق اسعار عناصر التكلفة المتغيرة

شركة السلام انترنشنل للمقاولات والتجارة

مهندس الشركة
عبدالله بن محمد

تنفيذ / شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة

قطاع التنفيذ والمناطق المنطقة السادسة بنى سوف

تاريخ استلام الموقع للعملية / ٢٦-٧-٢٠٢١

مشروع انشاء محور القشن على النيل المرحلة الاولى

فروق اسعار عناصر التكلفة المتغيرة

تاريخ التعاقد / ١٠-٥-٢٠٢١

مستخلص جاري ٨ عن الفترة من ٢٥-١-٢٠٢٣ الى ١٦-٣-٢٠٢٣

رقم البند	بيانات التعاقد				بيانات المستخلص				كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	معامل عناصر التكلفة (ك)	الارقام القياسية عند التعاقد (ع)	الارقام القياسية عند تنفيذ الاعمال (١ع)	نسبة التغير ع/ع-١ع	قيمة التعويض= (قيمة الاعمال*معامل عناصر التكلفة *نسبة التغير)
	بيان البند	المعامل	الوحدة	سعر البند	رقم المستخلص	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام									
	ماسبق																
	٤٢	سولار	٣م	٨٥	٨	يناير	٦	٥٠	١٦٦٥	٠,١٢	١٩٩,٨٠	١٦٩٨٣,٠٠	٠,٢٠٠	٣١٥,٤٠	٣٥٣,٦٠	٠,١٢١١	٤١١,٣٨
		سولار	٣م	٨٥	٨	فبراير	٢٨	٥٠	١٦٦٥	٠,٥٦	٩٣٢,٤٠	٧٩٢٥٤,٠٠	٠,٢٠٠	٣١٥,٤٠	٣٥٣,٦٠	٠,١٢١١	١٩١٩,٧٩
		سولار	٣م	٨٥	٨	مارس	١٦	٥٠	١٦٦٥	٠,٣٢	٥٣٢,٨٠	٤٥٢٨٨,٠٠	٠,٢٠٠	٣١٥,٤٠	٣٦٧,٧٠	٠,١٦٥٨	١٥٠١,٩٤
	فقط خمسة وثلاثون مليوناً واربعمئة وواحد الف ومائة واثنين وثلاثون جنيها واربعة وستون قرشا لاغير																٣٥,٤٠١,١٣٢,٦٤
	الاجمالي																

الهيئة العامة للمطرق والكبارى

استشاري الهيئة

مدير عام المشروعات

مدير ادارة
مشروعات الكبارى

مهندس الهيئة

المكتب الاستشاري الهندسي (اد صبرى سمعان)

المقاول
شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة
ب.ح.ن ٢٩٨٧٢٠٠ ب.ح.ن ٧٠٧/١٢١/٢٠٢١
م/مجدى ماهر

رئيس الادارة المركزية
م/طارق يوسف الجزار

م/مصطفى شعبان
مدير عام الشؤون المالية والادارية
محاسب
كمال بشتري بشار

م/محمد عمار
م/محمد عشري

م/مجدى شنودة
المكتب الهندسي الاستشاري
دكتور مهندس / صبرى سمعان
جهاز اشراف كوبرى القشن

المنطقة السادسة بني سويف

قطاع التنفيذ والمناطق

مشروع انشاء محور الفشن على النيل المرحلة الاولى

تاريخ التعاقد / ٢٠٢١-٥-١٠

تنفيذ / شركة السلام انترناشونال للمقاولات والتجارة

تاريخ استلام الموقع للعملية/ ٢٦-٧-٢٠٢١

فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة

مستخلص جاري (٧) عن الفترة من ٢٠٢٣-١١-٦ الى ٢٠٢٣-١-٢٤

رقم البند	بيانات التعاقد					بيانات المستخلص				كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	معامل عناصر التكلفة	الارقام القياسية عند التعاقد	الارقام القياسية عند تنفيذ الاعمال	نسبة التغير	قيمة التعويض	
	بيان البند	المعامل	الوحدة	سعر البند	رقم المستخلص	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام											
ج-٢	بالمتر الطولي خوازيق ارتكاز محفوره ومصبويه بمجري النيل والمجري المانية قطر ا اسمنت	اسمنت	م ط	٤٢٠٠	٧	نوفمبر	٢٥	٨٠	٣٧٦	٠,٣١٣	١١٧,٥٠٠	٤٩٣,٥٠٠.٠٠	٠,١١٨	١٥٢,٧٠٠	٢٣٦,٥٠٠	٠,٥٤٨٨	٣١٩٥٧,٥٩٩		
			م ط	٤٢٠٠	٧	ديسمبر	٣١	٨٠	٣٧٦	٠,٣٨٨	١٤٥,٧٠٠	٦١١,٩٤٠.٠٠	٠,١١٨	١٥٢,٧٠٠	٢٥١,٣٠٠	٠,٦٤٥٧	٤٦٦٢٦,٠٦١		
			م ط	٤٢٠٠	٧	يناير	٢٤	٨٠	٣٧٦	٠,٣٠٠	١١٢,٨٠٠	٤٧٣,٧٦٠.٠٠	٠,١١٨	١٥٢,٧٠٠	٢٧٧,٠٠٠	٠,٨١٤٠	٤٥٥٠,٦,٤٠١		
ج-٢	بالمتر الطولي خوازيق ارتكاز محفوره ومصبويه بمجري النيل والمجري المانية قطر ا سولار	سولار	م ط	٤٢٠٠	٧	نوفمبر	٢٥	٨٠	٣٧٦	٠,٣١٣	١١٧,٥٠٠	٤٩٣,٥٠٠.٠٠	٠,١٠٠	٣١٥,٤٠٠	٣٥٣,٦٠٠	٠,١٢١١	٥٩٧٧,٠٧٧		
			م ط	٤٢٠٠	٧	ديسمبر	٣١	٨٠	٣٧٦	٠,٣٨٨	١٤٥,٧٠٠	٦١١,٩٤٠.٠٠	٠,١٠٠	٣١٥,٤٠٠	٣٥٣,٦٠٠	٠,١٢١١	٧٤١١,٥٧٥		
			م ط	٤٢٠٠	٧	يناير	٢٤	٨٠	٣٧٦	٠,٣٠٠	١١٢,٨٠٠	٤٧٣,٧٦٠.٠٠	٠,١٠٠	٣١٥,٤٠٠	٣٥٣,٦٠٠	٠,١٢١١	٥٧٣٧,٩٩٤		
i-٣	بالمتر الطولي خوازيق ارتكاز محفوره ومصبويه بالير قطر ا اسمنت	اسمنت	م ط	٣٠٠٠	٧	نوفمبر	٢٥	٨٠	٣٣٠.٥	٠,٣١٣	١٠٣٢,٨١٣	٣,٠٩٨,٤٣٧.٥٠	٠,١٦٥	١٥٢,٧٠٠	٢٣٦,٥٠٠	٠,٥٤٨٨	٢٨٠.٥٦٣,٨٢٠		
			م ط	٣٠٠٠	٧	ديسمبر	٣١	٨٠	٣٣٠.٥	٠,٣٨٨	١٢٨٠,٦٨٨	٣,٨٤٢,٠٦٢.٥٠	٠,١٦٥	١٥٢,٧٠٠	٢٥١,٣٠٠	٠,٦٤٥٧	٤٠٩٣٤١,٩٤٤		
			م ط	٣٠٠٠	٧	يناير	٢٤	٨٠	٣٣٠.٥	٠,٣٠٠	٩٩١,٥٠٠	٢,٩٧٤,٥٠٠.٠٠	٠,١٦٥	١٥٢,٧٠٠	٢٧٧,٠٠٠	٠,٨١٤٠	٣٩٩٥١٢,١٦٦		
i-٣	بالمتر الطولي خوازيق ارتكاز محفوره ومصبويه بالير قطر ا سولار	سولار	م ط	٣٠٠٠	٧	نوفمبر	٢٥	٨٠	٣٣٠.٥	٠,٣١٣	١٠٣٢,٨١٣	٣,٠٩٨,٤٣٧.٥٠	٠,٠٥٠	٣١٥,٤٠٠	٣٥٣,٦٠٠	٠,١٢١١	١٨٧٦٣,٥٢٤		
			م ط	٣٠٠٠	٧	ديسمبر	٣١	٨٠	٣٣٠.٥	٠,٣٨٨	١٢٨٠,٦٨٨	٣,٨٤٢,٠٦٢.٥٠	٠,٠٥٠	٣١٥,٤٠٠	٣٥٣,٦٠٠	٠,١٢١١	٢٣٢٦٦,٧٧٠		
			م ط	٣٠٠٠	٧	يناير	٢٤	٨٠	٣٣٠.٥	٠,٣٠٠	٩٩١,٥٠٠	٢,٩٧٤,٥٠٠.٠٠	٠,٠٥٠	٣١٥,٤٠٠	٣٥٣,٦٠٠	٠,١٢١١	١٨٠١٢,٩٨٤		
٧	بالعدد نقل ماكينة خوازيق سولار	سولار	م ط	٢٦٨٠.٠٠	٧	نوفمبر	٢٥	٨٠	١	٠,٣١٣	٨٣,٧٥٠.٠٠	٠,٠٣٠	٣١٥,٤٠٠	٣٥٣,٦٠٠	٠,١٢١١	٣٠٤,٣٠٤			
			م ط	٢٦٨٠.٠٠	٧	ديسمبر	٣١	٨٠	١	٠,٣٨٨	١٠٣,٨٥٠.٠٠	٠,٣٨٨	٠,٣٨٨	٠,٠٣٠	٣١٥,٤٠٠	٣٥٣,٦٠٠	٠,١٢١١	٣٧٧,٣٣٧	
			م ط	٢٦٨٠.٠٠	٧	يناير	٢٤	٨٠	١	٠,٣٠٠	٨٠,٤٠٠.٠٠	٠,٣٠٠	٠,٣٠٠	٠,٠٣٠	٣١٥,٤٠٠	٣٥٣,٦٠٠	٠,١٢١١	٢٩٢,١٣٢	
٨	توريد وتركيب غلاف معدنى معالج ضد الصدا سولار	سولار	طن	٣٠.٠٠٠	٧	نوفمبر	٢٥	٨٠	١٣	٠,٣١٣	٤,٠٦٣	١٢١,٨٧٥.٠٠	٠,٠٣٠	٣١٥,٤٠٠	٣٥٣,٦٠٠	٠,١٢١١	٤٤٢,٨٣١		
			طن	٣٠.٠٠٠	٧	ديسمبر	٣١	٨٠	١٣	٠,٣٨٨	٥,٠٣٨	١٥١,١٢٥.٠٠	٠,٠٣٠	٣١٥,٤٠٠	٣٥٣,٦٠٠	٠,١٢١١	٥٤٩,١١٠		
			طن	٣٠.٠٠٠	٧	يناير	٢٤	٨٠	١٣	٠,٣٠٠	٣,٩٠٠	١١٧,٠٠٠.٠٠	٠,٠٣٠	٣١٥,٤٠٠	٣٥٣,٦٠٠	٠,١٢١١	٤٢٥,١١٧		
اجمالي																			١,٢٩٥,٠٦٨.٧٥

مهندس الهيئة

تم مراجعة البود والكميات

مهندس الاستشاري

دكتور مهندس / صبري سمعان
جهاز اشراف كوبري الضن

مکتب الہندی اسلامی
دکتر مہدی صبری
خجستان اقبال کوثری

مهندس الشركة

شركة السلا لتقاولات وتجارة
٢٠٠١/١٢/١٥
م. ص. ب. : ١٠٠/١٠٠/١٠٠/١٠٠



المنطقة السادسة بني سويف

قطاع التنفيذ والمناطق

مشروع انشاء محور القشن على النيل المرحلة الاولى

تاريخ التعاقد / ١٠-٥-٢٠٢١

تنفيذ / شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة

تاريخ استلام الموقع للعملية / ٢٦-٧-٢٠٢١

فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة

مستخلص جاري (٧) عن الفترة من ١١-٦-٢٠٢٣ إلى ٢٤-١-٢٠٢٣

رقم البند	بيانات التعاقد					بيانات المستخلص				كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	معامل عناصر التكلفة	الارقام القياسية عند التعاقد	الارقام القياسية عند تنفيذ الاعمال	نسبة التغير	قيمة التعويض	
	بيان البند	المعامل	الوحدة	سعر البند	رقم المستخلص	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام											
	ماسبق																		١,٢٩٥,٠٦٨.٧٥
٨	توريد وتركيب غلاف معدنى معالج ضد الصد مواسير صلب ملحومة	طن	٣٠٠٠٠	٧	نوفمبر	٢٥	٨٠	١٣	٠,٣١٣	٤,٠٦٣	١٢١,٨٧٥.٠٠	٠.٦٥٠	٢٧٤.٩٠٠	٤١٧.٠٠٠	٠,٥١٦٩	٤٠٩٤٩.٣٧٩			
		طن	٣٠٠٠٠	٧	ديسمبر	٣١	٨٠	١٣	٠,٣٨٨	٥,٠٣٨	١٥١,١٢٥.٠٠	٠.٦٥٠	٢٧٤.٩٠٠	٤١٧.٠٠٠	٠,٥١٦٩	٥٠٧٧٧.٢٣٠			
		طن	٣٠٠٠٠	٧	يناير	٢٤	٨٠	١٣	٠,٣٠٠	٣,٩٠٠	١١٧,٠٠٠.٠٠	٠.٦٥٠	٢٧٤.٩٠٠	٤٣٨.٩٠٠	٠,٥٩٦٦	٤٥٣٦٩.٩٥٣			
١١	توريد وصب خرسانة مسلحة للمخدرات بالبر والبلاطات الانتقالية -سولار	م٣	٢١٥٠	٧	نوفمبر	٢٥	٨٠	٢٢٣٤	٠,٣١٣	٦٩٨,١٢٥	١,٥٠٠,٩٦٨.٧٥	٠.١٠٠	٣١٥.٤٠٠	٣٥٣.٦٠٠	٠,١٢١١	١٨١٧٩.١٤٠			
		م٣	٢١٥٠	٧	ديسمبر	٣١	٨٠	٢٢٣٤	٠,٣٨٨	٨٦٥,٦٧٥	١,٨٦١,٢٠١.٢٥	٠.١٠٠	٣١٥.٤٠٠	٣٥٣.٦٠٠	٠,١٢١١	٢٢٥٤٢.١٣٣			
		م٣	٢١٥٠	٧	يناير	٢٤	٨٠	٢٢٣٤	٠,٣٠٠	٦٧٠,٢٠٠	١,٤٤٠,٩٣٠.٠٠	٠.١٠٠	٣١٥.٤٠٠	٣٥٣.٦٠٠	٠,١٢١١	١٧٤٥١.٩٧٤			
١١	توريد وصب خرسانة مسلحة للمخدرات بالبر والبلاطات الانتقالية -اسمنت	م٣	٢١٥٠	٧	نوفمبر	٢٥	٨٠	٢٢٣٤	٠,٣١٣	٦٩٨,١٢٥	١,٥٠٠,٩٦٨.٧٥	٠.٢٣٢	١٥٢.٧٠٠	٢٣٦.٥٠٠	٠,٥٤٨٨	١٩١١٠.١.٧٢٩			
		م٣	٢١٥٠	٧	ديسمبر	٣١	٨٠	٢٢٣٤	٠,٣٨٨	٨٦٥,٦٧٥	١,٨٦١,٢٠١.٢٥	٠.٢٣٢	١٥٢.٧٠٠	٢٥١.٣٠٠	٠,٦٤٥٧	٢٧٨٨١٦.٩٦٧			
		م٣	٢١٥٠	٧	يناير	٢٤	٨٠	٢٢٣٤	٠,٣٠٠	٦٧٠,٢٠٠	١,٤٤٠,٩٣٠.٠٠	٠.٢٣٢	١٥٢.٧٠٠	٢٧٧.٠٠٠	٠,٨١٤٠	٢٧٢١٢١.٥٦٥			
١-١١	توريد وصب خرسانة مسلحة للمخدرات بالبر والبلاطات الانتقالية -اسمنت	م٣	٢٠	٧	نوفمبر	٢٥	٨٠	٢٢٣٤	٠,٣١٣	٦٩٨,١٢٥	١٣,٩٦٢.٥٠	٠.٦٥٠	١٥٢.٧٠٠	٢٣٦.٥٠٠	٠,٥٤٨٨	٤٩٨٠.٥٩٨			
		م٣	٢٠	٧	ديسمبر	٣١	٨٠	٢٢٣٤	٠,٣٨٨	٨٦٥,٦٧٥	١٧,٣١٣.٥٠	٠.٦٥٠	١٥٢.٧٠٠	٢٥١.٣٠٠	٠,٦٤٥٧	٧٢٦٦.٦٨١			
		م٣	٢٠	٧	يناير	٢٤	٨٠	٢٢٣٤	٠,٣٠٠	٦٧٠,٢٠٠	١٣,٤٠٤.٠٠	٠.٦٥٠	١٥٢.٧٠٠	٢٧٧.٠٠٠	٠,٨١٤٠	٧٠٩٢.١٨٢			
١-١٢	توريد وصب خرسانة مسلحة لاعمدة الكبارى وهامات الاعمدة ارتفاع حتى ٦ م سولار	م٣	٢٧٠٠	٧	نوفمبر	٢٥	٨٠	٤٤٥	٠,٣١٣	١٣٩,٠٦٣	٣٧٥,٤٦٨.٧٥	٠.١٠٠	٣١٥.٤٠٠	٣٥٣.٦٠٠	٠,١٢١١	٤٥٤٧.٥٢٩			
		م٣	٢٧٠٠	٧	ديسمبر	٣١	٨٠	٤٤٥	٠,٣٨٨	١٧٢,٤٣٨	٤٦٥,٥٨١.٢٥	٠.١٠٠	٣١٥.٤٠٠	٣٥٣.٦٠٠	٠,١٢١١	٥٦٣٨.٩٣٦			
		م٣	٢٧٠٠	٧	يناير	٢٤	٨٠	٤٤٥	٠,٣٠٠	١٣٣,٥٠٠	٣٦٠,٤٥٠.٠٠	٠.١٠٠	٣١٥.٤٠٠	٣٥٣.٦٠٠	٠,١٢١١	٤٣٦٥.٦٢٨			
١-١٢	توريد وصب خرسانة مسلحة لاعمدة الكبارى وهامات الاعمدة ارتفاع حتى ٦ م اسمنت	م٣	٢٧٠٠	٧	نوفمبر	٢٥	٨٠	٤٤٥	٠,٣١٣	١٣٩,٠٦٣	٣٧٥,٤٦٨.٧٥	٠.٢٣٣	١٥٢.٧٠٠	٢٣٦.٥٠٠	٠,٥٤٨٨	٤٨٠١٠.٣٣١			
		م٣	٢٧٠٠	٧	ديسمبر	٣١	٨٠	٤٤٥	٠,٣٨٨	١٧٢,٤٣٨	٤٦٥,٥٨١.٢٥	٠.٢٣٣	١٥٢.٧٠٠	٢٥١.٣٠٠	٠,٦٤٥٧	٧٠٠٤٦.٩٥٨			
		م٣	٢٧٠٠	٧	يناير	٢٤	٨٠	٤٤٥	٠,٣٠٠	١٣٣,٥٠٠	٣٦٠,٤٥٠.٠٠	٠.٢٣٣	١٥٢.٧٠٠	٢٧٧.٠٠٠	٠,٨١٤٠	٦٨٣٦٤.٨٧٨			
اجمالي																		٢,٤٥٢,٦٩٢.٥٤	

مهندس الهيئة

تم مراجعة البورد والكميات

مهندس الاستشاري

المكتب الهندسى الاستشارى
دكتور مهندس / صبرى سمعان
جهاز إشراف كوبرى القشن

مهندس الشركة

شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة

شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة
٢٠٠/١٢/١٠٠٠
مقره مصر



المنطقة السادسة بني سويف

قطاع التنفيذ والمناطق

مشروع انشاء محور القشن على النيل المرحلة الاولى

تاريخ التعاقد / ٢٠٢١-٥-١٠

تنفيذ / شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة

تاريخ استلام الموقع للعملية / ٢٠٢١-٧-٢٦

فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة

مستخلص جاري (٧) عن الفترة من ٢٠٢٣-١١-٦ الى ٢٠٢٣-١-٢٤

رقم البند	بيانات التعاقد				بيانات المستخلص				كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	معامل عناصر التكلفة	الارقام القياسية عند التعاقد	الارقام القياسية عند تنفيذ الاعمال	نسبة التغير	قيمة التعويض
	بيان البند	المعامل	الوحدة	سعر البند	رقم المستخلص	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام									
ماسبق																	
	٢,٤٥٢,٦٩٢.٥٤																
٢-١٢	توريد وصب خرسة مسلحة لاعمدة الكبارى وهامات الاعمدة ارتفاع اعلى من ٦ م سولار	سولار	٣م	٢٩٠٠	٧	نوفمبر	٢٥	٨٠	٨٦	٠,٣١٣	٢٦,٨٧٥	٧٧,٩٣٧.٥٠	٠.١٠٠	٣١٥.٤٠٠	٣٥٣.٦٠٠	٠,١٢١١	٩٤٣.٩٤٨
			٣م	٢٩٠٠	٧	ديسمبر	٣١	٨٠	٨٦	٠,٣٨٨	٣٣,٣٢٥	٩٦,٦٤٢.٥٠	٠.١٠٠	٣١٥.٤٠٠	٣٥٣.٦٠٠	٠,١٢١١	١١٧٠.٤٩٦
			٣م	٢٩٠٠	٧	يناير	٢٤	٨٠	٨٦	٠,٣٠٠	٢٥,٨٠٠	٧٤,٨٢٠.٠٠	٠.١٠٠	٣١٥.٤٠٠	٣٥٣.٦٠٠	٠,١٢١١	٩٠٦.١٩٠
٢-١٢	توريد وصب خرسة مسلحة لاعمدة الكبارى وهامات الاعمدة ارتفاع اعلى من ٦ م -اسمنت	اسمنت	٣م	٢٩٠٠	٧	نوفمبر	٢٥	٨٠	٨٦	٠,٣١٣	٢٦,٨٧٥	٧٧,٩٣٧.٥٠	٠.٢٣٣	١٥٢.٧٠٠	٢٣٦.٥٠٠	٠,٥٤٨٨	٩٩٦٥.٦٩٠
			٣م	٢٩٠٠	٧	ديسمبر	٣١	٨٠	٨٦	٠,٣٨٨	٣٣,٣٢٥	٩٦,٦٤٢.٥٠	٠.٢٣٣	١٥٢.٧٠٠	٢٥١.٣٠٠	٠,٦٤٥٧	١٤٥٣٩.٩١٨
			٣م	٢٩٠٠	٧	يناير	٢٤	٨٠	٨٦	٠,٣٠٠	٢٥,٨٠٠	٧٤,٨٢٠.٠٠	٠.٢٣٣	١٥٢.٧٠٠	٢٧٧.٠٠٠	٠,٨١٤٠	١٤١٩٠.٧٦٢
٣-١٢	توريد وصب خرسة مسلحة لاعمدة الكبارى وهامات الاعمدة ارتفاع اعلى من ٩ م سولار	سولار	٣م	٣١٠٠	٧	نوفمبر	٢٥	٨٠	١٣٩	٠,٣١٣	٤٣,٤٣٨	١٣٤,٦٥٦.٢٥	٠.١٠٠	٣١٥.٤٠٠	٣٥٣.٦٠٠	٠,١٢١١	١٦٣٠.٩٠٣
			٣م	٣١٠٠	٧	ديسمبر	٣١	٨٠	١٣٩	٠,٣٨٨	٥٣,٨٦٣	١٦٦,٩٧٣.٧٥	٠.١٠٠	٣١٥.٤٠٠	٣٥٣.٦٠٠	٠,١٢١١	٢٠٢٢.٣٢٠
			٣م	٣١٠٠	٧	يناير	٢٤	٨٠	١٣٩	٠,٣٠٠	٤١,٧٠٠	١٢٩,٢٧٠.٠٠	٠.١٠٠	٣١٥.٤٠٠	٣٥٣.٦٠٠	٠,١٢١١	١٥٦٥.٦٦٧
٣-١٢	توريد وصب خرسة مسلحة لاعمدة الكبارى وهامات الاعمدة ارتفاع اعلى من ٩ م -اسمنت	اسمنت	٣م	٣١٠٠	٧	نوفمبر	٢٥	٨٠	١٣٩	٠,٣١٣	٤٣,٤٣٨	١٣٤,٦٥٦.٢٥	٠.٢٣٣	١٥٢.٧٠٠	٢٣٦.٥٠٠	٠,٥٤٨٨	١٧٢١٨.١٨٧
			٣م	٣١٠٠	٧	ديسمبر	٣١	٨٠	١٣٩	٠,٣٨٨	٥٣,٨٦٣	١٦٦,٩٧٣.٧٥	٠.٢٣٣	١٥٢.٧٠٠	٢٥١.٣٠٠	٠,٦٤٥٧	٢٥١٢١.٢٩٤
			٣م	٣١٠٠	٧	يناير	٢٤	٨٠	١٣٩	٠,٣٠٠	٤١,٧٠٠	١٢٩,٢٧٠.٠٠	٠.٢٣٣	١٥٢.٧٠٠	٢٧٧.٠٠٠	٠,٨١٤٠	٢٤٥١٨.٠٤١
١-١٣	توريد وصب خرسة مسلحة لاعمدة الكبارى وهامات الاعمدة ارتفاع اعلى من ٦م بالمجرى سولار	سولار	٣م	٣٣٣٥	٧	نوفمبر	٢٥	٨٠	٤٠	٠,٣١٣	١٢,٥٠٠	٤١,٦٨٧.٥٠	٠.٠٣٠	٣١٥.٤٠٠	٣٥٣.٦٠٠	٠,١٢١١	١٥١.٤٧١
			٣م	٣٣٣٥	٧	ديسمبر	٣١	٨٠	٤٠	٠,٣٨٨	١٥,٥٠٠	٥١,٦٩٢.٥٠	٠.٠٣٠	٣١٥.٤٠٠	٣٥٣.٦٠٠	٠,١٢١١	١٨٧.٨٢٤
			٣م	٣٣٣٥	٧	يناير	٢٤	٨٠	٤٠	٠,٣٠٠	١٢,٠٠٠	٤٠,٠٢٠.٠٠	٠.٠٣٠	٣١٥.٤٠٠	٣٥٣.٦٠٠	٠,١٢١١	١٤٥.٤١٢
١-١٣	توريد وصب خرسة مسلحة لاعمدة الكبارى وهامات الاعمدة ارتفاع اعلى من ٦م بالمجرى -اسمنت	اسمنت	٣م	٣٣٣٥	٧	نوفمبر	٢٥	٨٠	٤٠	٠,٣١٣	١٢,٥٠٠	٤١,٦٨٧.٥٠	٠.١٨٥	١٥٢.٧٠٠	٢٣٦.٥٠٠	٠,٥٤٨٨	٤٢٣٢.٣٦٠
			٣م	٣٣٣٥	٧	ديسمبر	٣١	٨٠	٤٠	٠,٣٨٨	١٥,٥٠٠	٥١,٦٩٢.٥٠	٠.١٨٥	١٥٢.٧٠٠	٢٥١.٣٠٠	٠,٦٤٥٧	٦١٧٥.٠٠٣
			٣م	٣٣٣٥	٧	يناير	٢٤	٨٠	٤٠	٠,٣٠٠	١٢,٠٠٠	٤٠,٠٢٠.٠٠	٠.١٨٥	١٥٢.٧٠٠	٢٧٧.٠٠٠	٠,٨١٤٠	٦٠٢٦.٧١٨
اجمالي																	
٢,٥٨٣,٤٠٤.٧٤																	

مهندس الهيئة
تم د لجة الشؤون والتمويل
دكتور

مهندس الاستشاري
المكتب الهندسى الاستشارى
دكتور مهندس / صبرى سمعان
جهاز إشراف كوبرى القشن
٣ اجبرى بنو

مهندس الشركة
شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة
٢٠٠١/١٢/٢٠٢٢
٥/٠٠/٢٠٢٢/٢٠٢٢



شركة السلام انترناشيونال للمقاولات و التجارة



Dr. Sabri Samaan & Associates



الهيئة العامة للطرق و الكبارى و النقل البرى
GENERAL AUTHORITY FOR ROADS, BRIDGES AND LAND TRANSPORT (GARBLT)

المنطقة السادسة بني سويف

قطاع التنفيذ والمناطق

مشروع انشاء محور الفشن على النيل المرحلة الاولى

تاريخ التعاقد / ٢٠٢١-٥-١٠

تنفيذ / شركة السلام انترناشيونال للمقاولات و التجارة

تاريخ استلام الموقع للعملية / ٢٠٢١-٧-٢٦

فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة

مستخلص جاري (٧) عن الفترة من ٢٠٢٣-١١-٦ الى ٢٠٢٣-١-٢٤

مستخلص جاري (٧) عن الفترة من ٢٠٢٣-١١-٦ الى ٢٠٢٣-١-٢٤

رقم البند	بيانات التعاقد					بيانات المستخلص				كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	معامل عناصر التكلفة	الارقام القياسية عند التعاقد	الارقام القياسية عند تنفيذ الاعمال	نسبة التغير	قيمة التعويض	
	بيان البند	المعامل	الوحدة	سعر البند	رقم المستخلص	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام											
ماسبق																			٢,٥٨٣,٤٠٤.٧٤
٢-١٣	توريد وصب خرسانة مسلحة لاعمدة الكبارى وهامات الاعمدة ارتفاع اعلى من ٦م بالمجرى سولار	سولار	٣م	٣٥٣٥	٧	نوفمبر	٢٥	٨٠	٢٩٠	٠,٣١٣	٩٠,٦٢٥	٣٢٠,٣٥٩.٣٨	٠.٠٣٠	٣١٥.٤٠٠	٣٥٣.٦٠٠	٠,١٢١١	٠,١٢١١	١١٦٤.٠٢٠	
			٣م	٣٥٣٥	٧	ديسمبر	٣١	٨٠	٢٩٠	٠,٣٨٨	١١٢,٣٧٥	٣٩٧,٢٤٥.٦٣	٠.٠٣٠	٣١٥.٤٠٠	٣٥٣.٦٠٠	٠,١٢١١	٠,١٢١١	١٤٤٣,٣٨٥	
			٣م	٣٥٣٥	٧	يناير	٢٤	٨٠	٢٩٠	٠,٣٠٠	٨٧,٠٠٠	٣٠٧,٥٤٥.٠٠	٠.٠٣٠	٣١٥.٤٠٠	٣٥٣.٦٠٠	٠,١٢١١	٠,١٢١١	١١١٧.٤٥٩	
٢-١٣	توريد وصب خرسانة مسلحة لاعمدة الكبارى وهامات الاعمدة ارتفاع اعلى من ٦م بالمجرى -اسمنت	اسمنت	٣م	٣٥٣٥	٧	نوفمبر	٢٥	٨٠	٢٩٠	٠,٣١٣	٩٠,٦٢٥	٣٢٠,٣٥٩.٣٨	٠.١٨٥	١٥٢.٧٠٠	٢٣٦.٥٠٠	٠,٥٤٨٨	٠,٥٤٨٨	٣٢٥٢٤.٧٦٤	
			٣م	٣٥٣٥	٧	ديسمبر	٣١	٨٠	٢٩٠	٠,٣٨٨	١١٢,٣٧٥	٣٩٧,٢٤٥.٦٣	٠.١٨٥	١٥٢.٧٠٠	٢٥١.٣٠٠	٠,٦٤٥٧	٠,٦٤٥٧	٤٧٤٥٣.٥٥٢	
			٣م	٣٥٣٥	٧	يناير	٢٤	٨٠	٢٩٠	٠,٣٠٠	٨٧,٠٠٠	٣٠٧,٥٤٥.٠٠	٠.١٨٥	١٥٢.٧٠٠	٢٧٧.٠٠٠	٠,٨١٤٠	٠,٨١٤٠	٤٦٣١٤.٠٢١	
١٤	توريد وصب خرسانة مسلحة للجزء العلوى للكبارى حتى ارتفاع ٦م بالبر سولار	سولار	٣م	٣٠٠٠	٧	نوفمبر	٢٥	٨٠	٣٥٥	٠,٣١٣	١١٠,٩٣٨	٣٣٢,٨١٢.٥٠	٠.١٠٠	٣١٥.٤٠٠	٣٥٣.٦٠٠	٠,١٢١١	٠,١٢١١	٤٠٣٠.٨٩٣	
			٣م	٣٠٠٠	٧	ديسمبر	٣١	٨٠	٣٥٥	٠,٣٨٨	١٣٧,٥٦٣	٤١٢,٦٨٧.٥٠	٠.١٠٠	٣١٥.٤٠٠	٣٥٣.٦٠٠	٠,١٢١١	٠,١٢١١	٤٩٩٨,٣٠٨	
			٣م	٣٠٠٠	٧	يناير	٢٤	٨٠	٣٥٥	٠,٣٠٠	١٠٦,٥٠٠	٣١٩,٥٠٠.٠٠	٠.١٠٠	٣١٥.٤٠٠	٣٥٣.٦٠٠	٠,١٢١١	٠,١٢١١	٣٨٦٩,٦٥٨	
١٤	توريد وصب خرسانة مسلحة للجزء العلوى للكبارى حتى ارتفاع ٦م بالبر الاسمنت	اسمنت	٣م	٣٠٠٠	٧	نوفمبر	٢٥	٨٠	٣٥٥	٠,٣١٣	١١٠,٩٣٨	٣٣٢,٨١٢.٥٠	٠.٢١٤	١٥٢.٧٠٠	٢٣٦.٥٠٠	٠,٥٤٨٨	٠,٥٤٨٨	٣٩٠٨٥.٧٤٤	
			٣م	٣٠٠٠	٧	ديسمبر	٣١	٨٠	٣٥٥	٠,٣٨٨	١٣٧,٥٦٣	٤١٢,٦٨٧.٥٠	٠.٢١٤	١٥٢.٧٠٠	٢٥١.٣٠٠	٠,٦٤٥٧	٠,٦٤٥٧	٥٧٠٢٦.٠٠٧	
			٣م	٣٠٠٠	٧	يناير	٢٤	٨٠	٣٥٥	٠,٣٠٠	١٠٦,٥٠٠	٣١٩,٥٠٠.٠٠	٠.٢١٤	١٥٢.٧٠٠	٢٧٧.٠٠٠	٠,٨١٤٠	٠,٨١٤٠	٥٥٦٥٦.٦٠٧	
١-١٥	توريد وصب خرسانة مسلحة للجزء العلوى للكبارى حتى ارتفاع اعلى من ٦م بالبر - السولار	سولار	٣م	٣٢٠٠	٧	نوفمبر	٢٥	٨٠	١٠١٣	٠,٣١٣	٣١٦,٥٦٣	١,٠١٣,٠٠٠.٠٠	٠.١٠٠	٣١٥.٤٠٠	٣٥٣.٦٠٠	٠,١٢١١	٠,١٢١١	١٢٢٦٩.٠٥٥	
			٣م	٣٢٠٠	٧	ديسمبر	٣١	٨٠	١٠١٣	٠,٣٨٨	٣٩٢,٥٣٨	١,٢٥٦,١٢٠.٠٠	٠.١٠٠	٣١٥.٤٠٠	٣٥٣.٦٠٠	٠,١٢١١	٠,١٢١١	١٥٢١٣,٦٢٨	
			٣م	٣٢٠٠	٧	يناير	٢٤	٨٠	١٠١٣	٠,٣٠٠	٣٠٣,٩٠٠	٩٧٢,٤٨٠.٠٠	٠.١٠٠	٣١٥.٤٠٠	٣٥٣.٦٠٠	٠,١٢١١	٠,١٢١١	١١٧٧٨,٢٩٣	
١-١٥	توريد وصب خرسانة مسلحة للجزء العلوى للكبارى حتى ارتفاع اعلى من ٦م بالبر - الاسمنت	اسمنت	٣م	٣٢٠٠	٧	نوفمبر	٢٥	٨٠	١٠١٣	٠,٣١٣	٣١٦,٥٦٣	١,٠١٣,٠٠٠.٠٠	٠.٢١٤	١٥٢.٧٠٠	٢٣٦.٥٠٠	٠,٥٤٨٨	٠,٥٤٨٨	١١٨٩٦٧.٤٦٣	
			٣م	٣٢٠٠	٧	ديسمبر	٣١	٨٠	١٠١٣	٠,٣٨٨	٣٩٢,٥٣٨	١,٢٥٦,١٢٠.٠٠	٠.٢١٤	١٥٢.٧٠٠	٢٥١.٣٠٠	٠,٦٤٥٧	٠,٦٤٥٧	١٧٣٥٧٣.٢٤٥	
			٣م	٣٢٠٠	٧	يناير	٢٤	٨٠	١٠١٣	٠,٣٠٠	٣٠٣,٩٠٠	٩٧٢,٤٨٠.٠٠	٠.٢١٤	١٥٢.٧٠٠	٢٧٧.٠٠٠	٠,٨١٤٠	٠,٨١٤٠	١٦٩٤٠.٥٠١٢٤	
اجمالي																			٣,٣٧٩,٢٩٥.٩٧

مهندس الهيئة

تم مراجعة السؤدد والكميات

مهندس الاستشاري

المكتب الهندسى الاستشارى
دكتور مهندس / صبرى سمعان
جهاز إشراف كوبرى الفشن

مهندس الشركة

شركة السلام انترناشيونال للمقاولات و التجارة
م.ب. ٢٩٨٧٦٠ : ب.ب. ٢٩٨٧٦٠ : ٢٠٠/١٢١/٧٠٧
م.ب. ٢٩٨٧٦٠ : ٢٠٠/١٢١/٧٠٧ : ٢٠٠/١٢١/٧٠٧



المنطقة السادسة بني سويف

قطاع التنفيذ والمناطق

مشروع إنشاء محور الفشن على النيل المرحلة الاولى

تاريخ التعاقد / ٢٠٢١-٥-١٠

تنفيذ / شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة

تاريخ استلام الموقع للعملية / ٢٠٢١-٧-٢٦

فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة

مستخلص جاري (٧) عن الفترة من ٢٠٢٣-١١-٦ الى ٢٠٢٣-١-٢٤

رقم البند	بيانات التعاقد				بيانات المستخلص				كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	معامل عناصر التكلفة	الارقام القياسية عند التعاقد	الارقام القياسية عند تنفيذ الاعمال	نسبة التغير	قيمة التعويض
	بيان البند	المعامل	الوحدة	سعر البند	رقم المستخلص	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام									
ماسبق																	
	٣,٣٧٩,٢٩٥.٩٧																
٢-١٥	توريد وصب خرسانة مسلحة للجزء العلوى للكبارى حتى ارتفاع اعلى من ٩م بالبر - السولار	سولار	٣م	٣٤٠٠	٧	نوفمبر	٢٥	٨٠	١١٣١	٠,٣١٣	٣٥٣,٤٣٨	١,٢٠١,٦٨٧.٥٠	٠.١٠٠	٣١٥.٤٠٠	٣٥٣.٦٠٠	٠,١٢١١	١٤٥٥٤.٣٦٤
			٣م	٣٤٠٠	٧	ديسمبر	٣١	٨٠	١١٣١	٠,٣٨٨	٤٣٨,٢٦٣	١,٤٩٠,٠٩٢.٥٠	٠.١٠٠	٣١٥.٤٠٠	٣٥٣.٦٠٠	٠,١٢١١	١٨٠٤٧.٤١١
			٣م	٣٤٠٠	٧	يناير	٢٤	٨٠	١١٣١	٠,٣٠٠	٣٣٩,٣٠٠	١,١٥٣,٦٢٠.٠٠	٠.١٠٠	٣١٥.٤٠٠	٣٥٣.٦٠٠	٠,١٢١١	١٣٩٧٢.١٨٩
٢-١٥	توريد وصب خرسانة مسلحة للجزء العلوى للكبارى حتى ارتفاع اعلى من ٩م بالبر - الاسمنت	اسمنت	٣م	٣٤٠٠	٧	نوفمبر	٢٥	٨٠	١١٣١	٠,٣١٣	٣٥٣,٤٣٨	١,٢٠١,٦٨٧.٥٠	٠.٢١٤	١٥٢.٧٠٠	٢٣٦.٥٠٠	٠,٥٤٨٨	١٤١١٢٧.٠٦١
			٣م	٣٤٠٠	٧	ديسمبر	٣١	٨٠	١١٣١	٠,٣٨٨	٤٣٨,٢٦٣	١,٤٩٠,٠٩٢.٥٠	٠.٢١٤	١٥٢.٧٠٠	٢٥١.٣٠٠	٠,٦٤٥٧	٢٠٥٩٠.٤٠٤٦
			٣م	٣٤٠٠	٧	يناير	٢٤	٨٠	١١٣١	٠,٣٠٠	٣٣٩,٣٠٠	١,١٥٣,٦٢٠.٠٠	٠.٢١٤	١٥٢.٧٠٠	٢٧٧.٠٠٠	٠,٨١٤٠	٢٠٠٩٥٩.٥٤٦
١٦ب	توريد وصب خرسانة مسلحة للكمر سابقة الصب سولار	سولار	٣م	٣٥٥٠	٧	نوفمبر	٢٥	٨٠	٨٥٨	٠,٣١٣	٢٦٨,١٢٥	٩٥١,٨٤٣.٧٥	٠.١٠٠	٣١٥.٤٠٠	٣٥٣.٦٠٠	٠,١٢١١	١١٥٢٨.٣٥٥
			٣م	٣٥٥٠	٧	ديسمبر	٣١	٨٠	٨٥٨	٠,٣٨٨	٣٣٢,٤٧٥	١,١٨٠,٢٨٦.٢٥	٠.١٠٠	٣١٥.٤٠٠	٣٥٣.٦٠٠	٠,١٢١١	١٤٢٩٥.١٦٠
			٣م	٣٥٥٠	٧	يناير	٢٤	٨٠	٨٥٨	٠,٣٠٠	٢٥٧,٤٠٠	٩١٣,٧٧٠.٠٠	٠.١٠٠	٣١٥.٤٠٠	٣٥٣.٦٠٠	٠,١٢١١	١١٠٦٧.٢٢١
١٦ب	توريد وصب خرسانة مسلحة للكمر سابقة الصب -اسمنت	اسمنت	٣م	٣٥٥٠	٧	نوفمبر	٢٥	٨٠	٨٥٨	٠,٣١٣	٢٦٨,١٢٥	٩٥١,٨٤٣.٧٥	٠.١٧٧	١٥٢.٧٠٠	٢٣٦.٥٠٠	٠,٥٤٨٨	٩٢٤٥٧.٨٧٦
			٣م	٣٥٥٠	٧	ديسمبر	٣١	٨٠	٨٥٨	٠,٣٨٨	٣٣٢,٤٧٥	١,١٨٠,٢٨٦.٢٥	٠.١٧٧	١٥٢.٧٠٠	٢٥١.٣٠٠	٠,٦٤٥٧	١٣٤٨٩٥.٨٢٠
			٣م	٣٥٥٠	٧	يناير	٢٤	٨٠	٨٥٨	٠,٣٠٠	٢٥٧,٤٠٠	٩١٣,٧٧٠.٠٠	٠.١٧٧	١٥٢.٧٠٠	٢٧٧.٠٠٠	٠,٨١٤٠	١٣١٦٥٦.٤٨٤
١٧	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للبلاطات فوق الكمرات سابقة الصب والكمرات المعدنية سولار	سولار	٣م	٢١٣٠	٧	نوفمبر	٢٥	٨٠	١٠١٧	٠,٣١٣	٣١٧,٨١٣	٦٧٦,٩٤٠.٦٣	٠.١٠٠	٣١٥.٤٠٠	٣٥٣.٦٠٠	٠,١٢١١	٨١٩٨.٨٣٧
			٣م	٢١٣٠	٧	ديسمبر	٣١	٨٠	١٠١٧	٠,٣٨٨	٣٩٤,٠٨٨	٨٣٩,٤٠٦.٣٨	٠.١٠٠	٣١٥.٤٠٠	٣٥٣.٦٠٠	٠,١٢١١	١٠١٦٦.٥٥٨
			٣م	٢١٣٠	٧	يناير	٢٤	٨٠	١٠١٧	٠,٣٠٠	٣٠٥,١٠٠	٦٤٩,٨٦٣.٠٠	٠.١٠٠	٣١٥.٤٠٠	٣٥٣.٦٠٠	٠,١٢١١	٧٨٧٠.٨٨٤
١٧	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للبلاطات فوق الكمرات سابقة الصب والكمرات المعدنية - اسمنت	اسمنت	٣م	٢١٣٠	٧	نوفمبر	٢٥	٨٠	١٠١٧	٠,٣١٣	٣١٧,٨١٣	٦٧٦,٩٤٠.٦٣	٠.٣٠١	١٥٢.٧٠٠	٢٣٦.٥٠٠	٠,٥٤٨٨	١١١٨٢٠.٦٦١
			٣م	٢١٣٠	٧	ديسمبر	٣١	٨٠	١٠١٧	٠,٣٨٨	٣٩٤,٠٨٨	٨٣٩,٤٠٦.٣٨	٠.٣٠١	١٥٢.٧٠٠	٢٥١.٣٠٠	٠,٦٤٥٧	١٦٣١٤٦.٠٧٨
			٣م	٢١٣٠	٧	يناير	٢٤	٨٠	١٠١٧	٠,٣٠٠	٣٠٥,١٠٠	٦٤٩,٨٦٣.٠٠	٠.٣٠١	١٥٢.٧٠٠	٢٧٧.٠٠٠	٠,٨١٤٠	١٥٩٢٢٨.٣٥١
اجمالي																	
٤,٨٣٠,١٩٢.٨٧																	

مهندس الهيئة
م. د. احمد عبد الوكيل

مهندس الاستشاري

المكتب الهندسي الاستشاري
دكتور مهندس / صبرى سمعان
جهاز إشراف كوبرى الفشن

مهندس الشركة

م. د. احمد عبد الوكيل

شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة
ب. د. احمد عبد الوكيل : ٢٠٢٣/٧/٠٢
م. د. احمد عبد الوكيل : ٢٠٢٣/٧/٠٢



المنطقة السادسة بني سويف

قطاع التنفيذ والمناطق

مشروع انشاء محور الفشن على النيل المرحلة الاولى

تاريخ التعاقد / ١٠-٥-٢٠٢١

تنفيذ / شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة

تاريخ استلام الموقع للعملية / ٢٦-٧-٢٠٢١

فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة


مستخلص جاري (٧) عن الفترة من ٢٣-١١-٢٠٢١ الى ٢٤-١-٢٠٢٢

رقم البند	بيانات التعاقد				بيانات المستخلص				كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنقذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	معامل عناصر التكلفة	الارقام القياسية عند التعاقد	الارقام القياسية عند تنفيذ الاعمال	نسبة التغير	قيمة التعويض
	بيان البند	المعامل	الوحدة	سعر البند	رقم المستخلص	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام									
ماسبق																	
	٤,٨٣٠,١٩٢.٨٧																
١٨	اعمال دمسة في مجرى النيل سولار	سولار	٢م	٢٨٠٠	٧	نوفمبر	٢٥	٨٠	٥٧٩	٠,٣١٣	١٨٠,٩٣٨	٥٠٦,٦٢٥.٠٠	٠.٠٥٠	٣١٥.٤٠٠	٣٥٣.٦٠٠	٠,١٢١١	٣٠٦٨.٠٢١
			٢م	٢٨٠٠	٧	ديسمبر	٣١	٨٠	٥٧٩	٠,٣٨٨	٢٢٤,٣٦٣	٦٢٨,٢١٥.٠٠	٠.٠٥٠	٣١٥.٤٠٠	٣٥٣.٦٠٠	٠,١٢١١	٣٨٠٤.٣٤٦
			٢م	٢٨٠٠	٧	يناير	٢٤	٨٠	٥٧٩	٠,٣٠٠	١٧٣,٧٠٠	٤٨٦,٣٦٠.٠٠	٠.٠٥٠	٣١٥.٤٠٠	٣٥٣.٦٠٠	٠,١٢١١	٢٩٤٥.٣٠٠
١٨	اعمال دمسة في مجرى النيل مواسير صلب ملحوم	مواسير صلب ملحوم	٢م	٢٨٠٠	٧	نوفمبر	٢٥	٨٠	٥٧٩	٠,٣١٣	١٨٠,٩٣٨	٥٠٦,٦٢٥.٠٠	٠.١٧٠	٢٧٤.٩٠٠	٤١٧.٠٠٠	٠,٥١٦٩	٤٤٥١٩.٩٧١
			٢م	٢٨٠٠	٧	ديسمبر	٣١	٨٠	٥٧٩	٠,٣٨٨	٢٢٤,٣٦٣	٦٢٨,٢١٥.٠٠	٠.١٧٠	٢٧٤.٩٠٠	٤١٧.٠٠٠	٠,٥١٦٩	٥٥٢٠٤.٧٦٤
			٢م	٢٨٠٠	٧	يناير	٢٤	٨٠	٥٧٩	٠,٣٠٠	١٧٣,٧٠٠	٤٨٦,٣٦٠.٠٠	٠.١٧٠	٢٧٤.٩٠٠	٤٣٨.٩٠٠	٠,٥٩٦٦	٤٩٣٢٥.٩٩٨
٢-١٩	توريد وصب خرسانة مسلحة سابقة الاجهاد للجزء العلوى ذو القطاع الصندوقى ارتفاع من ٦ م الى ٩ م بالمجرى سولار	سولار	٣م	٤٧٠٠	٧	نوفمبر	٢٥	٨٠	١٣٦٨	٠,٣١٣	٤٢٧,٥٠٠	٢,٠٠٩,٢٥٠.٠٠	٠.٠٣٠	٣١٥.٤٠٠	٣٥٣.٦٠٠	٠,١٢١١	٧٣٠٠.٥٧٢
			٣م	٤٧٠٠	٧	ديسمبر	٣١	٨٠	١٣٦٨	٠,٣٨٨	٥٣٠,١٠٠	٢,٤٩١,٤٧٠.٠٠	٠.٠٣٠	٣١٥.٤٠٠	٣٥٣.٦٠٠	٠,١٢١١	٩٠٥٢.٧١٠
			٣م	٤٧٠٠	٧	يناير	٢٤	٨٠	١٣٦٨	٠,٣٠٠	٤١٠,٤٠٠	١,٩٢٨,٨٨٠.٠٠	٠.٠٣٠	٣١٥.٤٠٠	٣٥٣.٦٠٠	٠,١٢١١	٧٠٠٨.٥٤٩
٢-١٩	توريد وصب خرسانة مسلحة سابقة الاجهاد للجزء العلوى ذو القطاع الصندوقى ارتفاع من ٦ م الى ٩ م بالمجرى --اسمنت	اسمنت	٣م	٤٧٠٠	٧	نوفمبر	٢٥	٨٠	١٣٦٨	٠,٣١٣	٤٢٧,٥٠٠	٢,٠٠٩,٢٥٠.٠٠	٠.١٣٥	١٥٢.٧٠٠	٢٣٦.٥٠٠	٠,٥٤٨٨	١٤٨٨٥٨.١٨٨
			٣م	٤٧٠٠	٧	ديسمبر	٣١	٨٠	١٣٦٨	٠,٣٨٨	٥٣٠,١٠٠	٢,٤٩١,٤٧٠.٠٠	٠.١٣٥	١٥٢.٧٠٠	٢٥١.٣٠٠	٠,٦٤٥٧	٢١٧١٨٣.٧٤٠
			٣م	٤٧٠٠	٧	يناير	٢٤	٨٠	١٣٦٨	٠,٣٠٠	٤١٠,٤٠٠	١,٩٢٨,٨٨٠.٠٠	٠.١٣٥	١٥٢.٧٠٠	٢٧٧.٠٠٠	٠,٨١٤٠	٢١١٩٦٨.٣٧٥
١-٢١	حديد تسليح اقل من او يساوي ١٢ م سولار	سولار	طن	٢٣٠٠٠	٧	نوفمبر	٢٥	٨٠	١٩٨٩	٠,٣١٣	٦٢١,٥٦٣	١٤,٢٩٥,٩٣٧.٥٠	٠.٠٥٠	٣١٥.٤٠٠	٣٥٣.٦٠٠	٠,١٢١١	٨٦٥٧٣.٣٦٩
			طن	٢٣٠٠٠	٧	ديسمبر	٣١	٨٠	١٩٨٩	٠,٣٨٨	٧٧٠,٧٣٨	١٧,٧٢٦,٩٦٢.٥٠	٠.٠٥٠	٣١٥.٤٠٠	٣٥٣.٦٠٠	٠,١٢١١	١٠٧٣٥٠.٩٧٨
			طن	٢٣٠٠٠	٧	يناير	٢٤	٨٠	١٩٨٦	٠,٣٠٠	٥٩٥,٨٠٠	١٣,٧٠٣,٤٠٠.٠٠	٠.٠٥٠	٣١٥.٤٠٠	٣٥٣.٦٠٠	٠,١٢١١	٨٢٩٨٥.٠٧٩
١-٢١	حديد تسليح اقل من او يساوي ١٢ م حديد	حديد	طن	٢٣٠٠٠	٧	نوفمبر	٢٥	٨٠	١٩٨٦	٠,٣١٣	٦٢٠,٦٢٥	١٤,٢٧٤,٣٧٥.٠٠	٠.٦٨٠	٣١٣.٧٠٠	٤٥٤.٥٠٠	٠,٤٤٨٨	٤٣٥٦٦٦.٨٣٩
			طن	٢٣٠٠٠	٧	ديسمبر	٣١	٨٠	١٩٨٦	٠,٣٨٨	٧٦٩,٥٧٥	١٧,٧٠٠,٢٢٥.٠٠	٠.٦٨٠	٣١٣.٧٠٠	٦١٣.٦٠٠	٠,٩٥٦٠	١١٥٠.٦٦٦٩.٦٩٩
			طن	٢٣٠٠٠	٧	يناير	٢٤	٨٠	١٩٨٦	٠,٣٠٠	٥٩٥,٨٠٠	١٣,٧٠٣,٤٠٠.٠٠	٠.٦٨٠	٣١٣.٧٠٠	٦٥٤.٥٠٠	١,٠٨٦٤	١٠١٢٣٣.٠٤.٨٤٤
اجمالي																	
٣١,٨٥٣,٩٨٢.٢١																	

مهندس الهيئة
مراجعة السيد / احمد
[Signature]

مهندس الاستشاري
[Signature]
المكتب الهندسى الاستشاري
دكتور مهندس / صبرى سمعان
جهاز إشراف كوبرى الفشن

مهندس الشركة
[Signature]
شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة
ب.ض: ٢٩٨٧٢٠٠ / ٢٠٢١/١٢/٢٠
م.ض: ٢٠٢١/١٢/٢٠



المنطقة السادسة بني سويف

قطاع التنفيذ والمناطق

مشروع إنشاء محور الفشن على النيل المرحلة الاولى

تاريخ التعاقد / ٢٠٢١-٥-١٠

تنفيذ / شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة

تاريخ استلام الموقع للعملية / ٢٠٢١-٧-٢٦

فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة

مستخلص جاري (٧) عن الفترة من ٢٠٢٣-١١-٦ الى ٢٠٢٣-١-٢٤

مستخلص جاري (٧) عن الفترة من ٢٠٢٣-١١-٦ الى ٢٠٢٣-١-٢٤

رقم البند	بيانات التعاقد					بيانات المستخلص				كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	معامل عناصر التكلفة	الارقام القياسية عند التعاقد	الارقام القياسية عند تنفيذ الاعمال	نسبة التغير	قيمة التعويض	
	بيان البند	المعامل	الوحدة	سعر البند	رقم المستخلص	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام											
	ماسبق																		٣١,٨٥٣,٩٨٢.٢١
٢١-ب	حديد تسليح اكبر من ١٢ م سولار	سولار	طن	٢٤٠٠٠	٧	نوفمبر	٢٥	٨٠	٣٣	٠,٣١٣	١٠,٣١٣	٢٤٧,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٥٠	٣١٥,٤٠٠	٣٥٣,٦٠٠	٠,١٢١١	١٤٩٨,٨١١		
			طن	٢٤٠٠٠	٧	ديسمبر	٣١	٨٠	٣٣	٠,٣٨٨	١٢,٧٨٨	٣٠٦,٩٠٠,٠٠٠	٠,٠٥٠	٣١٥,٤٠٠	٣٥٣,٦٠٠	٠,١٢١١	١٨٥٨,٥٢٦		
			طن	٢٤٠٠٠	٧	يناير	٢٤	٨٠	٣٣	٠,٣٠٠	٩,٩٠٠	٢٣٧,٦٠٠,٠٠٠	٠,٠٥٠	٣١٥,٤٠٠	٣٥٣,٦٠٠	٠,١٢١١	١٤٣٨,٨٥٩		
٢١-ب	حديد تسليح اكبر من ١٢ م حديد	حديد	طن	٢٤٠٠٠	٧	نوفمبر	٢٥	٨٠	٣٣	٠,٣١٣	١٠,٣١٣	٢٤٧,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٦٨٠	٣١٣,٧٠٠	٤٥٤,٥٠٠	٠,٤٤٨٨	٧٥٥٣٩,١٧٨		
			طن	٢٤٠٠٠	٧	ديسمبر	٣١	٨٠	٣٣	٠,٣٨٨	١٢,٧٨٨	٣٠٦,٩٠٠,٠٠٠	٠,٠٦٨٠	٣١٣,٧٠٠	٦١٣,٦٠٠	٠,٩٥٦٠	١٩٩٥١١,٤١٥		
			طن	٢٤٠٠٠	٧	يناير	٢٤	٨٠	٣٣	٠,٣٠٠	٩,٩٠٠	٢٣٧,٦٠٠,٠٠٠	٠,٠٦٨٠	٣١٣,٧٠٠	٦٥٤,٥٠٠	١,٠٨٦٤	١٧٥٥٢٥,٥٨٠		
٢٢	توريد وشد كابلات عالية الاجهاد سولار	سولار	طن	٦٠٠٠٠	٧	نوفمبر	٢٥	٨٠	١٢٢	٠,٣١٣	٣٨,١٢٥	٢,٢٨٧,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٥٠	٣١٥,٤٠٠	٣٥٣,٦٠٠	٠,١٢١١	١٣٨٥٢,٦٤٧		
			طن	٦٠٠٠٠	٧	ديسمبر	٣١	٨٠	١٢٢	٠,٣٨٨	٤٧,٢٧٥	٢,٨٣٦,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٥٠	٣١٥,٤٠٠	٣٥٣,٦٠٠	٠,١٢١١	١٧١٧٧,٢٨٣		
			طن	٦٠٠٠٠	٧	يناير	٢٤	٨٠	١٢٢	٠,٣٠٠	٣٦,٦٠٠	٢,١٩٦,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٥٠	٣١٥,٤٠٠	٣٥٣,٦٠٠	٠,١٢١١	١٣٢٩٨,٥٤٢		
٢٢	توريد وشد كابلات عالية الاجهاد حديد	حديد	طن	٦٠٠٠٠	٧	نوفمبر	٢٥	٨٠	١٢٢	٠,٣١٣	٣٨,١٢٥	٢,٢٨٧,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٥٧٠	٣١٣,٧٠٠	٤٥٤,٥٠٠	٠,٤٤٨٨	٥٨٥٢٢٦,٦٥٠		
			طن	٦٠٠٠٠	٧	ديسمبر	٣١	٨٠	١٢٢	٠,٣٨٨	٤٧,٢٧٥	٢,٨٣٦,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٥٧٠	٣١٣,٧٠٠	٦١٣,٦٠٠	٠,٩٥٦٠	١٥٤٥٦٨,٠١١		
			طن	٦٠٠٠٠	٧	يناير	٢٤	٨٠	١٢٢	٠,٣٠٠	٣٦,٦٠٠	٢,١٩٦,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٥٧٠	٣١٣,٧٠٠	٦٥٤,٥٠٠	١,٠٨٦٤	١٣٥٩٨٥٣,٩٢٤		
٢٢	توريد وشد كابلات عالية الاجهاد الاسمنت	اسمنت	طن	٦٠٠٠٠	٧	نوفمبر	٢٥	٨٠	١٢٢	٠,٣١٣	٣٨,١٢٥	٢,٢٨٧,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٣٠	١٥٢,٧٠٠	٢٣٦,٥٠٠	٠,٥٤٨٨	٣٧٦٦٠,٦٠٩		
			طن	٦٠٠٠٠	٧	ديسمبر	٣١	٨٠	١٢٢	٠,٣٨٨	٤٧,٢٧٥	٢,٨٣٦,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٣٠	١٥٢,٧٠٠	٢٥١,٣٠٠	٠,٦٤٥٧	٥٤٩٤٦,٧٣٩		
			طن	٦٠٠٠٠	٧	يناير	٢٤	٨٠	١٢٢	٠,٣٠٠	٣٦,٦٠٠	٢,١٩٦,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٣٠	١٥٢,٧٠٠	٢٧٧,٠٠٠	٠,٨١٤٠	٥٣٦٢٧,٢٦٩		
٣١	بالمتر المسطح توريد ودهان طبقة عازلة للرطوبة سولار	سولار	م٢	٥٠	٧	نوفمبر	٢٥	٨٠	٢٥٧٠	٠,٣١٣	٨٠٣,١٢٥	٤٠,١٥٦,٢٥	٠,٠٢٠	٣١٥,٤٠٠	٣٥٣,٦٠٠	٠,١٢١١	٩٧,٢٧١		
			م٢	٥٠	٧	ديسمبر	٣١	٨٠	٢٥٧٠	٠,٣٨٨	٩٩٥,٨٧٥	٤٩,٧٩٣,٧٥	٠,٠٢٠	٣١٥,٤٠٠	٣٥٣,٦٠٠	٠,١٢١١	١٢٠,٦١٦		
			م٢	٥٠	٧	يناير	٢٤	٨٠	٢٥٧٠	٠,٣٠٠	٧٧١,٠٠٠	٣٨,٥٥٠,٠٠	٠,٠٢٠	٣١٥,٤٠٠	٣٥٣,٦٠٠	٠,١٢١١	٩٣,٣٨٠		
٣١	بالمتر المسطح توريد ودهان طبقة عازلة للرطوبة بيتومين	(منتجات تكرير البترول)	م٢	٥٠	٧	نوفمبر	٢٥	٨٠	٢٥٧٠	٠,٣١٣	٨٠٣,١٢٥	٤٠,١٥٦,٢٥	٠,٢٥٠	٣٢٤,٢٠٠	٣٧٢,٦٠٠	٠,١٤٩٣	١٤٩٨,٧٣٧		
			م٢	٥٠	٧	ديسمبر	٣١	٨٠	٢٥٧٠	٠,٣٨٨	٩٩٥,٨٧٥	٤٩,٧٩٣,٧٥	٠,٢٥٠	٣٢٤,٢٠٠	٣٧٥,٨٠٠	٠,١٥٩٢	١٩٨١,٣٠٦		
			م٢	٥٠	٧	يناير	٢٤	٨٠	٢٥٧٠	٠,٣٠٠	٧٧١,٠٠٠	٣٨,٥٥٠,٠٠٠	٠,٢٥٠	٣٢٤,٢٠٠	٣٧٥,٨٠٠	٠,١٥٩٢	١٥٣٣,٩١٤		
اجمالي																		٣٥,٩٩٦,٠٠٣.٤٨	



شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة
م. ب. ١١٢٠٠ مهندس الشراكة / ٢٠٢١/١٢/٢٠
مفوض
م. ب. ١١٢٠٠ مهندس الشراكة / ٢٠٢١/١٢/٢٠

مهندس الاستشاري

م. ب. ١١٢٠٠ مهندس الشراكة / ٢٠٢١/١٢/٢٠

المكتب الهندسي الاستشاري
دكتور مهندس / صبرى سمعان
جهاز إشراف كوبرى الفشن



شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة



المنطقة السادسة بني سويف

قطاع التنفيذ والمناطق

تنفيذ / شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة

مشروع انشاء محور الفشن على النيل المرحلة الاولى

تاريخ استلام الموقع للعملية/ ٢٠٢١-٧-٢٦

تاريخ التعاقد/ ٢٠٢١-٥-١٠

فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة

مستخلص جاري (٧) عن الفترة من ٢٠٢٣-١١-٦ الى ٢٠٢٣-١-٢٤

رقم البند	بيانات التعاقد				بيانات المستخلص				كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	معامل عناصر التكلفة	الارقام القياسية عند التعاقد	الارقام القياسية عند تنفيذ الاعمال	نسبة التغير	قيمة التعويض
	بيان البند	المعامل	الوحدة	سعر البند	رقم المستخلص	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام									
	ماسبق																
	٣٥,٩٩٦,٠٠٣.٤٨																
٣٢	بالمتر المسطح توريد وتنفيذ عزل لأسطح الكبارى المكشوفة سولار	سولار	٢م	٨٠	٧	نوفمبر	٢٥	٨٠	٥٧٧٥	٠,٣١٣	١٨٠٤,٦٨٨	١٤٤,٣٧٥.٠٠	٠.٠٥٠	٣١٥.٤٠٠	٣٥٣.٦٠٠	٠,١٢١١	٨٧٤.٣٠٦
			٢م	٨٠	٧	ديسمبر	٣١	٨٠	٥٧٧٥	٠,٣٨٨	٢٢٣٧,٨١٣	١٧٩,٠٢٥.٠٠	٠.٠٥٠	٣١٥.٤٠٠	٣٥٣.٦٠٠	٠,١٢١١	١٠٨٤.١٤٠
			٢م	٨٠	٧	يناير	٢٤	٨٠	٥٧٧٥	٠,٣٠٠	١٧٣٢,٥٠٠	١٣٨,٦٠٠.٠٠	٠.٠٥٠	٣١٥.٤٠٠	٣٥٣.٦٠٠	٠,١٢١١	٨٣٩.٣٣٤
٣٤	توريد وصب خرسانة عادية لاساسات الحوائط سولار	سولار	٣م	١٥٠٠	٧	نوفمبر	٢٥	٨٠	٨٧	٠,٣١٣	٢٧,١٨٨	٤٠,٧٨١.٢٥	٠.١٠٠	٣١٥.٤٠٠	٣٥٣.٦٠٠	٠,١٢١١	٤٩٣.٩٢٦
			٣م	١٥٠٠	٧	ديسمبر	٣١	٨٠	٨٧	٠,٣٨٨	٣٣,٧١٣	٥٠,٥٦٨.٧٥	٠.١٠٠	٣١٥.٤٠٠	٣٥٣.٦٠٠	٠,١٢١١	٦١٢.٤٦٩
			٣م	١٥٠٠	٧	يناير	٢٤	٨٠	٨٧	٠,٣٠٠	٢٦,١٠٠	٣٩,١٥٠.٠٠	٠.١٠٠	٣١٥.٤٠٠	٣٥٣.٦٠٠	٠,١٢١١	٤٧٤.١٦٩
٣٤	توريد وصب خرسانة عادية لاساسات الحوائط اسمنت	اسمنت	٣م	١٥٠٠	٧	نوفمبر	٢٥	٨٠	٨٧	٠,٣١٣	٢٧,١٨٨	٤٠,٧٨١.٢٥	٠.٢٨٠	١٥٢.٧٠٠	٢٣٦.٥٠٠	٠,٥٤٨٨	٦٢٦٦.٤٧٨
			٣م	١٥٠٠	٧	ديسمبر	٣١	٨٠	٨٧	٠,٣٨٨	٣٣,٧١٣	٥٠,٥٦٨.٧٥	٠.٢٨٠	١٥٢.٧٠٠	٢٥١.٣٠٠	٠,٦٤٥٧	٩١٤٢.٧٧٧
			٣م	١٥٠٠	٧	يناير	٢٤	٨٠	٨٧	٠,٣٠٠	٢٦,١٠٠	٣٩,١٥٠.٠٠	٠.٢٨٠	١٥٢.٧٠٠	٢٧٧.٠٠٠	٠,٨١٤٠	٨٩٢٣.٢٢٦
٤٢	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة سولار	سولار	٣م	٨٥	٧	نوفمبر	٢٥	٨٠	١٦٠.١	٠,٣١٣	٥٠٠,٣١٣	٤٢,٥٢٦.٥٦	٠.٢٠٠	٣١٥.٤٠٠	٣٥٣.٦٠٠	٠,١٢١١	١٠٣٠.١٣٠
			٣م	٨٥	٧	ديسمبر	٣١	٨٠	١٦٠.١	٠,٣٨٨	٦٢٠,٣٨٨	٥٢,٧٣٢.٩٤	٠.٢٠٠	٣١٥.٤٠٠	٣٥٣.٦٠٠	٠,١٢١١	١٢٧٧.٣٦١
			٣م	٨٥	٧	يناير	٢٤	٨٠	١٦٠.١	٠,٣٠٠	٤٨٠,٣٠٠	٤٠,٨٢٥.٥٠	٠.٢٠٠	٣١٥.٤٠٠	٣٥٣.٦٠٠	٠,١٢١١	٩٨٨.٩٢٥
٥٢-ب	بالمتر المكعب توريد وفرش طبقة اساس مسافة نقل لا تقل عن ٨٠ كم سولار	سولار	٣م	٢٠.٨	٧	نوفمبر	٢٥	٨٠	١٦٠.٠٠	٠,٣١٣	٥٠٠٠.٠٠٠	١,٠٤٠.٠٠٠.٠٠	٠.١٥٠	٣١٥.٤٠٠	٣٥٣.٦٠٠	٠,١٢١١	١٨٨٩٤.١٠٣
			٣م	٢٠.٨	٧	ديسمبر	٣١	٨٠	١٦٠.٠٠	٠,٣٨٨	٦٢٠٠.٠٠٠	١,٢٨٩,٦٠٠.٠٠	٠.١٥٠	٣١٥.٤٠٠	٣٥٣.٦٠٠	٠,١٢١١	٢٣٤٢٨.٦٨٧
			٣م	٢٠.٨	٧	يناير	٢٤	٨٠	١٦٠.٠٠	٠,٣٠٠	٤٨٠٠.٠٠٠	٩٩٨,٤٠٠.٠٠	٠.١٥٠	٣١٥.٤٠٠	٣٥٣.٦٠٠	٠,١٢١١	١٨١٣٨.٣٣٩
			فقط ستة وعشرون مليون وثمانية وثمانون الفا واربعمئة وواحد وسبعون جنيها وخمسة وثمانون قرشا فقط لغير														
																	٣٦,٠٨٨,٤٧١.٨٥

الهيئة العامة للطرق والكبارى

استشاري الهيئة

المقاول

المكتب الاستشاري الهندسي (د. صبري سمعان)

مدير المشروع

مدير عام المشروعات

مدير ادارة المشروعات الكبارى

مهندس الهيئة

م/ مجدي شنودة

م/ مجدي ماهر

م/ مصطفى شعبان

م/ محمد عمار

م/ محمد عشري

رئيس الادارة المركزية

م/ طارق يوسف الجزار

مدير عام الشؤون المالية والادارية
م/ محمد
كمال بنسري

المكتب الهندسي الاستشاري
دكتور مهندس / صبري سمعان
جهاز إشراف كوبرى الفشن

شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة
س.ت. ٢٩٨٧٢٠ ب.ض. ٢٠٠/١٢١/٢٠٠٧
ب.ض. ٥/٠٠٦٥/٤١٠/٠٠/٠٠