



مستخلص رقم (٦) جاري

عن عملية: اعمال الاتربة بمحور الفشن على النيل (قطاع شرق النيل) في المسافة من الكم صفر حتى كم ٣.٢٠ بطول ٣.٢ كم (اتجاه الصحراوي الشرقي)

الهيئة العامة للطرق والكباري - المنطقة السادسة (بني سويف)

العقد رقم : ٢٠٢٢/٢٠٢١/١٨٣ بتاريخ ٢٠٢١/٩/٧

تنفيذ شركة الشريف للمقاولات العمومية واعمال الطرق

شاملة المدة من بدا العمل حتى ٢٠٢٣/٧/١٥

رقم البند	نوع العمل	الفئة		كمية البند طبقا لآخر مقايضة	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراءه	الكمية خلال الفترة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الآن	جارى ام نهائى	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات
		جنيه	جنيه									جنيه	جنيه	
١	اعمال تطهير الموقع من الاشجار والمزروعات والمخلفات والتخلص منها بالمقالب العموميه الخ والفنه شامله بالمتر المسطح.	٥		٢٥,٣٦٢	م٢	٠	٠	٠	جارى	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	يراعي تطبيق شروط التعاقد المهندسون متواجدون وفريق العمل المعدات متواجدة	
٣	اعمال تحميل ونقل اترية والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والفنه شامله بالمترا لمكعب - مسافه النقل حتي ٢ كم	٢٤.٥		٤٧,٥٠٠	م٣	٤٥,٠٠٠	٠	٤٥,٠٠٠	جارى	١,١٠٢,٥٠٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	العلامات الارشادية والتحذيرية متواجدة البرنامج الزمني متواجد المعمل متواجد ومهندسي المعمل متواجدين	
٤	اعمال توريد وتحميل ونقل اترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسويه بسمك لايزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابي والاكتاف (نسبة تحمل كالفورنيا لها لاتقل عن ١٠ %) الخ والفنه شامله بالمتر المكعب			١٠٨,٥٠٠	م٣				جارى	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	التقارير الشهرية والنصف الشهرية متواجدة لوحات المشروع متواجدة ايصالات تحصيل الرسوم (الكارتات) متواجدة	
	أسعار ومسافات النقل طبقا لقائمة ٢٠٢٢												ايصالات تحصيل المواد المحجرية (البونات) متواجدة	
	مسافة النقل حتي ٢ كم	٣٠			م٣	٠.٠٠٠	٠	٠,٠٠٠	جارى	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	وثيقة التأمين متواجدة وسائل نقل العينات متواجدة الكرفانات متواجدة ومكتب الاشراف	
	مسافة النقل ٧ كم	٣٦			م٣	٩,٨١٣.٠٠٠	١٧,٥٨٧	٢٧,٤٠٠	جارى	٩٨٦,٤٠٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠		
	مسافة النقل ٨ كم	٣٧.٢			م٣	٨,٥٠٠.٠٠٠	١٥,٥٧٠	٢٤,٠٧٠	جارى	٨٩٥,٤٠٤.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠		
	مسافة النقل ٩ كم	٣٨.٤			م٣	٨,٥٠٠.٠٠٠	٩,٦٦٠	١٨,١٦٠	جارى	٦٩٧,٣٤٤.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠		
٥	اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في تربة صخرية صلبة ويتم تحديد ذلك باخذ عينات مقاس ١٠×١٠×١٠سم								جاري					
	ذات جهد من (٢٠٠-١٠٠) كجم /سم ٢	٥٤		٢,٠٠٠	م٣	٠.٠٠٠	٠	٠	جاري	٠.٠٠٠		٠.٠٠٠		
	ذات جهد من (٣٠٠-٢٠٠) كجم /سم ٢	٦٥.٥		١,١٠٠	م٣	٠.٠٠٠	٠	٠	جاري	٠.٠٠٠		٠.٠٠٠		
	ذات جهد من (٤٠٠-٣٠٠) كجم /سم ٢	٧٦		٦٧,٠٠٠	م٣	٥٨,٠٠٠	٩,٠٠٠	٦٧,٠٠٠	جارى	٥,٠٩٢,٠٠٠.٠٠٠		٥,٠٩٢,٠٠٠.٠٠٠		
٧	اعمال انشاء خرسانة عادية للأساسات والبلاطات وقواعد الاتفاق و تغليف المواسير	١٠٥٠		١٢٧	م٣	٠.٠٠٠	١١٢	١١٢	جارى	١١٧,٦٠٠.٠٠٠		١١٧,٦٠٠.٠٠٠		
٨	بالمتر المكعب اعمال توريد وصب خرسانة مسلحة (براىخ) BOX STATION	١٧٥٠		٢٦٦	م٣	٠.٠٠٠	٢٥٠	٢٥٠	جارى	٤٣٧,٥٠٠.٠٠٠		٤٣٧,٥٠٠.٠٠٠		
٩	توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح (٥٢) جميع الأقطار	١٩٠٠٠		٢٣.٠	طن	٠.٠٠٠	١٨,٧٠	١٨,٧٠	جارى	٣٥٥,٣٠٠.٠٠٠		٣٥٥,٣٠٠.٠٠٠		
١٠	بالمتر الطولي توريد وتركيب براىخ مواسير سابقة التجهيز قطر داخلي ١ متر وسمك ٦ سم	١٣٠٠		١٢٥	م.ط	٠.٠٠٠	١١١	١١١	جارى	١٤٤,٣٠٠.٠٠٠		١٤٤,٣٠٠.٠٠٠		
	كارتات الموازين والبونات والمواد المحجرية													
١٢	اعمال كارتات الاتربة	١٣		٠	م٣	٠.٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جارى	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠		
١٣	المواد المحجرية	٣٠.١٤		١٠٨,٥٠٠.٠	م٣	٢٦,٨١٣.٠٠٠	٤٢,٨١٧,٠٠٠	٦٩,٦٣٠,٠٠٠	جارى	٢,٠٩٨,٦٤٨.٢٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠		
	الاجمالي= أحد عشر مليوناً وتسعمائة وستة وعشرون ألفاً وتسعمائة وستة وتسعون جنيهاً وعشرون قرشاً									١١,٩٢٦,٩٩٦.٢٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠		

مدير عام المشروعات

مهندس /

مصطفى شعبان

مدير عام التسون المالية والادارية

محاسب /

كمال يسري

مهندس الاشراف (الهيئة)

مهندس / محمود محمد حسين

مهندس الاستشاري (مكتب دكتور صبري سمعان)

م / احمد ربيع محمود

مهندس / مجدي شنودة نواصر

المكتب الهندسي الاستشاري
دكتور مهندس / صبري سمعان
جهاز اشراف كوبري الفشن

مهندس الشركة

مهندس / ابراهيم علام

الشريف للمقاولات العمومية
ب.ض: ٤٥٦ - ٣١٧ - ٣٤٧
م.ض: ١٣ - ٢٥ - ٤١٠ - ٠٠٣٠٣ - ٥

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

طارق يوسف الجزار