

مستخلص رقم (٢)

عملية اعمال (القطاع الاول) من انشاء و رصف طريق مصرف القاطع بطول ٩ كم محافظة الفيوم (بالامر المباشر)

شركة اعمار للمقاولات العامة (يوسف شعبان عبد العليم)



المنطقة السادسة بنى سويف

العقد رقم (٥٣٩) لسنة ٢٠٢٢/٢٠٢٣

تاريخ استلام الموقع: ٢٠٢٣/١١/٠٥

تاريخ نمو الاعمال طبقا للعقد: ٢٠٢٤/٠٥/٠٤

عن الفترة من بدء العمل حتى ٢٠٢٤/٠١/٠٩

رقم العمل	نوع الاعمال	كميات العقد و المقاييس المعه	اللمة جنيه المفاوضه	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جمله مقدار الاعمال التي تمت الى الان	قيمة الاعمال التي تمت الى الان	الباقى بعد الاستقطاع أو عجز	الملاحظات
١	اعمال تطهير الموقع من الانشجار و المزروعات و المخلفات	٩٠٠٠	٦	م	٢٧٠٠٠	٢٠٠٠٠	٤٧٠٠٠	٢٨٢٠٠٠	٠	١- يراعى تطبيق نصوص العقد
٢	اعمال توريد و تشغيل اترية صالحه للزود مطابقة للمواصفات بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم مسافه نقل ٥٠ كم	٦٣٠٠٠	١١٥	م	٠	٠	٠	٠	٠	٢- فريق عمل الشركة متواجدين
٣	اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا الترب الصخرية	٤٠٠٠	٢٢	م	١٠٠٠	٢٠٠٠	٣٠٠٠	٦٩٠٠٠	٠	٣- سيارة ملاكي لجهاز الاشراف متواجدة
٤	اعمال توريد و تشغيل طبقة أساس من الاحجار الصلبة ناتج تكسير الكسارات مسافه ١٨٠ كم	٩٠٠٠	٣٨٦	م	٠	٠	٠	٠	٠	٤- المصل متواجد و مهندسي العمل متواجدين
٥	اعمال توريد و صب خرسانه عاديه طبقا للرسومات	٣٠٠٠	١٥٣٥	م	٩٥٠	١١٥٠	٢١٠٠	٣٢٢٣٥٠٠	٠	٥- المعدات متواجدة
٦	اعمال توريد و تركيب براغي مواسير سابقه التجهيز قطر ١ م	٢٧٠	١٥٩٠	م	١٠٠	١٢٠	٢٢٠	٣٤٩٨٠٠	٠	٦- الفرعان متواجد و مكتب الاشراف متواجد
٧	اعمال توريد و تركيب مواسير خرسانه مسلحه قطر ٥٠ سم و سمك ٦ سم من الخرسانه المسلحه	١٥٠٠	٩٥٠	م	٥٠٠	٦٥٠	١١٥٠	١٠٩٢٥٠٠	٠	٧- البرنامج الزمني متواجد
٨	و التقارير المبنيه و اللابرويه و الشهرية متواجدة							٠	٠	
٩	وسائل تأمين و سلامة المرور و العلامات الارشادية و التحذيرية متواجدة							٠	٠	
١٠	ايصالات تحصيل الرسوم الكارتات متواجدة							٥٠١٦٨٠٠	٠	
١١	تعليه مبلغ مبلغ ٥٠٠٠٠ جنيه (فقط و قدرة خصم الف جنيه لا غير) لعين وروده نتائج العينات							٠	٠	
١٢	اعمال توريد و تشغيل طبقة اساس من الاحجار الصلبة ناتج تكسير الكسارات مسافه ١٨٠ كم	٩٠٠٠	٢٥	م	٣٠			٠	٠	١٢- ايجاز العمل
١٣	اجمالي قيمة الكارتات							٠	٠	١٣- ايجاز العمل
١٤	اجمالي قيمة الاعمال + اجمالي قيمة الكارتات							٥٠١٦٨٠٠	٠	١٤- ايجاز العمل
١٥	اجمالي قيمة الاعمال							٥٠١٦٨٠٠	٠	
١٦	خصم ٠,٥ % بناء على محضر المفاوضات							٤٩٩١٧١٦,٠٠	٢٠٠٨١,٠٠	

١٢- ايجاز العمل
١٣- ايجاز العمل
١٤- ايجاز العمل
١٥- ايجاز العمل
١٦- ايجاز العمل

تاريخ: ٢٠٢٤/٠١/٠٩

المقاول: يوسف شعبان عبد العليم

رجوع فرج عثر صفة ..

مبلغ صرفها الى المقاول ٢٢٦٥٨٦٣,٧٥

المحاسب /

على الحساب تهنات

يبلغ للمقاول مبلغ ٤,٩٩١,٧١٦,٠٠

غير الواردة بصفه الشروط اعتمدت من



ملاحظة اللغات

اقر بصحة ذلك ..

مدير عام التنفيذ و الصيانة

المهندس /

حسام الدين حسن



اسم العمل : عملية اعمال (القطاع الاول) من انشاء و رصف طريق مصرف القاطع بطول ٩ كم محافظة الفيوم (بالامر المباشر)

اسم المقاول : شركة اعمار للمقاولات العامة (يوسف شعبان عبد العليم)

رقم ومقدار التصدين : العقد رقم (٥٣٩) لسنة ٢٠٢٤/٢٠٢٣

بند الميزانية : مستخلص رقم (٢)

قيمه امر الاسناد ١٨,٧٧٨,٩١٣.٠٠

جمله الاستقطاعات

قرش	جنيه	
	١٣٦,٢٩٢.٦١	% تامين اعمال
	٦٢,٧٠١.٩٩	رسم الدمغه
	٧,٢٥٠.٠٠	تكاليف معمل
	١,٠١٥.٠٠	١٤ % ضريبيه مضافه
	٢٥,٩٦٠.٥٠	الارباح ت.ص
	٥٠,٠٠٠	تعليه مبلغ مبلغ جنيه (فقط و قدرة خمسو الف جنيها لا غير) لحين ورود نتائج العينات

قيمه الاعمال		
قرش	جنيه	بيان المنصرف من المقاول
	٤,٩٩١,٧١٦.٠٠	بيان الاعمال التي تمت الان
	٠.٠٠	
	٠.٠٠	مصرح بصرفه
	٢,٢٦٥,٨٦٣.٧٥	سابق صرفه
	٢,٧٢٥,٨٥٢.٢٥	مستحق صرفه
	٢٨٣,٢٢٠.١٠	جمله الاستقطاعات
	٢,٤٤٢,٦٣٢.١٥	صافي المبلغ المستحق
الشيكات		
	١٢٩,٨٠٢.٤٩	حساب مصلحة الضرائب
	٩٣,٤٥٧.٧٩	التامينات الاجتماعيه

روجع حسابيا،

مدير عام الشؤون المالية والادارية