

رقم البند	نوع العمل	اللفة (جتية)	المفردات	مقدار العمل السابق إجراءات	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	تمت حتى الآن	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
ولا : اعمال الكباري :-											
١	بالمتر المسطح تطهير مسارات طرق الخدمة والطرق الفرعية الجديدة	١٥	٢م	٦٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٢٠٠٠,٠٠	جارى	٩٣٠٠٠٠	٠	٩٣٠٠٠٠	المهندسين متواجدين ' المراقبين متواجدين ' الاستراحتات متواجدة ' اللنشآت متواجدة ' وسائل النقل متواجدة
٢	بالمتر الطولي إجراء جسات في الأرض الطبيعية :-										
	أ - جسات البر	٥٠٠	م.ط	١٣٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٥٠,٠٠	جارى	٦٧٥٠٠٠	٠	٦٧٥٠٠٠	
٣	ب - جسات المجارى المائية	١٢٠٠	م.ط	١٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠,٠٠	جارى	١٨٠٠٠٠	٠	١٨٠٠٠٠	
	ج - جسات مجرى النيل	١٨٠٠	م.ط	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	جارى	٣٦٠٠٠٠	٠	٣٦٠٠٠٠	
٣	بالمتر الطولي خوازيق ارتكاز محفورة ومصبوبة في موقعها بمجرى النيل										
٤	أ- قطر ٢ متر	١٤٢٠٠	م.ط	٢٧٢٢,٠٠	٠,٠٠	٢٧٢٢,٠٠	جارى	٣٨٦٥٢٤٠٠	٠	٣٨٦٥٢٤٠٠	
	بالمتر الطولي خوازيق ارتكاز قطر ١م محفورة ومصبوبة في موقعها لدعامات المجارى المائية	٧٥٠٠	م.ط	٢٥٨١,٠٠	٠,٠٠	٢٥٨١,٠٠	جارى	١٩٢٤٠٠١٢,٥	١١٧٤٨٧,٥	١٩٢٤٠٠١٢,٥	تغطية نسبة ٥% من كمية ٣١٣,٣ م.ط لحين موافقتنا بتقرير الجس الصوتي
٥	بالمتر الطولي خوازيق ارتكاز محفورة ومصبوبة في موقعها لدعامات البر	٣٥٠٠	م.ط	٩٠٣١,٠٠	٨٣,٠٠	٩١١٤,٠٠	جارى	٣٠٩٧٥٥٢١,٥	٩٢٣٤٧٨,٥	٣٠٩٧٥٥٢١,٥	تغطية نسبة ٥% من كمية ٥٢٧٧,٠٢ م.ط لحين موافقتنا بتقرير الجس الصوتي
٧	بالعدد تجربة التحميل على خازوق غير عامل (قطر ٢م) لخوازيق المجرى المائي	٢٤٠٠٠٠	عدد	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	جارى	٢٤٠٠٠٠٠	٠	٢٤٠٠٠٠٠	
٨	بالعدد عمل تجربة تحميل علي خازوق غير عامل قطر ١,٠٠ متر لضغط الحمل التصميمي يمثل خوازيق البر	٣٧٥٠٠٠	عدد	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	جارى	٣٧٥٠٠٠٠	٠	٣٧٥٠٠٠٠	
٩	بالمقطوعة نقل ماكينة الخوازيق إلى موقع دفنها ثم فكها ونقلها خارج الموقع بعد الانتهاء من الأعمال	٥٠٠٠٠٠	مقطوعة	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	جارى	١٠٠٠٠٠٠	٠	١٠٠٠٠٠٠	
١٠	بالطن توريد و تركيب غلاف معدني (CAISSON) لخوازيق المجرى المائي	٣١٥٠٠	طن	٧٤٦,٠٠	٠,٠٠	٧٤٦,٠٠	جارى	٢٣٤٩٩٠٠٠	٠	٢٣٤٩٩٠٠٠	
١١	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للمخدرات فوق رؤوس الخوازيق لدعامات مجرى النيل	٤٢٠٠	٣م	٢٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٠٠,٠٠	جارى	١٠٠٨٠٠٠٠٠	٠	١٠٠٨٠٠٠٠٠	
١٢	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للمخدرات فوق رؤوس الخوازيق لدعامات المجرى المائي	٤٢٠٠	٣م	١٥٥٥,٠٠	٠,٠٠	١٥٥٥,٠٠	جارى	٦٥٣١٠٠٠	٠	٦٥٣١٠٠٠	
١٤	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للمخدرات والأساسات والبلاطات الانتقالية لدعامات البر	٢٧٥٠	٣م	٣١٠٢,٠٠	١٠٣,٠٠	٣٢٠٥,٠٠	جارى	٨٨١٢٧٥٠	٠	٨٨١٢٧٥٠	
١٥	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لأعمدة و الاكتاف و الدعامات الحاملة للجزئ العلوي بالمجرى المائي	٤٦٠٠	٣م	١٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٠٠,٠٠	جارى	٨٧٤٠٠٠٠	٠	٨٧٤٠٠٠٠	
١٦	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لأعمدة و الاكتاف فوق ظهر المخدرات لدعامات البر	٣٧٥٠	٣م	٢١١٤,٠٠	١٥٦,٠٠	٢٢٧٠,٠٠	جارى	٨٥١٢٥٠٠	٠	٨٥١٢٥٠٠	
١٧	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة سابقة الاجهاد للجزء العلوي بالمجرى المائي	٥٨٣٥	٣م	٨٠٦٦,٠٠	٤٣٩,٠٠	٨٥٠٥,٠٠	جارى	٤٨١٣٧٨٧٤,٧٥	١٤٨٨٨٠٠,٢٥	٤٨١٣٧٨٧٤,٧٥	تغطية نسبة ٣% من الكمية الاجمالية لحين نهو الملاحظات
١٩	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم كمرات وبلاطات الجزء العلوي والكويستات	٤١٠٠	٣م	٢٩٥١,٠٠	٣٦٢,٠٠	٣٣١٣,٠٠	جارى	١٣٥٨٣٣٠٠	٠	١٣٥٨٣٣٠٠	
٢٠	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للكمرات سابقة الصب :										
	أ. بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للكمرات سابقة الصب للبر	٣٩٠٠	٣م	٢٢٢٣,٠٠	١٨٤,٠٠	٢٤٠٧,٠٠	جارى	٩٣٥١٤٦٨,٧٥	٣٥٨٣١,٢٥	٩٣٥١٤٦٨,٧٥	تغطية نسبة ١٥% من كمية ٦١,٢٥ م لحين رفع الكمر
	ب. بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للكمرات سابقة الصب للمجرى المائي	٤٢٠٠	٣م	٢٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٥٠,٠٠	جارى	١٠٢٩٠٠٠٠	٠	١٠٢٩٠٠٠٠	
٢٢	بالطن توريد وتشغيل وتربيط حديد تسليح من الصلب ٦٠/٤٠ لتنفيذ جميع العناصر الانشائية للكوبرى	٢٠٥٥٠	طن	١١٤٩٩,٠٠	٣٣٥,٠٠	١١٨٣٤,٠٠	جارى	٢٤٢٩١٢,٥	٣٤٤٢١٢,٥	٢٤٢٩١٢,٥	تغطية نسبة ٥% من الكمية الحالية لحين موافقتنا باختبارات العينات حسب المواصفات الفنية للمشروع
٢٣	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وربط كابلات عالية الاجهاد لزوم الكمرات الخرسانية عالية الاجهاد	٥٥٣٠٠	طن	٣٢٠,٠٠	٢٤,٠٠	٣٤٤,٠٠	جارى	١٨٧٤٠١٩١,١٩	٢٨٣٠٠٨,٨١	١٨٧٤٠١٩١,١٩	تغطية نسبة ١٠% من كمية ٥١,١٧٧ طن لحين الانتهاء من حقن الكابلات
٣٢	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة لزوم الاساسات	١٠٠	٣م	٣٠٩٩,٠٠	٠,٠٠	٣٠٩٩,٠٠	جارى	٣٠٩٩٠٠	٠	٣٠٩٩٠٠	
٣٨	بالمتر المكعب خرسانة عادية للاساسات والبلاطات الانتقالية على الا يقل اجهاد الخرسانة عن ٢٠٠كجم/سم٢	١١٥٠	٣م	٤٢٥,٠٠	٠,٠٠	٤٢٥,٠٠	جارى	٤٨٨٧٥٠	٠	٤٨٨٧٥٠	
٣٩	بالمتر المسطح طبقة عازلة من الببتومين على البارد بوجه تحضيرى وثلاثة اوجه للاساسات	٥٠	٢م	٣٥٦٧,٠٠	٠,٠٠	٣٥٦٧,٠٠	جارى	١٧٨٣٥٠	٠	١٧٨٣٥٠	
انيا : الاعمال الصناعية :-											
١	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للاتفاق والبرايخ والحوائط المسادة	٢٨٠٠	٣م	١٢٧٠,٠٠	٢٠١,٠٠	١٤٧١,٠٠	جارى	٤١١٨٨٠٠	٠	٤١١٨٨٠٠	
اولا : الاعمال الترابية :-											
١	بالمتر المكعب حفر في جميع انواع التربة ما عدا الصخرية و الردم بآثرية صالحة من ناتج الحفر	٧٠	٣م	٣١٧٠٧,٠٠	٠,٠٠	٣١٧٠٧,٠٠	جارى	٢٢١٩٤٩٠	٠	٢٢١٩٤٩٠	تغطية نسبة ١٥% من كمية ٥٥٠٠ م لحين نهو الملاحظات
٣	بالمتر المكعب حفر وازالة تربة او مخلفات بكافة انواعها وغير صالحة للردم ونقلها للمقلب العمومية خارج الموقع	٨٨	٣م	٥٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٥٠٠,٠٠	جارى	٧٢٦٠٠	٠	٧٢٦٠٠	
٤	بالمتر المكعب توريد وردم بآثرية رملية نظيفة على طبقات بسبك ٢٥ سم بنسبة دمك لا تقل عن ٩٥%	١٠٤	٣م	٣١٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٢٠٠٠,٠٠	جارى	٣٢٤٤٨٠٠٠	٠	٣٢٤٤٨٠٠٠	
٦	بالمتر المكعب تربة احلال من الزلط المتدرج والرمل بنسبة (٢٠:١) على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٠ سم مع الرش بالمياه والدمك	٢٣٠	٣م	٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠٠,٠٠	جارى	١٣٨٠٠٠٠	٠	١٣٨٠٠٠٠	
ثانيا : طبقات الرصف وأعمال الطرق :-											
١	بالمتر المكعب توريد وفرش طبقة اسس من الاحجار الجيرية الصلبة	٢٧٥	٣م	٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	جارى	٥٥٠٠٠٠	٠	٥٥٠٠٠٠	
٢	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير خرسانية سابقة التجهيز شاملة اعمال الحفر وصب الفرشة العادية والتكليف بخرسانة سمك ٢٥سم										
٦	ببسطر ١م	٣١٨٠	م.ط	٣٣,٠٠	٠,٠٠	٣٣,٠٠	جارى	١٠٤٩٤	٠	١٠٤٩٤	تغطية نسبة ١٠% من الكمية الاجمالية لحين تسليم نتائج الاختبارات
	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة تشريب من مادة MC-30 بمعدل ١,٥ كجم/م٢ على طبقة الاساس المجهزة حسب المواصفات الفنية	١٨,٥	٢م	٢١٠٥٨٥,٠٠	٠,٠٠	٢١٠٥٨٥,٠٠	جارى	١١٧٧١٥,٥	٣٧٧٨١٠,٧	٣٧٧٨١٠,٧	تغطية نسبة ١٠% من كمية ٦٣٦٣٠ م لحين نهو الملاحظات
٩	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية على الساخن بسبك ٦ سم	١٠٠,٥	٢م	١٤٦٩٥٥,٠٠	٠,٠٠	١٤٦٩٥٥,٠٠	جارى	١٤٧٦٨٩٧٧,٥	٠	١٤٧٦٨٩٧٧,٥	
١١	بالمتر المكعب توريد وبناء تكاسي من الديش ومونة الاسمنت والرمل بسبك ٤٠ سم	٦٠٠	٣م	٧٥١,٠٠	٠,٠٠	٧٥١,٠٠	جارى	٦٧٥٩٠	٠	٦٧٥٩٠	تغطية نسبة ١٥% من كمية ٧٥١ م
١٢	بالمتر المربع توريد وتغليف خرسانة عادية لحماية الميول	١٨٠	٢م	٦٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٢٠٠,٠٠	جارى	١١١٦٠٠٠	٢٢٥٠٠	١٠٩٣٥٠٠	تغطية نسبة ٥% سوء مصنعية من كمية ٢٥٠ م
بنود مستجدة :-											
	خوازيق ارتكاز محفورة ومصبوبة في مواقعها لدعامات البر bored piles										
١	قطر ١,٢٠ متر	٤٧٧٥	م.ط	١٤٣٨	١٨٧,٠٠	١٦٢٥	جارى	٧٦٨١٩٤٨	٧٧٤٢٦,٦٢٥	٧٧٥٩٣٧٥	تغطية نسبة ٥% من كمية ٣٢٤,٣ م.ط لحين موافقتنا بتقرير الجس الصوتى
٢	قطر ٠,٨٠ متر	٢٩٠٠	م.ط	٦١٠	٨٢,٠٠	٦٩٢	جارى	١٩٩٥٩٠,٦	١١١٩٤	٢٠٠٨٨٠٠	تغطية نسبة ٥% من كمية ٧٧,٢٠ م.ط لحين موافقتنا بتقرير الجس الصوتى
٣	بالعدد كراسي ارتكاز من المطاط المسلح بشرائح الصلب (نيوبرين) بدون جوايط مقلد ٣٠٠*٤٨*٨٣ /	٩١٦٠	عدد	٤٨,٠٠	٠,٠٠	٤٨,٠٠	جارى	٤٣٩٦٨٠	٠	٤٣٩٦٨٠	
	بالعدد كراسي ارتكاز من المطاط المسلح بشرائح الصلب (نيوبرين) بدون جوايط مقلد ٣٠٠*٤٠*٧٢ /	٧٩٠٠	عدد	٢٤٠,٠٠	٢٤,٠٠	٢٦٤,٠٠	جارى	٢٠٨٥٦٠٠	٠	٢٠٨٥٦٠٠	
٥	بالعدد كراسي ارتكاز من المطاط المسلح بشرائح الصلب (نيوبرين) بدون جوايط مقلد ٢٥٠*٣٣*٦١ /	٥٧٧٥	عدد	١٦,٠٠	٠,٠٠	١٦,٠٠	جارى	٩٢٤٠٠	٠	٩٢٤٠٠	
	بالعدد تغليف جسات جيوفيزيقية مزدوجة بالطريقة الكهربية من خلال تغليف جسات البر الكهربية	٣٣٢٧٦	عدد	٢٥,٠٠	٠,٠٠	٢٥,٠٠	جارى	٨٣١٩٠٠	٠	٨٣١٩٠٠	
التشوينات :-											
١.٢٢	توريد حديد تسليح	٢٠٥٥٠	طن	٢٠٠	٠,٠٠	٢٠٠	جارى	٤١١٠٠٠٠	١٨٤٩٥٠٠	٢٢٦٠٠٠٠	خصم ٤٥% لحين التركيب
إجمالي الأعمال المنفذة											٥٨١٥٢١٨٧١,٠٧

تصویر اف

تحریر اف

2122

لمقاول

لجنة العامة للطرق والكباري والنقل البري

مدون عام

ادفع المقام

عَمَد

المشقة

رئيس الادارة المركزية

تکلیف و افق

2. 3.