



رقم البند	نوع العمل	الكمية	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال فترة المدة	كمية مقدار الاعمال التي تمت حتى تاريخه	جاري ام نهائى	كمية مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	استقطاع او حجز	المباني بعد الاستقطاع	ملاحظات
بند	بند	بند	بند	بند	بند	بند	بند	بند	بند	بند	بند
١	رفع التربة والمخلفات التي تعمق الاعمال	٥٥	م	١٤٨,٠٠	٣٧٦,٠٠	٥٢٤,٠٠		٢٨,٨٢٠,٠٠		٢٨,٨٢٠,٠٠	مكتب الموقع موجود
٢	تكسير وإزالة بلاط سيراميك التالف للحوائط والارضيات والبلاط الموزايكو	٧٠	م	٦٧٣٤,٠٠	٦٩٩,٠٠	٧٤٣٣,٠٠		٥٢٠,٣١٠,٠٠		٥٢٠,٣١٠,٠٠	تجهيزات الموقع موجوده
٣	تكسير وإزالة ارضيات وحوائط رخام او جرانيت والفئة تشمل نقل المخلفات	١٠٥	م	٢٠,٠٠	٦١,٠٠	٨١,٠٠		٨,٥٠٥,٠٠		٨,٥٠٥,٠٠	العمال متواجدين
٤	فك وإزالة انزلوك والفئة تشمل الفك والإزالة ونقل المخلفات	٥٠	م	١٧٥,٠٠	٨,٠٠	١٨٣,٠٠		٩,١٥٠,٠٠		٩,١٥٠,٠٠	السيارة متواجده
٥	تكسير وإزالة مباني طوب بأي سمك والفئة تشمل التكسير ونقل المخلفات	٢٠٠	م	٣٣٤,٠٠	٩,٠٠	٣٤٣,٠٠		٦٨,٦٠٠,٠٠		٦٨,٦٠٠,٠٠	المهندسون والمشرفون متواجدون
٦	تكسير وإزالة حجار صناعي او حراري او ما يماثلها بأي سمك والفئة تشمل التكسير ونقل المخلفات	٩٠	م	٢٦٥,٠٠	٤٥,٠٠	٣١٠,٠٠		٢٧,٩٠٠,٠٠		٢٧,٩٠٠,٠٠	
٧	تكسير وإزالة اسقف وجدران من الحديد والخشب و نقل المخلفات	٢٧٥	م	١٨٦١,٠٠	٠,٠٠	١٨٦١,٠٠		٥١١,٧٧٥,٠٠		٥١١,٧٧٥,٠٠	
٨	تكسير وإزالة البياض الخارجى حتى منسوب الطوب	٩٥	م	٢٧٣,٠٠	٤٥٥,٠٠	٣١٨٥,٠٠		٣٠٢,٥٧٥,٠٠		٣٠٢,٥٧٥,٠٠	
٩	تكسير وإزالة البياض الداخلى حتى منسوب الطوب	٧٥	م	٩٣,٠٠	٦٥٧,٠٠	١٥٨٧,٠٠		١١٩,٠٢٥,٠٠		١١٩,٠٢٥,٠٠	
١٢	تكسير خرسانة عادية والفئة تشمل التكسير ونقل المخلفات	٩٥	م	٢٣٣,٠٠	١٦,٠٠	٢٤٩,٠٠		٢٣,٦٥٥,٠٠		٢٣,٦٥٥,٠٠	
١٣	تكسير خرسانة مسلحة والفئة تشمل التكسير يدويا وصلب السقف المجاور	٧٠٠	م	١٦٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٠,٠٠		١١٢,٠٠٠,٠٠		١١٢,٠٠٠,٠٠	
١٤	تكسير الغطاء الخرساني السفلى اسفل وحول اسياخ التسليح والدهان بمادة ابيوكسية	٤٧٥	م	٩٤,٠٠	٥٦,٠٠	١٥٠,٠٠		٧١,٢٥٠,٠٠		٧١,٢٥٠,٠٠	
١٥	تكسير أسفلت بأي سمك والفئة تشمل التكسير ونقل المخلفات	٤٠	م	٢٩٥,٠٠	٢٣,٠٠	٣١٨,٠٠		١٢,٧٢٠,٠٠		١٢,٧٢٠,٠٠	
١٦	فك وإزالة بردورات بأي ابعاد	٥٠	م	٩٤,٠٠	١,٠٠	٩٤,٠٠		٤,٧٠٠,٠٠		٤,٧٠٠,٠٠	
١٧	فك وإعادة تركيب بردورات بأي ابعاد	٩٠	م	٠,٠٠	٤٥,٠٠	٤٥,٠٠		٤,٥٠٠,٠٠		٤,٥٠٠,٠٠	
١٩	فك وإزالة الاجهزة الصحية	٤٥٠	عدد	٤١,٠٠	٢٩,٠٠	٧٠,٠٠		٣١,٥٠٠,٠٠		٣١,٥٠٠,٠٠	
٢٠	فك وإزالة باب أو شباك الومنيوم أو خشب بأي مقاس وتسليمه لمخازن المنطقة	١٥٠	عدد	٤٠٥,٠٠	١٥٥,٠٠	٥٦٠,٠٠		٨٤,٠٠٠,٠٠		٨٤,٠٠٠,٠٠	
٢١	فك باب معدني بأي مقاس وأي نوع وتسليمه للمخازن	١٥٠٠	عدد	١٥,٠٠	٠,٠٠	١٥,٠٠		١٥,٠٠٠,٠٠		١٥,٠٠٠,٠٠	
٢٢	فك وإزالة بوابة حديد كبيرة بأي مقاس وتسليمه لمخازن المنطقة	٢٥٠٠	بالمقطوعة	٨,٠٠	٠,٠٠	٨,٠٠		٢٠,٠٠٠,٠٠		٢٠,٠٠٠,٠٠	
٢٣	تكسير درج سلالم قائمة وثالمة بأي ابعاد	٧٥	م	٨٠,٠٠	١١,٠٠	٩١,٠٠		٦,٨٢٥,٠٠		٦,٨٢٥,٠٠	
٢٤	فك مواشير مياه بأي قطر وتسليمها لمخازن الهيئة	٦٠	م	٤٤٤,٠٠	١٨٠,٠٠	٦٢٤,٠٠		٣٧,٤٤٠,٠٠		٣٧,٤٤٠,٠٠	
٢٦	حفر اتربة لزوم الأساسات	١٠٠	م	٧٧١,٠٠	٥٠,٠٠	٨٢١,٠٠		٨٢,١٠٠,٠٠		٨٢,١٠٠,٠٠	
٢٧	ردم برملا نظيفة خالية من المواد العضوية على طبقات	٢٤٠	م	٥٢٣,٠٠	١٨٥,٠٠	٧٠٨,٠٠		١٦٩,٩٢٠,٠٠		١٦٩,٩٢٠,٠٠	
٢٨	ردم برملا ناتج الحفر خالية من المواد العضوية على طبقات	٩٥	م	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠		١٩,٠٠٠,٠٠		١٩,٠٠٠,٠٠	
٣٠	خرسانة عادية لزوم الأساسات واسفل السمات	١٦٠٠	م	٩٧,٠٠	٩,٠٠	١٠٦,٠٠		١٦٩,٦٠٠,٠٠		١٦٩,٦٠٠,٠٠	
٣١	خرسانة عادية للارضيات والارضفة بأي سمك	٢٠٠	م	٢٧,٠٠	٩,٠٠	١١٧,٠٠		٢٣,٤٠٠,٠٠		٢٣,٤٠٠,٠٠	
٣٢	توريد وعمل الترميم اللازم للأسقف الخرسانية والكمرات shot crete	٥٥٠	م	٥,٠٠	٢٠,٠٠	٢٥,٠٠		١٣,٧٥٠,٠٠		١٣,٧٥٠,٠٠	
٣٣	توريد وصب خرسانة مسلحة للأساسات (القواعد والسمات ورقابى الأعمدة)	٢٥٠٠	م	١٠٣,٠٠	٦,٠٠	١٠٩,٠٠		٢٧٢,٥٠٠,٠٠		٢٧٢,٥٠٠,٠٠	
٣٤	توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم الأعمدة والكمرات والبلاطات والطبائات	٢٩٥٠	م	٣٧,٠٠	٠,٠٠	٣٧,٠٠		١٠٩,١٥٠,٠٠		١٠٩,١٥٠,٠٠	
٣٦	توريد وصب بلاطات خرسانة مسلحة لزوم ارضيات مقاس ٢x٢x٢	٥٥٠	م	١٤١٥,٠٠	٦٥,٠٠	١٤٨٠,٠٠		٨١٤,٠٠٠,٠٠		٨١٤,٠٠٠,٠٠	
٣٧	خرسانة ميول للأسطح بسمك متوسط ٧سم	١٢٥	م	٢٧٣,٠٠	٣٦٥,٠٠	٣٠٩٥,٠٠		٣٨٦,٨٧٥,٠٠		٣٨٦,٨٧٥,٠٠	
٣٨	توريد وتركيب بردورة اسمنتية بأبعاد ٢٠x٣٠x٥٠ سم مع الدهان وجهين لاثية	٢٢٠	م	٨٤,٠٠	١٧٢,٠٠	٢٥٦,٠٠		٥٦,٣٢٠,٠٠		٥٦,٣٢٠,٠٠	
٣٩	توريد وعمل عزل بيتومين بارد من وجهين متعامدين للأساسات والمباني الملاصقة للتربة	٨٠	م	٣٢٥,٠٠	٤٨,٠٠	٣٧٣,٠٠		٢٩,٨٤٠,٠٠		٢٩,٨٤٠,٠٠	
٤٠	توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة لزوم السطح والحمامات والمطابخ من الأنسومات	١٧٥	م	٢٩٣٦,٠٠	٢١٦,٠٠	٣١٥٢,٠٠		٥٥١,٦٠٠,٠٠		٥٥١,٦٠٠,٠٠	
٤١	توريد ودهان ٣ اوجهه عازلة للمناطق الرطبة - عزل مائي - سبك توب سيل ١٠٧	١٥٠	م	٠,٠٠	١٤,٠٠	١٤,٠٠		٢,١٠٠,٠٠		٢,١٠٠,٠٠	
٤٢	توريد وعمل طبقة عازلة للحرارة لزوم السطح من القوم المضغوط سمك ٥سم	١٦٠	م	٢٦١,٠٠	١٦٣,٠٠	٢٧٧٣,٠٠		٤٤٣,٦٨٠,٠٠		٤٤٣,٦٨٠,٠٠	
٤٣	توريد وعمل مباني سمك طوبة من الطوب الطفل المفرغ او الاسمنى المصمت	١٩٥٠	م	١٤٨,٠٠	٢٢,٠٠	١٧٠,٠٠		٣٣١,٥٠٠,٠٠		٣٣١,٥٠٠,٠٠	
٤٤	توريد وعمل مباني سمك نصف طوبة من الطوب الطفل المفرغ او الاسمنى المصمت	٢٨٠	م	٤٠٨,٠٠	٠,٠٠	٤٠٨,٠٠		١١٤,٢٤٠,٠٠		١١٤,٢٤٠,٠٠	
٤٨	توريد وتركيب تكسية من الحجر الهاشمي او الطوب الحراري او احجار طبيعية	٦٠٠	م	٢١,٠٠	٢٥,٠٠	٤٦,٠٠		٢٧,٦٠٠,٠٠		٢٧,٦٠٠,٠٠	
٥٠	توريد وتركيب بلاط موزايكو حصوة ٣٠x٣٠x٢سم	٢٧٥	م	٣١٣٩,٠٠	٢٢٦,٠٠	٣٣٦٥,٠٠		٩٢٥,٣٧٥,٠٠		٩٢٥,٣٧٥,٠٠	
٥١	توريد وتركيب بلاط سيراميك للارضيات	٣٧٥	م	١٧١٥,٠٠	١٣,٠٠	١٨٤٥,٠٠		٦٩١,٨٧٥,٠٠		٦٩١,٨٧٥,٠٠	
٥٢	توريد وتركيب سيراميك للحوائط	٣٧٥	م	١٨٢٨,٠٠	١٣١,٠٠	١٩٥٩,٠٠		٧٣٤,٦٢٥,٠٠		٧٣٤,٦٢٥,٠٠	
٥٣	توريد وتركيب وزر سيراميك	٧٥	م	١٠٦,٠٠	٠,٠٠	١٠٦,٠٠		٧٩,٥٠٠,٠٠		٧٩,٥٠٠,٠٠	
								٨,٠٦٨,٣٥٠,٠٠	٠,٠٠	٨,٠٦٨,٣٥٠,٠٠	

م / مسعود عبد الصواب مدير
م / مسعود عبد الصواب مديرم / مسعود عبد الصواب مدير
م / مسعود عبد الصواب مديرم / مسعود عبد الصواب مدير
م / مسعود عبد الصواب مديرم / مسعود عبد الصواب مدير
م / مسعود عبد الصواب مدير

مَنْ يَأْكُلْ مِنْهَا الْخَبْثَاتِ مَسْجُومٌ وَحَقُّهُ فِي أَنْ يَأْكُلَ الْفَاكِهَ الْأُخْرَى

44

تتميز هذه المصنفات بخصائصها الفريدة التي تجعلها من أهم المصادر التاريخية والأدبية.

١٠٠

 $\mathbb{R}_{\geq 0}^n$

باوف

—


46 46

مدیر عام الحشر و عات

5. 7

337

وہابیہ و سنیہ و شیعہ علماء



رقم البند	نوع العمل	المدة	الوحدة	مقدار العمل المتبقي	بمقدار الأعمال التي تمت الى	بمقدار الأعمال التي تمت الى	جاء في ام	جاء في ام	البيانات بعد الاستقطاع	ملاحظات
بند	بند	بند	بند	بند	بند	بند	بند	بند	بند	بند
	ما قبله								٢٣,٥٣٢,٦١٥,٠٠٠	
١١٧	توريد وتركيب حوض خسيب ايدى فخار المظلي صيني والتغذية بالمياه الباردة والساخنة	٤٥٠٠	عدد	٣٤,٠٠٠	٦,٠٠٠	٤,٠٠٠				
١١٨	توريد وتركيب حوض اواني من الاستانلسستيل والتغذية بالمياه الباردة والساخنة	٤٠٠٠	عدد	١٩,٠٠٠	٢,٠٠٠	١٨,٠٠٠				
١١٩	توريد وتركيب مرحاض افرنجي فخار مغطى صيني	٤٧٠٠	عدد	٣٠,٠٠٠	٣,٠٠٠	٣٣,٠٠٠				
١٢٠	توريد وتركيب مرحاض بلدى	١٧٥٠	عدد	٤,٠٠٠	٣,٠٠٠	٧,٠٠٠				
١٢١	توريد وتركيب مبولة حوض معلقة من الصينى	٥٠٠٠	عدد	١١,٠٠٠	٥,٠٠٠	١٦,٠٠٠				
١٢٢	توريد وتركيب وصلة ٣٠ سم	٧٠	عدد	٣,٠٠٠	٥,٠٠٠	٨,٠٠٠				
١٢٣	توريد وتركيب وصلة ٥٠ سم	٧٥	عدد	٢٦,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	٦٦,٠٠٠				
١٢٤	توريد وتركيب خلاط حوض وجه جولد الثقيل او ما يماثلته	٢٠٠٠	عدد	٥٢,٠٠٠	٢٦,٠٠٠	٧٨,٠٠٠				
١٢٥	توريد وتركيب خلاط حوض مطبخ جولد الثقيل او ما يماثلته	٢٢٥٠	عدد	١٠,٠٠٠	٨,٠٠٠	١٨,٠٠٠				
١٢٦	توريد وتركيب سيفون بلاستيك قطر ١,٥ " حمزة او ما يماثلها	٩٠	عدد	٧,٠٠٠	٨,٠٠٠	١٥,٠٠٠				
١٢٧	توريد وتركيب سيفون بلاستيك قطر ٢ " حمزة او ما يماثلها	١٥٠	عدد	٥,٠٠٠	٤,٠٠٠	٩,٠٠٠				
١٢٨	توريد وتركيب سيفون ارضية بلاستيك قطر ٣ " حمزة او ما يماثلها	٦٥٠	عدد	٥٤,٠٠٠	٢٦,٠٠٠	٨٠,٠٠٠				
١٢٩	توريد وتركيب يانوي مقاس ١,٥ * ٧,٠ م من الاكبريك او الصينى	٤٠٠٠	عدد	٩,٠٠٠	١,٠٠٠	١٠,٠٠٠				
١٣٢	توريد وتركيب وتثبيت اكسسوارات حمام ٤ قطع	٦٠٠	عدد	٣,٠٠٠	٤,٠٠٠	٧,٠٠٠				
١٣٣	توريد وتركيب شطاف (NOVA) تركي	٥٠٠	عدد	٣١,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٤٤,٠٠٠				
١٣٤	توريد وتركيب سيفون جالتراب من PVC	١٥٠٠	عدد	٢٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	٢٨,٠٠٠				
١٣٥	توريد وتركيب ماكينة كومببشن من اجود الانواع	٢٥٠	عدد	٤,٠٠٠	٧,٠٠٠	١١,٠٠٠				
١٣٦	توريد والشاء خزان تحليل	٩٠٠٠٠	عدد	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠				
١٣٧	توريد وتركيب حنفية بلية ١/٢	٩٥	عدد	١٠,٠٠٠	٧,٠٠٠	١٧,٠٠٠				
١٣٨	توريد وتركيب حنفية بلية ٣/٤	١١٠	عدد	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠				
١٣٩	توريد وتركيب حنفية بلية ١	١٦٠	عدد	١,٠٠٠	٨,٠٠٠	٩,٠٠٠				
١٤١	توريد وتركيب محبس بلية ٢/١	١٢٥	عدد	٩٤,٠٠٠	١١٨,٠٠٠	٢١٢,٠٠٠				
١٤٢	توريد وتركيب محبس بلية ٣/٤	١٧٠	عدد	٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٠٠				
١٤٣	توريد وتركيب محبس بلية ١	٢٠٠	عدد	١٦,٠٠٠	١١,٠٠٠	٢٧,٠٠٠				
١٤٤	توريد وتركيب محبس بلية ١,٥	٢٥٠	عدد	٢,٠٠٠	٣,٠٠٠	٥,٠٠٠				
١٤٥	توريد وتركيب مواسير بلاستيك PVC قطر ١,٥ " سمك ٣ مم	١٠٠	م.ط	١٤٥,٠٠٠	٤٥,٠٠٠	١٩٠,٠٠٠				
١٤٦	توريد وتركيب مواسير بلاستيك PVC قطر ٢ " سمك ٤ مم	١٥٠	م.ط	١١,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٢٦,٠٠٠				
١٤٧	توريد وتركيب مواسير بلاستيك PVC قطر ٣ " سمك ٤ مم	٢١٠	م.ط	١٥٣,٠٠٠	٢٣٢,٠٠٠	٣٨٥,٠٠٠				
١٤٨	توريد وتركيب مواسير بلاستيك PVC قطر ٤ " سمك ٥ مم	٣٢٠	م.ط	٩٧,٠٠٠	٧٧,٠٠٠	١٧٤,٠٠٠				
١٥٠	توريد وتركيب مواسير بلاستيك PVC قطر ٦ " سمك ٥ مم	٧٥٠	م.ط	١٨٧,٠٠٠	١٠٥,٠٠٠	٢٩٢,٠٠٠				
١٥١	توريد وتركيب مواسير بلاستيك UPVC قطر ٨ " سمك ٥ مم	٩٥٠	م.ط	٣٤٠,٠٠٠	٢١,٠٠٠	٣٦١,٠٠٠				
١٥٢	توريد وبناء غرفة تفتيش مقاس ٠,٦ * ٠,٦ م	٤٢٠٠	عدد	٢٩,٠٠٠	١٩,٠٠٠	٤٨,٠٠٠				
١٥٣	توريد وتركيب غطاء من GRP طبقا للمقاسات	٢٠٠٠	عدد	٥,٠٠٠	١,٠٠٠	٦,٠٠٠				
١٥٦	توريد وتركيب دش كامل بالماسورة والطاسة والقخير	١٥٠٠	عدد	١٩,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٣٤,٠٠٠				
١٥٧	توريد وتركيب مواسير بولي برويلين قطر ٠,٥ بوصة	٩٥	م.ط	٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠				
١٥٨	توريد وتركيب مواسير بولي برويلين قطر ٤/٣ بوصة	١٢٥	م.ط	١٢,٠٠٠	٩٥,٠٠٠	١٠٧,٠٠٠				
١٥٩	توريد وتركيب مواسير بولي برويلين قطر ١ بوصة	١٩٠	م.ط	٢٥٠,٠٠٠	٣٥٣,٠٠٠	٦٠٣,٠٠٠				
١٦١	توريد وتركيب مواسير بولي برويلين قطر ١,٥ بوصة	٣٧٥	م.ط	٠,٠٠٠	١٨,٠٠٠	١٨,٠٠٠				
١٦٢	توريد وتركيب مواسير بولي برويلين قطر ٢ بوصة	٤٢٥	م.ط	٥٥,٠٠٠	١٢٥,٠٠٠	١٨٠,٠٠٠				
									٢٥,٧٤٢,٦٠٥,٠٠٠	

أقر بأن هذه الحسابات صحيحة وهادئة وأن التزام الهيئة بطريقه والقرارات
على الحساب / مالي
م / مسدود عبد الصواب مسدود

م / مسدود عبد الصواب مسدود

م / مسدود عبد الصواب مسدود

المهندس :
أقر بصحة ذلك
أقر بصحة ذلك



رقم البند	نوع العمل	الكمية	الوحدة	مقدار العمل السابق احرازه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال مدة المدة	حسنة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائي	حسنة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	الاستقطاع او حذو	المبلغ بعد الاستقطاع	ملاحظات
		متر				متر	متر	متر	متر		
	ما قبله					٢٥,٧٤٢,٦٠٥,٠٠		٠,٠٠		٢٥,٧٤٢,٦٠٥,٠٠	
١٦٣	توريد وتركيب مزراب جرجوري PVC	٩٥٠	عدد	٢٣,٠٠	١٧,٠٠	٤٠,٠٠		٣٨,٠٠٠,٠٠		٣٨,٠٠٠,٠٠	
١٦٤	توريد وتركيب جريلة صرف مياه ارضية بعرض ١٥ سم	٧٥٠	م.ط	٠,٠٠	٢٣,٠٠	٢٣,٠٠		١٧,٢٥٠,٠٠		١٧,٢٥٠,٠٠	
١٦٥	توريد وتركيب خزان بلاستيك سعة ٢ م ^٣	١٢٠٠٠	عدد	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠		٢٤,٠٠٠,٠٠		٢٤,٠٠٠,٠٠	
١٦٧	توريد وتركيب ساندويتش بازل سمك ٥ سم	١٥٠٠	م ^٢	٠,٠٠	٦٦,٠٠	٦٦,٠٠		٩٩,٠٠٠,٠٠		٩٩,٠٠٠,٠٠	
١٦٨	توريد وتركيب اسقف معلقة من بلاطات جبسية مقاس ٦٠٠*٦٠٠ سم بسمك ٨-٦ مم	٤٠٠	م ^٢	٤٠٥,٠٠	٨٦,٠٠	٤٩١,٠٠		١٩٦,٤٠٠,٠٠		١٩٦,٤٠٠,٠٠	
١٦٩	توريد وتركيب اسقف معلقة من الالواح الجبسية	٤٢٥	م ^٢	٨٤٢,٠٠	١٥٩,٠٠	١٠٠١,٠٠		٤٢٥,٤٢٥,٠٠		٤٢٥,٤٢٥,٠٠	
١٧١	توريد وتركيب قواطع من الواح الجبسية مقاوم الرطوبة والحريق بسمك ١٥ مم	٤٥٠	م ^٢	١٦,٠٠	٠,٠٠	١٦,٠٠		٧,٢٠٠,٠٠		٧,٢٠٠,٠٠	
١٧٨	توريد وتركيب مرايات ٦ مم	٧٥٠	م ^٢	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠		٧٥٠,٠٠		٧٥٠,٠٠	
١٧٩	توريد وتركيب زجاج عاكس او فاميه بسمك لا يقل عن ٦ مم	٧٥٠	م ^٢	١٣,٠٠	٠,٠٠	١٣,٠٠		٩,٧٥٠,٠٠		٩,٧٥٠,٠٠	
٥	أعمال الحريق										
٢٨	تركيب وتجربة وتشغيل محطات طلمبات الحريق وتآك الحريق	٢٩٠٠٠٠٠	بالمقروعة	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠		٢,٩٠٠,٠٠٠,٠٠		٢,٩٠٠,٠٠٠,٠٠	
٣١	توريد وتركيب مخرج انذار حريق باسلاك ٢*١,٥ مم بالشيلد ١٠٥ درجة مقاوم للحريق	١٦٥٠	عدد	٤١,٠٠	٠,٠٠	٤١,٠٠		٦٧,٦٥٠,٠٠		٦٧,٦٥٠,٠٠	
٣٩	توريد وتركيب ساريلة انذار بفلاشر بصوت لا يقل عن ٦٠ ديسيبل	٢٥٠٠	عدد	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠		٥,٠٠٠,٠٠		٥,٠٠٠,٠٠	
٤١	توريد وتركيب كاسر يدوي من القابل لارجاع يسهل اعادته يدويا	٢٥٠٠	عدد	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠		٥,٠٠٠,٠٠		٥,٠٠٠,٠٠	
٤٢	توريد وتركيب مخرج EXIT SIGN	٢٦٠٠	عدد	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠		٥,٢٠٠,٠٠		٥,٢٠٠,٠٠	
٤٥	توريد وتركيب واختبار وتشغيل IP INDOOR FIXED DOME CAMERA	٦٦٠٠	عدد	٤,٠٠	٠,٠٠	٤,٠٠		٢٦,٤٠٠,٠٠		٢٦,٤٠٠,٠٠	
٤٦	توريد وتركيب واختبار وتشغيل IP INDOOR FIXED BOX CAMERA	٩٩٠٠	عدد	١٦,٠٠	٠,٠٠	١٦,٠٠		١٥٨,٤٠٠,٠٠		١٥٨,٤٠٠,٠٠	
٥	اعمال الكهرباء										
١	توريد وتركيب واختبار لوحة توزيع رئيسية ٢٥٠ امپر بدرجة حماية ip 54	٧٥٠٠٠	عدد	٢,٠٠	١,٠٠	٣,٠٠		٢٢٥,٠٠٠,٠٠		٢٢٥,٠٠٠,٠٠	
٣	ت.ت لوحة توزيع فرعية عدد امفتاح رئيسي ثلاثي ١٢A عدد ٢٤ قاطع احدى فرعي	٢٢٠٠٠	عدد	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠		٢٢,٠٠٠,٠٠		٢٢,٠٠٠,٠٠	
٤	ت.ت لوحة توزيع فرعية مفتاح ثلاثي ٦٢A عدد ١٨ قاطع احدى فرعي	٢١٠٠٠	عدد	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠		٤٢,٠٠٠,٠٠		٤٢,٠٠٠,٠٠	
٥	ت.ت لوحة توزيع فرعية مفتاح ثلاثي ٢٢A عدد ١٢ قاطع احدى فرعي	١٥٠٠٠	عدد	١٥,٠٠	٣,٠٠	١٨,٠٠		٢٧,٠٠٠,٠٠		٢٧,٠٠٠,٠٠	
٦	ت.ت لوحة توزيع فرعية مفتاح ثلاثي ٢٢A عدد ٨ قاطع احدى فرعي	١٢٠٠٠	عدد	٩,٠٠	٣,٠٠	١٢,٠٠		١٤٤,٠٠٠,٠٠		١٤٤,٠٠٠,٠٠	
٧	ت.ت. لوحة توزيع رئيسية (انارة شوارع) بدرجة حماية ip 54 عدد امفتاح رئيسي ثلاثي ١٥٠A	٦٨٠٠٠	عدد	٢,٠٠	١,٠٠	٣,٠٠		٢٠٤,٠٠٠,٠٠		٢٠٤,٠٠٠,٠٠	
٩	توريد وتركيب واختبار كابل قطاع (٢*٢٠+٧) مم ^٢ الومنيوم مسلح داخل مواسير نبوصة pvc	٦٠٠	م.ط	٧٥,٠٠	٠,٠٠	٧٥,٠٠		٤٥,٠٠٠,٠٠		٤٥,٠٠٠,٠٠	
١٢	توريد وتركيب واختبار كابل قطاع (٢*٢٥+٤) مم ^٢ الومنيوم مسلح داخل مواسير نبوصة pvc	٤٠٠	م.ط	١٤٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٠,٠٠		٥٦,٠٠٠,٠٠		٥٦,٠٠٠,٠٠	
١٣	توريد وتركيب واختبار كابل قطاع (١٦*٤) مم ^٢ الومنيوم مسلح داخل مواسير نبوصة pvc	٣٥٠	م.ط	٨٩٦,٠٠	٠,٠٠	٨٩٦,٠٠		٣١٣,٦٠٠,٠٠		٣١٣,٦٠٠,٠٠	
١٤	توريد وتركيب موتور رفع مياه قدرة ١ حصان	١٥٠٠٠	عدد	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠		٣٠,٠٠٠,٠٠		٣٠,٠٠٠,٠٠	
١٧	توريد وتركيب كشاف انارة طراز شوارع بدرجة حماية ip65 كامل بالمكونات واللمبة بفترة ١٠٠ وات led	٩٠٠٠	عدد	٨٩,٠٠	١٤,٠٠	١٠٣,٠٠		٩٢٧,٠٠٠,٠٠		٩٢٧,٠٠٠,٠٠	
٢٠	توريد وتركيب وتثبيت واختبار مخرج (الارة - مروحة)	٥٠٠	عدد	٤٦١,٠٠	١٦٣,٠٠	٦٢٤,٠٠		٣١٢,٠٠٠,٠٠		٣١٢,٠٠٠,٠٠	
٢١	توريد وتركيب وتثبيت واختبار مخرج (بريزة - شفاط)	٧٠٠	عدد	٧٤٣,٠٠	٣١٠,٠٠	١٠٥٣,٠٠		٧٣٧,١٠٠,٠٠		٧٣٧,١٠٠,٠٠	
٢٢	توريد وتركيب وتثبيت واختبار مخرج (تكيف)	١٦٠٠	عدد	٩٧,٠٠	٤٩,٠٠	١٤٦,٠٠		٢٣٣,٦٠٠,٠٠		٢٣٣,٦٠٠,٠٠	
٢٣	توريد وتركيب وتثبيت واختبار مخرج (بريزة قوى - شفاط ورش)	١٩٠٠	عدد	١٥٠,٠٠	٤,٠٠	١٩٠,٠٠		٣٦,١٠٠,٠٠		٣٦,١٠٠,٠٠	
٢٤	توريد وتركيب وتثبيت واختبار مخرج معلومات	١٧٥٠	م.ط	٢١,٠٠	١٧,٠٠	٣٨,٠٠		٦٦,٥٠٠,٠٠		٦٦,٥٠٠,٠٠	
٢٥	توريد وتركيب وتثبيت واختبار مخرج تليفزيون	١٧٥٠	عدد	٣٣,٠٠	١٦,٠٠	٤٩,٠٠		٨٥,٧٥٠,٠٠		٨٥,٧٥٠,٠٠	
٢٦	توريد وتركيب وتثبيت واختبار مخرج جرس	١٨٠٠	عدد	١٤٨,٠٠	٣٤,٠٠	١٨٢,٠٠		٣٢٧,٦٠٠,٠٠		٣٢٧,٦٠٠,٠٠	
٢٧	توريد وتركيب وتثبيت وتشغيل واختبار مخرج تليفون	١٨٠٠	عدد	٧٩,٠٠	٢٤,٠٠	١٠٣,٠٠		١٨٥,٤٠٠,٠٠		١٨٥,٤٠٠,٠٠	
										٣٣,٩٩٠,٦٨٠,٠٠	

تعمیراتی فن ۲-۲

٧٠٢ ٤١١ محمد بن

$\gamma + \gamma$ Z_{eff} $\Delta E_{\text{rel}}(\%)$

وہم ہرگز نہ کہیں

Abstract

.....

2

المطاول:
... لا يظهرون

٢٠٢٢


مدیر عام المشروعات

~~SECRET~~

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۵/۰۵

فهم القيادة عقلاني، الشروع اعتماد معرفة:

يعتمد رئيس الإدارة المركزية المنطقة الثانية بالإسماعيلية
م / مسدود عبد التواب مسدود



۳۳,۳۴۵,۷
 ۵,۵۵,۳۳
 ۳۳,۳۴۵,۷
 ۵,۵۵,۳۳

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قَامَ بِفَوَاحِشَ أُولَئِكَ ثَمَرَ»

تقریریں ... صفحہ ۶۰۲
مجلس ...
ذبح المذکور ...

مدير عام المشروعات
2023/03/23

عليه السلام

وہم ہر وقت دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہترین فیصلہ کرے۔ آمین

بصفحة ذلت

الموافق: ١٣/١٠/١٤٢٩هـ

Y. K. K. 2000. *Journal of the Royal Society of New Zealand* 30: 1-10.

