

مصلحة: الخدمة العامة للفرق والحكايا

alla fine

قسم : التاريخ رقم : المبلغ المستحق إلى : شركة النخل العامة لإقضاء المطرقة

الطلقات طلبة: أفضى (نوعى) أسرار كماله (9) طارعا
موجب كبرى اعلم من لجان السلام تاسوان

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة

} إذن صرف على :-

ل شيك على البنك المركزي في :

صاحب الحق أو زكوة الناس العامة لا يشاء الحق

ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		١٢٨٦٥	
			
	الجملة		

رقم : _____

المختتم ذو التاريخ ٨

كتب المراجعة

القائمة

٢٠٢

تقييد في السجل برقم :

(ب) الکاتب المنوط

عدد	الاعتماد الإداري ونوع الخصم				
المرفقات	بيانات		نوع الخصم		
	قرش	جنيه	نسم	فرع	نقل
	إجمالي الأصل				
	قرش	جنيه	بيانات الاستقطاعات		
			عادي	إضافي	دمغة توقيع
			قرش	قرش	قرش
			رسم الدمغة		
			٥٠٦٨	١٥٣٤	

علامة

في — سنة ٢٠٢

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____ الامضاء : _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبطة بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإضاء : _____

[illegible]

الإيرادات بتاريخ الإحصاء

الختم ذو التاريخ () قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____

روجع في _____ سنة ٢٠٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب

شيك

أذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

في سنة ٢٠٢ ميليف

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ١٤٠٢هـ - ٢٠٢٢ - ١٠,٠٠٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ٤ . ح ») ————— إضاء الكاتب المنوط : —————

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة:

امضاءات موظفي الشطب

شعب
رقم : إهداء الكاتب المنوط :

الختم ذو التاريخ (٣) سحب

(٤) قيد في سجل الشيكات تحت رقم : إمضاء الكاتب المنوط : _____

(5) أدرج في كشف الشيكات الحوالات رقم : _____ امضاء الكاتب المنوط : _____

استلمت (٦) نسبيك

إمضاء طالب أو كاتب التصدير في _____ سنة ٢٠٢

مذكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعملية

عملية / إنشاء كوبرى اعلى مزلقان السكة الحديد (السيال) بمحافظة أسوان

تاريخ الفتح الفنى أو أمر الإنشاء المباشر	٢٠٢١/٠٣/٠٣	٢٠٢٣/٠٧/١٧
عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الأرقام القياسية طبقاً لنظام عد فتح فنى	الأرقام القياسية طبقاً لنظام عد فتح فنى
البيوتومين	٣٠٣.١	٣٠٣.١
حديد تسليح	٣١٠.٣	٣١٠.٣
الاسمنت	١٥٠.٦	١٥٠.٦
السولار	٣١١.٣	٣١١.٣
كزل وقطاعات	٢٤٣.٩	٢٤٣.٩

٢٠٢٣/٠٧/٢٠

رقم البند	بيانات التعاقد	الكمية المنقذة	مصدر البند التعاقدى	الكمية المنقذة	قيمة الاعمال	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الفترة من - إلى	عدد الايام	نسبة الايام	المعاملات	الأرقام القياسية للأعمال عند الفتح الفنى	الأرقام القياسية للأعمال عند الفتح الفنى	المعاملات × نسبة التغير	إجمالي (المعاملات × نسبة التغير)	قيمة التعويض أو الخصم =
١٠٤	حفر في جميع أنواع التربة عدا الصخرية بالمعنى المطلوب لزوم الأساسات	٣ م	٨٠	١٠١٧	٨١٣٦٠	سولار	٢٠٢٣/٠٧/١٧	٢٠٢٣/٠٧/٢٠	٤	١٠٠%	٢٠٢٣/٠٧/٢٠	٢٠٢٣/٠٧/١٧	٢٠٢٣/٠٧/٢٠	٢٠٢٣/٠٧/١٧	٤٤٣٧.٨٢
٣٠٦	اعمال خرسانة مسلحة للأساسات والوسائد والبلاطات الانتقالية ذات اجهاد ٤٠٠ كجم/سم	٣ م	٢٦٥٠	١٠٧	٢٨٣٥٥٠	اسمنت	٢٠٢٣/٠٧/١٧	٢٠٢٣/٠٧/٢٠	٤	١٠٠%	٢٠٢٣/٠٧/٢٠	٢٠٢٣/٠٧/١٧	٢٠٢٣/٠٧/٢٠	٢٠٢٣/٠٧/١٧	٥٣٧٢٧.٦٤
١٠١٩	توريد وتوضيب ورص صلب التسليح لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى بطول ١٢ م	طن	٢١٤٠٠	٤.٤١٦	٩٤٥٠٢	حديد تسليح	٢٠٢٣/٠٧/١٧	٢٠٢٣/٠٧/٢٠	٤	١٠٠%	٢٠٢٣/٠٧/٢٠	٢٠٢٣/٠٧/١٧	٢٠٢٣/٠٧/٢٠	٢٠٢٣/٠٧/١٧	١١٩٤٢٨.٤٤
٤٠١٠	توريد ومصنعية دهان بمواد مضادة للأكسدة	٣ م	١٣٠	٩١٩٠	١١٩٤٧٠٠	سولار	٢٠٢٣/٠٧/١٧	٢٠٢٣/٠٧/٢٠	٤	١٠٠%	٢٠٢٣/٠٧/٢٠	٢٠٢٣/٠٧/١٧	٢٠٢٣/٠٧/٢٠	٢٠٢٣/٠٧/١٧	٨١١٦.٩٠
اعمال الطرق															
١٠١٩١	اعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة مسافة النقل حتى ١٢٠ كم	٣ م	٢٧٥	١٠٠٠	٢٧٥٠٠٠	سولار	٢٠٢٣/٠٧/١٧	٢٠٢٣/٠٧/٢٠	٤	١٠٠%	٢٠٢٣/٠٧/٢٠	٢٠٢٣/٠٧/١٧	٢٠٢٣/٠٧/٢٠	٢٠٢٣/٠٧/١٧	١١٢١.٠٢
١٠٢	توريد وصب بلاطات من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم	٢ م	١٣٥	١٧٧	١٩٢٥٠٠٠	سولار	٢٠٢٣/٠٧/١٧	٢٠٢٣/٠٧/٢٠	٤	١٠٠%	٢٠٢٣/٠٧/٢٠	٢٠٢٣/٠٧/١٧	٢٠٢٣/٠٧/٢٠	٢٠٢٣/٠٧/١٧	٧٨٤٧.١٧
١٠٣	اعمال توريد وفرش ورش طبقة تشريب MC ٣٠	٢ م	٢٢	٨٨٦٥	١٩٥٠٣٠	بيتومين	٢٠٢٣/٠٧/١٧	٢٠٢٣/٠٧/٢٠	٤	١٠٠%	٢٠٢٣/٠٧/٢٠	٢٠٢٣/٠٧/١٧	٢٠٢٣/٠٧/٢٠	٢٠٢٣/٠٧/١٧	٤٢٢٩٠.٨٢
٢٠٣	اعمال توريد وفرش ورش طبقة لصق RC	٢ م	٧.٢٥	٨٧٤٦	٦٣٤٠٩	سولار	٢٠٢٣/٠٧/١٧	٢٠٢٣/٠٧/٢٠	٤	١٠٠%	٢٠٢٣/٠٧/٢٠	٢٠٢٣/٠٧/١٧	٢٠٢٣/٠٧/٢٠	٢٠٢٣/٠٧/١٧	٢٥٨.٤٨
١٠٤	اعمال توريد وفرش ورش طبقة رابطة سمك ٧ سم من الخرسانة الاسفلتية	٢ م	١٢٤	٨٩١٠	١١٠٤٨٤٠	بيتومين	٢٠٢٣/٠٧/١٧	٢٠٢٣/٠٧/٢٠	٤	١٠٠%	٢٠٢٣/٠٧/٢٠	٢٠٢٣/٠٧/١٧	٢٠٢٣/٠٧/٢٠	٢٠٢٣/٠٧/١٧	٢٣٩٥٧٦.٤١
٢٠٤	اعمال توريد وفرش ورش طبقة رابطة سمك ٨ سم من الخرسانة الاسفلتية	٢ م	١١٤	١٦١١	١٨٣٦٥٤	سولار	٢٠٢٣/٠٧/١٧	٢٠٢٣/٠٧/٢٠	٤	١٠٠%	٢٠٢٣/٠٧/٢٠	٢٠٢٣/٠٧/١٧	٢٠٢٣/٠٧/٢٠	٢٠٢٣/٠٧/١٧	٣٩٨٢٤.٠٢
٣٠٤	اعمال توريد وفرش ورش طبقة سطحية بسمك ٥ سم	٢ م	١٠٩	٨٣٠٣	٩٠٥٠٢٧	سولار	٢٠٢٣/٠٧/١٧	٢٠٢٣/٠٧/٢٠	٤	١٠٠%	٢٠٢٣/٠٧/٢٠	٢٠٢٣/٠٧/١٧	٢٠٢٣/٠٧/٢٠	٢٠٢٣/٠٧/١٧	١٩٦٢٤٨.٤٣
٢٠٥	توريد والشاء حاجز خرسانة مسلحة	م.ط	٥٧٠	٨٠٦	٤٥٩٤٢٠	اسمنت	٢٠٢٣/٠٧/١٧	٢٠٢٣/٠٧/٢٠	٤	١٠٠%	٢٠٢٣/٠٧/٢٠	٢٠٢٣/٠٧/١٧	٢٠٢٣/٠٧/٢٠	٢٠٢٣/٠٧/١٧	٨٠٢٩٧.٨٣
٣٠٥	توريد وتركيب برافورد اسفلتية	م.ط	١٩٠	١٥	٢٨٥٠	سولار	٢٠٢٣/٠٧/١٧	٢٠٢٣/٠٧/٢٠	٤	١٠٠%	٢٠٢٣/٠٧/٢٠	٢٠٢٣/٠٧/١٧	٢٠٢٣/٠٧/٢٠	٢٠٢٣/٠٧/١٧	١١.٦٢
الاجمالى															٨٢٨٠.٦٥.٨١

مهندس الهيئة

٢٠٢٣/٠٧/٢٠

تم مراجعة الكميات المدرجة بالمستخلصات المذكورة :-

يرجى مراجعة المستخلص حسابيا مع المستخلصات المذكور ومع عقد المشروع وكذلك ضرورة مراجعة الارقام القياسية والمعاملات والاوزان المذكورة أعلاه

مهندس الاستشارى



مهندس الشركة

٢٠٢٣/٠٧/٢٠

رقم البند	البند	الفئة (بالجنيه)	كمية البند بالمقاييس	الوحدة	مقدار العمل السابق إجرأه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
٢-١	بالمتر المكعب تكسير خرسانة عادية	٧٠	٥٠	م	٨,٠٠	٠,٠٠	٨,٠٠	جاري	٥٦٠,٠٠	٠,٠٠	٥٦٠,٠٠	المهندسون متواجدون
٣-١	بالمتر المكعب تكسير مباتي	٦٠	٥٠	م	٣٢,٠٠	٠,٠٠	٣٢,٠٠	جاري	١,٩٢٠,٠٠	٠,٠٠	١,٩٢٠,٠٠	المعمل متواجد
٤-١	بالعدد أعمال نقل ماكينة خوازيق وملحقاتها والمعدات المساعدة الى موقع العمل لتنفيذ الخوازيق ثم نقلها خارج الموقع بعد انتهاء الأعمال طبقا لتعليمات المهندس المشرف	٣٢١,٠٠٠	١	عدد	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	جاري	٣٢١,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢١,٠٠٠,٠٠	
١-٢	بالمتر الطولي عمل جسات تأكيدية في جميع أنواع التربة عدا الصخرية	٣٥٠	٦٢	م	٦٢٠,٠٠	٠,٠٠	٦٢٠,٠٠	جاري	٢١٧,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٧,٠٠٠,٠٠	
٢-٣	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق بالبر طبقا للمواصفات قطر (١٠٠) م	٣٨٥٠	١٥٠	م	١٤٨,٠٠	٠,٠٠	١٤٨,٠٠	جاري	٥٦٩,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٦٩,٨٠٠,٠٠	
٣-٣	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق بالبر طبقا للمواصفات قطر (١٢٠) م	٤٤٠٠	١٩٨٥	م	١٩٨٠,٩٠	٠,٠٠	١٩٨٠,٩٠	جاري	٨,٧١٥,٩٦٠,٠٠	٠,٠٠	٨,٧١٥,٩٦٠,٠٠	
٤-٣	بالعدد تنفيذ اختبارات تحميل علي خازوق بقطر ١ متر	١٧٥٠٠٠	١	عدد	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	جاري	١٧٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٥,٠٠٠,٠٠	
١-٤	بالمتر المكعب حفر في أرض الموقع العام في جميع أنواع التربة (عدا التربة الصخرية) بالعمق المطلوب لزوم الاساسات	٨٠	٦٥٠٠	م	٤٨٧٢,٠٠	١٠١٧,٠٠	٥٨٨٩,٠٠	جاري	٤٧١,١٢٠,٠٠	٠,٠٠	٤٧١,١٢٠,٠٠	
٣-٤	بالمتر المكعب حفر إستكشافي بعمالة يدوية في أرض الموقع (رملية أو طينية أو ترابية شديدة التماسك)	٩٠	٢٧٠	م	٢٤٢,٠٠	٠,٠٠	٢٤٢,٠٠	جاري	٢١,٧٨٠,٠٠	٠,٠٠	٢١,٧٨٠,٠٠	
٤-٤	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق أو الاساسات في تربة عادية بالعمق المطلوب لزوم الاساسات	٩٠	١٧٥٠	م	١٧٣٦,٩٦	٠,٠٠	١٧٣٦,٩٦	جاري	١٥٦,٣٢٦,٤٠	٠,٠٠	١٥٦,٣٢٦,٤٠	
١-٥	بالمتر المكعب توريد وروم باترية صالحة موزدة من خارج الموقع حول الاساسات	٢٤٠	٣٠٠٠	م	١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	جاري	٢٤٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٠,٠٠٠,٠٠	
٢-٥	بالمتر المكعب توريد وصب احلال بالرمل المثبت بنسبه اسمنت ١٥٠ كجم/م	٥٠٠	١١٠	م	١٠٣,٠٠	٠,٠٠	١٠٣,٠٠	جاري	٥١,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥١,٥٠٠,٠٠	
١-٦	بالمتر المكعب أعمال خرسانة عادية للأساسات ذات إجهاد ٢٠٠ كجم/سم مع استخدام أسمنت بورتلاندي عادي ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٢٥٠ كجم/م	١٣٢٥	٦٠٠	م	٤٨٨,٠٠	٠,٠٠	٤٨٨,٠٠	جاري	٦٤٦,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٤٦,٦٠٠,٠٠	
٢-٦	بالمتر المكعب أعمال خرسانة عادية للأساسات والبلاطات الانتقالية ذات إجهاد ٣٠٠ كجم/سم مع استخدام أسمنت بورتلاندي عادي ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م	١٥٠٠	٦٥	م	٣١,٠٠	٠,٠٠	٣١,٠٠	جاري	٤٦,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٦,٥٠٠,٠٠	
٣-٦	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة للأساسات والوسائد والبلاطات الانتقالية ذات إجهاد ٤٠٠ كجم/سم	٢٦٥٠	٢٢٠٠	م	٢٠٠٠,٠٠	١٠٧,٠٠	٢١٠٧,٠٠	جاري	٥,٥٨٣,٥٥٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٥٨٣,٥٥٠,٠٠	
٤-٦	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة لزوم الحوائط السائدة والإنفاق ذات إجهاد ٣٥٠ كجم/سم	٢٨٠٠	٨٠٠	م	٧٣٨,٠٠	٠,٠٠	٧٣٨,٠٠	جاري	٢,٠١٤,٧٤٠,٠٠	٥١,٦٦٠,٠٠	٢,٠٦٦,٤٠٠,٠٠	يصرف بنسبة ٩٧,٥% لحين انتهاء أعمال معالجة الكويستات
١-٧	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة لزوم الاعمدة والهوامت ذات إجهاد ٤٠٠ كجم/سم	٣٥٥٠	١٠٠٠	م	٩٥٩,٨٣	٠,٠٠	٩٥٩,٨٣	جاري	٣,٤٠٧,٣٩٦,٥٠	٠,٠٠	٣,٤٠٧,٣٩٦,٥٠	
٢-٧	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة للكمرات سابقة الصب ذات إجهاد ٥٠٠ كجم / سم	٤١٠٠	٢٦٥	م	٢٦٤,٧٥	٠,٠٠	٢٦٤,٧٥	جاري	١,٠٨٥,٤٧٥,٠٠	٠,٠٠	١,٠٨٥,٤٧٥,٠٠	
٣-٧	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة لزوم الكمرات الصندوقية ذات إجهاد ٤٥٠ كجم/سم	٣٨٠٠	٤٠٠٠	م	٣٩١١,٠٠	٠,٠٠	٣٩١١,٠٠	جاري	١٤,٤٩٠,٢٥٥,٠٠	٣٧١,٥٤٥,٠٠	١٤,٨٦١,٨٠٠,٠٠	يصرف بنسبة ٩٧,٥% لحين انتهاء أعمال المعالجة
٤-٧	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للبلاطات العلوية فوق الكمر ذات جهد لا يقل عن ٤٥٠ كجم/م	٢٩٥٠	٢٣٠	م	٢٢١,٠٠	٠,٠٠	٢٢١,٠٠	جاري	٦٥١,٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	٦٥١,٩٥٠,٠٠	
الإجمالي												٣٨,٨٦٨,٤٣٢,٩٠

2.23 / 0.71

تنفيذ : شركة النزل العامة للإنشاء والطرق

العقد رقم : ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ تاريخ : ٢٠٢١ / ٣ / ٢

ممثل المالك "الهيئة"
مهندس الكبارى

مهندس الكبارى

٣٠
دير المشروحات

سبق صرفها الي

المحاسب

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وإن المبالغ المبينة يظهره وقدره

المقاول، تحديداً في ٧/٣، سنة ٢٠٢٣

علي الحساب

نهانیا
غیر الواردة بـصـک الشروط اعتمدت من

تحریر آفی ۰۷/۱۰ . سنہ ۲۰۲۳

عبد يحيى كرومر

تحريراً في ٧/٣ سنة ٢٠٢٣

ARAB CONSOLIDATING ENGINEERING COLLEGE
بالتعليم العالي
الهندسة المعمارية
الهندسة المدنية
الهندسة الكهربائية
الهندسة الميكانيكية
الهندسة الكيميائية
الهندسة البيئية
الهندسة الجيوتقنية
الهندسة النووية
الهندسة الفضائية
الهندسة البحرية
الهندسة الطبية
الهندسة الزراعية
الهندسة الصناعية
الهندسة المعلوماتية
الهندسة البيولوجية
الهندسة الجينية
الهندسة النانوية
الهندسة المتكاملة

رقم البند	البند	الفئة (بالجنيه)	كمية البند بالمقاييس	الوحدة	مقدار العمل السابق إجرأه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
										١١١,٠٨٢,٥١٩,٨٠	
	اجمـ الي ماسبق										
١-١-١١	٩٢x٥٠٠x٤٠٠	١٤٨٧٥,٠	٢	عدد	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	٢٩,٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩,٧٥٠,٠٠	جاري
١-١-١٢	١٣٧x٤٥٠x٣٥٠	٢٤٤٢٥,٠	٧	عدد	٧,٠٠	٠,٠٠	٧,٠٠	١٧٠,٩٧٥,٠٠	٠,٠٠	١٧٠,٩٧٥,٠٠	جاري
١-١-١٣	١٣٧x٤٥٠x٣٥٠	١٥٤٥٠,٠	١	عدد	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	١٥,٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٥,٤٥٠,٠٠	جاري
١-١-١٤	١٥٢x٦٠٠x٤٥٠	٢٧٥٠٠,٠	١	عدد	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	٢٧,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧,٥٠٠,٠٠	جاري
١-١-١٥	١٥٢x٤٥٠x٣٥٠	١٦٥٠٠,٠	١	عدد	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	١٦,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٦,٥٠٠,٠٠	جاري
١-١-١٦	١١٢x٤٠٠x٣٠٠	٧٢٥٠,٠	٨	عدد	٨,٠٠	٠,٠٠	٨,٠٠	٥٨,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٨,٠٠٠,٠٠	جاري
١-١-١٧	١٣٤x٤٠٠x٣٠٠	٨٤٠٠,٠	٤	عدد	٤,٠٠	٠,٠٠	٤,٠٠	٣٣,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣,٦٠٠,٠٠	جاري
١-١-١٨	١٢٣x٤٠٠x٣٠٠	٧٨٢٥,٠	٤	عدد	٤,٠٠	٠,٠٠	٤,٠٠	٣١,٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣١,٣٠٠,٠٠	جاري
	بنود مستحدثة ٢										
١	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة fair face لزوم البلاطات على خوازيق وكويستاتها ذات أجهاد ٤٥٠ كجم/م ^٣	٣١٥٠,٠	٨٠٠	م ^٣	٦٥٠,٠٠	٦٧,٠٠	٧١٧,٠٠	٢,٢٥٨,٥٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٢٥٨,٥٥٠,٠٠	جاري
٢	بالمتر المربع أعمال دسست في البر لصلب اجزاء الهيكل العلوي للكباري والأعمال الصناعية	٢٢٥٠,٠	٣٠٠	م ^٢	٢٧٠,٠٠	٣٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٦٧٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٧٥,٠٠٠,٠٠	جاري
٣	بالعدد نقل داخلي ماكينة الخوازيق الى موقع العمل	٥٠٠٠,٠	٤	عدد	٣,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠	١٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠,٠٠٠,٠٠	جاري
٥	بالمتر المكعب أعمال تحميل ونقل اترية صالحة للردم ومطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الآلات التسوية	١٨٠,٠	١٢٠٠٠	م ^٣	٤٠٠٠,٠٠	٦١٢٢,٠٠	١٠١٢٢,٠٠	١,٨٢١,٩٦٠,٠٠	٠,٠٠	١,٨٢١,٩٦٠,٠٠	جاري
	بنود مستحدثة كهرباء										
١	لوحة انارة خارجية سابقة التجهيز p65 طبقا للمواصفات الفنية مكونة من ١ مفتاح ١٢٥ mccc وعدد ١ كونتاكتور ٨٠ امبير وخليية كهروضوئية	٨٠٠٠	٢	عدد	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	١٦٠,٠٠٠,٠٠	٤٨,٠٠٠,٠٠	١١٢,٠٠٠,٠٠	جاري
٢	بالمتر الطولي توريد وتركيب كابلات جهد منخفض قطاع ٩٥٠*١٨٥*٣ مم الومنيوم مسلح ومغلف بماده pvc	٨٥٠	٤٠٠	م.ط	٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠,٠٠	٣٤٠,٠٠٠,٠٠	١٠٢,٠٠٠,٠٠	٢٣٨,٠٠٠,٠٠	جاري
٣	بالمتر الطولي توريد وتركيب كابلات جهد منخفض ٣٥*٤ مم الومنيوم مسلح ومغلف بماده pvc	٤٢٥	٣٠٠٠	م.ط	٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	١,٢٧٥,٠٠٠,٠٠	٣٨٢,٥٠٠,٠٠	٨٩٢,٥٠٠,٠٠	جاري
٤	توريد وتركيب عمود انارة شوارع ١١ م بعدد ١ ذراع من النوع الديكورى بشكل زهرة اللوتس في الجزء العلوي	٢٧٢٥٠	١٠٠	عدد	٩٠,٠٠	٠,٠٠	٩٠,٠٠	٢,٤٥٢,٥٠٠,٠٠	٧٣٥,٧٥٠,٠٠	١,٧١٦,٧٥٠,٠٠	جاري
٦	بالعدد توريد وتركيب كشاف طراز اتفاق بقدرة اللمية LED 89W ومحمل علي البند مواسير PVC وعلب الاتصال	٩٠٠	١	عدد	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	٩,٠٠٠,٠٠	٢,٧٠٠,٠٠	٦,٣٠٠,٠٠	جاري
٨	بالعدد توريد وتركيب لوحة اختبار فرعية داخل الصود مكونة من فيبر سمك ١٠ مم بابعاد مناسبة مركب عليها روزته	٦٣٠	١٠٠	عدد	١٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠,٠٠	٦٣,٠٠٠,٠٠	١٨,٩٠٠,٠٠	٤٤,١٠٠,٠٠	جاري
٩	بالمتر الطولي توريد وتركيب كابلات بالغطاء من الصاج المجلفن قطاع ١٠*١٥ سممن النوع المجلفن	٧٥٠	٢٠٠	م.ط	١٨٥,٠٠	٠,٠٠	١٨٥,٠٠	١٣٨,٧٥٠,٠٠	٤١,٦٢٥,٠٠	٩٧,١٢٥,٠٠	جاري
١٠	بالمتر الطولي توريد وتركيب كابل ثرموبلاستيك ١٦*٤ مم الومنيوم	٣٠٠	٢٥٠	م.ط	٢٣٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٠,٠٠	٦٩,٠٠٠,٠٠	٢٠,٧٠٠,٠٠	٤٨,٣٠٠,٠٠	جاري
١١	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير U,P,V,C قطر ٦ بوصة لزوم اعمال عدايات الطريق	٤٦٥	١٥٠	م.ط	١٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠,٠٠	٦٣,٧٥٠,٠٠	١٩,١٢٥,٠٠	٤٤,٦٢٥,٠٠	جاري
١٢	توريد وصب قواعد خرسانية للاعمدة (الطريق السطحي) شاملة الجوايط والمسامير والاكواع قطر ٢ بوصة	٢٥٠٠	٤٠	عدد	٢٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠,٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠	١٥,٠٠٠,٠٠	٣٥,٠٠٠,٠٠	جاري
٥	تشوينات										
١-١-٩	عمال صلب التسليح: بالطن توريد وتوضيب ورس حديد صلب التسليح (٦٠/٤٠) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى أطوال (STANDARD) بطول ١٢ م	٢١,٤٠٠	٣٥٠٠	طن	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري
	الاجمالي									١١٩,٦٠٥,٨٠٤,٨٠	

