



الهيئة العامة
للطرق والكباري
(GAR)

المنطقة الخامسة غرب الدلتا

(الاسكندرية مطروح)

ادارة المشروعات

كشف رقم (جاري ١)

المقاول: شركة كونستريد طبقاً للعقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٢٣٤) بتاريخ ٢٠٢٢-٨-١٦

من بداية العمل حتى: ٢٠٢٣/٠٧/١٦

رقم بند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق لإجراءه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	مبلغ مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن			القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
							جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
١-٤	بشتر المعب، أعمال توريد وقرش طبقة الأساس (prepared Subgrade) من الحجار الصلبة المنكحة لاج تكبير الكسرات والطبقة للمواصلات والاسي معب للمبنيات ١٠٠ سم والا تزيد نسبة المعب من مقل ٢٠٠ من ١٢ % و التدرج الوار، بالاشتراط الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تمبل كاليفورنيا عن ٢٥ % والا تزيد نسبة تلك المعب لوس الجيوس عن ١٠ % والا يزيد الممتص عن ١٥ % و لا يقل معدل المرونة (E _{v2}) من تجربة لوج التتمبل عن ٨٠٠ ميجاباسكال و يتم ارفدا علي طريقتين باستفاد من التوزيع العميلة حتى ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام التمبل عن ٢٥ سم و رشها بالعمدة الاسفالية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والتمك الجيد للهرسات للوصول الي النسب المثابة جافة قصوي (لا تقل عن ٩٠ %) من التكلفة التشغيلية والقدرة تشمل ابراء التوابر التشغيلية والخطية ويتم التخليد طبقا لاصول الصناعة والرسومات التقسيمية المعتمدة والتبد بجميع مشتقاته طبقا للمواصفات القياسية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف	م	٢٧٨	٦,٦١٩,٣٩	٦,٣٠٠,٠٠	٦,٣٠٠,٠٠	١,٧٥١,٤٠٠	٠	٠	٠	١,٧٥١,٤٠٠	- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الإرشادية متواجده - لوحات المشروع متواجده - المهندسون متواجدين - مسئول تأمين سلامة المرور متواجد - المصل ومهندسون المصل متواجدين - التقارير متواجده - يراعى خصم التجارب التشغيلية - الحد الأدنى من المعاد متواجد - البرنامج الزمني للمشروع متواجد - وثيقة تأمين الخطر مقابلين سارية حتى ٢٠٢٣-١٢-٤ - وثيقة تأمين حوادث سارية حتى ٢٠٢٣-١٢-٤ - يراعى تطبيق نصوص العقد
	بمساحة التقل ١٠ كم	م	١٢٠	٦,٦١٩,٣٩	٦,٣٠٠,٠٠	٦,٣٠٠,٠٠	٧٥٦,٠٠٠	٠	٠	٠	٧٥٦,٠٠٠	- يراعى خصم التجارب التشغيلية - الحد الأدنى من المعاد متواجد - البرنامج الزمني للمشروع متواجد - وثيقة تأمين الخطر مقابلين سارية حتى ٢٠٢٣-١٢-٤ - وثيقة تأمين حوادث سارية حتى ٢٠٢٣-١٢-٤ - يراعى تطبيق نصوص العقد
	علاوة مسافة النقل ١٢٠ كم	م	٢٥	٦,٦١٩,٣٩	٦,٣٠٠,٠٠	٦,٣٠٠,٠٠	١٥٧,٥٠٠	٠	٠	٠	١٥٧,٥٠٠	- يراعى خصم التجارب التشغيلية - الحد الأدنى من المعاد متواجد - البرنامج الزمني للمشروع متواجد - وثيقة تأمين الخطر مقابلين سارية حتى ٢٠٢٣-١٢-٤ - وثيقة تأمين حوادث سارية حتى ٢٠٢٣-١٢-٤ - يراعى تطبيق نصوص العقد
	علاوة توصيل رسوم الكثرة والموازن طبقا لائحة الشقة الوطنية											
إجمالي قيمة المستخلص												
إجمالي												

اثنان مليون و ستمائة واربعة وستون الف و تسعمائة جنيه

الاجمالي

المر بان هذا الحساب صحيح و مشروط و ان المبالغ المبيلة بظهره و اقرها مسبق
سرفها إلى المقاول

تحريراً في:

مدير عام المشروعات (الهيئة)

مدير المشروع (الهيئة)

مدير المشروع (الهيئة)
مهندس / محمد حسني قياض
٠٣ / ١٥ / ٢٠٢٣

مدير المشروع (الهيئة)
مهندس / محمد حسني قياض
٠٣ / ١٥ / ٢٠٢٣

مدير المشروع (الهيئة)
مهندس / محمد حسني قياض
٠٣ / ١٥ / ٢٠٢٣

مدير المشروع (الهيئة)
مهندس / محمد حسني قياض
٠٣ / ١٥ / ٢٠٢٣

ملحوظة : الفئات غير الواردة يصك الشروط اعتمدت من .

مهندس / محمد حسني قياض

مهندس / محمد حسني قياض

مهندس / محمد حسني قياض

مهندس / محمد حسني قياض

مهندس / محمد حسني قياض

مهندس / محمد حسني قياض

