

عملية تنفيذ الجسر الترابي والاعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمه الإدارية - العلمين الجديدة - مطروح) للأعمال الصناعية لتنفيذ كوبري التقاطع مع طريق القطامية / العين السخنة (كوبري السيارات) في الموقع ٤,٥٠٠ قطاع العين السخنة .



تنفيذ شركة رoad الهندسة الحديثة - العقد رقم ٦٩٧ (٢٠٢١ / ٢٠٢٣) .

فروق الأسعار المستخلص رقم (١٥) خلال الفترة من بداية الأعمال ١٥ / ٠٥ / ٢٠٢٣ حتى ٣١ / ٠٧ / ٢٠٢٣ .

فروق الأسعار المستخلص رقم (١٥) خلال الفترة من بداية الأعمال ١٥ / ٠٥ / ٢٠٢٣ حتى ٣١ / ٠٧ / ٢٠٢٣							تاريخ أمر التعاقد ٢٠٢٣ / ٠٣ / ١٦
رقم المستخلص	ج ١٥	الارقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال يوم ٢٠٢٣	الارقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال يوم ٢٠٢٣	الارقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال مايو ٢٠٢٣	الارقام القياسية عند التعاقد	عناصر الكلفة الخاصة للتعديل	
٢٠٢٣ / ٠٧ / ٣١	٣٩٦,٥٠	٣٩٦,٥٠	٦٢٣,٥٠	٦٢٣,٥٠	٦٢٣,٥٠	٤٨٧,١٠	البيتومين
							السولار

قيمة التعويض أو الخصم	المعاملات Δ نسب التغير	الارقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	الارقام القياسية عند التعاقد	المعاملات	الاشراف	المستخلص	بيانات التعاقد			
							قيمة الأعمال	الكمية	فلة	الوحدة
أولاً- أعمال الكباري										
٣٢٥٦٧,٣٥	+٠,١٢٠٥٦٣٨	٢٧٧,٥	١٧٧,٥	%٢١,٤	لسنت	مليو	١٢٣٩٣,٨٠٠,٠٠	٣,٩٩٨,٠٠	٣١٠,٠٠	٣٥
٥٥٣٤٤٢,٩٢	+٠,١١٦١٠٢٥٣٥	٢٧٣,٨	١٧٧,٥	%٢١,٤	لسنت	بوليور				
٥٧٠٧٠٣,٢٩	+٠,١١٥٨٧١٤,٨	٢٧٣,٨	١٧٧,٥	%٢١,٤	لسنت	بوليور				
٣٥٨٤٥,٨٧	+٠,٠١٣٢٧٠٢٨٧	٣٧١,٣	٣٢٧,٨	%٦٠	مليو	بوليور				
٩٩٤٦٦,٨٣	+٠,٠٢٠٨٦٣٨٢	٣٩٦,٢	٣٢٧,٨	%٦٠	مليو	بوليور				
١٠٢٧٨٢,٣٩	+٠,٠٢٠٨٦٣٨٢	٣٩٦,٢	٣٢٧,٨	%٦٠	مليو	بوليور				
١٠٥٦٦٣,١٥	+٠,١٢٠٥٦٣٨	٢٧٧,٥	١٧٧,٥	%٢١,٤	لسنت	مليو				
١٨٠٠٧٥,٠٣	+٠,١١٦١٠٢٥٣٥	٢٧٣,٨	١٧٧,٥	%٢١,٤	لسنت	بوليور				
١٨٥٦٩١,٠٨	+٠,١١٥٨٦١٤,٨	٢٧٣,٦	١٧٧,٥	%٢١,٤	لسنت	بوليور				
١١٦٦٣,٧٦	+٠,٠١٣٢٧٠٢٨٧	٣٧١,٣	٣٢٧,٨	%٦٠	مليو	بوليور				
٣٣٤٤٢,٥٥	+٠,٠٢٠٨٦٣٨٢	٣٩٦,٢	٣٢٧,٨	%٦٠	مليو	بوليور				
٤٧٠٢٢٥,٤٧	+٠,١٢٠٥٦٣٨	٢٧٧,٥	١٧٧,٥	%٢١,٤	لسنت	مليو	٤,٠٣٢,٦٠٠,٠٠	١,٢٢٢,٠٠	٣,٣٠,٠٠	٣٥
٧٩٩٧٧٦,٦٥	+٠,١١٦١٠٢٥٣٥	٢٧٣,٨	١٧٧,٥	%٢١,٤	لسنت	بوليور				
٨٢٤٠٣,٩٠	+٠,١١٥٨٦١٤,٨	٢٧٣,٨	١٧٧,٥	%٢١,٤	لسنت	بوليور				
٥١٧٦٦,٣٤	+٠,٠١٣٢٧٠٢٨٧	٣٧١,٣	٣٢٧,٨	%٦٠	مليو	بوليور				
١٤٣٦٤٨,٩٩	+٠,٠٢٠٨٦٣٨٢	٣٩٦,٢	٣٢٧,٨	%٦٠	مليو	بوليور				
١٤٨٤٣٧,٢٩	+٠,٠٢٠٨٦٣٨٢	٣٩٦,٢	٣٢٧,٨	%٦٠	مليو	بوليور				
٥٧٧٣٤,٥٥	+٠,٣٤٣٦٦١٧	٢٧٧,٥	١٧٧,٥	%٧٠	لسنت	مليو				
٩٨١١٤,٧٨	+٠,٣٧٩٧٧٤٦٤٨	٢٧٣,٨	١٧٧,٥	%٧٠	لسنت	بوليور				
١٠١١٧٤,٧١	+٠,٣٧٨٩٨٥٩١٥	٢٧٣,٦	١٧٧,٥	%٧٠	لسنت	بوليور				
٥٥٩٢٨٨٢,٨١	+٠,٩١٩٧٧١١٩	٩١٣,٦	٣٤٠,٩	%٦٥	حديد تسليح	مليو				
٩٨٢٩٩٥٣,١٩	+٠,٩١٩٧٧١١٩	٩١٣,٦	٣٤٠,٩	%٦٥	حديد تسليح	بوليور	٢٣,٥٠,٠٠٠,٠٠	١,٠٠٠,٠٠	٢٣,٥٠,٠٠	طن
١٠١٩٨٧٨٦,٣٠	+٠,٩١٩٧٧١١٩	٩١٣,٦	٣٤٠,٩	%٦٥	حديد تسليح	بوليور				
٢٣٩٨٣,٨٤	+٠,٠٦٦٢٥١٤٣	٢٧١,٣	٣٢٧,٨	%٥٥	سولار	مليو				
٩٤٠٠,٠٠	+٠,٠١٤٢٣١٩١	٣٩٦,٢	٣٢٧,٨	%٥٥	سولار	بوليور				
٩٧٤٤٣,٣٣	+٠,٠١٤٣١٩١	٣٩٦,٢	٣٢٧,٨	%٥٥	سولار	بوليور				
٣٠,٨١٨,٩٨١,٥٤							٥٨,٤٩٧,١١,٠٠			إجمالي

الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة الحادية عشر

(تم مراجعة الكعبات فقط وتم المراجعة مالياً وحسابها من قبل المختصين في الهيئة)

مدير عام المشروع جشني المشروع

الهيئة العامة للطرق والكباري

/

التاريخ

رئيس الادارة المركزية

/

أحمد الطحان

يعتمد

/

التوقيع

م/ أحمد عرقى

التوقيع

م/ رامي بنهج

التوقيع

م/ محمد سامي

التوقيع

